Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«28» ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», г. Павлодар, ул. Камзина 41.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Моисеева Юрия Ивановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство автодороги от южного технического коридора вдоль сортировочной станции до ТОО "Агрохимпрогресс"»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Павлодарской области» руководитель Раисов Рустем Серикбаевич.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ИНЭК Казахстан» ГСЛ № 000330 от 22.11.2017 г., ТОО «Energo Group PV» ГСЛ № 16013551 от 26.08.2016 года
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «NS Project group» ГСЛ № 010515 Рабочий проект 58/18
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление строительства Павлодарской области»;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность (протяжение дороги)	км	0,493		0,493	
Ширина проезжей части	м	7,0		7,0	
Ширина обочин	м	1,5		1,5	
Ширина земляного полотна	м	10,0		10,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подготовка территории строительства; земляные работы; рекультивация; устройство дорожной одежды: устройство дополнительного слоя из песка толщиной 15 см, устройство двухслойного нижнего слоя из ЩПС С4 толщиной 20 см, устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня толщиной 8 см, устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси толщиной 7 см, устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см; пересечение с существующим водопроводом; присыпные обочины; железнодорожный переезд; озеленение; разметка проезжей части и установка знаков; наружное электроосвещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:-

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____9 сентября 2019 год__;
месяц, год
окончание работ _24 ноября 2019 год__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5;
фактически, месяц: 1,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство автодороги от южного технического коридора вдоль сортировочной станции до ТОО "Агрохимпрогресс"»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» Моисеев Ю.И._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.