Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Ескельдинского района",РК, область Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 31, тел.: +77773633919** — **120140002340**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 13.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
20	26.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района,области Жетісу (ранее Алматинская область)			усл.	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бер / Конебаев Б.К.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Global Constrution kz"**

Объект : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

С П Р А В К А №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		22	13.06.2023 г.					(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	**Всего**
		с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области	150 000 000,00	89 285 714							10 714 286	100 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Таукелов Е.И.

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Технический надзор:
ТОО "GRAND URBAN"

Директор _____ Усманов Р.С

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от 13.06.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КМ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КРОВЛЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ										
1	2	222-525-0103 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т	0,96152	974693,00		937187,00		937187,00	74975,00	1012162,00	
2	4	222-525-0105 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	т	7,3225	974693,00		7137189,00		7137189,00	570975,00	7708164,00	
3	6	222-525-0104 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	т	33,33	974693,00		32486518,00		32486518,00	2598921,00	35085439,00	
4	9	222-525-0104 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	т	38,5214	974693,00		37546539,00		37546539,00	3003723,00	40550262,00	
5	11	222-525-0102 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,689374	973465,00		671081,44		671081,44	53686,51	724767,95	
			Итого по разделу 1: КРОВЛЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ					78778514,44	0,00	78778514,44	0,00	85080794,95	
								0,00	0,00	0,00	6302280,51		
			ИТОГО по акту					78778514,44	0,00	78778514,44	0,00	85080794,95	
								0,00	0,00	0,00	6302280,51		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**2 467 343**					
			Итого с временными									**87 548 138**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**621 592**					
			Итого с зимними удорожаниями									**88 169 730**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 763 395**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**89 933 124**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**89 933 124**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									**93 984 962**	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			**12%**						**11 278 195**	
			Итого с НДС на 2023 год									**105 263 158**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**105 263 158**	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			**5%**						**100 000 000**	
			в том числе НДС - 12%									**10 714 286**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Таукелов Е.И.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Конебаев Б.К.**

Технический надзор:

ТОО "GRAND URBAN"

инженер эксперт _____ **Азанбеков А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Диас-проект"

ГИП _____ **Нурапиев Е.**