Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Плательщик: **ТОО "Арыснұр"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Ердешбаев, поселок Шиели, Шиелийского района.»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№25	20.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Ердешбаев, поселок Шиели, Шиелийского района.»	**145878**	**130248**							**15630**	**145878**
	Итого за стройку										
	В том числе за НОЯБРЬ	**145878**	**130248**							**15630**	**145878**
											0
	Итого	145878	130248							15630	**145878**

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Аким поселка **Өмірәлі А.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Конструктив LTD"**
Директор **Шыңғысбаева Ә.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Тех.надзор: **ТОО "Отырар Жоба"**
Эксперт: **Калибеков Ж.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Авторский надзор: **ТОО "СК Ризалит"**
Эксперт: **Аманқулов Ш.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Плательщик: **ТОО "Арыснұр"**
Директор: **Асанов Ө.А:**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Шиели", Кызылординская область, п. Шиели, ул. Жахаева, 8,. БИН 940140000840**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Конструктив LTD", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул Даулеткерея, 46/4, БИН 150140026660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик: **ТОО "Арысцур", Кызылординская область, Шиелийский район, п. Шиели, ул С.Сейтенова, 28, БИН 240240028550**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Ердешбаев, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство линий электроосвещение по ул. А.Ердешбаев, поселок Шиели, Шиелийского района.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №25 от 20.11.2024 г.

Акт выполненных работ
за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **04-1 Наружное электроосвещение** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ.												
Подраздел 1. Опора стальная силовая граненая фланцевая Н=6м горячего оцинкования (промежуточная) П -3шт.												
1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	3		36 401	12 502	109203	37506	22458	--	109203
						16 413	3 797	49239	11391		--	
2	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3		77 315	--	231945	--	231945	--	231945
						--	--	--	--		--	
3	247-306-0927 СпрСЦ 09.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	шт.	3		22 715	--	68145	--	68145	--	68145
						--	--	--	--		--	
4	247-306-0329 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	3		11 083	--	33249	--	33249	--	33249
						--	--	--	--		--	

5	6401-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	3	13 998 6 977	3 597 1 173	41994 20931	10791 3519	10272	-- --	41994
6	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	40 045<--	--<--	120135<--	--<--	120135	--<--	120135
7	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	5 476<--	--<--	16428<--	--<--	16428	--<--	16428
8	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 365<--	--<--	4095<--	--<--	4095	--<--	4095
9	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	270<--	--<--	1620<--	--<--	1620	--<--	1620
10	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	3	4 004<--	--<--	12012<--	--<--	12012	--<--	12012
11	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	9	3 381<--	--<--	30429<--	--<--	30429	--<--	30429
12	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	7,5	325<--	--<--	2438<--	--<--	2438	--<--	2438
13	6401-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	3	6 818 3 684	382 90	20454 11052	1146 270	8256	-- --	20454
14	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	6	1 332 737	57 14	7992 4422	342 84	3228	-- --	7992
15	252-207-4407 СпрСЦ 09.2024 прим.	Корпус предохранителя CBF 16 /SV 29.25/	шт.	3	9 779<--	--<--	29337<--	--<--	29337	--<--	29337
16	247-207-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SVV10.10	шт.	3	2 139<--	--<--	6417<--	--<--	6417	--<--	6417
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				85644				
	Зарплата рабочих строителей		Тенге					49785			
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					15264			
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге						600464		
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге								735893
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										

Подраздел 2. Кабельные изделия

17	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,095	336 427	73 340	31961	6967	8482	--	31961
					173 811	19 872	16512	1888		--	
18	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	96,9	234	--	22675	--	22675	--	22675
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				16512				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6967			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1888			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						31157		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								54636
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				790529	56752	631621	--	790529
							102156	17152	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				790529				
	Материалы		Тенге				52696				
	Всего заработная плата		Тенге					119308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				578925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				790529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					119308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				790529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					119308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								790529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				102156				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56752			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17152			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						631621		
		монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%		**5,7%**	**45060**						
		Итого с временными									**835589,2**
		Экология		**0**	**0**						
		Итого с экологического бедствия и радиационного диска									**835589,2**
		Сметная прибыль 5%		**5%**	**41779**						
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		**3%**	**25068**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**902436,3**

		Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэффициент К=	**0,1443**		**0,14**				**130248,2**
		НДС			**12 %**	**15629,79**			
		Итого с НДС							**145878,0**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шыңғысбаева Ә.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тех.надзор:
ТОО "Отырар Жоба"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Калибеков Ж.А..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Плательщик:
ТОО "Арыснур"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Асанов Ө.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким поселка _____ Өміралі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СК Ризалит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Аманкулов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)