Форма 3

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Технический надзор: ТОО"Бак-Ерке строй"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство сетей электроснабжения улиц н.п.Ащыбулак, в с.о.Казыгурт, Казыгуртского района, Туркестанской области

Договор №102 от 20.04.2021

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Июль месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения улиц н.п.Ащыбулак, в с.о.Казыгурт, Казыгуртского района, Туркестанской области	59 698 780,66	59 698 780,66	36 723 835,71	49 474 313	25 699 372	8 529 863				4 406 860,29	41 130 696,00
Аванс	16 624 151,41	16 624 151,41	11 017 150,71							1 322 058,09	12 339 208,80
Всего к оплате	43 074 629,25	43 074 629,25	36 723 835,71	49 474 313	25 699 372	8 529 863	0	0	0	4 406 860,29	28 791 487,20

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Вр. и.о руководителя _____ Момбеков Е.Э.

Технадзор:

ТОО"Бак-Ерке строй"

Директор _____ Бекбауов М.К.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" **Форма 2В**

Технический надзор: ТОО"Бак-Ерке строй"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения улиц н.п.Ащыбулак, в с.о.Казыгурт, Казыгуртского района, Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ									
		ТП-1,ТП-2,ТП-3									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	3	10820,70	6416,70	32462	19250	3393	15416	51709
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	9819	9451		3830	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3	34933,58	8832,14	104801	26496	31914	44417	161155
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	46391	9129		11937	
3	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	3	1165971,00	--	3497913	--		--	3497913
					--	--	--	--	3497913	--	
4	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	1014569,00	--	3043707	--		--	3043707
					--	--	--	--	3043707	--	
		ТП-4									
5	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	

6	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
7	5108-0102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1117635,00	--	1117635	--		--	1117635
					--	--	--	--	1117635	--	
8	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	791168,00	--	791168	--		--	791168
					--	--	--	--	791168	--	
9	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	5036,87	963,05	20147	3852	1247	11799	34502
		НР - 72%; СП - 8%			3762,00	334,95	15048	1340		2556	
10	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	28685,00	--	344220	--	344220	--	371758
		СП - 8%			--	--	--	--		27538	
		Подвеска проводов									
11	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,3666667	157802,09	91116,30	373465	215642	8466	173452	590670
		НР - 80%; СП - 8%			63108,50	28503,42	149357	67458		43753	
12	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	7,1	335597,00	--	2382739	--	2382739	--	2573358
		СП - 8%			--	--	--	--		190619	
		Заземление ТП									
13	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	180	242,10	18,45	43578	3322	5293	25726	74848
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	34963	767		5544	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0111	221225,00	--	2456	--	2456	--	2652

		СП - 8%			--	--	--	--		196	
15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	1320,94	172,86	26419	3457	5966	12851	42411
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	16996	853		3142	
16	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,158	216827,00	--	34259	--	34259	--	36999
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
		Заземление опор 0,4кВ									
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	78	1320,94	172,86	103033	13483	23266	50119	165404
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	66284	3325		12252	
18	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2324	216827,00	--	267218	--	267218	--	288595
		СП - 8%			--	--	--	--		21377	
		Заземление опор 10кВ									
19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1005	242,10	18,45	243311	18547	29553	143637	417903
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	195211	4284		30956	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89244	221225,00	--	197430	--	197430	--	213224
		СП - 8%			--	--	--	--		15794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12671713	319298	3349189	497362	13546565
							552807	102801	8450423	377491	
		Стоимость оборудования	Тенге				8450423				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				8450423				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2819226				
		Материалы	Тенге				65324				
		Всего заработная плата	Тенге					339072			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2382739				
		Накладные расходы	Тенге				244132				
		Сметная прибыль	Тенге				245069				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3308427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					339072			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1402064				
		Материалы	Тенге				55541				
		Всего заработная плата	Тенге					316536			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				845582				
		Накладные расходы	Тенге				253229				
		Сметная прибыль	Тенге				132423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1787716				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					316536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13546566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527
		Сметная заработная плата	Тенге					655608			
		РАЗДЕЛ 2. Опоры ВЛ-0,4кВ									
		Опора ответвительная анкерная ПОА1 -29шт									
21	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	29	14068,87	6876,00	407997	199404	19392	229480	688475
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	189201	97649		50998	
22	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	58	37054,00	--	2149132	--	2149132	--	2321063
		СП - 8%			--	--	--	--		171931	
		Опора угловая промежуточная УП3 -5шт									
23	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	6982,05	2974,90	34910	14875	3343	19178	58416
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	16692	7281		4327	
24	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	5	25746,00	--	128730	--	128730	--	139028
		СП - 8%			--	--	--	--		10298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2720769	214279	2300597	248658	3206982
							205894	104930	--	237554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2720769				
	Материалы		Тенге				22735				
	Всего заработная плата		Тенге					310823			
	Местные материалы		Тенге				2277862				
		Накладные расходы	Тенге				248658				
		Сметная прибыль	Тенге				237554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3206982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					310823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3206982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					310823			
		РАЗДЕЛ 3. Опоры ВЛ-10кВ									
		Одноцепные железобетонные опоры									
		Опора ж/б анкерная с РЛНД Ар10-1.2с -1шт									
25	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	

26	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
		Стальные конструкции									
27	Прайс-лист	Траверса ТМ73	шт	1	15640,61	--	15641	--	15641	--	16892
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
28	Прайс-лист	Траверса ТМs60	шт	1	3838,66	--	3839	--	3839	--	4146
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
29	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	2	1001,79	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
30	Прайс-лист	Крепление подкоса У1	шт	1	5068,13	--	5068	--	5068	--	5474
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
31	Прайс-лист	Накладка ОГ52	шт	1	1243,13	--	1243	--	1243	--	1343
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
32	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1202,14	--	2404	--	2404	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
33	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,000626	517577,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		Изоляторы. Линейная арматура									
34	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
35	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
36	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
37	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,6666667	19739,00	--	13159	--	13159	--	14212
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
38	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
39	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
40	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	--	78828	--	78828	--	85134
		СП - 8%			--	--	--	--		6306	
		РЛНД									

41	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	шт	1	13976,66 9846,34	4017,28 1606,65	13977 9846	4017 1607	114	9162 1851	24990
42	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00 --	-- --	79440 --	-- --	79440	-- --	79440
43	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1 *СП - 8%*	шт	1	1988,09 --	-- --	1988 --	-- --	1988	-- 159	2147
44	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные *СП - 8%*	т	0,00088	517577,00 --	-- --	455 --	-- --	455	-- 36	492
45	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	751,00 --	-- --	4506 --	-- --	4506	-- 360	4866
46	Прайс-лист	Кронштейн РА-1 *СП - 8%*	шт	1	9223,71 --	-- --	9224 --	-- --	9224	-- 738	9962
47	Прайс-лист	Кронштейн РА-2 *СП - 8%*	шт	1	2312,30 --	-- --	2312 --	-- --	2312	-- 185	2497
48	Прайс-лист	Вал привода РА-3 *СП - 8%*	шт	3	6815,79 --	-- --	20447 --	-- --	20447	-- 1636	22083
49	Прайс-лист	Кронштейн РА-5 *СП - 8%*	шт	1	1149,32 --	-- --	1149 --	-- --	1149	-- 92	1241
50	Прайс-лист	Хомут Х7 *СП - 8%*	шт	3	797,79 --	-- --	2393 --	-- --	2393	-- 191	2585
51	Прайс-лист	Хомут Х8 *СП - 8%*	шт	1	852,43 --	-- --	852 --	-- --	852	-- 68	921
52	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП1 *СП - 8%*	м	4,5	887,95 --	-- --	3996 --	-- --	3996	-- 320	4315
				Грозазащита							
53	Прайс-лист	Траверса ТМ96И *СП - 8%*	шт	1	4917,86 --	-- --	4918 --	-- --	4918	-- 393	5311
54	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Шина Ши2 *СП - 8%*	шт.	3	3989,00 --	-- --	11967 --	-- --	11967	-- 957	12924
55	Прайс-лист	Хомут Х62И *СП - 8%*	шт	1	1106,52 --	-- --	1107 --	-- --	1107	-- 89	1195
56	Прайс-лист	Упор УП50	шт	1	1584,64	--	1585	--	1585	--	1711

		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		Арматура									
57	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ	компл	1	5036,87	963,05	5037	963	312	2950	8626
		НР - 72%; СП - 8%			3762,00	334,95	3762	335		639	
58	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
59	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
60	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
61	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	410,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -13шт									
62	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	13	6982,05	2974,90	90767	38674	8693	49864	151881
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	43400	18930		11250	
63	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	13	32637,00	--	424281	--	424281	--	458223
		СП - 8%			--	--	--	--		33942	
		Стальные конструкции									
64	Прайс-лист	Оголовок ОГs54	шт	13	17895,54	--	232642	--	232642	--	251253
		СП - 8%			--	--	--	--		18611	
		Изоляторы. Линейная арматура									
65	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	13	799,00	--	10387	--	10387	--	11218
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
66	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	13	412,00	--	5356	--	5356	--	5784
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
67	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	39	12306,00	--	479934	--	479934	--	518329
		СП - 8%			--	--	--	--		38395	
68	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585	шт.	13	19739,00	--	256607	--	256607	--	277136
		СП - 8%			--	--	--	--		20529	
		Грозозащита									
69	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство защиты от дуги SEW20,1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	2936,00	--	114504	--	114504	--	123664
		СП - 8%			--	--	--	--		9160	

70	2404-0207-5004 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство защиты от дуги SEW20,2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	39	3419,00 --	-- --	133341 --	-- --	133341	-- 10667	144008
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.2с -4шт									
71	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	4	21555,99 9819,00	11068,30 5421,54	86224 39276	44273 21686	2675	48770 10799	145793
72	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	12	32637,00 --	-- --	391644 --	-- --	391644	-- 31332	422976
73	Прайс-лист	Стяжка Г1 СП - 8%	шт	12	4931,52 --	-- --	59178 --	-- --	59178	-- 4734	63912
		Стальные конструкции									
74	Прайс-лист	Траверса ТМ73 СП - 8%	шт	4	15640,61 --	-- --	62562 --	-- --	62562	-- 5005	67567
75	Прайс-лист	Траверса ТМs60а СП - 8%	шт	4	3838,66 --	-- --	15355 --	-- --	15355	-- 1228	16583
76	Прайс-лист	Накладка ОГ52 СП - 8%	шт	4	1243,13 --	-- --	4973 --	-- --	4973	-- 398	5370
77	Прайс-лист	Хомут Х51 СП - 8%	шт	8	928,93 --	-- --	7431 --	-- --	7431	-- 595	8026
78	Прайс-лист	Крепление подкоса У52 СП - 8%	шт	8	5464,29 --	-- --	43714 --	-- --	43714	-- 3497	47211
79	Прайс-лист	Крепление изолятора КИs1 СП - 8%	шт	4	2434,34 --	-- --	9737 --	-- --	9737	-- 779	10516
80	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21 СП - 8%	м	16	1202,14 --	-- --	19234 --	-- --	19234	-- 1539	20773
81	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные СП - 8%	т	0,002504	517577,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	1400
		Изоляторы. Линейная арматура									
82	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 СП - 8%	шт.	24	799,00 --	-- --	19176 --	-- --	19176	-- 1534	20710
83	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 СП - 8%	шт.	24	412,00 --	-- --	9888 --	-- --	9888	-- 791	10679

84	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 СП - 8%	шт.	12	12306,00 --	-- --	147672 --	-- --	147672	-- 11814	159486
85	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	19739,00 --	-- --	78956 --	-- --	78956	-- 6316	85272
86	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	24	702,00 --	-- --	16848 --	-- --	16848	-- 1348	18196
87	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 СП - 8%	шт.	24	14677,00 --	-- --	352248 --	-- --	352248	-- 28180	380428
88	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	24	13138,00 --	-- --	315312 --	-- --	315312	-- 25225	340537
89	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 СП - 8%	шт.	12	3787,00 --	-- --	45444 --	-- --	45444	-- 3636	49080
				Грозазащита							
90	Прайс-лист	Устройство защиты от дуги SDI 27.1 СП - 8%	шт	12	10944,96 --	-- --	131340 --	-- --	131340	-- 10507	141847
		Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.2с -1шт									
91	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ НР - 80%; СП - 8%	опора	1	6982,05 3338,46	2974,90 1456,14	6982 3338	2975 1456	669	3836 865	11683
92	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	1	32637,00 --	-- --	32637 --	-- --	32637	-- 2611	35248
				Стальные конструкции							
93	Прайс-лист	Оголовок ОГs58 СП - 8%	шт	1	15805,45 --	-- --	15805 --	-- --	15805	-- 1264	17070
94	Прайс-лист	Крепление подкоса У52 СП - 8%	шт	1	5464,29 --	-- --	5464 --	-- --	5464	-- 437	5901
95	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21 СП - 8%	м	2	1202,14 --	-- --	2404 --	-- --	2404	-- 192	2597
96	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные СП - 8%	т	0,000626	517577,00 --	-- --	324 --	-- --	324	-- 26	350
				Изоляторы. Линейная арматура							
97	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 СП - 8%	шт.	3	799,00 --	-- --	2397 --	-- --	2397	-- 192	2589

98	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 *СП - 8%*	шт.	3	412,00 --	-- --	1236 --	-- --	1236	-- 99	1335
99	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 *СП - 8%*	шт.	3	12306,00 --	-- --	36918 --	-- --	36918	-- 2953	39871
100	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 *СП - 8%*	шт.	1	19739,00 --	-- --	19739 --	-- --	19739	-- 1579	21318
				Грозазащита							
101	Прайс-лист	Устройство защиты от дуги SDI 27.1 *СП - 8%*	шт	3	10944,96 --	-- --	32835 --	-- --	32835	-- 2627	35462
		Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП-1шт									
102	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	1	1887,96 1463,04	424,92 188,10	1888 1463	425 188	--	1321 257	3466
103	Прайс-лист	Траверса ТМ2 *СП - 8%*	шт	1	6830,36 --	-- --	6830 --	-- --	6830	-- 546	7377
104	Прайс-лист	Хомут Х1 *СП - 8%*	шт	1	1001,79 --	-- --	1002 --	-- --	1002	-- 80	1082
105	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП1 *СП - 8%*	м	0,6	887,95 --	-- --	533 --	-- --	533	-- 43	575
				Изоляторы. Линейная арматура							
106	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	3	1780,00 --	-- --	5340 --	-- --	5340	-- 427	5767
107	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	3	54,00 --	-- --	162 --	-- --	162	-- 13	175
108	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	Крепление провода *СП - 8%*	шт	2	222,00 --	-- --	444 --	-- --	444	-- 36	480
109	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	386,00 --	-- --	2316 --	-- --	2316	-- 185	2501
		Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ-10кВ и самонесущих изолированных проводов одноцепной ВЛ-0,4кВ									
		Опора промежуточная П10/0,38-3 -41шт									

110	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	41	9223,54 4964,05	3320,80 1622,73	378165 203526	136153 66532	38486	216046 47537	641748
111	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	41	37054,00 --	-- --	1519214 --	-- --	1519214	-- 121537	1640751
		Стальные конструкции									
112	Прайс-лист	Оголовок ОГs56 *СП - 8%*	шт	41	13018,66 --	-- --	533765 --	-- --	533765	-- 42701	576466
113	Прайс-лист	Хомут Х51 *СП - 8%*	шт	41	928,93 --	-- --	38086 --	-- --	38086	-- 3047	41133
114	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21 *СП - 8%*	м	45,1	1202,14 --	-- --	54217 --	-- --	54217	-- 4337	58554
		Арматура 10кВ									
115	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 *СП - 8%*	шт.	82	799,00 --	-- --	65518 --	-- --	65518	-- 5241	70759
116	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 *СП - 8%*	шт.	82	412,00 --	-- --	33784 --	-- --	33784	-- 2703	36487
117	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 *СП - 8%*	шт.	123	12306,00 --	-- --	1513638 --	-- --	1513638	-- 121091	1634729
118	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 *СП - 8%*	шт.	41	20579,00 --	-- --	843739 --	-- --	843739	-- 67499	911238
		Арматура магистрали 0,4кВ									
119	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	82	153,00 --	-- --	12546 --	-- --	12546	-- 1004	13550
120	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	106,6	410,00 --	-- --	43706 --	-- --	43706	-- 3496	47202
121	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 *СП - 8%*	шт.	41	1845,00 --	-- --	75645 --	-- --	75645	-- 6052	81697
122	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 *СП - 8%*	шт.	41	2815,00 --	-- --	115415 --	-- --	115415	-- 9233	124648
123	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 *СП - 8%*	шт.	41	1912,00 --	-- --	78392 --	-- --	78392	-- 6271	84663
124	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 *СП - 8%*	шт.	164	2079,00 --	-- --	340956 --	-- --	340956	-- 27276	368232

125	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.	41	3060,00	--	125460	--	125460	--	135497
		СП - 8%			--	--	--	--		10037	
126	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0205	158655,00	--	3252	--	3252	--	3513
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		Грозазащита									
127	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 (Искровой разрядник)	шт.	123	13294,00	--	1635162	--	1635162	--	1765975
		СП - 8%			--	--	--	--		130813	
		Опора анкерная А10/0,38-3 -5шт									
128	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	14068,87	6876,00	70344	34380	3343	39566	118703
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	32621	16836		8793	
129	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	10	37054,00	--	370540	--	370540	--	400183
		СП - 8%			--	--	--	--		29643	
		Стальные конструкции									
130	Прайс-лист	Траверса ТМ 77	шт	5	17842,71	--	89214	--	89214	--	96351
		СП - 8%			--	--	--	--		7137	
131	Прайс-лист	Накладка ОГ52	шт	5	1243,13	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
132	Прайс-лист	Хомут Х51	шт	5	928,93	--	4645	--	4645	--	5016
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
133	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	5	5464,29	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
134	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	10	1202,14	--	12021	--	12021	--	12983
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
135	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП22	м	10,2	819,64	--	8360	--	8360	--	9029
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
136	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,005845	517577,00	--	3025	--	3025	--	3267
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
		Арматура 10кВ									
137	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	25	799,00	--	19975	--	19975	--	21573
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
138	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	25	412,00	--	10300	--	10300	--	11124

		СП - 8%			--	--	--	--		824	
139	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	5	12306,00	--	61530	--	61530	--	66452
		СП - 8%			--	--	--	--		4922	
140	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085	шт.	10	20579,00	--	205790	--	205790	--	222253
		СП - 8%			--	--	--	--		16463	
141	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	702,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
142	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	30	14677,00	--	440310	--	440310	--	475535
		СП - 8%			--	--	--	--		35225	
143	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	5	3492,43	675,38	17462	3377	1545	9838	29484
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	224,66	12540	1123		2184	
144	Прайс-лист	Разъеденитель линейный SZ24	шт	5	223683,27	--	1118416	--	1118416	--	1207890
		СП - 8%			--	--	--	--		89473	
145	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	13138,00	--	394140	--	394140	--	425671
		СП - 8%			--	--	--	--		31531	
146	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт.	15	3787,00	--	56805	--	56805	--	61349
		СП - 8%			--	--	--	--		4544	
				Металлоконструкции магистрали 0,4кВ							
147	Прайс-лист	Траверса ТМ 78	шт	5	3029,04	--	15145	--	15145	--	16357
		СП - 8%			--	--	--	--		1212	
148	Прайс-лист	Траверса ТМ 78а	шт	5	3029,04	--	15145	--	15145	--	16357
		СП - 8%			--	--	--	--		1212	
149	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00543	517577,00	--	2810	--	2810	--	3035
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
				Арматура магистрали 0,4кВ							
150	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	11321,00	--	113210	--	113210	--	122267
		СП - 8%			--	--	--	--		9057	
151	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	20	1912,00	--	38240	--	38240	--	41299
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
152	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	шт.	5	2079,00	--	10395	--	10395	--	11227
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
				Грозазащита							
153	Прайс-лист	Устройство защиты от дуги SDI 27.1	шт	15	10944,96	--	164174	--	164174	--	177308
		СП - 8%			--	--	--	--		13134	

		Опора ответвительная анкерная ОА10/0,38-3 -1шт									
154	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
155	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37054,00	--	74108	--	74108	--	80037
		СП - 8%			--	--	--	--		5929	
		Стальные конструкции									
156	Прайс-лист	Оголовок ОГs56	шт	1	13018,66	--	13019	--	13019	--	14060
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
157	Прайс-лист	Траверса ТМ77	шт	1	17842,71	--	17843	--	17843	--	19270
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
158	Прайс-лист	Хомут Х51	шт	2	928,93	--	1858	--	1858	--	2006
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
159	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	1	5464,29	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
160	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	1	1202,14	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
161	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП22	м	2,65	819,64	--	2172	--	2172	--	2346
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
162	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,000626	517577,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		Арматура 10кВ									
163	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
164	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
165	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
166	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085	шт.	1	20579,00	--	20579	--	20579	--	22225
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
167	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	

168	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	3	14677,00 --	-- --	44031 --	-- --	44031	-- 3522	47553
169	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	13138,00 --	-- --	39414 --	-- --	39414	-- 3153	42567
170	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 *СП - 8%*	шт.	3	3787,00 --	-- --	11361 --	-- --	11361	-- 909	12270
		Арматура магистрали 0,4кВ									
171	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	153,00 --	-- --	306 --	-- --	306	-- 24	330
172	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	2,6	410,00 --	-- --	1066 --	-- --	1066	-- 85	1151
173	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 *СП - 8%*	шт.	1	1845,00 --	-- --	1845 --	-- --	1845	-- 148	1993
174	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 *СП - 8%*	шт.	1	2815,00 --	-- --	2815 --	-- --	2815	-- 225	3040
175	2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	10560,00 --	-- --	10560 --	-- --	10560	-- 845	11405
176	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 *СП - 8%*	шт.	5	1912,00 --	-- --	9560 --	-- --	9560	-- 765	10325
177	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 *СП - 8%*	шт.	2	2079,00 --	-- --	4158 --	-- --	4158	-- 333	4491
178	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 *СП - 8%*	шт.	1	3060,00 --	-- --	3060 --	-- --	3060	-- 245	3305
179	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,0005	158655,00 --	-- --	79 --	-- --	79	-- 6	86
		Грозазащита									
180	Прайс-лист	Устройство защиты от дуги SDI 27.1 *СП - 8%*	шт	3	10944,96 --	-- --	32835 --	-- --	32835	-- 2627	35462
		Опора угловая промежуточная УПм10/0,38-3 -1шт									
181	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	16642,14	7248,20	16642	7248	939	9601	28343

		НР - 80%; СП - 8%			8455,25	3546,33	8455	3546		2099	
182	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37054,00	--	74108	--	74108	--	80037
		СП - 8%			--	--	--	--		5929	
		Стальные конструкции									
183	Прайс-лист	Оголовок ОГs61	шт	1	34866,70	--	34867	--	34867	--	37656
		СП - 8%			--	--	--	--		2789	
184	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	1	5464,29	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
185	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	1,1	1202,14	--	1322	--	1322	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
186	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП22	м	1,64	819,64	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
187	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные сгайками, оцинкованные	т	0,000808	517577,00	--	418	--	418	--	452
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		Арматура 10кВ									
188	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
189	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	3	412,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
190	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	6	12306,00	--	73836	--	73836	--	79743
		СП - 8%			--	--	--	--		5907	
191	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085	шт.	6	20579,00	--	123474	--	123474	--	133352
		СП - 8%			--	--	--	--		9878	
		Арматура магистрали 0,4кВ									
192	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
193	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410,00	--	1066	--	1066	--	1151
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
194	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
195	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	1	2815,00	--	2815	--	2815	--	3040
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
196	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	1	1912,00	--	1912	--	1912	--	2065
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

197	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 *СП - 8%*	шт.	2	2079,00 --	-- --	4158 --	-- --	4158	-- 333	4491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**15780299**	**286237**	**15043343**	**406780**	**17475688**
							371276	**138974**	**79440**	**1288606**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**79440**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**79440**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6302947**				
	Материалы		Тенге				**1857**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17760**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6280448**				
		Накладные расходы	Тенге				**12787**				
		Сметная прибыль	Тенге				**505259**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**6820993**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17760**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9397912**				
	Материалы		Тенге				**56255**				
	Всего заработная плата		Тенге					**492490**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5752980**				
	Местные материалы		Тенге				**2951806**				
		Накладные расходы	Тенге				**393992**				
		Сметная прибыль	Тенге				**783352**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10575257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**407**
		Сметная заработная плата	Тенге					**492490**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**17475690**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**421**
		Сметная заработная плата	Тенге					**510250**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34229235**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1129977**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**819814**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**346705**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20693129**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8529863**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1152800**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1903651**	

Итого	34 229 235
В том числе	
СМР	25 699 372
Оборудование	8 529 863
Временные здания и сооружения 2,9%	745 282
Всего:	**34 974 517**
В том числе СМР:	26 444 654
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	185 113
Итого по сметному расчету	**35 159 629**

Непредвиденные работы и затраты-2%	532 595
Итого:	35 692 225
Итого в текущих ценах на 2020год с К-1,049901	37 473 302
с понижающим коэфф - 0,98000	36 723 836
НДС 12%	4 406 860
Всего	41 130 696

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Вр. и.о руководителя_____Момбеков Е.Э.

Технадзор:

ТОО"Бак-Ерке строй"

Инженер_____Бухарбаев А.Е.

Подрядчик :

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор_____Талипов Г.Ш.