Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет "

Наименование строительства : "Строительство сетей газоснабжения сел Кишкенешал, Талдыкудук, Киштаддыкудук и Бейстерек Казталовского района ЗКО"
и его адрес: ЗКО,Казталовский район

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно- наименовани	Организационно- код
		Дополнительное соглашение					

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**6 185 661,44**								662 749,44	
К оплате	**6 185 661,44**	**5 522 912,00**	**5 522 912,00**						**662 749,44**	**6 185 661,44**

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"
БИН 170340024883

Директор _____ **Оспанов А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск** — **170340024883**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 3 от 15.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
7	08.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	**сумма с НДС, в KZT**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сетей газоснабжения сел Кишкенешал, Талдыкудук, Кишиталдыкудук и Бейстерек Казталовского района ЗКО	08.11.2021		работа	1	5 522 912,00	5 522 912,00	662 749,44	**6 185 661,44**
				Итого	x	x	5 522 912,00	662 749,44	6 185 661,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспанов А.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2021

М.П.

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газоснабжения села Кишкенешал, Талдыкудык, Киширалдыкудык и Бейстерек Казталавского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод высокого давления (Подземный газопровод) 2000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **15.09.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.11.2021	01.10.2021	08.11.2021

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Высокое давление (подземный газопровод)				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3	6842,792	129,44	885733
			Накладные расходы			*26,46*	*181070*
			Сметная прибыль			*9,59*	*65610*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	211,633	2456,86	519952
			Накладные расходы			*903,19*	*191145*
			Сметная прибыль			*181,99*	*38515*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,840	2047,38	1720
			Накладные расходы			*752,66*	*632*
			Сметная прибыль			*151,66*	*127*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	451,883	1174,76	530856
			Накладные расходы			*431,87*	*195154*
			Сметная прибыль			*87,02*	*39323*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6587,208	30,32	199747
			Накладные расходы			*5,82*	*38324*
			Сметная прибыль			*2,25*	*14796*
6	6	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	6587,208	14,97	98635
			Накладные расходы			*2,87*	*18924*
			Сметная прибыль			*1,11*	*7306*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6587,208	195,81	1289810
			Накладные расходы			*61,23*	*403328*
			Сметная прибыль			*14,50*	*95541*
8	8	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка + За исключением бестраншейной прокладки трубопровода	км трубопровода	5,000	484086,88	2420434
			Накладные расходы			*161226,88*	*806134*
			Сметная прибыль			*35858,29*	*179291*
9	86	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	км	5,000	24354,68	121773
			Накладные расходы			*4474,02*	*22370*
			Сметная прибыль			*1804,05*	*9020*
			ИТОГО:				6068661
			В том числе :				
			Накладные расходы				1857080
			Сметная прибыль				449530
			Итого с временными		2,3 %	139579,00	6208240
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	184385,00	6392625
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				6775788
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6903640
			Итого с понижающим коэф. К=0,8				5522912
			Итого с НДС		12 %	662749,44	6185661,44

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет" БИН 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати