форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района "
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Құрылыс Сапа 2014"
Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО
Договор №83 2019-05-24, доп. соглашение №1 2020-03-10

СПРАВКА 7
о стоимости выполненных работ за Май месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО	84 818 400,00	24 497 000,00	16 080 357,14	-	-	-	-	-	-	1 929 642,86	18 010 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района "

Полатов Т.Ж

Технадзор:

Директор ТОО " Құрылыс Сапа 2014 "

Мяликов Б.А

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Каримбаев О.К.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааралского района "**
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: **ТОО " Құрылыс Сапа 2014 "**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СтройЖолСервисKZ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО**
наименование, адрес

Договор №83 2019-05-24, доп. соглашение №1 2020-03-10

А К Т №7

о приемке выполненных работ за Май месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1777,334976	215,29 --	215,29 48,38	382642 --	382642 85987	--	61911 35564	480118
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54,96912296	1681,68 1681,68	-- --	92440 92440	-- --	--	66557 12720	171717
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	540,1932593	135,12 71,28	63,84 29,56	72991 38505	34486 15968	--	39221 8977	121188
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив ниже УГВ отм.-1м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	550,4265748	1161,16 --	1161,16 674,96	639133 --	639133 371516	--	267491 72530	979155
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	407,7118076	665,52 665,52	-- --	271340 271340	-- --	--	195365 37336	504042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2076,273225	30,99 --	30,99 10,84	64344 --	64344 22507	--	16205 6444	86992
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2076,273225	135,12 71,28	63,84 29,56	280546 147997	132549 61375	--	150747 34503	465797
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3	98,94555843	44,22 --	44,22 15,47	4375 --	4375 1531	--	1102 438	5916
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,94555843	37,83 --	37,83 13,23	3743 --	3743 1309	--	943 375	5060
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	219,5136	5046,33 881,28	150,05 39,41	1107738 193453	32938 8651	881347	200083 104626	1412447
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			4 232 432					
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,228	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	69944 47417	21343 5872	1184	52756 9816	132516
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,273	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	83749 56775	25556 7031	1418	63168 11753	158671
14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,099168	252245,33 185456,00	65337,85 17803,99	277260 203847	71817 19570	1595	221183 39875	538318
20	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	93,93	455,00 --	-- --	42738 --	-- --	42738	-- 3419	46157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	116,75	79,00	--	9223	--	9223	--	9961
					--	--	--	--		738	
81	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /гильза/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0342	536984,54	213984,50	18365	7318	27	12992	33865
					322218,00	61496,18	11020	2103		2509	
		Футляры									
83	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр, открытый метод/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,134	536984,54	213984,50	71956	28674	105	50904	132688
					322218,00	61496,18	43177	8240		9829	
84	Е11-221401-0501 1122-1401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м /Закрытый метод ГНБ/ *НР - 99%; СП - 8%*	м футляра	22	19317,70	16470,94	424989	362361	433	137516	607506
					2827,02	3486,84	62195	76711		45000	
85	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	41,65255	11411,00	--	475297	--	475297	--	513321
					--	--	--	--		38024	
86	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 125 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	104	1228,03	7,62	127715	793	21880	104212	250482
					1010,02	2,14	105042	222		18554	
87	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 110 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	52	1111,54	7,12	57800	370	8012	49022	115368
					950,34	1,91	49418	100		8546	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			2 538 853					
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125мм трубе -1шт									
		Колодец D-1500мм									
146	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	47695,46	8334,20	68681	12001	35223	25786	102025
					14900,80	3186,91	21457	4589		7557	
147	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,054	14422,00	--	779	--	779	--	841
					--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14781,00	--	14781	--	14781	--	15963
					--	--	--	--		1182	
149	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.96	шт.	2	13752,00	--	27504	--	27504	--	29704
					--	--	--	--		2200	
150	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398,00	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--		1312	
151	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
152	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2117,00	--	2117	--	2117	--	2286
					--	--	--	--		169	
153	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
154	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
155	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,944	86,96	1,59	343	6	250	61	436
					22,05	0,23	87	1		32	
156	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,801	20584,10	8,16	16488	7	13948	2381	20378
					3162,24	--	2533	--		1510	
157	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002512	231687,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
158	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	211214,00	--	957	--	957	--	1033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		77	
159	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1386548	86,96	1,59	12	--	9	2	15
					22,05	0,23	3	--		1	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге			224 404					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д125мм трубе- 3шт											
		Колодец D-1500мм									
180	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	47695,46	8334,20	206044	36004	105669	77358	306074
					14900,80	3186,91	64371	13767		22672	
181	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,162	14422,00	--	2336	--	2336	--	2523
					--	--	--	--		187	
182	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14781,00	--	44343	--	44343	--	47890
					--	--	--	--		3547	
183	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	6	13752,00	--	82512	--	82512	--	89113
					--	--	--	--		6601	
184	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	16398,00	--	49194	--	49194	--	53130
					--	--	--	--		3936	
185	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2206,00	--	6618	--	6618	--	7147
					--	--	--	--		529	
186	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2117,00	--	6351	--	6351	--	6859
					--	--	--	--		508	
187	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20326,00	--	60978	--	60978	--	65856
					--	--	--	--		4878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05124	521278,00	--	26710	--	26710	--	28847
					--	--	--	--		2137	
189	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,832	86,96	1,59	1029	19	749	182	1308
					22,05	0,23	261	3		97	
190	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,403	20584,10	8,16	49464	20	41845	7143	61135
					3162,24	--	7599	--		4529	
191	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0007536	231687,00	--	175	--	175	--	189
					--	--	--	--		14	
192	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01359	211214,00	--	2870	--	2870	--	3100
					--	--	--	--		230	
193	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,4159644	86,96	1,59	36	1	26	6	46
					22,05	0,23	9	--		3	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			673 217					
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110мм трубе - 8шт									
		Колодец D-1500мм									
213	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,52	47695,46	8334,20	549452	96010	281785	206287	816197
					14900,80	3186,91	171657	36713		60459	
214	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,432	14422,00	--	6230	--	6230	--	6729
					--	--	--	--		498	
215	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	8	14781,00	--	118248	--	118248	--	127708
					--	--	--	--		9460	
216	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	16	13752,00	--	220032	--	220032	--	237635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		17603	
217	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	16398,00	--	131184	--	131184	--	141679
					--	--	--	--		10495	
218	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	2206,00	--	17648	--	17648	--	19060
					--	--	--	--		1412	
219	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2117,00	--	16936	--	16936	--	18291
					--	--	--	--		1355	
220	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	20326,00	--	162608	--	162608	--	175617
					--	--	--	--		13009	
221	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13664	521278,00	--	71227	--	71227	--	76926
					--	--	--	--		5698	
222	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	31,552	86,96	1,59	2744	50	1998	485	3487
					22,05	0,23	696	7		258	
223	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	6,408	20584,10	8,16	131903	52	111587	19048	163027
					3162,24	--	20264	--		12076	
224	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0020096	231687,00	--	466	--	466	--	503
					--	--	--	--		37	
225	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03624	211214,00	--	7654	--	7654	--	8267
					--	--	--	--		612	
226	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,1092384	86,96	1,59	96	2	70	17	123
					22,05	0,23	24	--		9	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			Тенге			1 795 249					
в том числе оборудование			Тенге								

РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110мм трубе - 2шт

Колодец D-1500мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	47695,46	8334,20	137363	24002	70447	51572	204049
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	42914	9178		15115	
247	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,108	14422,00	--	1558	--	1558	--	1682
					--	--	--	--		125	
248	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14781,00	--	29562	--	29562	--	31927
					--	--	--	--		2365	
249	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	4	13752,00	--	55008	--	55008	--	59409
					--	--	--	--		4401	
250	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	16398,00	--	32796	--	32796	--	35420
					--	--	--	--		2624	
251	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2206,00	--	4412	--	4412	--	4765
					--	--	--	--		353	
252	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2117,00	--	4234	--	4234	--	4573
					--	--	--	--		339	
253	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
					--	--	--	--		3252	
254	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	521278,00	--	17807	--	17807	--	19231
					--	--	--	--		1425	
255	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,888	86,96	1,59	686	13	499	121	872
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	174	2		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,602	20584,10 3162,24	8,16 --	32976 5066	13 --	27897	4762 3019	40757
257	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005024	231687,00 --	-- --	116 --	-- --	116	-- 9	126
258	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	211214,00 --	-- --	1914 --	-- --	1914	-- 153	2067
259	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,2773096	86,96 22,05	1,59 0,23	24 6	-- --	18	4 2	31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 8			Тенге			448 813					
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 9.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д110мм трубе - 3шт									
		Колодец D-1500мм									
279	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	47695,46 14900,80	8334,20 3186,91	206044 64371	36004 13767	105669	77358 22672	306074
280	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,162	14422,00 --	-- --	2336 --	-- --	2336	-- 187	2523
281	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14781,00 --	-- --	44343 --	-- --	44343	-- 3547	47890
282	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9б	шт.	6	13752,00 --	-- --	82512 --	-- --	82512	-- 6601	89113
283	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	16398,00 --	-- --	49194 --	-- --	49194	-- 3936	53130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2206,00 --	-- --	6618 --	-- --	6618	-- 529	7147
285	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2117,00 --	-- --	6351 --	-- --	6351	-- 508	6859
286	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20326,00 --	-- --	60978 --	-- --	60978	-- 4878	65856
287	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05124	521278,00 --	-- --	26710 --	-- --	26710	-- 2137	28847
288	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,832	86,96 22,05	1,59 0,23	1029 261	19 3	749	182 97	1308
289	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,403	20584,10 3162,24	8,16 --	49464 7599	20 --	41845	7143 4529	61135
290	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0007536	231687,00 --	-- --	175 --	-- --	175	-- 14	189
291	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01359	211214,00 --	-- --	2870 --	-- --	2870	-- 230	3100
292	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,4159644	86,96 22,05	1,59 0,23	36 9	1 --	26	6 3	46
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			Тенге			673 217					
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д90мм трубе - 28шт											
		Колодец D-1500мм									
312	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	40,32	47695,46	8334,20	1923081	336035	986246	722003	2856691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	600800	128496		211607	
313	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,512	14422,00	--	21806	--	21806	--	23551
					--	--	--	--		1744	
314	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	28	14781,00	--	413868	--	413868	--	446977
					--	--	--	--		33109	
315	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.96	шт.	56	13752,00	--	770112	--	770112	--	831721
					--	--	--	--		61609	
316	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	28	16398,00	--	459144	--	459144	--	495876
					--	--	--	--		36732	
317	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	28	2206,00	--	61768	--	61768	--	66709
					--	--	--	--		4941	
318	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	2117,00	--	59276	--	59276	--	64018
					--	--	--	--		4742	
319	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	28	20326,00	--	569128	--	569128	--	614658
					--	--	--	--		45530	
320	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,47824	521278,00	--	249296	--	249296	--	269240
					--	--	--	--		19944	
321	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	110,432	86,96	1,59	9603	175	6993	1697	12204
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	2435	25		904	
322	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,428	20584,10	8,16	461660	183	390554	66667	570594
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	70923	--		42266	
323	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0070336	231687,00	--	1630	--	1630	--	1760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		130	
324	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12684	211214,00	--	26790	--	26790	--	28934
					--	--	--	--		2143	
325	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8823344	86,96	1,59	338	6	246	60	429
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	86	1		32	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 10			Тенге			6 283 362					
в том числе оборудование			Тенге								
		Итого по смете				16 869 547					
		Временные здания и сооружения		2,9%		489 217					
		ИТОГО				17 358 764					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3х0,7%				157 965					
		Итого				17 516 729					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				350 335					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				17 867 064					
		Итого по договору К=0,899999991				16 080 357					
		Итого без НДС				16 080 357					
		Налог на добавленную стоимость, 12%		12%		1 929 643					
		Итого с НДС				18 010 000					

Технадзор:
ТОО "Курлыс Сапа 2014 "

А. Байдеуов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Каримбаев О.К.