Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Приложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317, расположенное по адресу СКО, г. Мамлютка, ул. А.Кунанбаева, 5
Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 20740005287, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева,327 Б-75
Наименование стройки:«Капитальный ремонт с заменой кровли в здании КГУ «Средней школы с.Воскресеновка, Мамлютского района СКО"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		288	22.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (ЗА октябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ В ЗДАНИИ ВОСКРЕСЕНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА, СЕЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ	44 788 452,79	14 894 592,59	39 989 689,99	14 894 592,59					1 787 351,11	16 681 943,70

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО «Темір Жол Сервис KZ»
Эксперт _____ Шакиев Е.К. , KZ55VJE00041208 , 24.09.2018

Авторский надзор ТОО "АрхСтрой", БИН: 931240001497
ГИП _____ Ковальчук С.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317
Руководитель _____ Рамазанова С.М.
МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Кзахстанской области", БИН 970640001317, расположенное по адресу СКО, г. Мамлютка, ул. А.Кунанбаева, 5

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 20740005287, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева,327 Б-75

Наименование стройки: «Капитальный ремонт с заменой кровли в здании КГУ «Средней школы с.Воскресеновка, Мамлютского района СКО"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт с заменой кровли в здании КГУ «Средней школы с.Воскресеновка, Мамлютского района СКО"

Договор № 288 от 22.08.2019 г.

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г
строительно-монтажные работы

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
1	6	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. УБОРКА МУСОРА, СТАРОГО ЗАСЫПНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ И ГОЛУБИНОГО ПОМЕТА С ЧЕРДАКА	Т	279	1637,40	--	456836	--	--	328922	848618	
						1637,40	--	456836	--		62861		
2	7	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	673	-133,23	-0,22	-89664	-147	--	-64452	-166446	
						-133,01	--	-89517	--		-12329		
3	8	1107-0512-0110 РСНБ РК 2015 КЗ=0,8	ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5 Т. ДЕМОНТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	34	1833,70	1227,45	62346	41733	--	44392	115277	
						606,25	500,23	20612	17008		8539		
			РАЗБОРКА СТАРОЙ КРОВЛИ НАД ПРИСТРОЙКОЙ										
4	14	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	540	-133,23	-0,22	-71945	-118	--	-51715	-133553	
						-133,01	--	-71827	--		-9893		
			УСТРОЙСТВО НОВОЙ ШАТРОВОЙ КРОВЛИ										
5	27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	14,1	-28465,57	-2163,00	-401365	-30498	-307042	-69579	-508619	
						-4526,61	-779,50	-63825	-10991		-37675		
6	28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,227	364981,53	2198,91	82851	499	68115	13435	103977	

						-62719,62	-870,98	-14237	-198		-7702		КАЗАХСТАН
7	29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,663	-300063,00	--	-198942	--	-198942	--	-214857	
						--	--	--	--		-15915		
8	30	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	0,04	27997,44	765,77	1120	31	922	162	1385	
						4177,78	274,26	167	11		103		
9	32	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	БАЛКИ ОДИНОЧНЫЕ ПОДКРАНОВЫЕ МАССОЙ ДО 1 Т. МОНТАЖ НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М БАЛКА БМ 1	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,58	36798,02	17482,00	21343	10140	1465	9128	32908	
						16790,35	6017,65	9738	3490		2438		
10	35	1106-0601-0104 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ. УСТРОЙСТВО	М3	0,1	36270,36	2638,23	3627	264	2604	777	4756	
						7590,91	943,13	759	94		352		
11	36	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДВЕСКИ СТЕН И СВОДОВ, ЗАСЛОНКИ И ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН, АМБРАЗУРЫ, ГОРЕЛКИ И ФОРСУНКИ СЕЧЕНИЕМ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,032	55533,41	9173,68	1777	294	26	1080	3085	
						45543,80	3355,28	1457	107		229		
12	37	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,032	496902,00	--	15901	--	15901	--	17173	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		1272		
13	38	2113-0201-0310 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М24 ГОСТ 1759.0-87	КГ	8,08	201,00	--	1624	--	1624	--	1754	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		130		
14	39	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	11,5488	84790,54	1568,20	979229	18111	706642	235185	1311567	
						22034,81	592,34	254476	6841		97153		
15	40	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М12 ГОСТ 1759.0-87	КГ	19,791	629,00	--	12449	--	12449	--	13444	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		996		
16	41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,02	201367,00	--	4027	--	4027	--	4350	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		322		
17	42	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015	КАРНИЗЫ. СБОРКА	М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА	175,65	1490,67	41,27	261835	7250	12523	220455	520874	

						1378,09	16,45	242062	2889		38583		
18	47	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	320,5	2595,25	66,92	831778	21449	727082	82325	987231	
						259,74	25,66	83247	8225		73128		
19	49	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 КИРПИЧА. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ	ОТВЕРСТИЕ	420	50,96	0,84	21405	353	--	15157	39487	
						50,12	--	21052	--		2925		
20	50	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,154	513215,81	2491,94	79035	384	29158	45178	134150	
						321382,45	991,78	49493	153		9937		
21	51	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М(ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЕРШАМ)	Т	0,091	324009,81	2491,94	29485	227	12	26696	60675	
						321382,45	991,78	29246	90		4494		
22	52	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	79	202,00	--	15958	--	15958	--	17235	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		1277		
23	53	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО	4	9206,66	935,76	36827	3743	7549	24293	66009	
						6383,70	364,38	25535	1458		4890		
24	54	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92	М2	3,6	9792,00	--	35251	--	35251	--	38071	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2820		
25	59	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0172	295098,00	--	5076	--	5076	--	5482	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		406		
26	60	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		627		
27	61	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80	ПАРА	8	4249,00	--	33992	--	33992	--	36711	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2719		
28	66	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	517	749,71	23,44	387600	12120	43837	308977	752303	
						641,48	8,13	331643	4201		55726		
29	72	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ	186	96,23	23,59	17899	4387	1306	12521	32854	
						65,61	7,56	12204	1406		2434		
30	73	2113-0814-1901	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1,134	513040,00		576667		576667		622800	

											46133		
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1										
			УСТРОЙСТВО НОВОЙ ШАТРОВОЙ КРОВЛИ										КАЗАХСТАН
31	4	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	141,379602	-21081,09	--	-2980437	--	-2980437	--	-3218872	
						--	--	--	--		-238435		
32	5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	5,6212	84790,54	1568,20	476625	8815	343948	114473	638385	
						22034,81	592,34	123862	3330		47288		
33	6	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015	КАРНИЗЫ. СБОРКА	М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА	48,91	1490,67	41,27	72908	2019	3487	61386	145038	
						1378,09	16,45	67402	804		10744		
34	7	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,917	48854,00	--	44799	--	44799	--	48383	
						--	--	--	--		3584		
35	8	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,3761	48854,00	--	18374	--	18374	--	19844	
						--	--	--	--		1470		
36	9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	3,3726	-10095,14	-64,01	-34047	-216	-31015	-2614	-39594	
						-835,11	-26,11	-2816	-88		-2933		
37	10	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	157,36	2714,43	66,92	427143	10531	367668	47684	512814	
						311,03	25,66	48944	4038		37986		
38	11	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	499,89	2595,25	66,92	1297340	33454	1134044	128404	1539803	
						259,74	25,66	129842	12829		114059		
39	12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1432,59	350,83	2,97	502594	4254	453000	42369	588560	
						31,65	1,21	45340	1736		43597		
40	13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	16,82	1049,00	12,97	17644	218	260	15868	36193	
						1020,55	4,85	17166	82		2681		

41	15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	482	749,71	23,44	361360	11299	40869	288060	701373	
						641,48	8,13	309192	3917		51954		
42	16	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	67,85	-4089,29	--	-277458	--	-277458	--	-299655	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		-22197		
43	17	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО(КАРНИЗЫ И ФРОНТОНЫ)	М2 ПОКРЫТИЯ	249,31	1049,00	12,97	261527	3234	3859	235192	536456	
						1020,55	4,85	254434	1210		39738		
44	18	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	28,992	2282,00	--	66160	--	66160	--	71453	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		5293		
45	19	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	129,14	1154,54	12,97	149097	1675	107204	37360	201373	КАЗАХСТАН
						311,43	3,02	40218	390		14917		
46	20	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	129,14	1152,00	--	148769	--	148769	--	160671	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		11902		
47	21	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ	74	96,23	23,59	7121	1745	521	4982	13071	
						65,61	7,56	4855	559		968		
48	22	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,4469	513049,00	--	229282	--	229282	--	247624	
						--	--	--	--		18343		
49	25	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	341	-897,00	--	-305877	--	-305877	--	-330347	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		-24470		
50	27	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С МОНТАЖНЫХ НАВЕСНЫХ ЛЮЛЕК	М ТРУБ	170	850,03	365,19	144505	62082	--	79108	241502	
						484,84	161,47	82423	27450		17889		
51	28	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ	М ТРУБ	12	382,65	0,37	4592	4	--	3303	8526	
						302,29	--	4587	--		632		

52	29	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	194	-2090,00	--	-405460	--	-405460	--	-437897	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		-32437		
53	30	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	101	-897,00	--	-90597	--	-90597	--	-97845	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		-7248		
54	31	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	40	-1495,00	--	-59800	--	-59800	--	-64584	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		-4784		
55	32	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	КОЛЕНО СЛИВНОЕ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	20	-1495,00	--	-29900	--	-29900	--	-32292	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		-2392		
56		1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	1350	569,02	1,55	768173	2093	263300	292778	1145827	
						373,16	1,18	503766	1594		84876		
57	36	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ФАСАД. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	184	871,93	1,59	160435	293	55691	10970	86984	
						73,84	0,68	13587	125		6443		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				7656810					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								2756	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2529322				
			РАЗДЕЛ 2. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2										
			УСТРОЙСТВО НОВОЙ ШАТРОВОЙ КРОВЛИ										
58	1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,3	84790,54	1568,20	195018	3607	140731	46838	261205	
						22034,81	592,34	50680	1362		19349		
59	2	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015	КАРНИЗЫ. СБОРКА	М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА	24,16	1490,67	41,27	36014	997	1722	30323	71644	
						1378,09	16,45	33295	397		5307		

60	3	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,17	48854,00	--	8305	--	8305	--	8970	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		664		
61	4	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,1231	48854,00	--	6014	--	6014	--	6495	
						--	--	--	--		481		КАЗАХСТАН
62	5	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	9,39	2595,25	66,92	24369	628	21302	2412	28924	
						259,74	25,66	2439	241		2143		
63	6	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО(КАРНИЗЫ И ФРОНТОНЫ)	М2 ПОКРЫТИЯ	24,16	1049,00	12,97	25344	313	374	22792	51987	
						1020,55	4,85	24657	117		3851		
64	7	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	28,99	2282,00	--	66155	--	66155	--	71448	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		5292		
65	8	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М ЖЕЛОБОВ	235,5	317,68	11,43	74813	2691	3383	64182	150114	
						291,89	4,35	68739	1023		11120		
66	9	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	М	235	1575,00	--	370125	--	370125	--	399735	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		29610		
67	10	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	316	727,00	--	229732	--	229732	--	248111	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		18379		
68	11	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ШТ.	75	995,00	--	74625	--	74625	--	80595	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		5970		
69	12	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015 К=НОРМ. РАСХ.	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	198	2100,00	--	415800	--	415800	--	449064	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		33264		
70	13	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	36	1934,00	--	69624	--	69624	--	75194	КАЗАХСТАН

71	14	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	КОЛЕНО СЛИВНОЕ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	18	1934,00	--	34812	--	34812	--	37597	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2785		
72	15	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 125/100 ММ	ШТ.	18	1883,00	--	33894	--	33894	--	36606	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2712		
73	16	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	103	1017,00	--	104751	--	104751	--	113131	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		8380		
			ВХОД В ПОДВАЛ										
74	17	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,368	88528,86	1568,20	32579	577	23893	7494	43279	
						22034,81	592,34	8109	218		3206		
75	18	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	45,5	2994,79	54,03	136263	2458	122483	11038	159084	
						248,83	20,71	11322	942		11784		
76	19	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	45,5	350,83	2,97	15963	135	14388	1346	18693	
						31,65	1,21	1440	55		1385		
77	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,368	8253,12	46,28	3037	17	2265	686	4021	
						2051,74	18,71	755	7		298		
78	21	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	45,5	749,71	23,44	34112	1067	3858	27192	66208	
						641,48	8,13	29187	370		4904		
79	22	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	52,325	4089,29	--	213972	--	213972	--	231090	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		17118		

80	23	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	0,525	3678,24	27,91	1931	15	1128	715	2858	
						1501,43	12,27	788	6		212		
81	24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ОБШИВКА КАРНИЗА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	0,525	1061,72	12,97	557	7	14	495	1137	
						1020,55	4,85	536	3		84		
82	25	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	0,5355	2282,00	--	1222	--	1222	--	1320	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		98		
83	26	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ ПОТОЛКОВ. ОБЛИЦОВКА ПРОФЛИСТОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	45,5	1337,23	33,31	60844	1515	4748	41878	110940	
						1199,59	11,46	54581	521		8218		
84	27	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	46,41	3208,00	--	148883	--	148883	--	160794	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		11911		
			ВХОДНАЯ ГРУППА										
85	33	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,254188	442433,85	--	112461	--	112461	--	121458	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		8997		
86	34	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,286956	432962,04	--	124241	--	124241	--	134180	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		9939		
87	36	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	62,1	4089,29	--	253945	--	253945	--	274260	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		20316		
88	38	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	[illegible]	0,16	3208,00	[illegible]	26177	[illegible]	26177	--	28271	КАЗАХСТАН

89	41	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	48,96	3208,00	--	157064	--	157064	--	169629	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		12565		
			ФАСАД										
90	43	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	1250	569,02	1,55	711271	1938	243796	271091	1060951	
						373,16	1,18	466450	1476		78589		
91	44	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ФАСАД. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	544,4	871,93	1,59	474679	866	164774	32457	257360	
						73,84	0,68	40198	370		19064		
92	45	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ Г-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ	М2	261	5917,12	19,60	1544368	5117	1184001	284859	1975565	
						1361,11	3,16	355250	824		146338		
93	47	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ	Т	0,3393	219844,00	--	74593	--	74593	--	80561	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		5967		
94	49	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	92,82	2282,00	--	211815	--	211815	--	228760	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		16945		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				7221239					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1271	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1236837				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**								14878049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				3658683					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					287534				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					107477				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						6408446			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							3230722		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							1292664		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				14878049					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				178537					
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				15056586					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,64%	ТЕНГЕ				397494					
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				15454079					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				309082					

			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г К=1,0498961	ТЕНГЕ				16549681					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,89999271				14894592,59	14894592,59				
			НДС 12%	ТЕНГЕ				1787351,11					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				16681943,70					

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО «Темір Жол Сервис KZ»
Эксперт _____ Шакиев Е.К. , KZ55VJE00041208 , 24.09.2018

Авторский надзор ТОО "АрхСтрой", БИН: 931240001497
ГИП _____ Ковальчук С.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317
Руководитель _____ Рамазанова С.М.
МП