Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Кзахстанской области", БИН 970640001317, расположенное по адресу СКО, г. Мамлютка, ул. А.Кунанбаева, 5

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 20740005287, расположенное по адресу СКО, г.Петропававловск, ул. Нурсултана Назарбаева,327 Б-75

Наименование стройки: «Капитальный ремонт с заменой кровли в здании КГУ «Средней школы с.Андреевка Мамлютского района СКО"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт с заменой кровли в здании КГУ «Средней школы с. Андреевка , Мамлютского района СКО"

Договор № 288 от 22.08.2019 г.

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗАСЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г
строительно-монтажные работы

23 сентября 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРЫШЫ										
1	25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0112	300063,00	--	3361	--	3361	--	3630	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		269		
2	27	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 14 ДО 50 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,124	273274,00	--	33886	--	33886	--	36597	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2711		
3	28	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНАЯ № 20Б-35Б ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА СТ РК 2585 2014	Т	0,456	296637,00	--	135266	--	135266	--	146088	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		10821		

4	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,02	201367,00	--	4027	--	4027	--	4350	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		322		
5	37	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	5,01	48854,00	--	244759	--	244759	--	264339	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		19581		
6	38	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	2,054	48854,00	--	100346	--	100346	--	108374	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		8028		
7	46	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	91	202,00	--	18382	--	18382	--	19853	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		1471		
8	49	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,848	51106,00	--	43338	--	43338	--	46805	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		3467		
9	50	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,12	48854,00	--	54716	--	54716	--	59094	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		4377		
10	51	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,1	48854,00	--	4885	--	4885	--	5276	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		391		
11	52	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,184	50785,00	--	9344	--	9344	--	10092	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		748		
12	57	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,4	9973,41	51,21	23936	123	22070	1614	27594	КАЗАХСТАН
						726,18	20,89	1743	50		2044		
13	67	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1,124	513049,00	--	576667	--	576667	--	622800	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		46133		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1354891					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									2
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1793				
			РАЗДЕЛ 2.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1										
14	1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	550	221,15	1,50	121632	825	--	86981	225303	
						219,65	--	120808	--		16689		
15	2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	550	140,27	19,90	77149	10945	--	50507	137867	
						120,37	7,17	66204	3944		10212		
16	3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	М2 КРОВЛИ	550	199,20	12,55	109561	6900	--	75706	200089	
						186,66	4,52	102661	2487		14821		
17	4	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: МАУЭРЛАТЫ	М2 КРОВЛИ	550	65,12	11,68	35814	6424	--	22828	63333	
						53,44	4,21	29390	2315		4691		
			УСТРОЙСТВО НОВОЙ ШАТРОВОЙ КРОВЛИ										
18	5	1208-0101-0601 РСНБ РК 2015	НОГИ СТРОПИЛЬНЫЕ. УКРЕПЛЕНИЕ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН	М	120	2826,41	8,79	339169	1055	294432	31781	400626	
						364,01	3,82	43682	458		29676		
19	6	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015	КАРНИЗЫ. СБОРКА	М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	65,11	1490,67	41,27	97057	2687	4642	81718	193078	
						1378,09	16,45	89728	1071		14302		
20	7	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,62775	48854,00	--	79522	--	79522	--	85884	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		6362		
21	8	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,6673	48854,00	--	32600	--	32600	--	35208	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2608		
22	9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	9,321	10095,14	64,01	94097	597	85716	7225	109427	
						835,11	26,11	7784	243		8106		

23	10	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	56	2714,43	66,92	152008	3748	130842	16970	182496	
						311,03	25,66	17418	1437		13518		
24	11	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	494	2595,25	66,92	1282054	33060	1120682	126891	1521660	
						259,74	25,66	128312	12677		112716		
25	12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	550	350,83	2,97	192956	1633	173916	16266	225960	
						31,65	1,21	17407	667		16738		
26	13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	33,64	1049,00	12,97	35288	436	521	31735	72385	
						1020,55	4,85	34331	163		5362		
27	14	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	34,3128	2282,00	--	78302	--	78302	--	84566	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		6264		
28	15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	550	749,71	23,44	412341	12893	46636	328699	800322	
						641,48	8,13	352812	4469		59283		
29	16	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	1872,2	4089,29	--	7655961	--	7655961	--	8268438	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		612477		
30	17	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	55,51	1049,00	12,97	58230	720	859	52367	119444	
						1020,55	4,85	56651	269		8848		
31	18	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	56,6202	2282,00	--	129207	--	129207	--	139544	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		10337		
32	20	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	142	1152,00	--	163584	--	163584	--	176671	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		13087		

33	21	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ	72,4	96,23	23,59	6967	1708	509	4874	12788	
						65,61	7,56	4750	547		947		
34	22	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,438	513049,00	--	224715	--	224715	--	242693	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		17977		
35	23	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М ЖЕЛОБОВ	73	317,68	11,43	23190	834	1048	19895	46532	
						291,89	4,35	21308	317		3447		
36	24	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	253	1560,00	--	394680	--	394680	--	426254	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		31574		
37	25	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	272	897,00	--	243984	--	243984	--	263503	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		19519		
38	26	2110-0302-0210 РСНБ РК 2015 ПРИМ	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	48	1266,00	--	60768	--	60768	--	65629	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		4861		
39	30	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ	М ТРУБ	24	382,65	0,37	9184	9	--	6606	17053	
						382,29	--	9175	--		1263		
40	31	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	200	2090,00	--	418000	--	418000	--	451440	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		33440		
41	32	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	105	897,00	--	94185	--	94185	--	101720	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		7535		
42	33	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	38	1495,00	--	56810	--	56810	--	61355	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		4545		

43	34	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	КОЛЕНО СЛИВНОЕ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	19	1495,00	--	28405	--	28405	--	30677	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2272		
44	35	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	19	3715,00	--	70585	--	70585	--	76232	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		5647		
			ФАСАД										
45	38	СТЦЕНА ФИРМЫ	КРАСКА ФАСАДНАЯ ПЕРХЛОРНИНИЛОВАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	1800	796,50	--	1433700	--	1433700	--	1548396	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		114696		
			УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ										
46	58	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	162,75	21081,09	--	3430948	--	3430948	--	3705424	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		274476		
47	60	2110-0404-0104 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ	М2	891,25	276,43	--	246368	--	246368	--	266078	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		19709		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				20358074					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1252	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1133485				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**								21712967	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1104162					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					84596				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					31116				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						17953174			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							962663		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							1608368		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				21712967					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				260556					
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				21973523					

			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,64%	ТЕНГЕ				580101					
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				22553624					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				451072					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г. К=1,0498961	ТЕНГЕ				24152541					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,90000257				21737348,68					
			НДС 12%	ТЕНГЕ				2608481,84					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				24345830,52					

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО «Темір Жол Сервис KZ»

Эксперт _____ **Шакиев Е.К. , KZ55VJE00041208 , 24.09.2018**

Авторский надзор ТОО "АрхСтрой", БИН: 931240001497

ГИП _____ **Ковальчук С.А.**

Заказчик : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

Руководитель _____ **Рамазанова С.М.**

МП