ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПМК-615"

Форма 2В

Наименование стройки -"Капитальный ремонт здания дома культуры в селе Береке Карасайского района Алматинской области"

Наименование объекта -Здание дома культуры

АКТ №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Установка вводно-распределительного устройства** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	23950,28 5092,00	3613,47 1219,75	23950 5092	3613 1220	15245	4544 2280	30774
2	ПРАЙС ЛИСТ	**ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1М-26-63УХЛ4** *Отпускная цена - 133928,37*	к-т	1	135535,71 --	-- --	135536 --	-- --	135536	-- --	135536
3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1212,47 1107,51	83,39 29,75	1212 1108	83 30	21	819 163	2194
4	С123-070501-0303 2307-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0** *СП - 8%*	шт.	1	18535,00 --	-- --	18535 --	-- --	18535	-- 1483	20018
		ЯАВР									
5	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3893,83 2546,00	1281,24 477,75	3894 2546	1281 478	67	2177 486	6557
6	ПРАЙС ЛИСТ	**ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ЯАВР** *Отпускная цена - 194736,61*	к-т	1	197073,45 --	-- --	197073 --	-- --	197073	-- --	197073
7	С123-070201-0901 2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	9454,00 --	-- --	9454 --	-- --	9454	-- 756	10210
8	Ц13-080303-0903 1308-0303-0903 РСНБ РК 2015	**Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции**	шт.	2	9647,06	118,21	19294	236	11420	5542	26823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3819,00	29,75	7638	60		1987	
9	С123-070208-0129 2307-0208-0129 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	2	4263,00	--	8526	--	8526	--	9208
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
10	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1584,59	333,56	1585	334	26	968	2756
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	119,00	1225	119		204	
11	С123-070216-0105 2307-0216-0105 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1321, от 12 до 18 А, типа ИЭК	шт.	1	2600,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
12	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2565,80	24,87	5132	50	2668	1738	7419
		НР - 72%, СП - 8%			1207,00	--	2414	--		550	
13	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
14	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Светосигнальная арматура на	шт.	1	608,00	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
15	С123-070222-0104 2307-0222-0104	Шины	шт.	2	1159,00	--	2318	--	2318	--	2503
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
16	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА НА 220В	шт	2	361,61	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
17	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	DIN-РЕЙКА ОЦИНКОВАННАЯ 20см	шт	2	93,75	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ЩС									
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3893,83	1281,24	3894	1281	67	2177	6557
		НР - 72%, СП - 8%			2546,00	477,75	2546	478		486	
19	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4522,92	113,06	9046	226	3992	3519	13570
		НР - 72%, СП - 8%			2414,00	29,75	4828	60		1005	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2565,80	24,87	23092	224	12005	7821	33387
		НР - 72%, СП - 8%			1207,00	--	10863	--		2473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
22	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
23	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1310,00	--	6550	--	6550	--	7074
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
24	С123-070204-0718 2307-0204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	554,00	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
25	С123-070204-0714 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
26	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		ЩВ									
27	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3893,83	1281,24	3894	1281	67	2177	6557
		НР - 72%, СП - 8%			2546,00	477,75	2546	478		486	
28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2565,80	24,87	17961	174	9338	6083	25967
		НР - 72%, СП - 8%			1207,00	--	8449	--		1924	
29	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
30	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
31	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1310,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
32	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
33	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6255,38	108,26	6255	108	2649	2540	9499
		НР - 72%, СП - 8%			3498,00	29,75	3498	30		704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ 10А, ПМА 1220	шт	1	1651,79	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
35	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	26	1592,68	333,56	41410	8673	887	25160	71895
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	119,00	31850	3094		5326	
36	С123-070210-0101 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	26	1520,00	--	39520	--	39520	--	42682
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
37	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	15	2935,31	454,48	44030	6817	--	28544	78380
		НР - 72%; СП - 8%			2480,83	162,14	37212	2432		5806	
38	С123-070202-1201 2307-0202-1201	Коробка соединительная КС	шт.	15	7619,00	--	114285	--	114285	--	123428
		СП - 8%			--	--	--	--		9143	
		ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ В СОСТАВЕ ЯУВ									
39	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	шт.	1	23950,28	3613,47	23950	3613	15245	4544	30774
		НР - 72%; СП - 8%			5092,00	1219,75	5092	1220		2280	
40	51-080401-0240 5108-0401-0240 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5141-3475 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	70849,11	--	70849	--		--	70849
		Отпускная цена - 70009,00			--	--	--	--	70849	--	
41	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6255,38	108,26	6255	108	2649	2540	9499
		НР - 72%; СП - 8%			3498,00	29,75	3498	30		704	
42	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ 380В, ПМЛ-113002	шт	1	2142,86	--	2143	--	2143	--	2314
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
43	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1584,59	333,56	1585	334	26	968	2756
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	119,00	1225	119		204	
44	С123-070216-0204 2307-0216-0204 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РПУ2-31040У3Б, 10 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	1	1134,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
45	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	2935,31	454,48	2935	454	--	1903	5225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2480,83	162,14	2481	162		387	
46	С123-070202-1201 2307-0202-1201	Коробка соединительная КС-16	шт.	1	7619,00	--	7619	--	7619	--	8229
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
47	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1015,22	17,02	1015	17	132	625	1772
		НР - 72%; СП - 8%			865,64	2,98	866	3		131	
48	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, герметичный, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
49	С123-070202-0901 2307-0202-0901	Коробки установочные К-201	шт.	1	35,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
50	С123-070202-1401 2307-0202-1401	Коробки ответвительные, тип У996 УХЛ3	шт.	1	40,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
51	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1007	399,00	15,09	401792	15199	123625	191710	640982
		НР - 72%; СП - 8%			261,14	3,27	262968	3295		47480	
52	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	91	501,29	33,82	45617	3078	11214	23197	74320
		НР - 72%; СП - 8%			344,23	9,82	31325	893		5505	
53	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	416,68	52,31	4167	523	558	2323	7009
		НР - 72%; СП - 8%			308,62	13,98	3086	140		519	
54	С123-010504-0102 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	497	29,00	--	14413	--	14413	--	15566
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
55	С123-010504-0103 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	510	44,00	--	22440	--	22440	--	24235
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
56	С123-010504-0104 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	71	69,00	--	4899	--	4899	--	5291
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
57	С123-010504-0105 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	91,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
58	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	205,00	--	2050	--	2050	--	2214
		СП - 8%			--	--	--	--		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	355	92,21	1,67	32734	592	6859	18356	55177
		НР - 72%; СП - 8%			71,22	0,60	25283	211		4087	
60	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	547	108,59	3,34	59400	1825	12125	33193	100000
		НР - 72%; СП - 8%			83,09	1,19	45450	651		7407	
61	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	236	151,62	6,67	35783	1574	6196	20574	60865
		НР - 72%; СП - 8%			118,70	2,38	28013	562		4509	
62	С123-060144-0504 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	256018,00	--	42243	--	42243	--	45622
		СП - 8%			--	--	--	--		3379	
63	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	393722,00	--	14568	--	14568	--	15733
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
64	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	955226,00	--	34388	--	34388	--	37139
		СП - 8%			--	--	--	--		2751	
65	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,345	418919,00	--	144527	--	144527	--	156089
		СП - 8%			--	--	--	--		11562	
66	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	633926,00	--	104598	--	104598	--	112966
		СП - 8%			--	--	--	--		8368	
67	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	933932,00	--	32688	--	32688	--	35303
		СП - 8%			--	--	--	--		2615	
68	С123-060201-0103 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,295	242591,00	--	71564	--	71564	--	77289
		СП - 8%			--	--	--	--		5725	
69	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	176318,00	--	10579	--	10579	--	11425
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
		ВНУТРЕННИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ									
70	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	473,48	22,13	9470	443	5229	2816	13269
		НР - 72%; СП - 8%			189,92	5,65	3798	113		983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1975204	52142	984707	396558	2529230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							534^00	15876	403458	157468	
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ЩО-1									
71	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3893,83	1281,24	3894	1281	67	2177	6557
		НР - 72%, СП - 8%			2546,00	477,75	2546	478		486	
72	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2565,80	24,87	35921	348	18675	12167	51935
		НР - 72%, СП - 8%			1207,00	--	16898	--		3847	
73	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
74	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
75	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	430,00	--	3870	--	3870	--	4180
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
76	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4150,00	--	16600	--	16600	--	17928
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
		ЩО-2									
77	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3893,83	1281,24	3894	1281	67	2177	6557
		НР - 72%, СП - 8%			2546,00	477,75	2546	478		486	
78	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2565,80	24,87	30790	298	16008	10428	44515
		НР - 72%, СП - 8%			1207,00	--	14484	--		3297	
79	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
80	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
81	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
82	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4150,00	--	20750	--	20750	--	22410
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
		ЩАО									
83	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3893,83	1281,24	3894	1281	67	2177	6557
		НР - 72%; СП - 8%			2546,00	477,75	2546	478		486	
84	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2565,80	24,87	25658	249	13339	8690	37096
		НР - 72%; СП - 8%			1207,00	--	12070	--		2748	
85	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
86	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
87	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	430,00	--	3870	--	3870	--	4180
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
88	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1461,62	170,42	1462	170	19	959	2615
		НР - 72%; СП - 8%			1273,00	59,50	1273	60		194	
89	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11363,00	--	11363	--	11363	--	12272
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
90	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	69	2290,89	825,57	158072	56964	14149	88183	265955
		НР - 72%; СП - 8%			1260,27	514,75	86959	35518		19700	
91	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	113	3209,93	1146,30	362722	129531	23171	208574	617000
		НР - 72%; СП - 8%			1858,58	705,01	210020	79666		45704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	1265,22 1043,86	141,27 33,32	11387 9395	1271 300	721	6980 1469	19837
93	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S-2x18 СП - 8%	шт	7	2767,86 --	-- --	19375 --	-- --	19375	-- 1550	20925
94	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ OPL/S-2x36 СП - 8%	шт	60	3392,86 --	-- --	203571 --	-- --	203571	-- 16286	219857
95	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ЛПП24 2x58-612 СП - 8%	шт	2	1964,29 --	-- --	3929 --	-- --	3929	-- 314	4243
96	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ PRS/S-4x18 СП - 8%	шт	113	2053,57 --	-- --	232054 --	-- --	232054	-- 18564	250618
97	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК EFS193-1x8 СП - 8%	шт	9	9285,71 --	-- --	83571 --	-- --	83571	-- 6686	90257
98	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	65	1803,15 954,75	719,07 475,48	117205 62059	46740 30906	8406	66935 14731	198871
99	С123-070101-0703 2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	28	1683,00 --	-- --	47124 --	-- --	47124	-- 3770	50894
100	С123-070101-0324 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1x15 IP53 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	25	1949,00 --	-- --	48725 --	-- --	48725	-- 3898	52623
101	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПСХ 03-1x15 СП - 8%	шт	12	6607,14 --	-- --	79286 --	-- --	79286	-- 6343	85629
102	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	466	145,00 --	-- --	67570 --	-- --	67570	-- 5406	72976
103	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36-65, ЛД36-65, ЛДЦ36-65, ЛТБ36-65, ЛХБ36-65 СП - 8%	шт.	124	318,00 --	-- --	39432 --	-- --	39432	-- 3155	42587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	65	643,00 --	-- --	41795 --	-- --	41795	-- 3344	45139
105	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	9	648,00 --	-- --	5832 --	-- --	5832	-- 467	6299
106	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Пиктограмма с надписью "ВЫХОД EXIT" *СП - 8%*	шт.	9	608,00 --	-- --	5472 --	-- --	5472	-- 438	5910
107	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СТАРТЕР 80СК-220В *СП - 8%*	шт	590	93,75 --	-- --	55313 --	-- --	55313	-- 4425	59738
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
108	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	39	385,45 369,17	3,34 1,19	15032 14398	130 46	504	10400 2035	27467
109	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	35	385,45 369,17	3,34 1,19	13491 12921	117 42	453	9333 1826	24650
110	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	1015,22 865,64	17,02 2,98	25380 21641	425 74	3314	15635 3281	44297
111	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	39	306,00 --	-- --	11934 --	-- --	11934	-- 955	12889
112	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	35	315,00 --	-- --	11025 --	-- --	11025	-- 882	11907
113	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, герметичный, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	25	808,00 --	-- --	20200 --	-- --	20200	-- 1616	21816
114	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	63	457,93	3,34	28850	210	1372	19687	52419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			432,82	1,19	27268	75		3883	
115	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	63	364,00	--	22932	--	22932	--	24767
		СП - 8%			--	--	--	--		1835	
116	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные 85540-85542	шт.	162	35,00	--	5670	--	5670	--	6124
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
117	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, тип У194 УХЛ3	шт.	250	40,00	--	10000	--	10000	--	10800
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
118	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4260	399,00	15,09	1699738	64297	522985	811006	2711603
		НР - 72%; СП - 8%			261,14	3,27	1112456	13941		200859	
119	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	501,29	33,82	10026	676	2465	5098	16334
		НР - 72%; СП - 8%			344,23	9,82	6885	196		1210	
120	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3315	29,00	--	96135	--	96135	--	103826
		СП - 8%			--	--	--	--		7691	
121	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	945	29,00	--	27405	--	27405	--	29597
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
122	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	91,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
123	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4260	108,59	3,34	462600	14210	94427	258504	778792
		НР - 72%; СП - 8%			83,09	1,19	353963	5069		57688	
124	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,315	162991,00	--	540315	--	540315	--	583540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		43225	
125	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,945	256018,00	--	241937	--	241937	--	261292
		СП - 8%			--	--	--	--		19355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5011554	319481	2721750	1539110	7074725
							1970326	167327	--	524057	

РАЗДЕЛ 3.СЕТИ ВЛ-0,4 кВ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
126	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	90,5689	192,44	182,58	17429	16536	--	3496	22600
		НР - 72%; СП - 8%			9,87	43,75	894	3962		1674	
127	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 грунта	2,8011	1831,37	--	5130	--	--	3693	9529
		НР - 72%; СП - 8%			1831,37	--	5130	--		706	
128	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,8592	31,95	31,95	1944	1944	--	517	2659
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,81	--	719		197	
129	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,5808	724,82	--	3320	--	--	2391	6168
		НР - 72%; СП - 8%			724,82	--	3320	--		457	
130	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,8592	143,96	66,41	8761	4042	--	4807	14653
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	4719	1957		1085	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
131	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	405	489,62	416,12	198295	168527	--	64721	284057
		НР - 72%; СП - 8%			73,50	148,45	29768	60123		21041	
132	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	240	143,75	119,25	34499	28619	--	11585	49771
		НР - 72%; СП - 8%			24,50	42,54	5880	10210		3687	
133	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,04	1749,00	--	50791	--	50791	--	54854
		СП - 8%			--	--	--	--		4063	
134	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,128	135461,00	--	17339	--	196	13029	32797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			123931,00	--	17143	--		2429	
135	С123-010503-0401 2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 90-110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	128	586,00	--	75008	--	75008	--	81009
		СП - 8%			--	--	--	--		6001	
136	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	476	328,39	150,79	156312	71777	20394	61480	235216
		НР - 72%; СП - 8%			134,75	44,64	64141	21248		17423	
137	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	251	310,05	142,71	77822	35821	11253	29798	116229
		НР - 72%; СП - 8%			122,50	42,38	30748	10638		8610	
138	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	51	805,86	395,74	41099	20183	12170	11037	56307
		НР - 72%; СП - 8%			171,50	129,08	8746	6583		4171	
139	С123-060137-0806 2306-0137-0806 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,049	1104103,00	--	54101	--	54101	--	58429
		СП - 8%			--	--	--	--		4328	
140	С123-060137-0803 2306-0137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,208	473761,00	--	98542	--	98542	--	106426
		СП - 8%			--	--	--	--		7883	
141	С123-060137-0802 2306-0137-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,435	360155,00	--	156667	--	156667	--	169201
		СП - 8%			--	--	--	--		12533	
142	С123-060137-0801 2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,052	304402,00	--	15829	--	15829	--	17095
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
143	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	21085,07	13226,88	168681	105815	4066	69186	256896
		НР - 72%; СП - 8%			7350,00	4661,40	58800	37291		19029	
144	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4КВНТп 1х10-25	шт	6	5625,00	--	33750	--	33750	--	36450
		СП - 8%			--	--	--	--		2700	
145	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4КВНТп 1х35-50	шт	2	5625,00	--	11250	--	11250	--	12150
		СП - 8%			--	--	--	--		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
146	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	4022,02 830,90	164,24 41,65	36198 7478	1478 375	27242	5654 3348	45201
147	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	567,07 166,18	24,20 6,55	17012 4985	726 196	11301	3731 1659	22402
		ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА "ТОРШЕР"									
148	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	3,12	15817,56 1518,48	25,20 --	49351 4738	79 --	44534	3790 4251	57392
149	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	26	8504,10 2768,50	5735,60 2490,25	221107 71981	149126 64747	--	109382 26439	356928
150	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,56732	491578,00 --	-- --	278882 --	-- --	278882	-- 22311	301193
151	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	26	4661,89 2182,86	2461,71 992,25	121209 56754	64004 25799	451	66042 14980	202231
152	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ЖТУ-06-100-004 *СП - 8%*	шт	26	19526,79 --	-- --	507696 --	-- --	507696	-- 40616	548312
153	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДНаТ-100 *СП - 8%*	шт	26	1687,50 --	-- --	43875 --	-- --	43875	-- 3510	47385
154	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	130	310,05 122,50	142,71 42,38	40306 15925	18553 5510	5828	15433 4459	60198
155	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,13	250770,00 --	-- --	32600 --	-- --	32600	-- 2608	35208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители резьбовой Е40 220В 6,3А									
		СП - 8%	шт.	26	811,00	--	21086	--	21086	--	22773
					--	--	--	--		1687	
157	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	65	567,07	24,20	36860	1573	24485	8084	48539
					166,18	6,55	10802	425		3595	
158	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	26	2952,99	164,24	76778	4270	50905	16334	100561
					830,90	41,65	21603	1083		7449	
159	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	26	5926,20	47,31	154081	1230	60265	66662	238402
					3561,00	--	92586	--		17659	
160	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка, тип У994									
		СП - 8%	шт.	26	459,00	--	11934	--	11934	--	12889
					--	--	--	--		955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2875545	694303	1665101	570852	3722110
							516141	250867	--	275709	

РАЗДЕЛ 4.МОЛНИЗАЩИТА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ КОТЕЛЬНОЙ

161	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,0131	151798,40	102311,80	1989	1340	48	727	2933
					45878,40	23474,50	601	308		217	
162	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,0057	491578,00	--	2802	--	2802	--	3026
					--	--	--	--		224	
163	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,0074	438742,00	--	3247	--	3247	--	3506
					--	--	--	--		260	
164	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	9555,83	164,24	28667	493	25681	1885	32996
					830,90	41,65	2493	125		2444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	11	237,19	24,20	2609	266	515	1368	4295
					166,18	6,55	1828	72		318	
166	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,01375	253752,00	--	3489	--	3489	--	3768
					--	--	--	--		279	
167	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	12	267,94	22,13	3215	266	670	1690	5297
					189,92	5,65	2279	68		392	
168	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,0096	275833,00	--	2648	--	2648	--	2860
					--	--	--	--		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48666	2365	39100	5670	58681
							7201	572	--	4346	

РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ. Блок Б

169	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кВт	32,85	17571,76	149,53	577232	4912	546798	27327	652924
					776,92	71,93	25522	2363		48365	
170	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы алюминиевые. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кВт	8,55	1143,28	15,27	9775	131	4290	5290	16270
					626,21	5,13	5354	44		1205	
171	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые									
		СП - 8%	секция	45	2254,00	--	101430	--	101430	--	109544
					--	--	--	--		8114	
172	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	158	1310,79	15,32	207104	2421	2230	198418	437964
					1281,35	0,09	202453	14		32442	
173	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	164	1412,79	18,41	231698	3020	1842	222323	490343
					1383,15	0,15	226836	24		36322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1539,99	21,75	23100	326	136	22189	48912
		НР - 98%; СП - 8%			1509,20	0,24	22638	4		3623	
175	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	147	1701,10	25,72	250062	3782	1108	240320	529613
		НР - 98%; СП - 8%			1667,84	0,36	245172	52		39231	
176	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	156,42	124,00	--	19396	--	19396	--	20948
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
177	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	162,36	199,00	--	32310	--	32310	--	34894
		СП - 8%			--	--	--	--		2585	
178	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	308,00	--	4574	--	4574	--	4940
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
179	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	145,53	473,00	--	68836	--	68836	--	74343
		СП - 8%			--	--	--	--		5507	
180	С123-040902-2004 2304-0902-2004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5118,00	--	30708	--	30708	--	33165
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
181	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	28	271,66	--	7607	--	3039	4477	13050
		НР - 98%; СП - 8%			163,15	--	4568	--		967	
182	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	28	462,74	0,52	12957	15	1407	11311	26209
		НР - 98%; СП - 8%			411,95	0,25	11535	7		1941	
183	С123-041008-0417 2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	28	7356,00	--	205968	--	205968	--	222445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16477	
184	С123-051207-1905 2305-1207-1905 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990, типа Danfoss	шт.	28	19934,00	--	558152	--	558152	--	602804
		СП - 8%			--	--	--	--		44652	
185	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	2047,30	91,46	57324	2561	8417	45755	111326
		НР - 98%, СП - 8%			1655,22	12,25	46346	343		8246	
186	С123-041006-2201 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV-II с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	28	9513,00	--	266364	--	266364	--	287673
		СП - 8%			--	--	--	--		21309	
187	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	17,00	--	578	--	578	--	624
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
188	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	14,00	--	448	--	448	--	484
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
189	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	28,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
190	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	484	79,55	1,17	38502	566	327	36857	81388
		НР - 98%; СП - 8%			77,71	--	37609	--		6029	
191	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2232,01	280,75	4464	561	124	3948	9084
		НР - 98%; СП - 8%			1889,68	124,37	3779	249		673	
192	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15мм	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
		НР - 98%; СП - 8%			48252,33	828,71	48252	829		8282	
194	ПРАЙС ЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 LITENED50-25A.3.25-0.55X30.R	к-т	1	1667028,75	--	1667029	--		--	1667029
		Отпускная цена - 1647261,61			--	--	--	--	1667029	--	
195	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87	54,84	1409	55	111	1230	2850
		НР - 98%; СП - 8%			1242,59	12,86	1243	13		211	
196	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	НАРУЖНЯЯ РЕШЕТКА РН500х300	шт	1	13085,71	--	13086	--	13086	--	14133
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
197	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	14	1577,16	31,28	22080	438	4246	17225	42450
		НР - 98%; СП - 8%			1242,59	12,86	17396	180		3144	
198	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,24	4996,73	39,57	186078	1473	133752	50397	255393
		НР - 98%; СП - 8%			1365,55	15,38	50853	573		18918	
199	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна насинтетическом связующем	м3 изоляции	1,667	20824,42	1333,31	34714	2223	3724	22654	61958
		НР - 76%; СП - 8%			17256,80	624,75	28767	1041		4590	
200	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,06708	15533,00	--	32108	--	32108	--	34677
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
201	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	53	685,00	--	36305	--	36305	--	39209
		СП - 8%			--	--	--	--		2904	
202	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4996,73	39,57	4997	40	3591	1353	6858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1365 55	15,38	1366	15		508	
203	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	3	11174,49	69,62	33523	209	23166	9983	46987
		НР - 98%; СП - 8%			3382,72	12,86	10148	39		3481	
204	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	3	3865,50	20,21	11597	61	741	10598	23970
		НР - 98%; СП - 8%			3598,18	6,43	10795	19		1776	
205	С123-050310-0304 2305-0310-0304 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 1-14 диаметром 400 мм	шт.	3	68655,00	--	205965	--	205965	--	222442
		СП - 8%			--	--	--	--		16477	
206	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3	4379,06	36,89	49483	417	33635	15281	69945
		НР - 98%; СП - 8%			1365,55	14,31	15431	162		5181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5069971 1016063	26161 5971	2360716 1667029	995035 351839	6416844

РАЗДЕЛ 6.ОТОПЛЕНИЕ. Блок А

207	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы алюминиевые. Установка	кВт	156,5	1143,28	15,27	178924	2390	78533	96828	297812
		НР - 98%; СП - 8%			626,21	5,13	98001	803		22060	
208	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые	секция	862	2254,00	--	1942948	--	1942948	--	2098384
		СП - 8%			--	--	--	--		155436	
209	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	196	1310,79	15,32	256914	3003	2766	246139	543297
		НР - 98%; СП - 8%			1281,35	0,09	251145	17		40244	
210	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	1412,79	18,41	268431	3499	2134	257570	568080
		НР - 98%; СП - 8%			1383,15	0,15	262798	28		42080	
211	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	365	1539,99	21,75	562097	7939	3300	539926	1190184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1509,20	0,24	55^858	87		88162	
212	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1701,10	25,72	119077	1801	527	114438	252197
		НР - 98%; СП - 8%			1667,84	0,36	116749	25		18681	
213	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	194,04	124,00	--	24061	--	24061	--	25986
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
214	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	188,1	199,00	--	37432	--	37432	--	40426
		СП - 8%			--	--	--	--		2995	
215	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	361,35	308,00	--	111296	--	111296	--	120199
		СП - 8%			--	--	--	--		8904	
216	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,3	473,00	--	32779	--	32779	--	35401
		СП - 8%			--	--	--	--		2622	
217	С123-040902-2005 2304-0902-2005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	5973,00	--	47784	--	47784	--	51607
		СП - 8%			--	--	--	--		3823	
218	С123-040902-2006 2304-0902-2006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6826,00	--	13652	--	13652	--	14744
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
219	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	79	271,66	--	21461	--	8572	12631	36820
		НР - 98%; СП - 8%			163,15	--	12889	--		2727	
220	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	79	462,74	0,52	36556	41	3971	31912	73946
		НР - 98%; СП - 8%			411,95	0,25	32544	19		5477	
221	С123-041008-0417 2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	79	7356,00	--	581124	--	581124	--	627614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		46490	
222	С123-051207-1905 2305-1207-1905 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990, типа Danfoss	шт.	79	19934,00	--	1574786	--	1574786	--	1700769
		СП - 8%			--	--	--	--		125983	
223	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	79	2047,30	91,46	161737	7225	23750	129096	314099
		НР - 98%, СП - 8%			1655,22	12,25	130762	968		23267	
224	С123-041006-2201 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV-П с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	79	9513,00	--	751527	--	751527	--	811649
		СП - 8%			--	--	--	--		60122	
225	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	158	17,00	--	2686	--	2686	--	2901
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
226	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	316	14,00	--	4424	--	4424	--	4778
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
227	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	158	28,00	--	4424	--	4424	--	4778
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
228	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	821	79,55	1,17	65310	961	553	62520	138057
		НР - 98%; СП - 8%			77,71	--	63796	--		10226	
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ									
229	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1585,03	17,31	88762	969	67419	20323	117811
		НР - 98%; СП - 8%			363,83	6,49	20374	364		8727	
230	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1869,74	17,31	61701	571	49124	11976	79572
		НР - 98%; СП - 8%			363,83	6,49	12006	214		5894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	129	2416,59	31,78	311740	4100	248855	59205	400621
		НР - 98%; СП - 8%			455,70	12,62	58785	1628		29676	
232	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	56	2929,82	66,02	164070	3697	109664	50914	232183
		НР - 98%; СП - 8%			905,52	22,21	50709	1244		17199	
233	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	40,5	828,15	0,98	33540	40	5087	22746	60789
		НР - 80%; СП - 8%			701,56	0,47	28413	19		4503	
234	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,5	84,62	2,25	3427	91	1674	1154	4947
		НР - 69%; СП - 8%			41,03	0,25	1662	10		366	
235	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	109,5	134,72	5,54	14752	606	7307	4793	21108
		НР - 69%; СП - 8%			62,45	0,98	6839	107		1564	
236	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	274	619,65	94,05	169783	25771	70415	65321	253912
		НР - 76%; СП - 8%			268,60	45,08	73597	12352		18808	
237	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	333,00	--	20513	--	20513	--	22154
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
238	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	390,00	--	14157	--	14157	--	15290
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	С121-110403-0416 2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	141,9	1323,00	--	187734	--	187734	--	202752
		СП - 8%			--	--	--	--		15019	
240	С121-110403-0422 2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	2576,00	--	158682	--	158682	--	171376
		СП - 8%			--	--	--	--		12695	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
241	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	20483,11	207,23	40966	414	23241	17085	62695
		НР - 98%; СП - 8%			8655,61	61,29	17311	123		4644	
242	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	514,55	2,19	1544	7	63	1446	3229
		НР - 98%; СП - 8%			491,30	0,54	1474	2		239	
243	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	588,25	2,19	4706	18	264	4339	9769
		НР - 98%; СП - 8%			552,95	0,54	4424	4		724	
244	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16538,00	--	16538	--	16538	--	17861
		СП - 8%			--	--	--	--		1323	
245	С123-041009-0703 2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22660,00	--	22660	--	22660	--	24473
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
246	С123-041009-0704 2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	31548,00	--	31548	--	31548	--	34072
		СП - 8%			--	--	--	--		2524	
247	С123-041009-0705 2304-1009-0705 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	34579,00	--	69158	--	69158	--	74691
		СП - 8%			--	--	--	--		5533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	С123-041006-2203 2304-1006-2203 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	14943,00	--	14943	--	14943	--	16138
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
249	С123-041006-2205 2304-1006-2205 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	53796,00	--	107592	--	107592	--	116199
		СП - 8%			--	--	--	--		8607	
250	С123-041006-2206 2304-1006-2206 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	76066,00	--	76066	--	76066	--	82151
		СП - 8%			--	--	--	--		6085	
251	С123-041009-0806 2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	58054,00	--	58054	--	58054	--	62698
		СП - 8%			--	--	--	--		4644	
252	С123-040902-2507 2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	55812,00	--	55812	--	55812	--	60277
		СП - 8%			--	--	--	--		4465	
		УЗЕЛ ВВОДА									
253	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2929,82	66,02	11719	264	7833	3637	16584
		НР - 98%; СП - 8%			905,52	22,21	3622	89		1228	
254	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3728,26	274,34	14913	1097	2106	11689	28730
		НР - 98%; СП - 8%			2927,60	54,25	11710	217		2128	
255	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	40285,00	--	161140	--	161140	--	174031
		СП - 8%			--	--	--	--		12891	
256	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	63193,55	416,45	126387	833	116955	8547	145729
		НР - 98%; СП - 8%			4299,51	61,29	8599	123		10795	
257	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1403,32	17,31	1403	17	1022	363	1908
		НР - 98%; СП - 8%			363,83	6,49	364	6		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	447,77	--	896	--	138	743	1769
		НР - 98%; СП - 8%			379,01	--	758	--		131	
259	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
260	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2502,97	--	5006	--	4429	565	6017
		НР - 98%; СП - 8%			288,46	--	577	--		446	
261	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	179,66	--	359	--	33	320	733
		НР - 98%; СП - 8%			163,15	--	326	--		54	
262	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны пробковый латунные 11Б16к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	809,00	--	1618	--	1618	--	1747
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
263	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3	84,62	2,25	110	3	54	37	159
		НР - 69%; СП - 8%			41,03	0,25	53	--		12	
264	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	1,3	134,72	5,54	175	7	87	57	251
		НР - 69%; СП - 8%			62,45	0,98	81	1		19	
265	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,1	71876,72	1080,52	7188	108	4926	1675	9571
		НР - 76%; СП - 8%			21544,80	490,00	2154	49		709	
266	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,36	509,70	26,81	1203	63	351	610	1958
		НР - 76%; СП - 8%			334,51	5,76	789	14		145	
267	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002714	434646,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	771,08	50,49	9253	606	560	8006	18640
		НР - 99%; СП - 8%			673,90	--	8087	--		1381	
269	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1795,00	--	21540	--	21540	--	23263
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
270	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	23444,02	385,32	46888	771	42802	3457	54373
		НР - 98%; СП - 8%			1657,35	106,53	3315	213		4028	
271	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	652,00	2,19	652	2	33	605	1357
		НР - 98%; СП - 8%			616,70	0,54	617	1		101	
272	С123-041010-0810 2304-1010-0810 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	1	781988,00	--	781988	--	781988	--	844547
		СП - 8%			--	--	--	--		62559	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
273	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
		НР - 98%; СП - 8%			48252,33	828,71	48252	829		8282	
274	ПРАЙС ЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 AIRNED-M6L/K1/P1/A.1.2/P40/R-4X30/H1/B1	к-т	1	2823765,53	--	2823766	--		--	2823766
		Отпускная цена - 2790282,14			--	--	--	--	2823766	--	
275	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	17	1408,87	54,84	23951	932	1895	20916	48456
		НР - 98%; СП - 8%			1242,59	12,86	21124	219		3589	
276	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	НАРУЖНЯЯ РЕШЕТКА РН600х500	шт	1	13085,71	--	13086	--	13086	--	14133
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
277	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА РВ1 300х400	шт	16	5239,29	--	83829	--	83829	--	90535
		СП - 8%			--	--	--	--		6706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,6	4996,73	39,57	217857	1725	156594	59004	299011
		НР - 98%; СП - 8%			1365,55	15,38	59538	671		22149	
279	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	4651,98	36,89	59545	472	45921	13069	78423
		НР - 98%; СП - 8%			1027,52	14,31	13152	183		5809	
280	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	82,2	4438,44	33,13	364840	2723	293848	67763	467212
		НР - 98%; СП - 8%			830,52	10,68	68269	878		34608	
281	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,85	4996,73	39,57	4247	34	3052	1150	5829
		НР - 98%; СП - 8%			1365,55	15,38	1161	13		432	
282	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,06	4651,98	36,89	4931	39	3803	1082	6494
		НР - 98%; СП - 8%			1027,52	14,31	1089	15		481	
283	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна насинтетическом связующем	м3 изоляции	6,039	20824,42	1333,31	125759	8052	13493	82070	224455
		НР - 76%; СП - 8%			17256,80	624,75	104214	3773		16626	
284	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,48836	15533,00	--	116317	--	116317	--	125622
		СП - 8%			--	--	--	--		9305	
285	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	211	685,00	--	144535	--	144535	--	156098
		СП - 8%			--	--	--	--		11563	
286	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1739,77	44,45	1740	44	236	1443	3437
		НР - 98%; СП - 8%			1459,58	12,86	1460	13		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	Е11-200401-0108 1120-0401-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны обр тные, периметр до 3200 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	клапан	1	4947,44 3455,11	142,83 44,10	4947 3455	143 44	1349	3429 670	9047
288	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм *СП - 8%*	шт.	2	31375,00 --	-- --	62750 --	-- --	62750	-- 5020	67770
289	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	12	1408,87 1242,59	54,84 12,86	16906 14911	658 154	1337	14764 2534	34204
290	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПОТОЛОЧНАЯ РЕШЕТКА YAR011 600x600 *СП - 8%*	шт	12	15934,82 --	-- --	191218 --	-- --	191218	-- 15297	206515
291	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	камера	1	55427,94 48252,33	2951,66 828,71	55428 48252	2952 829	4224	48099 8282	111810
292	ПРАЙС ЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПЗ LITENED50-25A.3.25-0.55X30.R *Отпускная цена - 1647261,61*	к-т	1	1667028,75 --	-- --	1667029 --	-- --	1667029	-- --	1667029
293	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	5	1577,16 1242,59	31,28 12,86	7886 6213	156 64	1517	6152 1123	15161
294	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	6	1672,04 1242,59	31,28 12,86	10032 7456	188 77	2388	7382 1393	18807
295	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5230,35 1578,21	41,64 12,92	43935 13257	350 109	30328	13098 4563	61596
296	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	79,82	4996,73 1365,55	39,57 15,38	398839 108998	3158 1228	286683	108021 40549	547409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,42	5230,35 1578,21	41,64 12,92	2197 663	17 5	1517	655 228	3080
298	Е11-200401-0105 1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	3	1407,38 1174,51	41,23 12,86	4222 3524	124 39	574	3491 617	8330
299	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм *СП - 8%*	шт.	3	31375,00 --	-- --	94125 --	-- --	94125	-- 7530	101655
300	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна насинтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	4,1	20824,42 17256,80	1333,31 624,75	85380 70753	5467 2561	9160	55719 11288	152387
301	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	5,084	15533,00 --	-- --	78970 --	-- --	78970	-- 6318	85287
302	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	89	685,00 --	-- --	60965 --	-- --	60965	-- 4877	65842
		ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В1									
303	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	камера	1	55427,94 48252,33	2951,66 828,71	55428 48252	2952 829	4224	48099 8282	111810
304	ПРАЙС ЛИСТ	ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В1 VR100-50/63.4D *Отпускная цена - 810095,54*	к-т	1	819816,68 --	-- --	819817 --	-- --	819817	-- --	819817
305	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	7	1577,16 1242,59	31,28 12,86	11040 8698	219 90	2123	8612 1572	21225
306	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	6	1672,04 1242,59	31,28 12,86	10032 7456	188 77	2388	7382 1393	18807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	1408,87	54,84	8453	329	668	7382	17102
					1242,59	12,86	7456	77		1267	
308	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПОТОЛОЧНАЯ РЕШЕТКА YAR011 300x300									
		СП - 8%	шт	6	6870,54	--	41223	--	41223	--	44521
					--	--	--	--		3298	
309	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	48,12	5230,35	41,64	251684	2004	173736	75034	352856
					1578,21	12,92	75944	622		26137	
310	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	58,4	4996,73	39,57	291809	2311	209750	79033	400510
					1365,55	15,38	79748	898		29667	
311	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	78,38	4651,98	36,89	364622	2892	281193	80026	480220
					1027,52	14,31	80537	1122		35572	
312	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,35	5230,35	41,64	7061	56	4874	2105	9899
					1578,21	12,92	2131	17		733	
313	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,64	4996,73	39,57	13191	104	9482	3573	18105
					1365,55	15,38	3605	41		1341	
314	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна насинтетическом связующем									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	8,3	20824,42	1333,31	172843	11066	18546	112797	308491
					17256,80	624,75	143231	5185		22851	
315	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95									
		СП - 8%	м3	10,292	15533,00	--	159866	--	159866	--	172655
					--	--	--	--		12789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
		СП - 8%	кг	289	685,00	--	197965	--	197965	--	213802
		ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В2			--	--	--	--		15837	
317	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
318	С123-050401-0116 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84									
		СП - 8%	комплект	1	33215,00	--	33215	--	33215	--	35872
					--	--	--	--		2657	
319	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	1577,16	31,28	1577	31	303	1230	3032
					1242,59	12,86	1243	13		225	
320	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	1672,04	31,28	3344	63	796	2461	6269
					1242,59	12,86	2485	26		464	
321	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,503	4658,07	49,77	2343	25	1451	859	3459
					1723,72	19,59	867	10		256	
322	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	7,9	4598,31	40,79	36327	322	23537	12341	52562
					1578,21	15,88	12468	125		3893	
323	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	1407,38	41,23	1407	41	191	1164	2777
					1174,51	12,86	1175	13		206	
324	С123-050302-0401 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали КО-00									
		СП - 8%	шт.	1	8008,00	--	8008	--	8008	--	8649
					--	--	--	--		641	
325	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	1408,87	54,84	1409	55	111	1230	2850
					1242,59	12,86	1243	13		211	
326	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	НАРУЖНЯЯ РЕШЕТКА PGC200									
		СП - 8%	шт	1	6566,96	--	6567	--	6567	--	7092
					--	--	--	--		525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕ1-ВЕ2									
327	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1577,16 1242,59	31,28 12,86	1577 1243	31 13	303	1230 225	3032
328	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	1672,04 1242,59	31,28 12,86	3344 2485	63 26	796	2461 464	6269
329	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2815,27 433,19	41,95 12,86	2815 433	42 13	2340	437 260	3513
330	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 280 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	4373,76 589,62	45,52 12,86	8748 1179	91 26	7478	1181 794	10723
331	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,503	4658;07 1723,72	49,77 19,59	2343 867	25 10	1451	859 256	3459
332	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	7,9	4598,31 1578,21	40,79 15,88	36327 12468	322 125	23537	12341 3893	52562
333	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна насинтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,387	20824,42 17256,80	1333,31 624,75	8059 6678	516 242	865	5259 1065	14384
334	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,47988	15533,00 --	-- --	7454 --	-- --	7454	-- 596	8050
335	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	16	685,00 --	-- --	10960 --	-- --	10960	-- 877	11837
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П2,П3									
336	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2073,31 1655,22	117,47 24,50	8293 6621	470 98	1202	6585 1190	16068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	3728,26 2927,60	274,34 54,25	14913 11710	1097 217	2106	11689 2128	28730
338	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	17826,00 --	-- --	71304 --	-- --	71304	-- 5704	77008
339	С123-040902-0507 2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	25349,00 --	-- --	101396 --	-- --	101396	-- 8112	109508
340	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1082,44 916,96	148,91 39,47	1082 917	149 39	16	937 162	2181
341	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1652,82 1333,09	296,95 95,53	1653 1333	297 96	23	1400 244	3297
342	С123-041013-1004 2304-1013-1004 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	19050,00 --	-- --	19050 --	-- --	19050	-- 1524	20574
343	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	39506,00 --	-- --	39506 --	-- --	39506	-- 3160	42666
344	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26	1869,74 363,83	17,31 6,49	48613 9459	450 169	38704	9436 4644	62693
345	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	68	4282,14 636,03	45,90 17,92	291186 43250	3121 1219	244815	43579 26781	361546
346	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	19,2	84,62 41,03	2,25 0,25	1625 788	43 5	794	547 174	2345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	19,2	134,72 62,45	5,54 0,98	2587 1199	106 19	1282	840 274	3701
348	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна наснитетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,24	20824,42 17256,80	1333,31 624,75	25822 21398	1653 775	2771	16852 3414	46088
349	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,5376	15533,00 --	-- --	23884 --	-- --	23884	-- 1911	25794
350	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2	42,9	509,70 334,51	26,81 5,76	21866 14351	1150 247	6365	11094 2637	35597
351	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,049335	434646,00 --	-- --	21443 --	-- --	21443	-- 1715	23159
352	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	94	79,55 77,71	1,17 --	7478 7304	110 --	64	7158 1171	15807
353	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	26	542,00 --	-- --	14092 --	-- --	14092	-- 1127	15219
354	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене *НР - 98%; СП - 8%*	1 сплит-система	3	5747,28 5625,60	10,68 --	17242 16877	32 --	333	16539 2702	36484
355	ПРАЙС ЛИСТ	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ СИСТЕМА KFR-51GW Chigo *Отпускная цена - 147321,43*	шт	3	149089,29 --	-- --	447268 --	-- --	447268	-- --	447268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20318074 3075491	129682 42955	11355023 5757879	2946196 1400506	24664785

РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ. БЛОК В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы алюминиевые. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кВт	20,9	1143,28	15,27	23895	319	10488	12931	39772
					626,21	5,13	13088	107		2946	
357	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые									
		СП - 8%	секция	114	2254,00	--	256956	--	256956	--	277512
					--	--	--	--		20556	
358	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	40	1310,79	15,32	52431	613	564	50232	110877
					1281,35	0,09	51254	4		8213	
359	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	1412,79	18,41	84768	1105	674	81338	179394
					1383,15	0,15	82989	9		13288	
360	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	92	1539,99	21,75	141679	2001	832	136091	299992
					1509,20	0,24	138846	22		22222	
361	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	м	39,6	124,00	--	4910	--	4910	--	5303
					--	--	--	--		393	
362	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	м	59,4	199,00	--	11821	--	11821	--	12766
					--	--	--	--		946	
363	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	м	91,08	308,00	--	28053	--	28053	--	30297
					--	--	--	--		2244	
364	С123-040902-2004 2304-0902-2004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	4	5118,00	--	20472	--	20472	--	22110
					--	--	--	--		1638	
365	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка									
			шт.	13	271,66	--	3532	--	1411	2079	6059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			163,15	--	2121	--		449	
366	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	13	462,74	0,52	6016	7	654	5251	12168
		НР - 98%; СП - 8%			411,95	0,25	5355	3		901	
367	С123-041008-0417 2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	7356,00	--	95628	--	95628	--	103278
		СП - 8%			--	--	--	--		7650	
368	С123-051207-1905 2305-1207-1905 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990, типа Danfoss	шт.	13	19934,00	--	259142	--	259142	--	279873
		СП - 8%			--	--	--	--		20731	
369	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2047,30	91,46	26615	1189	3908	21244	51687
		НР - 98%; СП - 8%			1655,22	12,25	21518	159		3829	
370	С123-041006-2201 2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV-П с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	13	9513,00	--	123669	--	123669	--	133563
		СП - 8%			--	--	--	--		9894	
371	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	17,00	--	578	--	578	--	624
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
372	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	14,00	--	448	--	448	--	484
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
373	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	28,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
374	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	192	79,55	1,17	15274	225	130	14621	32286
		НР - 98%; СП - 8%			77,71	--	14919	--		2392	
375	С123-040501-0228 2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1039,00	--	2078	--	2078	--	2244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1159419	5458	823872	323787	1601861

РАЗДЕЛ 8.ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
376	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1023,89514	218,34	208,05	223559	213026	--	66747	313530
		НР - 72%; СП - 8%			10,29	80,25	10533	82170		23224	
377	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,66686	2106,07	--	66693	--	--	48019	123888
		НР - 72%; СП - 8%			2106,07	--	66693	--		9177	
378	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	962,8432296	27,39	27,39	26373	26373	--	7018	36063
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,12	--	9747		2671	
379	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	72,472071	724,82	--	52529	--	--	37821	97578
		НР - 72%; СП - 8%			724,82	--	52529	--		7228	
380	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	962,8432296	143,96	66,41	138608	63945	--	76049	231829
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	74663	30961		17173	
381	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,2466994	47,37	47,37	959	959	--	220	1273
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,09	--	306		94	
		ТРУБОПРОВОД									
382	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,095	325069,01	95866,69	30882	9107	286	23912	59177
		НР - 99%; СП - 8%			226204,00	28048,15	21489	2665		4384	
383	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,271	285696,23	75644,07	77424	20500	363	61867	150434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			208714,00	21882,05	56561	5930		11143	
384	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,02	269458,45	66898,97	5389	1338	17	4378	10548
					201718,00	19390,15	4034	388		781	
385	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	95,95	2253,00	--	216175	--	216175	--	233469
					--	--	--	--		17294	
386	С123-010501-1511 2301-0501-1511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	273,71	1059,00	--	289859	--	289859	--	313048
					--	--	--	--		23189	
387	С123-010501-1507 2301-0501-1507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	20,2	364,00	--	7353	--	7353	--	7941
					--	--	--	--		588	
388	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2472,06	168,53	4944	337	872	3839	9486
					1867,32	71,75	3735	144		703	
389	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 СП - 8%	шт.	1	69493,00	--	69493	--	69493	--	75052
					--	--	--	--		5559	
390	С123-030103-0908 2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 СП - 8%	шт.	1	75349,00	--	75349	--	75349	--	81377
					--	--	--	--		6028	
391	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки. Установка /указатель пожарного гидранта/ НР - 108%; СП - 8%	шт.	2	812,68	--	1625	--	209	1529	3407
					707,94	--	1416	--		252	
392	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/ СП - 8%	100 шт.	0,02	111681,00	--	2234	--	2234	--	2412
					--	--	--	--		179	
393	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	6	1928,91	78,03	11573	468	1983	9249	22489
					1520,40	36,75	9122	221		1666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1156,45	26,01	2313	52	350	1917	4568
		НР - 99%, СП - 8%			955,68	12,25	1911	25		338	
395	С123-040102-1703 2304-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	33807,00	--	202842	--	202842	--	219069
		СП - 8%			--	--	--	--		16227	
396	С123-040102-1701 2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	19315,00	--	38630	--	38630	--	41720
		СП - 8%			--	--	--	--		3090	
397	С123-040501-0224 2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2145,00	--	12870	--	12870	--	13900
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
398	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1007,87	67,32	12094	808	738	10443	24340
		НР - 99%; СП - 8%			879,00	--	10548	--		1803	
399	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	523,68	33,66	4189	269	170	3713	8535
		НР - 99%, СП - 8%			468,80	--	3750	--		632	
400	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	771,08	50,49	1542	101	93	1334	3107
		НР - 99%; СП - 8%			673,90	--	1348	--		230	
401	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2199,00	--	26388	--	26388	--	28499
		СП - 8%			--	--	--	--		2111	
402	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1158,00	--	9264	--	9264	--	10005
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
403	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1708,00	--	3416	--	3416	--	3689
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
404	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1293,21	827,05	9052	5789	--	4842	15006
		НР - 99%, СП - 8%			466,16	232,51	3263	1628		1112	
405	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1561,00	--	6244	--	6244	--	6744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
406	С123-020302-8207 2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	864,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
407	С123-020401-1009 2302-0401-1009 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1295,00	--	1295	--	1295	--	1399
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
408	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02771	942332,16	465417,20	26112	12897	521	16343	45851
		НР - 99%; СП - 8%			458105,50	137623,90	12694	3814		3396	
409	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/вставка.	м	0,4	2566,00	--	1026	--	1026	--	1109
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
410	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
411	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2352,00	--	7056	--	7056	--	7620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
412	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм x 4 мм - 76 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	860,00	--	1720	--	1720	--	1858
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
413	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 38 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	290,00	--	290	--	290	--	313
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
414	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм./гильзы. Укладка	км трубопровода	0,0021	750141,08	276843,08	1575	581	--	1157	2951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			473298,00	83425,90	994	175		219	
415	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм./гильзы. Укладка	км трубопровода	0,00035	418961,34	135799,02	147	48	--	112	279
		НР - 99%; СП - 8%			283062,00	40143,10	99	14		21	
416	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,1	15824,00	--	33230	--	33230	--	35889
		СП - 8%			--	--	--	--		2658	
417	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,35	3233,00	--	1132	--	1132	--	1222
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
418	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./тройники с пож.подставкой. Установка	т фасонных частей	0,0161	1285776,16	465417,20	20701	7493	5833	9495	32612
		НР - 99%; СП - 8%			458105,50	137623,90	7375	2216		2416	
419	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,366	176814,65	46812,11	64714	17133	15013	37821	110738
		НР - 99%; СП - 8%			88982,70	15396,50	32568	5635		8203	
420	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	213490,40	47206,85	4270	944	1546	2069	6846
		НР - 99%; СП - 8%			88982,70	15506,75	1780	310		507	
421	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,36	20286,36	1129,97	7303	407	5086	1727	9753
		НР - 91%; СП - 8%			5027,40	245,21	1810	88		722	
422	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см./отмостка колодцев. Устройство	м2 покрытия	10	611,64	122,56	6116	1226	2443	3063	9914
		НР - 108%; СП - 8%			244,70	38,89	2447	389		734	
423	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10	1080,85	2,74	10808	27	9102	1824	13643
		НР - 108%; СП - 8%			167,90	0,96	1679	10		1011	
424	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,002	686404,54	6652,78	1373	13	1247	136	1630
		НР - 118%; СП - 8%			56364,00	1261,75	113	3		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6953,41	3848,36	13907	7697	618	7979	23637
		НР - 99%; СП - 8%			2795,91	1234,00	5592	2468		1751	
426	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,366	54945,76	--	20110	--	771	19146	42396
		НР - 99%; СП - 8%			52839,00	--	19339	--		3140	
427	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	61230,33	--	1225	--	168	1046	2452
		НР - 99%; СП - 8%			52839,00	--	1057	--		182	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ									
428	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	529,19	26,01	529	26	16	489	1100
		НР - 98%; СП - 8%			486,67	12,25	487	12		81	
429	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694,00	--	2694	--	2694	--	2910
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
430	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1118,76	--	1119	--	116	983	2270
		НР - 98%; СП - 8%			1003,45	--	1003	--		168	
431	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ С ПРЯМЫМ ВЫПУСКОМ Д 15 10Б9бк1	шт	1	1928,57	--	1929	--	1929	--	2083
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
432	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2502,97	--	2503	--	2215	283	3009
		НР - 98%; СП - 8%			288,46	--	288	--		223	
433	С123-020101-0604 2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	550,00	--	550	--	550	--	594
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		ОБЩИЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
434	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4185,00	117,47	8370	235	5239	2886	12157
		НР - 98%; СП - 8%			1448,14	24,50	2896	49		901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	2	35144,00	--	70288	--	70288	--	75911
		СП - 8%			--	--	--	--		5623	
436	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	2	1118,76	--	2238	--	231	1967	4541
		НР - 98%; СП - 8%			1003,45	--	2007	--		336	
437	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ С ПРЯМЫМ ВЫПУСКОМ Д 15 10Б9бк1	шт	2	1928,57	--	3857	--	3857	--	4166
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
438	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2502,97	--	5006	--	4429	565	6017
		НР - 98%; СП - 8%			288,46	--	577	--		446	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
439	Е11-010207-0106 1101-0207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	10	253,24	9,90	2532	99	--	1752	4627
		НР - 72%; СП - 8%			243,34	--	2433	--		343	
440	Е11-010207-0307 1101-0207-0307 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево	10	864,83	38,90	8648	389	--	5947	15763
		НР - 72%; СП - 8%			825,93	--	8259	--		1168	
441	Е11-010207-0703 1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	10	241,44	241,44	2414	2414	--	643	3302
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,37	--	894		245	
442	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,4	75,00	--	30	--		--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
443	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,4	518,00	--	207	--		--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		КОЛОДЦЫ									
444	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,56	52096,47	8610,42	237560	39263	124391	88823	352493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			16207,40	3467,98	73906	15814		26111	
445	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24704,00	--	74112	--	74112	--	80041
		СП - 8%			--	--	--	--		5929	
446	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18007,00	--	54021	--	54021	--	58343
		СП - 8%			--	--	--	--		4322	
447	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21190,00	--	127140	--	127140	--	137311
		СП - 8%			--	--	--	--		10171	
448	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1479,00	--	4437	--	4437	--	4792
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
449	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2763,00	--	8289	--	8289	--	8952
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
450	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7001,00	--	7001	--	7001	--	7561
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
451	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18977,00	--	56931	--	56931	--	61485
		СП - 8%			--	--	--	--		4554	
452	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,05124	550868,00	--	28226	--	28226	--	30485
		СП - 8%			--	--	--	--		2258	
453	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	828,15	0,98	1231	1	188	835	2230
		НР - 80%; СП - 8%			701,56	0,47	1042	1		165	
454	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,87	20909,13	2133,36	18191	1856	11293	5046	25096
		НР - 93%; СП - 8%			5795,30	441,00	5042	384		1859	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0685	543379,13	3299,34	37221	226	9151	27661	70073
		НР - 99%; СП - 8%			406486,00	1405,25	27844	96		5191	
456	С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	69,048	1435,00	--	99084	--	99084	--	107011
		СП - 8%			--	--	--	--		7927	
457	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см./отмостка колодцев. Устройство	м2 покрытия	13	611,64	122,56	7951	1593	3177	3982	12888
		НР - 108%; СП - 8%			244,70	38,89	3181	506		955	
458	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13	1080,85	2,74	14051	36	11832	2371	17736
		НР - 108%; СП - 8%			167,90	0,96	2183	13		1314	
		КОЛОДЦЫ									
459	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,08	42761,55	10180,15	131706	31355	45320	66738	214319
		НР - 99%; СП - 8%			17867,37	4019,75	55031	12381		15876	
460	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	13994,00	--	6997	--	6997	--	7557
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
461	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10768,00	--	43072	--	43072	--	46518
		СП - 8%			--	--	--	--		3446	
462	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10848,00	--	43392	--	43392	--	46863
		СП - 8%			--	--	--	--		3471	
463	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7337,00	--	29348	--	29348	--	31696
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
464	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1479,00	--	5916	--	5916	--	6389
		СП - 8%			--	--	--	--		473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	С121-040301-0102 2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5403,00	--	10806	--	10806	--	11670
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
466	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18977,00	--	37954	--	37954	--	40990
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
467	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21260,00	--	42520	--	42520	--	45922
		СП - 8%			--	--	--	--		3402	
468	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-01	т	0,0388	550868,00	--	21374	--	21374	--	23084
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
469	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,1252	828,15	0,98	932	1	142	632	1689
		НР - 80%; СП - 8%			701,56	0,47	789	1		125	
470	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,58	20909,13	2133,36	12127	1237	7529	3364	16730
		НР - 93%; СП - 8%			5795,30	441,00	3361	256		1239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3134065	470272	2064086	679782	4118955
							599474	179709	--	305109	

РАЗДЕЛ 9.ВОДОПРОВОД

		ВОДОПРОВОД В1									
471	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1946,09	37,70	77844	1508	48708	27599	113878
		НР - 98%; СП - 8%			690,70	13,35	27628	534		8435	
472	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	250	2515,49	45,26	628873	11316	412721	204564	900112
		НР - 98%; СП - 8%			819,34	15,61	204836	3903		66675	
473	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3728,26	274,34	29826	2195	4210	23378	57460
		НР - 98%; СП - 8%			2927,60	54,25	23421	434		4256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	С123-040102-1707 2304-0102-1707 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином без маховика, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	20286,00	--	162288	--	162288	--	175271
		СП - 8%			--	--	--	--		12983	
475	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1742,00	--	27872	--	27872	--	30102
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
476	С123-040501-0224 2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2145,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
477	С123-040501-0223 2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1179,00	--	1179	--	1179	--	1273
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
478	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	870,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
479	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	23	677,00	--	15571	--	15571	--	16817
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
480	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	568,01	--	2272	--	802	1441	4010
		НР - 98%, СП - 8%			367,50	--	1470	--		297	
481	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	685,00	--	2740	--	2740	--	2959
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
482	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	80	1016,00	--	81280	--	81280	--	87782
		СП - 8%			--	--	--	--		6502	
483	С123-030103-0301 2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки соединительные и цапковые, d 15 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	92,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
484	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	568,01	--	1136	--	401	720	2005
		НР - 98%; СП - 8%			367,50	--	735	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч1⁸п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	677,00	--	1354	--	1354	--	1462
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
486	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	40	1016,00	--	40640	--	40640	--	43891
		СП - 8%			--	--	--	--		3251	
487	С123-030103-0301 2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки соединительные и цапковые, d 15 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	92,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
488	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	26	21920,86	114,08	569942	2966	538311	29028	646888
		НР - 98%; СП - 8%			1102,50	36,75	28665	956		47918	
489	С123-040702-0506 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	5967,00	--	155142	--	155142	--	167553
		СП - 8%			--	--	--	--		12411	
490	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	16	1721,30	27,17	27541	435	429	26313	58162
		НР - 98%; СП - 8%			1667,33	10,78	26677	172		4308	
491	С123-080307-0105 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320-12 для одного пожарного крана	шт.	6	18552,00	--	111312	--	111312	--	120217
		СП - 8%			--	--	--	--		8905	
492	С123-080307-0109 2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320-12 для двух пожарных кранов	шт.	10	23398,00	--	233980	--	233980	--	252698
		СП - 8%			--	--	--	--		18718	
493	С123-080305-0205 2308-0305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	32	17479,00	--	559328	--	559328	--	604074
		СП - 8%			--	--	--	--		44746	
494	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1701,10	25,72	17011	257	76	16348	36028
		НР - 98%; СП - 8%			1667,84	0,36	16678	4		2669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1539,99	21,75	15400	218	90	14792	32608
		НР - 98%; СП - 8%			1509,20	0,24	15092	2		2415	
496	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	85	1310,79	15,32	111417	1303	1199	106744	235614
		НР - 98%; СП - 8%			1281,35	0,09	108915	8		17453	
497	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,9	307,00	--	3039	--	3039	--	3282
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
498	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,9	200,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
499	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,15	84,00	--	7069	--	7069	--	7634
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
500	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	542,00	--	8672	--	8672	--	9366
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
501	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	145	80,86	1,17	11725	170	288	11042	24588
		НР - 98%; СП - 8%			77,71	--	11267	--		1821	
502	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	250	85,37	1,17	21342	293	1623	19038	43610
		НР - 98%; СП - 8%			77,71	--	19426	--		3230	
503	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,145	54945,76	--	7967	--	305	7585	16796
		НР - 99%; СП - 8%			52839,00	--	7662	--		1244	
504	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,252	57572,04	--	14508	--	1193	13182	29906
		НР - 99%; СП - 8%			52839,00	--	13315	--		2215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	Е11-130301-0405 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	84,62	2,25	2285	61	1116	769	3298
		НР - 69%; СП - 8%			41,03	0,25	1108	7		244	
506	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27	828,15	0,98	22360	27	3391	15164	40526
		НР - 80%; СП - 8%			701,56	0,47	18942	13		3002	
507	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	35	619,65	94,05	21688	3292	8995	8344	32434
		НР - 76%; СП - 8%			268,60	45,08	9401	1578		2403	
508	С121-110403-0222 2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	812,00	--	31262	--	31262	--	33763
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
		ВОДОПРОВОД Т3									
509	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1412,79	18,41	21192	276	169	20334	44848
		НР - 98%; СП - 8%			1383,15	0,15	20747	2		3322	
510	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1310,79	15,32	52431	613	564	50232	110877
		НР - 98%; СП - 8%			1281,35	0,09	51254	4		8213	
511	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	14,85	590,00	--	8762	--	8762	--	9462
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
512	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	39,6	352,00	--	13939	--	13939	--	15054
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
513	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	870,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	677,00	--	5416	--	5416	--	5849
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
515	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	6	892,50	0,14	5355	1	209	5042	11229
		НР - 98%; СП - 8%			857,50	--	5145	--		832	
516	С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6	7628,00	--	45768	--	45768	--	49429
		СП - 8%			--	--	--	--		3661	
517	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4	9804,72	425,06	39219	1700	152	37371	82718
		НР - 98%; СП - 8%			9341,69	191,84	37367	767		6127	
518	51-040106-0119 5104-0106-0119 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4	58597,84	--	234391	--		--	234391
		Отпускная цена - 57903,00			--	--	--	--	234391	--	
519	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	542,00	--	1626	--	1626	--	1756
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
520	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	80,86	1,17	4447	64	109	4188	9326
		НР - 98%; СП - 8%			77,71	--	4274	--		691	
521	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,055	54945,76	--	3022	--	116	2877	6371
		НР - 99%; СП - 8%			52839,00	--	2906	--		472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3473621	26692	2555605	646095	4430540
							656932	8382	234391	310821	

РАЗДЕЛ 10.НАСОСНАЯ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

522	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22614,65	457,05	22615	457	12587	9486	34669
		НР - 98%; СП - 8%			9571,00	108,50	9571	109		2568	
523	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	5783,00	--	5783	--	5783	--	6246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
524	С123-040102-1707 2304-0102-1707 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином без маховика, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	20286,00	--	60858	--	60858	--	65727
		СП - 8%			--	--	--	--		4869	
525	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1742,00	--	10452	--	10452	--	11288
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
526	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном МП3-У	комплект	1	2198,00	--	2198	--	2198	--	2374
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
527	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	623,00	--	1246	--	1246	--	1346
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
528	С123-010103-0215 2301-0103-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,5	3034,00	--	7585	--	7585	--	8192
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
529	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75/патрубок	м	0,4	471,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
530	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75/патрубок	м	0,56	1428,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
531	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1083,43	151,97	1083	152	14	944	2189
		НР - 98%, СП - 8%			916,96	45,96	917	46		162	
532	С123-041013-0416 2304-1013-0416 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	18175,00	--	18175	--	18175	--	19629
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
533	Ц13-121101-0405 1312-1101-0405 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20409,26	9457,11	20409	9457	539	8446	31164
		НР - 61%, СП - 8%			10412,50	3433,50	10413	3434		2308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	51-010101-1002 5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	187811,01	--	187811	--		--	187811
		Отпускная цена - 185584,00			--	--	--	--	187811	--	
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ									
535	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	40804,64	2619,62	40805	2620	1388	22900	68801
		НР - 61%; СП - 8%			36797,00	743,75	36797	744		5096	
536	ПРАЙС ЛИСТ	УСТАНОВКА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ APSU K 2CTP 32-2-2 В КОМПЛЕКТЕ:а)НАСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2шт,б)ВСАСЫВАЮЩИЙ И НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОРЫ,в)КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА,г)ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА,д)ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С ТИПОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ К	к-т	1	1612873,19	--	1612873	--		--	1612873
		Отпускная цена - 1593748,21			--	--	--	--	1612873	--	
537	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	4	3180,07	80,56	12720	322	7402	4937	19070
		НР - 98%; СП - 8%			1249,02	10,45	4996	42		1413	
538	С123-051206-1506 2305-1206-1506 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	100213,00	--	400852	--	400852	--	432920
		СП - 8%			--	--	--	--		32068	
539	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВИБРООПОРА ПОД НАСОСЫ Vibration damper CR(E)10/15/20 №96412345	шт	4	38768,75	--	155075	--	155075	--	167481
		СП - 8%			--	--	--	--		12406	
540	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17004,52	413,57	17005	414	978	15426	35025
		НР - 98%; СП - 8%			15612,74	127,98	15613	128		2594	
541	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	62103,40	--	62103	--		--	62103
		Отпускная цена - 61367,00			--	--	--	--	62103	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2640637	13422	686120	62139	2769976
							78306	4502	1862788	67199	

РАЗДЕЛ 11.КАНАЛИЗАЦИЯ К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	1720,61 712,88	3,20 0,96	51618 21386	96 29	30136	20987 5808	78414
543	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	983,66 743,43	1,31 0,42	9837 7434	13 4	2390	7290 1370	18497
544	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	5791,21 802,20	39,35 17,69	34747 4813	236 106	29698	4821 3165	42734
545	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	2690,03 2388,75	83,67 40,29	16140 14333	502 242	1305	14283 2434	32857
546	С123-030102-0934 2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	6	8469,00 --	-- --	50814 --	-- --	50814	-- 4065	54879
547	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	3381,57 2679,54	166,14 80,61	20289 16077	997 484	3215	16230 2922	39441
548	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	6	16166,00 --	-- --	96996 --	-- --	96996	-- 7760	104756
549	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	14913,55 967,75	69,55 33,54	29827 1936	139 67	27752	1963 2543	34333
550	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные./упор. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	20286,36 5027,40	1129,97 245,21	4057 1005	226 49	2826	960 401	5418
551	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 СП - 8%	шт.	2	400,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864
552	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	8	169,00 --	-- --	1352 --	-- --	1352	-- 108	1460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Прочистка DN 100									
		СП - 8%	шт.	3	400,00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
554	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Прочиска DN 50									
		СП - 8%	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670
					--	--	--	--		50	
555	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100									
		СП - 8%	шт.	11	320,00	--	3520	--	3520	--	3802
					--	--	--	--		282	
556	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50									
		СП - 8%	шт.	10	96,00	--	960	--	960	--	1037
					--	--	--	--		77	
557	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100									
		СП - 8%	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497
					--	--	--	--		37	
558	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%	кг	1	542,00	--	542	--	542	--	585
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				323780	2209	254586	66534	421540
							66985	981	--	31225	

РАЗДЕЛ 12.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

		ВОДОПРОВОД В1									
559	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов	250	807,99	6,92	201997	1731	14281	134390	363298
					743,94	2,67	185985	667		26911	
560	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов	40	635,39	4,90	25416	196	1992	16774	45565
					580,70	1,74	23228	70		3375	
561	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Пожарный кран. Снятие									
		НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры	26	982,81	5,03	25553	131	--	18352	47418
					977,78	2,57	25422	67		3512	
562	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12к=0,4	Демонтаж трубопровода из полиэтиленновых труб	м трубопровода	85	518,67	6,13	44087	521	--	42698	93727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			512,54	0,94	43566	3		6943	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
563	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	36	865,41	6,44	31155	232	--	22350	57785
		НР - 72%; СП - 8%			858,97	3,28	30923	118		4280	
564	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	10	696,04	3,22	6960	32	--	5000	12917
		НР - 72%; СП - 8%			692,82	1,64	6928	16		957	
565	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	6	531,57	5,23	3189	31	--	2285	5913
		НР - 72%; СП - 8%			526,34	2,67	3158	16		438	
566	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	6	660,84	5,84	3965	35	--	2842	7352
		НР - 72%; СП - 8%			655,00	2,98	3930	18		545	
567	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 к=0,4	**Трапы диаметром 100 мм. Демонтаж**	комплект	2	414,92	27,82	830	56	--	785	1744
		НР - 98%; СП - 8%			387,10	13,41	774	27		129	
568	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	3,0606	75,00	--	230	--		--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
569	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	3,0606	518,00	--	1585	--		--	1712
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		Пожарная сигнализация									
570	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	12	2251,11	0,22	27013	3	1041	15841	46283
		НР - 61%; СП - 8%			2164,10	--	25969	--		3428	
571	С123-080303-0306 2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12**	шт.	1	12066,00	--	12066	--	12066	--	13031
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
572	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	2450,00	--	2450	--	--	1764	4551
		НР - 72%; СП - 8%			2450,00	--	2450	--		337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7А, 7 А/ч									
		СП - 8%	шт.	1	2133,00	--	2133	--	2133	--	2304
574	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования			--	--	--	--		171	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	25	1275,42	0,84	31886	21	1240	18681	54612
575	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3			1225,00	--	30625	--		4045	
		СП - 8%	шт.	25	232,00	--	5800	--	5800	--	6264
576	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования			--	--	--	--		464	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	61	2552,32	2,24	155692	137	6105	91165	266605
577	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141			2450,00	--	149450	--		19748	
		СП - 8%	шт.	51	729,00	--	37179	--	37179	--	40153
578	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10			--	--	--	--		2974	
		СП - 8%	шт.	10	825,00	--	8250	--	8250	--	8910
579	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П			--	--	--	--		660	
		СП - 8%	шт.	8	135,00	--	1080	--	1080	--	1166
580	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИСТОР 3,9 кОм МЛТ-0,25			--	--	--	--		86	
		СП - 8%	шт	11	22,32	--	246	--	246	--	265
581	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИСТОР 2,2 кОм МЛТ-0,25			--	--	--	--		20	
		СП - 8%	шт	51	22,32	--	1138	--	1138	--	1229
582	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1			--	--	--	--		91	
		СП - 8%	шт	8	3141,07	--	25129	--	25129	--	27139
583	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении			--	--	--	--		2010	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	2451,97	--	24520	--	2000	13737	41317
584	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СИРЕНА СО СТРОБОМ LD-96			2252,00	--	22520	--		3061	
			шт	10	1098,21	--	10982	--	10982	--	11861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
585	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160	399,00	15,09	63840	2415	19643	30460	101844
		НР - 72%; СП - 8%			261,14	3,27	41782	524		7544	
586	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	501,29	33,82	2506	169	616	1275	4084
		НР - 72%; СП - 8%			344,23	9,82	1721	49		302	
587	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	160	24,00	--	3840	--	3840	--	4147
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
588	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
589	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	92,21	1,67	14753	267	3091	8273	24868
		НР - 72%; СП - 8%			71,22	0,60	11395	95		1842	
590	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	960	631,55	67,73	606286	65022	184547	228573	901647
		НР - 61%; СП - 8%			371,58	18,74	356717	17993		66789	
591	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,16	113075,00	--	18092	--	18092	--	19539
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	
592	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,96	18676,00	--	17929	--	17929	--	19363
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
593	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СТАЦИОННАРНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИНАЛ HUAWEI ETS 1000	шт	1	19642,86	--	19643	--	19643	--	21214
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1437874	70998	398518	655245	2260566
							966544	19662	--	167446	
		РАЗДЕЛ 13.Выгреб 27м3									
594	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	168	143,95	136,34	24184	22904	--	5007	31527
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,78	1280	5674		2335	

добавл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	Е11-010205-0702 1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3	3611,02 2534,22	1076,80 820,80	10833 7603	3230 2462	--	7247 1446	19526
596	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение грунта под емкость *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6,3	143,96 77,54	66,41 32,16	907 489	418 203	--	498 112	1517
597	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Основания из щебня. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3	4,2	757,30 48,21	232,20 75,85	3181 202	975 319	2004	563 299	4043
598	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2	108,52	639,66 349,68	43,95 4,91	69416 37947	4769 533	26700	36171 8447	114034
599	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	758896,96 483840,00	220682,20 74822,75	9107 5806	2648 898	653	6637 1259	17003
600	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	417018,91 340032,00	63854,87 23073,85	5004 4080	766 277	158	4314 745	10063
601	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные D 159 мм *СП - 8%*	м	12	3575,00 --	-- --	42900 --	-- --	42900	-- 3432	46332
602	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные D 57 мм *СП - 8%*	м	12	1097,00 --	-- --	13164 --	-- --	13164	-- 1053	14217
603	Е11-090202-0205 1109-0202-0205 РСНБ РК 2015	Емкость. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2	63615,48 37211,00	18664,56 5027,52	127231 74422	37329 10055	15480	58289 14842	200362
604	С121-060303-0105 2106-0303-0105 РСНБ РК 2015	Емкости круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т *СП - 8%*	т	2	552060,00 --	-- --	1104120 --	-- --	1104120	-- 88330	1192450
605	Е11-010106-3305 1101-0106-3305 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаваторами.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	136,8	21,29 --	21,29 2,50	2913 --	2913 342	--	246 253	3412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
606	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение грунта**	м3 уплотненного грунта	136,8	143,96	66,41	19693	9085	--	10805	32938
		НР - 72%, СП - 8%			77,54	32,16	10608	4399		2440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1432653	85039	1205179	129777	1687424
							142437	25161	--	124993	
		РАЗДЕЛ 14.М А Ф									
607	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	5	39392,00	128,00	196960	640	170045	24092	238736
					5255,00	40,00	26275	200		17684	
07.1	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья прямолинейная без спинки									
		НР - 91%, СП - 8%	шт.	5	39392,00	128,00	196960	640	170045	24092	238736
					5255,00	40,00	26275	200		17684	
608	86-010303-0101	**Урна, тип 1**	шт.	3	10946,00	610,00	32838	1830	12111	22465	59727
					6299,00	47,00	18897	141		4424	
08.1	У86-010303-0101 8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1									
		НР - 118%, СП - 8%	шт.	3	10946,00	610,00	32838	1830	12111	22465	59727
					6299,00	47,00	18897	141		4424	
609	С123-080307-0110 2308-0307-0110 РСНБ РК 2015 прим.	**Противопожарный щит**									
		СП - 8%	шт.	1	24904,00	--	24904	--	24904	--	26896
					--	--	--	--		1992	
610	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ стр.	**Ящик с песком**									
		СП - 8%	шт	1	14553,57	--	14554	--	14554	--	15718
					--	--	--	--		1164	
611	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ стр.	**Контейнер для мусора**									
		СП - 8%	шт	3	49107,14	--	147321	--	147321	--	159107
					--	--	--	--		11786	
612	86-010307-0102	**Навес для трех мусорных контейнеров**	шт.	1	178564,00	247,00	178564	247	173120	4797	198029
					5197,00	74,00	5197	74		14669	
12.1	У86-010307-0102 8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Навес для трех мусорных контейнеров									
		НР - 91%, СП - 8%	шт.	1	178564,00	247,00	178564	247	173120	4797	198029
					5197,00	74,00	5197	74		14669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				595141	2717	542055	51354	698213
							50369	415	--	51719	
		РАЗДЕЛ 15.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
613	Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**									
		НР - 88%, СП - 8%	яма	13	1539,25	--	20010	--	--	17609	40629
					1539,25	--	20010	--		3010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка з ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	13	1267,66	149,90	16480	1949	1457	11884	30633
		НР - 88%; СП - 8%			1005,73	33,08	13074	430		2269	
615	С125-010201-0102 2501-0201-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа,карагач) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	13	1459,00	--	18967	--	18967	--	20484
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
616	С125-010301-0101 2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	20	481,00	--	9620	--	9620	--	10390
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
617	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	68	589,50	--	40086	--	11791	24899	70184
		НР - 88%; СП - 8%			416,10	--	28295	--		5199	
618	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	68	1851,02	455,82	125869	30996	3892	86081	228906
		НР - 88%; СП - 8%			1337,95	100,57	90981	6839		16956	
619	С125-020101-0101 2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость цветников	шт.	1088	87,00	--	94656	--	94656	--	102228
		СП - 8%			--	--	--	--		7572	
620	Е11-470112-0102 1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	172	148,18	--	25486	--	--	22428	51748
		НР - 88%; СП - 8%			148,18	--	25486	--		3833	
621	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	172	250,47	152,12	43081	26165	7823	13082	60657
		НР - 88%; СП - 8%			52,87	33,57	9093	5773		4493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				394255	59110	148206	175983	615859
							186939	13042	--	45619	

РАЗДЕЛ 16.Отмостка

622	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	46,521	17961,78	7,68	835600	357	675022	150608	1065104
		НР - 94%; СП - 8%			3444,06	--	160221	--		78897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,32	229405,82	1296,22	302816	1711	284476	15792	344097
					12597,60	549,50	16629	725		25489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1138416	2068	959498	166400	1409201
							176850	725	--	104386	
		РАЗДЕЛ 17.ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
624	86-010602-0504	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м**	секция	92,58	19000,00	2677,00	1759020	247837	1171877	389562	2320468
					3665,00	959,00	339306	88784		171887	
24.1	У86-010602-0504 8601-0602-0504 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,15 м х 1,44 м									
		НР - 91%; СП - 8%	секция	92,58	19000,00	2677,00	1759020	247837	1171877	389562	2320468
					3665,00	959,00	339306	88784		171887	
625	86-010605-0102	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**	шт.	2	104608,00	888,00	209216	1776	163300	40701	269910
					22070,00	293,00	44140	586		19993	
25.1	У86-010605-0102 8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками									
		НР - 91%; СП - 8%	шт.	2	104608,00	888,00	209216	1776	163300	40701	269910
					22070,00	293,00	44140	586		19993	
		Фундамент под ограждение									
626	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	24,09	21791,64	1973,00	524961	47530	383249	94078	668562
					3909,60	381,90	94182	9200		49523	
627	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,28	18388,19	1274,75	5149	357	82	4376	10286
					16822,44	350,00	4710	98		762	
628	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,28	197175,00	--	55209	--	55209	--	59626
					--	--	--	--		4417	
		Усиление ограждения									
629	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Усиление ограждения защитные . Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,495	102351,86	1478,35	50664	732	3432	32236	89532
					93939,00	442,75	46500	219		6632	
630	С121-050304-0307 2105-0304-0307 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**									
		СП - 8%	т	0,495	223707,00	--	110735	--	110735	--	119594
					--	--	--	--		8859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2714953	298231	1887884	560953	3537978
							528838	98887	--	262073	
		РАЗДЕЛ 18.ИРРИГАЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	4,05	3543,28	176,64	14350	715	6242	6505	22523
		НР - 84%; СП - 8%			1825,54	86,49	7393	350		1668	
632	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные/бетон В15. Устройство	м3 бетона в деле	3,24	23068,51	3279,45	74742	10625	54484	10162	91697
		НР - 84%; СП - 8%			2973,30	760,64	9633	2464		6792	
633	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	1,134	10440,46	3817,98	11839	4330	267	8004	21431
		НР - 91%; СП - 8%			6386,06	1370,30	7242	1554		1587	
634	С121-040303-0102 2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей	м3	1,134	55587,00	--	63036	--	63036	--	68079
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				163967	15670	124029	24671	203730
							24269	4369	--	15090	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68222218
		Временные здания и сооружения 1,05%	Тенге				612 115				
		ИТОГО с временными	Тенге				58 908 788				
		Зимние удорожания 1,35%	Тенге				795 269				
		ИТОГО с зимними	Тенге				59 704 057				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 194 081				
		ИТОГО с непредвиденными	Тенге				60 898 138				
		ИТОГО в ценах текущего года,	Тенге								
		К=1,0498961	Тенге				74 357 508				
		НДС 12%	Тенге				8 922 901				
		ИТОГО с НДС	Тенге				83 280 409				
		Тендерная скидка 10%	Тенге				8 328 041				
		ВСЕГО:	Тенге				74 952 368				

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
_____ Аульбекова Л.Б.

Технический надзор:
ТОО "УКС"
_____ Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "ПМК-615"
_____ Байрамов И.И.