Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» ноября 2019 года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области», 110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Тәуелсіздік д.85**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование

организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,

населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 13 ноября 2019 года, ТОО «ДК КАРДИНАЛ», директор Зиборов Александр Борисович, 110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Узкоколейная д.35

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 13 ноября 2019 года ТОО «ИНЖИНИРИНГ KZ», эксперт технического надзора Тюлюппаев Б.К. ат. KZ58VJE00026895 от 30.05.2017г, Шантимиров А.А. ат. № KZ83VJE00031198 от 06.10.2017г 06.2018 г. _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 13 ноября 2019 года ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», директор Ким Сергей Владиславович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Костанайская область, район Беимбета Майлина**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)"__"_____20___года _____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **«12» декабря 2014 года № 354, Решение Костанайского областного маслихата,**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **талон о приеме уведомления № 379 от 22 декабря 2016 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) **проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», задание на проектирование от 25 февраля 2014 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» № 216-пр от 12 декабря 2014 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2015 года**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13,5 месяца**;
фактически, месяц: **25 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория автодороги	-	**III**		**III**	
Протяженность проектируемого участка	м	**10 000**		**10 000**	
Нормативная продолжительность строительства	мес.	**13,5**		**25**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **подготовительные работы, земляные работы, устройство дополнительного слоя из песка мелкозернистой Н-15 см, устройство нижнего слоя основания из ЩПС укрепленной цементом 6 % Н-16 см, устройство верхнего слоя основания из ЩПС укрепленной цементом 6% Н-10 см, устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н-9 см, устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н-6 см, укрепление обочин щебнем Н-15 см, капитальный ремонт моста на ПК86+81,4 рекультивация, обстановка пути;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 583 588,71 тысяч тенге**,

в том числе: строительно-монтажных работ **1 316 280,39 тысяч тенге**; оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 543 630,540 тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 316 280,39 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаКостанайской области», заместитель руководителя Сейдахметов Б.К.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: **ТОО «ИНЖИНИРИНГ KZ», эксперт технического надзора Тюлюппаев Б.К.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Проектный институт «КУСТАНАЙДОРПРОЕКТ», директор Ким Сергей Владиславович**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ДК КАРДИНАЛ», директор Зиборов Александр Борисович**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Акт

приемки объекта в эксплуатацию «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км»

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги

областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км»

(автомобильные дороги)

№ п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	10 000		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2,5		
7	Угол откоса	градус	20		
8	Высота насыпи	м	3		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт.	80		

	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт.	-		
14	Дорожное покрытие	м2	33 386,99		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаКостанайской области», заместитель руководителя Сейдахметов Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», директор Ким Сергей Владиславович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Акт
приемки объекта в эксплуатацию
«Капитальный ремонтучастка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км»