ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20200203-56574600
1.1. Номер учетной системы 00000000004
2. Дата выписки 03.02.2020 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.01.2020
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Адрес места нахождения
РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 43001 9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140003056 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
18. Адрес места нахождения
Атырауская область, г.Атырау, улица Айтеке би 77
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ63070102KSN1501000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140003056
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Д/с №2 от 17.01.2020г. к дог.№96
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 07.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000001
32.2 дата 21.01.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области"			м-ц	1	62 500 000	62 500 000	0	0	62 500 000	12%	7 500 000	70 000 000			1	
				Всего по счету				62 500 000			62 500 000		7 500 000	70 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. Счет юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
a9ON9fbcwkxDY2A96NWklr37yfzaSfZUluf8qtUD55X4kHOwyXyVJLPT9PJXFgZD
Qc+r5x137Jx6IPduMU6khw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

2 экз

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"** — 050140003056

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02** — 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №2 от 17.01.2020г. к дог.№96 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000001	21.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области"			м3	1	70 000 000,00	70 000 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.01.2020

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 2 от 17.01.2020г. К Дог. № 96 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

РЕЕСТР
выполненных работ за январь месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020	Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	январь			
	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".	378 901 600,00	52 844 000,00	70 000 000,00	122 844 000,00	32	256 057 600,00
1	Общестроительные работы	280 654 050,45	52 844 000,00	70 000 000,00	122 844 000,00	44	157 810 050,45

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.М. Нудин

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. Сакпаров

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "ПИ и ПК "Каздоринновация"

_____ Р.С. Тогамбаев

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Құрылыс Building Stroy"

_____ М.О. Сарсенбаев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ Ж.З. Адилбеков

2 экз

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат ЯНВАРЬ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №2 от 17.01.2020г. к дог. №96	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области	**122 844 000,00**	**70 000 000,00**	**62 500 000,00**							**7 500 000,00**	**70 000 000,00**
Итого к оплате	**122 844 000,00**	**70 000 000,00**	**62 500 000,00**							**7 500 000,00**	**70 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Х. Аманов**

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

_____ **Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Құрылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение № 2 от 17.01.2020г. к Дог. № 96 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за январь 2020 года

на Общестроительные работы.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.КЖ									
		Колонна К1 - 18шт.									
46	**Е11-060501-0201**	**Устройство колонн К1 из бетона В25**	**м3**	**28,755**	**77021,36**	**27325,80**	**2214749**	**785753**	**1027251**	**--**	**2391929**
					13971,32	**5704,10**	**401745**	**164021**		**177180**	
47	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,58765**	**18351,62**	**1268,06**	**102542**	**7085**	**1626**	**--**	**110746**
					16792,56	**349,40**	**93831**	**1952**		**8203**	
48	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,1526**	**191324,00**	**--**	**794492**	**--**	**794492**	**--**	**858051**
					--	**--**	**--**	**--**		**63559**	
49	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,43505**	**197031,00**	**--**	**282749**	**--**	**282749**	**--**	**305369**
					--	**--**	**--**	**--**		**22620**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,11205	221256,00	--	24792	--	24792	--	26775
					--	--	--	--		1983	
		Колонна К2 - 10шт.									
51	Е11-060501-0201	Устройство колонн К2 из бетона В25	м3	15,375	77021,36	27325,80	1184203	420134	549260	--	1278940
					13971,32	5704,10	214809	87701		94736	
52	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,012	18351,62	1268,06	55275	3819	877	--	59697
					16792,56	349,40	50579	1052		4422	
53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2395	191324,00	--	428470	--	428470	--	462748
					--	--	--	--		34278	
54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7725	197031,00	--	152206	--	152206	--	164383
					--	--	--	--		12177	
55	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06	221256,00	--	13275	--	13275	--	14337
					--	--	--	--		1062	
		Диафрагма жесткости Д-1 - 4шт.									
56	Е11-060601-0213	Устройство железобетонных стен высотой более 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	46,62	62082,50	6751,17	2894286	314740	1870213	--	3125829
					15215,20	1294,82	709333	60365		231543	
57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,46367	191324,00	--	280035	--	280035	--	302438
					--	--	--	--		22403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,35633	196378,00	--	266353	--	266353	--	287662
					--	--	--	--		21308	
59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,10404	197031,00	--	20499	--	20499	--	22139
					--	--	--	--		1640	
60	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,051	221256,00	--	11284	--	11284	--	12187
					--	--	--	--		903	
61	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	2,92404	18351,62	1268,06	53661	3708	851	--	57954
					16792,56	349,40	49102	1022		4293	
		Ригель РМ-1									
62	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25									
			м3	32,64	54746,09	5538,69	1786912	180783	1162796	--	1929865
					13582,52	1182,15	443333	38585		142953	
63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	4,23084	191324,00	--	809461	--	809461	--	874218
					--	--	--	--		64757	
64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,81975	197031,00	--	161516	--	161516	--	174437
					--	--	--	--		12921	
65	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,10125	221256,00	--	22402	--	22402	--	24194
					--	--	--	--		1792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,15463	18351,62	1268,06	94596	6536	1501	--	102163
					16792,56	349,40	86559	1801		7568	
		Ригель РМ-2									
67	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	8,16	54746,09	5538,69	446728	45196	290699	--	482466
					13582,52	1182,15	110833	9646		35738	
68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1602	191324,00	--	604622	--	604622	--	652992
					--	--	--	--		48370	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91125	197031,00	--	179544	--	179544	--	193908
					--	--	--	--		14364	
70	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08145	221256,00	--	18021	--	18021	--	19463
					--	--	--	--		1442	
71	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,08399	18351,62	1268,06	74948	5179	1188	--	80944
					16792,56	349,40	68581	1427		5996	
		Ригель РМ-3									
72	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	30,72	54746,09	5538,69	1681800	170149	1094396	--	1816344
					13582,52	1182,15	417255	36316		134544	
73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,42435	191324,00	--	654998	--	654998	--	707398
					--	--	--	--		52400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С121-050301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1836	196378,00	--	36055	--	36055	--	38939
					--	--	--	--		2884	
75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7545	197031,00	--	148660	--	148660	--	160553
					--	--	--	--		11893	
76	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0873	221256,00	--	19316	--	19316	--	20861
					--	--	--	--		1545	
77	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,36245	18351,62	1268,06	80058	5532	1269	--	86463
					16792,56	349,40	73257	1524		6405	
		Ригель РМ-4									
78	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	5,76	54746,09	5538,69	315337	31903	205199	--	340564
					13582,52	1182,15	78235	6809		25227	
79	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4469	191324,00	--	276827	--	276827	--	298973
					--	--	--	--		22146	
80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,06885	196378,00	--	13521	--	13521	--	14602
					--	--	--	--		1082	
81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63075	197031,00	--	124277	--	124277	--	134219
					--	--	--	--		9942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,05655	221256,00	--	12512	--	12512	--	13513
					--	--	--	--		1001	
83	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,1465	18351,62	1268,06	39392	2722	625	--	42543
					16792,56	349,40	36045	750		3151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16380377	1983239	11563638	--	17690806
							2833498	412972	--	1310431	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16380377				
		Материалы	Тенге				6207751				
		Всего заработная плата	Тенге					3246470			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5355889				
		Сметная прибыль	Тенге				1310430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17690807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2925
		Сметная заработная плата	Тенге					3246470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17690807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2925
		Сметная заработная плата	Тенге					3246470			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед.									
84	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона В30	м3	248,7435	54144,42	1786,40	13468072	444356	10930629	--	14545518
					8414,64	386,13	2093087	96048		1077446	
85	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	12,5926296	196378,00	--	2472915	--	2472915	--	2670749
					--	--	--	--		197833	
86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4098905	191324,00	--	652394	--	652394	--	704585
					--	--	--	--		52192	
87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1906595	191324,00	--	227802	--	227802	--	246026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		18224	
88	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,346684	221256,00	--	76706	--	76706	--	82842
					--	--	--	--		6136	
89	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1906595	18494,83	918,71	22021	1094	346	--	23783
					17285,12	296,99	20581	354		1762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16919910	445449	14360792	--	18273503
							2113668	96402	--	1353593	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16919910				
		Материалы	Тенге				10930976				
		Всего заработная плата	Тенге					2210070			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3429817				
		Сметная прибыль	Тенге				1353593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18273503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2103
		Сметная заработная плата	Тенге					2210070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18273503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2103
		Сметная заработная плата	Тенге					2210070			
		РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЯ (АС-44) - 1 ед.									
90	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона В30	м3	124,6	54144,42	1786,40	6746395	222586	5475345	--	7286106
					8414,64	386,13	1048464	48112		539712	
91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	3,9584	196378,00	--	777343	--	777343	--	839530
					--	--	--	--		62187	
92	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5953	18494,83	918,71	11010	547	173	--	11891
					17285,12	296,99	10290	177		881	
93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5953	196378,00	--	116904	--	116904	--	126256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9352	
94	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,17	221256,00	--	37614	--	37614	--	40623
					--	--	--	--		3009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7689265	223132	6407379	--	8304406
							1058754	48289	--	615141	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7689265				
		Материалы	Тенге				5475518				
		Всего заработная плата	Тенге					1107043			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				931860				
		Сметная прибыль	Тенге				615141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8304406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
		Сметная заработная плата	Тенге					1107043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8304406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
		Сметная заработная плата	Тенге					1107043			
		РАЗДЕЛ 6.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
95	Е11-080301-0209 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	520,3794	28304,56	2123,64	14729109	1105099	11102199	--	15907437
					4846,10	440,28	2521811	229113		1178329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				14729109	1105099	11102199	--	15907437
							2521811	229113	--	1178329	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14729109				
		Материалы	Тенге				11102200				
		Всего заработная плата	Тенге					2750923			
		Сметная прибыль	Тенге				1178329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15907437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2737
		Сметная заработная плата	Тенге					2750923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15907437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2737
		Сметная заработная плата	Тенге					2750923			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								60176155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8527731				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3756919			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					786776			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43434008		
		- Сметная прибыль	Тенге							4457494	
		Временные здания и сооружения	1,0%				601 762				
		Итого					60 777 916				
		Зимнее удорожание	1,080%				656 401				
		Непредвиденные затраты	2%				1 228 686				
		Итого в базовых ценах					62 663 004				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					65 789 643,51				
		НДС 12%	12%				7 894 757,22				
		Итого с НДС					73 684 400,73				
		ИТОГО ПО АКТУ					73 684 400,73				
		С поправочным коэффициентом	0,949997548				70 000 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **И.М. Пудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **И.К. Сакпаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

_____ **Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**