ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20191129-60899246
1.1. Номер учетной системы 00000000135
2. Дата выписки 29.11.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.11.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Адрес места нахождения
РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140003056
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ Управление строительства Атырауской области
18. Адрес места нахождения
Атырауская область, г.Атырау, улица Айтеке би 77
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ63070102KSN1501000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140003056
26.2 Наименование ГУ Управление строительства Атырауской области
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Д/с №1 от 15.07.2019г. к дог.№97
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 07.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000135
32.2 дата 21.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауский области"			м-ц	1	47 182 142,86	47 182 142,86	0	0	47 182 142,86	12%	5 661 857,14	52 844 000			1	
				Всего по счету				47 182 142,86			47 182 142,86		5 661 857,14	52 844 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
30LlKGFON4XwDP0MbGSTg4OU03ndqlk1EVbLbTdpipij5xgi06ZZTz/GQcf0CQo fF4XWNcSledThuP2MuQ84A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а — 020740003270

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54 — 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Д/с №1 от 15.07.2019г. к дог.№97 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000129	21.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауский области"			м3	1	52 844 000,00	52 844 000,00
				Итого	1	x	52 844 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор №: Дополнительное соглашение №1 от 15.07.2019г. к дог. №97 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".

РЕЕСТР
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 ноябрь	Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".	374 850 560,00	52 844 000,00	52 844 000,00	14	322 006 560,00
1	Общестроительные работы	280 680 723,60	52 844 000,00	52 844 000,00	19	227 836 723,60

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"
_____Н.М. Нудин

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
_____Ж.З. Адилбеков

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"
_____Н.К. Сакпаров

автор. надзор

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздориннованция"
_____Р.С. Тогамбаев

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат НОЯБРЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №1 от 15.07.2019г. к дог. №97	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области"	**52 844 000,00**	**52 844 000,00**	**47 182 142,86**							**5 661 857,14**	**52 844 000,00**
Итого к оплате	**52 844 000,00**	**52 844 000,00**	**47 182 142,86**							**5 661 857,14**	**52 844 000,00**

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Х. Аманов**

тех. надзор.
автор надзор

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Форма 4

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор № Доп.соглашение №1 от 15.07.2019г. к дог. №97 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на Общестроительные работы.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	716,83	192,43	182,58	137940	130875	–	–	148975
					9,86	43,68	7065	31308		11035	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	22,17	1827,67	–	40519	–	–	–	43761
					1827,67	–	40519	–		3242	
3	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	670,5	297,31	297,31	199343	199343	–	–	215291
					–	71,12	–	47686		15947	
4	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1139,85	148,00	–	168698	–		–	182194
					–	–	–	–		13496	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	670,5	19,05	15,99	12771	10725	138	–	13793
					2,85	6,40	1908	4294		1022	
6	Е11-010104-0402	Обратная засыпка механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	83	31,96	31,96	2653	2653	–	–	2865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	11,78	--	978		212	
7	E11-010205-0502	То же засыпка вручную пазух фундаментов	м3	7,8	794,12	--	6194	--	--	--	6690
					794,12	--	6194	--		496	
8	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83	143,90	66,47	11944	5517	--	--	12899
					77,44	32,10	6427	2665		956	
9	E11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	150	1366,80	1366,80	205020	205020	--	--	221422
					--	873,80	--	131070		16402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				785082	554132	138	--	847890
							62113	218001	--	62808	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				785082				
	Материалы		Тенге				139				
	Всего заработная плата		Тенге					280114			
	Транспортные расходы		Тенге				168698				
		Сметная прибыль	Тенге				62807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				847889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					280114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				847889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					280114			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
10	E11-110101-0303	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных из крупной фракций (40-60) толщиной 20 см	м3	164	11548,13	1703,76	1893893	279417	1083190	--	2045405
					3239,55	606,16	531286	99410		151511	
11	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	754	2323,75	135,42	1752107	102104	1460426	--	1892276
					251,43	46,75	189577	35251		140169	
12	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	754	384,36	1,04	289806	784	235747	--	312991
					70,66	0,49	53275	369		23185	
13	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 толщиной 10 см	м3	68,56	34700,43	1072,40	2379061	73524	2226217	--	2569386
					1156,95	221,73	79320	15202		190325	
14	E11-060101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В30	м3	341,66	41109,60	1643,47	14045506	561507	12857750	--	15169147
					1832,96	357,11	626249	122012		1123640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	16,9	18494,83	918,71	312563	15526	4918	–	337568
					17285,12	296,99	292119	5019		25005	
16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,5142	191324,00	–	3542211	–	3542211	–	3825588
					–	–	–	–		283377	
17	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,072	221256,00	–	15930	–	15930	–	17205
					–	–	–	–		1274	
		Элементы пространственного каркаса ПК-1 (общий)									
18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,17146	191324,00	–	606776	–	606776	–	655319
					–	–	–	–		48542	
19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	1,16616	196378,00	–	229008	–	229008	–	247329
					–	–	–	–		18321	
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,604	197031,00	–	119007	–	119007	–	128527
					–	–	–	–		9521	
21	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,099	221256,00	–	21904	–	21904	–	23657
					–	–	–	–		1752	
22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7392	191324,00	–	141427	–	141427	–	152741
					–	–	–	–		11314	
23	С121-050301-3201	Элемент каркаса ОС-8 из арматуры класса А-III, d 8 мм	т	0,0924	196378,00	–	18145	–	18145	–	19597
					–	–	–	–		1452	
24	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,017	221256,00	–	3761	–	3761	–	4062
					–	–	–	–		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,16296	191324,00	--	222502	--	222502	--	240302
					--	--	--	--		17800	
26	С121-050301-3202	Элемент каркаса ОС-6 из арматуры класса А-III, d 8 мм	т	0,18048	191324,00	--	34530	--	34530	--	37293
					--	--	--	--		2762	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	197031,00	--	10246	--	10246	--	11065
					--	--	--	--		820	
28	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,028	221256,00	--	6195	--	6195	--	6691
					--	--	--	--		496	
		Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция Фундаментов									
29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Боковая гидроизоляция фундаментов битумной мастикой за 2 раза	м2	54,8	852,14	19,42	46697	1064	31645	--	50433
					255,25	2,45	13988	134		3736	
30	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	115,8	2334,38	43,07	270322	4987	241501	--	291948
					205,82	8,56	23834	991		21626	
31	Е11-060401-0101	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15	м3	23,51	37929,46	1256,90	891722	29550	785627	--	963059
					3255,84	287,72	76545	6764		71338	
32	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. I	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,02272	18494,83	918,71	18915	940	297	--	20428
					17285,12	296,99	17678	304		1513	
33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	1,02272	196378,00	--	200840	--	200840	--	216907
					--	--	--	--		16067	
34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	197031,00	--	4965	--	4965	--	5362
					--	--	--	--		397	
35	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,6	54144,42	1786,40	411498	13577	333970	--	444417
					8414,64	386,13	63951	2935		32920	
36	Е11-061601-0612	Обрамление уголком перекрытий	1т	0,0324	24890,58	3095,78	806	100	22	--	871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					21110,80	810,31	684	26		65	
37	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0288	223676,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	
38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	197031,00	--	709	--	709	--	766
					--	--	--	--		57	
39	Е11-090601-0102	Установка люка	т	0,03998	53783,34	2465,14	2150	99	143	--	2322
					47718,40	442,01	1908	18		172	
40	Е11-090701-0125 Изм. и доп. вып. 10	Изготовление люка	т конструкций	0,03998	170673,01	11362,43	6824	454	209	--	7369
					154098,00	1485,00	6161	59		546	
41	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0136	223676,00	--	3042	--	3042	--	3285
					--	--	--	--		243	
42	С121-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0259	231291,00	--	5990	--	5990	--	6470
					--	--	--	--		479	
43	С121-130211-9902 Прим	Навес диам. 25мм L 150мм, 2 шт.	т	0,00048	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
44	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,07946	86,19	2,24	93	2	45	--	100
					42,36	0,24	46	--		7	
45	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(ПФ133)	м2	1,07946	94,74	1,59	102	2	74	--	110
					23,94	0,24	26	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27515697	1083636	24455411	--	29716953
							1976646	288494	--	2201256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27506724				
	Материалы		Тенге				19261431				
	Всего заработная плата		Тенге					2256995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5193632				
		Сметная прибыль	Тенге				2200538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29707261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2256995			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8974				
	Материалы		Тенге				352				
	Всего заработная плата		Тенге					8146			
		Сметная прибыль	Тенге				718				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29716953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2225
		Сметная заработная плата	Тенге					2265140			
		РАЗДЕЛ 3.КЖ									
46	Е11-060501-0201	**Устройство колонн К1 из бетона В25**	м3	9,585	77021,36	27325,80	738250	261918	342417	–	797310
					13971,32	5704,10	133915	54674		59060	
47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,86255	18351,62	1268,06	34181	2362	542	–	36915
					16792,56	349,40	31277	651		2734	
48	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3842	191324,00	–	264831	–	264831	–	286017
					–	–	–	–		21186	
49	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,47835	197031,00	–	94250	–	94250	–	101790
					–	–	–	–		7540	
50	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,03735	221256,00	–	8264	–	8264	–	8925
					–	–	–	–		661	
51	Е11-060501-0201	**Устройство колонн К2 из бетона В25**	м3	5,125	77021,36	27325,80	394734	140045	183086	–	426313
					13971,32	5704,10	71603	29234		31579	
52	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,004	18351,62	1268,06	18425	1273	292	–	19899
					16792,56	349,40	16860	351		1474	
53	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7465	191324,00	–	142823	–	142823	–	154249
					–	–	–	–		11426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2575	197031,00	--	50735	--	50735	--	54794
					--	--	--	--		4059	
55	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02	221256,00	--	4425	--	4425	--	4779
					--	--	--	--		354	
56	Е11-060601-0213	Устройство железобетонных стен высотой более 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	15,54	62082,50	6751,17	964762	104913	623405	--	1041943
					15215,20	1294,82	236444	20122		77181	
57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48789	191324,00	--	93345	--	93345	--	100813
					--	--	--	--		7468	
58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45211	196378,00	--	88784	--	88784	--	95887
					--	--	--	--		7103	
59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03468	197031,00	--	6833	--	6833	--	7380
					--	--	--	--		547	
60	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,017	221256,00	--	3761	--	3761	--	4062
					--	--	--	--		301	
61	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,97468	18351,62	1268,06	17887	1236	284	--	19318
					16792,56	349,40	16367	341		1431	
62	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	10,88	54746,09	5538,69	595637	60261	387598	--	643288
					13582,52	1182,15	147778	12862		47651	
63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41028	191324,00	--	269820	--	269820	--	291406
					--	--	--	--		21586	
64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27325	197031,00	--	53839	--	53839	--	58146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4307	
65	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03375	221256,00	--	7467	--	7467	--	8065
					--	--	--	--		597	
66	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,71821	18351,62	1268,06	31532	2179	500	--	34054
					16792,56	349,40	28853	600		2523	
67	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	2,72	54746,09	5538,69	148909	15065	96900	--	160822
					13582,52	1182,15	36944	3215		11913	
68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0534	191324,00	--	201541	--	201541	--	217664
					--	--	--	--		16123	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30375	197031,00	--	59848	--	59848	--	64636
					--	--	--	--		4788	
70	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02715	221256,00	--	6007	--	6007	--	6488
					--	--	--	--		481	
71	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,36133	18351,62	1268,06	24983	1726	397	--	26981
					16792,56	349,40	22860	476		1999	
72	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	10,24	54746,09	5538,69	560600	56716	364799	--	605448
					13582,52	1182,15	139085	12105		44848	
73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14145	191324,00	--	218387	--	218387	--	235858
					--	--	--	--		17471	
74	С121-050301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0612	196378,00	--	12018	--	12018	--	12980
					--	--	--	--		961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2515	197031,00	--	49553	--	49553	--	53518
					--	--	--	--		3964	
76	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0291	221256,00	--	6439	--	6439	--	6954
					--	--	--	--		515	
77	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,45415	18351,62	1268,06	26686	1844	423	--	28821
					16792,56	349,40	24419	508		2135	
78	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	1,92	54746,09	5538,69	105112	10634	68400	--	113521
					13582,52	1182,15	26078	2270		8409	
79	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4823	191324,00	--	92276	--	92276	--	99658
					--	--	--	--		7382	
80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,02295	196378,00	--	4507	--	4507	--	4867
					--	--	--	--		361	
81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21025	197031,00	--	41426	--	41426	--	44740
					--	--	--	--		3314	
82	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01885	221256,00	--	4171	--	4171	--	4504
					--	--	--	--		334	
83	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7155	18351,62	1268,06	13131	907	209	--	14181
					16792,56	349,40	12015	250		1050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5460180	661080	3854602	--	5896994
							944499	137657	--	436816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5460180				
	Материалы		Тенге				2069250				
	Всего заработная плата		Тенге					1082157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1785351				
		Сметная прибыль	Тенге				436814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5896994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
		Сметная заработная плата	Тенге					1082157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5896994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
		Сметная заработная плата	Тенге					1082157			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед.									
84	Е11-060801-0101	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона В30**	м3	121,45504	54144,42	1786,40	6576113	216967	5337146	–	7102202
					8414,64	386,13	1022000	46898		526089	
85	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014**	т	6,2953704	196378,00	–	1236272	–	1236272	–	1335174
					–	–	–	–		98902	
86	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7046895	191324,00	–	326148	–	326148	–	352240
					–	–	–	–		26092	
87	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5952405	191324,00	–	113884	–	113884	–	122994
					–	–	–	–		9111	
88	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,173316	221256,00	–	38347	–	38347	–	41415
					–	–	–	–		3068	
89	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,5952405	18494,83	918,71	11009	547	173	–	11890
					17285,12	296,99	10289	177		881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8301773	217514	7051970	–	8965915
							1032289	47075	–	664143	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8301773				
		Материалы	Тенге				5337318				
		Всего заработная плата	Тенге					1079364			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1714651				
		Сметная прибыль	Тенге				664142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8965915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1027
		Сметная заработная плата	Тенге					1079364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8965915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1027
		Сметная заработная плата	Тенге					1079364			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45427750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4015548				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2516362			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					691227			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35362121		
		- Перевозка грузов	Тенге				168698				
		- Сметная прибыль	Тенге							3365023	
		Временные здания и сооружения	1,0%				454 278				
		Итого					45 882 028				
		Зимнее удорожание	1,080%				495 526				
		Непредвиденные затраты	2%				927 551				
		Итого в базовых ценах					47 305 105				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					49 665 445,04				
		НДС 12%	12%				5 959 853,40				
		Итого с НДС					55 625 298,44				
		ИТОГО ПО АКТУ					55 625 298,44				
		С поправочным коэффициентом	0,949999398				52 844 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

автор. надзор

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздориннованция"

_____ **Р.С. Тогамбаев**