"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

44

Форма

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
Костанайская область, г.Костанай, М.ДУЛАТОВА, 68 БИН 110140002676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
Костанайская область, г.Костанай, КАИРБЕКОВА Г, 310/Б БИН 081240010516

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция здания административно-бытового комплекса Индустриальной зоны города Костаная

(наименование)

Договор подряда (контракт) №146 от _____

Акт приемки выполненных работ №3
за 2022
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Цокольный этаж											
1	1	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	69	1214,3	6,2	83787	428	48043	28324	121080	
						511,82	1,29	35316	89	–	8969		

	231-101-0201									
		Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	29,5	1345		39678		39678	–	42852
					–		–		–	3174	
3	3 223-501-0201										
		Декоративный уголок с защелкой из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	69	296		20424		20424	–	22058
					–		–		–	1634	
4	4 223-501-0201										
		Выравнивающая рейка из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	66	296		19536		19536	–	21099
					–		–		–	1563	
5	5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	26,14	96,83	2,71	2531	71	1148	911	3717
					50,21	0,3	1312	8	–	275	
6	6 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской МЛ-165 серебристой НР=69 %	м2	9,45	110,02	3,5	1040	33	798	146	1281
					22,05	0,45	208	4	–	95	
7	7 1113-0301-1406										
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,69	164,69	3,86	2749	64	1705	683	3707
					58,7	0,6	980	10	–	275	

	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,45	602,01 482,48	6,15 3,14	20739 16621	212 108	3906 –	13383 2730	36852
9	9 1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР=72 %	м2	34,45	227,04 49,92	7,38 0,15	7822 1720	254 5	5848 –	1242 725	9789
10	10 1212-0102-0804	Стены. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР=72 %	м2	34,45	445,21 163,84	27,99 1,5	15337 5644	964 52	8729 –	4101 1555	20993
11	11 1206-0101-0601	Оконные и дверные блоки. Ремонт НР=72 %	шт.	15	1377,84	0,95	20668	14	44	14844	38353
12	12 214-402-0101	Сетка москитная	м2	19,6	1373,98 891 –	0,45	20610 17464 –	7	– 17464 –	2841 – 1397	18861
13	13 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	5,7	2504,75 511,82	6,2 1,29	14277 2917	35 7	11324 –	2339 1329	17945

	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	97	1214,3	6,2	117787	601	67539	39818	170213	
					511,82	1,29	49647	125	–	12608		
15	15 231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	39,9	1345		53666		53666	–	57959	
					–		–		–	4293		
16	16 223-501-0201	Декоративный уголок с защелкой из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	97	296		28712		28712	–	31009	
					–		–		–	2297		
17	17 223-501-0201	Выравнивающая рейка из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	93	296		27528		27528	–	29730	
					–		–		–	2202		
18	18 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %	м2	28,56	2759,2	2,83	78803	81	45295	30084	117598	
					1170,41	–	33427	–	–	8711		
19	19 223-102-0101	Витражная перегородка из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	28,56	15387		439453		439453	–	474609	Казахстан

	20 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	3,78	– 2560	218,24	– 9677	825	– 4401	35156 4346	15145	
21	21 223-203-0102				1177,6	99,95	4451	378	–	1122		
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	3,78	35180		132980		132980	–	143618	Казахстан
22	22 1115-0206-0201				–		–		–	10638		
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	20,19	625,54	5,26	12630	106	5484	5660	19753	
23	23 1115-0206-0208				348,67	1,72	7040	35	–	1463		
		Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	16,8	486,64	2,07	8176	35	2576	4460	13647	
24	24 1206-0101-0601	Оконные и дверные блоки. Ремонт НР=72 %	шт.	18	331,25 1377,84	0,61 0,95	5565 24801	10 17	– 52	1011 17813	46023	
25	25 214-402-0101	Сетка москитная	м2	18,15	1373,98 891	0,45	24732 16172	8	– 16172	3409 –	17466	

					–		–		–	1294	
26	26 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	12,6	2504,75	6,2	31560	78	25033	5172	39671
					511,82	1,29	6449	16	–	2939	
27	27 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,5	602,01	6,15	46054	470	8674	29720	81836
					482,48	3,14	36910	240	–	6062	
28	28 1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР=72 %	м2	76,5	227,04	7,38	17369	565	12985	2758	21737
					49,92	0,15	3819	11	–	1610	
29	29 1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,5	2691,81	39,23	205923	3001	32594	138106	371551
					2226,51	30,12	170328	2304	–	27522	
30	30 1212-0102-0804	Стены. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР=72 %	м2	76,5	445,21	27,99	34059	2141	19384	9107	46619
					163,84	1,5	12534	115	–	3453	

	1115-0203-0501										
		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	306,479	602,01	6,15	184503	1885	34749	119066	327855
					482,48	3,14	147870	962	–	24286	
32	32 1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	290	737,71	7,38	213936	2140	38361	139622	381843
					598,05	3,77	173435	1093	–	28285	
	Раздел 2 Второй этаж										
33	33 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	108	1214,3	6,2	131144	670	75198	44333	189515
					511,82	1,29	55277	139	–	14038	
34	34 231-101-0201										
		Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	44,22	1345		59476		59476	–	64234
					–		–		–	4758	
35	35 223-501-0201										
		Декоративный уголок с защелкой из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	108,8	296		32205		32205	–	34781
					–		–		–	2576	

	223-501-0201											
		Выравнивающая рейка из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	104,4	296		30902		30902	–	33374	
					–		–		–	2472		
37	37 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %	м2	5,389	2759,2	2,83	14869	15	8547	5676	22189	
					1170,41	–	6307	–	–	1644		
38	38 223-102-0101											
		Витражная перегородка из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	5,389	15387		82921		82921	–	89555	Казахстан
					–		–		–	6634		
39	39 1110-0501-0202											
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=80 %	м2 проемов	3,6	1549,85	203,69	5579	739	1356	3456	9758	
					969,52	97,18	3490	350	–	723		

	223-203-0808											
		Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м2	3,6	60343 –		217235 –		217235 –	– 17379	234614	Казахстан
41	41 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	122,4	96,83 50,21	2,71 0,3	11852 6146	332 37	5375 –	4266 1289	17407	
42	42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за два раза НР=69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2,	м2	122,4	198,21 58,7	3,86 0,6	24261 7185	472 73	16604 –	5008 2342	31611	
43	43 1206-0101-0601	Оконные и дверные блоки. Ремонт НР=72 %	шт	20	1377,84 1373,98	0,96 0,45	27557 27480	19 9	58 –	19792 3788	51137	
44	44 214-402-0101	Сетка москитная	м2	19,16	891 –		17072 –		17072 –	– 1366	18438	
45	45 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	18,9	2504,75 511,82	6,2 1,29	47340 9673	117 24	37549 –	7758 4408	59506	

	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	67,32	871,88	5,26	58695	354	18285	32138	98100
47	47 1115-0206-0201				595,01	1,72	40056	116	–	7267	
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	79,1	625,54	5,26	49480	416	21484	22173	77385
48	48 1115-0405-0106				348,67	1,72	27580	136	–	5732	
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	903,2	513,67	3,43	463947	3098	143121	255360	776852
49	49 1115-0405-0105				351,78	1,63	317728	1472	–	57545	
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3295,15	460,78	3,43	1518339	11302	477171	828190	2534251
	Раздел 3 Крыльцо				312,54	1,63	1029866	5371	–	187722	

	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3	1866,48	–	5599	–	–	4031	10400	
51	51 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,2	1866,48 973,94	– –	5599 2143	– –	– –	770 1543	3981	
52	52 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2,2	973,94 175,68	– 80,75	2143 386	– 178	– –	295 213	647	
53	53 1202-0101-0706	Фундаменты сборные ж/б. Подводка под существующие стены кирпичные НР=72 %	м3	0,97	94,93 61234,06	39,35 55000,18	209 59397	87 53350	– 544	48 22329	88264	
54	54 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,15	5672,6 10521,59	26299,05 1834,04	5502 1578	25510 275	– 1156	6538 253	1977	
55	55 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,05537	978,35 84781,3	832,9 19595,3	147 4694	125 1085	– 82	146 3597	8954	
56	56 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04354	63707,5 335138	7690,87	3527 14592	426	– 14592	663 –	15759	Казахстан

	57 214-210-0201	Хомут класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0047	–		–		–	1167		
					346394		1628		1628	–	1758	Казахстан
58	58 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00713	–		–		–	130		
					335138		2390		2390	–	2581	Казахстан
59	59 217-103-0209	Анкер клин HVU2 M20X170	шт.	17	–		–		–	191		
					2590		44030		44030	–	47552	Казахстан
60	60 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	1,23	–		–		–	3522		
					39988,67	3027,11	49186	3723	36569	9190	63046	
61	61 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	19,44	7230,69	803,47	8894	988	–	4670		
					1328,28	108,46	25822	2108	6890	16732	45958	
62	62 255-102-0102	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	19,44	865,39	50,24	16823	977	–	3404		
					1924		37403		37403	–	40395	Казахстан
63	63 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	21	–		–		–	2992		
					1686,99	937,44	35427	19686	4279	21644	61637	
					545,77	327,68	11461	6881	–	4566		