АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ҚЫЗЫЛҚОҒА АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КЫЗЫЛКОГИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060500. Миялы ауылы, Абай көшесі, 4
Тел.: (8-238) 2-12-85, 2-13-42,
e-mail:stroi.otdel@atyrau.gov.kz

060500. село Миялы. ул. Абая, 4
Тел.: (8-238) 2-12-85, 2-13-42,
e-mail: stroi.otdel@atyrau.gov.kz

№ 06-06-02-1-6/820
10.12.2024 ж

"БатысСтройСервис" ЖШС-ның директоры А.Бақтығожаға

Қызылқоға ауданы, Сағыз ауылында әкімшілік ғимарат салу және қолданыстағы ғимаратты бұзу бойынша

Қызылқоға аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі, Сізге аталған нысанның құрылысы бойынша төмендегіше хабарлайды.

Құрылыс жұмыстары күні бүгінге дейін баяу жүргізіліп келді. Құрылыс жұмыстары бірнеше күнге тоқтап, 04.12.2024 жылдан жалғасқан. Алайда жұмыстар өте баяу. Күні бүгінге 2-қабаттың бөлмеаралық қабырғасы қалануда. Ғимараттың төбе жабындысының материалдары нысанға жеткізілмеген. Құрылыс жұмыстарының бірнеше мәрте тұрып қалуы салдарынан, қыс мезгілінде құрылысты салуға әкеп соғып отыр.

Құрылыс жұмыстарын бірнеше мәрте кешітіріп орындағаны үшін 03.07.2023 жылғы №62 келісім шарттың 9.3-тармақтың 1), 3)-тармақшалары негізінде шартты біржақты бұзуға мәжбүр екендігімізді хабарлайды.

Бөлім басшысы **Д.Нығметов**

Орындаған:А.Бейбітов
kizilkoga-stroi@mail.ru
Тел:8/71238/2-13-42