Заказчик : ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Костанай Жолдары"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Узынколь-Сарыколь", участок 2,6-12,6 км в Костанайской области Узункольского района

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
020240002086	040840003426			№ 167	31.10.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Узынколь-Сарыколь", участок 2,6-12,6 км в Костанайской области Узункольского района	400 500 000,00	400 500 000,00	357 589 285,71				42 910 714,29	400 500 000,00

Подрядчик:

ТОО "Костанай Жолдары"

БИН 040840003426

Генеральный директор_____Убей-Волк Г.Н.

Технический надзор:
ТОО "Nur-kurak"
БИН 120540005598

Директор_____Балтабаева М.Ж.

Заказчик:

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

БИН 020240002086

Заместитель руководителя_____Сейдахметов Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Костанай Жолдары" БИН 040840003426**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Узынколь-Сарыколь", участок 2,6-12,6 км в Костанайской области Узункольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№167** от **31.10.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Заготовка материала

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.смета №02-05-00-01 Устройство дорожной одежды							
1	10	Калькуляция *№1*	Щебеночно-песчаная смесь фр.0-40мм укрепленной цементом	$м^3$	18306,26		
2		211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (на приготовление ЩПС фр.0-40 мм)	$м^3$	2 358,74	9 681,96	22837244
3		216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 (на приготовление ЩПС фр.0-40 мм)	т	1 757	30 744	54017208
4	12	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство толщ 8 см	$м^2$ покрытия	79 841		
5	12.3.1	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	7656,7519		
6		216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (на приготовление а/б смеси)	т	382,837595	152 522	58391156
7	13	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=8*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (8-4=4/0,5=8)	$м^2$ покрытия	79 841		
8	13.2.1	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	7409,2448		
9		216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (на приготовление а/б смеси)	т	370,46224	152 522	56503642
10	15	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство 5 см	$м^2$ покрытия	79 841		

1	2	3	4	5	6	7	8
11	15.3.1	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7792,4816		
12		216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (на приготовление а/б смеси)	т	428,586488	152 522	65368868
13	16	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	79 841		
14	16.2.1	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1932,1522		
15		216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (на приготовление а/б смеси)	т	106,268371	152 522	16208264
			ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**273 326 382**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	11,1%			**30 339 228,36**
			Итого по затратам на организацию строительством				**303 665 609,95**
			Сметная прибыль	5%			**15 183 280,50**
			Непредвиденные работы и затраты	3%			**9 109 968,30**
			ИТОГО				**327 958 858,74**
			В текущих и прогнозных ценах 2024 г. (к=1,075) 53%	1,075			**186 854 559,77**
			В текущих и прогнозных ценах 2025 г. (к=1,155) 47%	1,155			**178 032 466,47**
			Итого в прогнозных ценах				**364 887 026,24**
			С понижающим коэффициентом к-0,98	0,98			**357 589 285,71**
			НДС	12%			**42 910 714,29**
			ИТОГО ПО АКТУ				**400 500 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Заместитель руководеля
Сейдахметов Б.К.

Главный специалист
Магауов Е.Б

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Nur-kurak"
№ KZ46VJE00023619 от 06.03.2017 г.
№ KZ75VJE00024552 от 03.04.2017 г.
Бектурсунов Ж.О.
ИИН 720502301176

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Костанай Жолдары"
Генеральный директор
Убей-Волк Г.Н.