Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

**Генподрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
**Субподрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис"

Форма №3

**Наименование строительства и его адрес**: Работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории с.Сатпаева
Договор подряда (контракт) №17/26-04 от 17 апреля 2024 г.

**СПРАВКА № 1** от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17/26-04 | 17.04.2024 г. | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за МАЙ без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по капитальному ремонту врачебной амбулатории с.Сатпаева | 500 000,00 | 446 428,57 | | | | | | | 53 571,43 | 500 000,00 |
| К оплате: | 500 000,00 | 446 428,57 | | | | | | | 53 571,43 | 500 000,00 |

К оплате: Пятьсот тысяч тенге 00 тыин

**Сдал (Субподрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"Намыс-СтройСервис"**
**БИН 141240015957**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Мухамадиев Н.К.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*

**Принял (Генподрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"NamysStroy"**
**БИН 170640026988**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Рахимжанов Т.К.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

**Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988**

Тел.: 87057077767

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис", Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 141240015957**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Стройка: Работы по капитальному ремонту врачебной амбулаторий с.Сатпаева**

*(наименование, адрес)*

**Объект: Работы по капитальному ремонту врачебной амбулаторий с. Сатпаева**

*(наименование)*

**Договор №17/26-04 от 17 апреля 2024 г.**

# Акт №1
## приемки выполненных работ за МАЙ месяц 31.05.2024 г.

**за Май 2024 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС**

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 25 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14,07 | | 3052,30 | 411,84 | 42946 | 5795 | 0 | 27736 | 76336 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2640,46 | 97,43 | 37151 | 1371 | | 5655 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | | |
| 2 | 49 | 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 177,4 | | 749,77 | 2,32 | 133009 | 412 | 0 | 95570 | 246865 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 747,45 | 0,78 | 132598 | 138 | | 18286 | |
| | | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 3 | 51 | 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинраному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** | м2 стен | 54 | | 1708,41 | 25,48 | 92254 | 1376 | 0 | 65837 | 170738 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1682,93 | 10,41 | 90878 | 562 | | 12647 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ 1** | Тенге | | | | | | | | | 493940 |
| | | | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | | 2,32% | | 11459 | | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | 505399 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Дополнительые затраты про производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями темпиратурной зоны стройки 1,89%** | | | **1,89%** | | **9552** | | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **514951** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | **2%** | | **10299** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **525250** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **с понижающим коэффициентом 0,85** | | **к=** | **0,85** | | | | | | **446 428,57** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **53 571,43** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **500 000,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Сдал (Субподрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"Намыс-СтройСервис"**
**БИН 141240015957**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Мухамадиев Н.К.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*

**Принял (Генподрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"NamysStroy"**
**БИН 170640026988**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Рахимжанов Т.К.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*