*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение "Аппарат акима города Форт-Шевченко"**<br>**Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, НУРСУЛТАН ОНГАЛБАЙУЛЫ, 2, 7**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **130440024700** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "ХазарКурылысСервис"**<br>**130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 16, 30**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **070440000026** |

Договор (контракт) Договора №55/1 от 29.11.2024

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **33** | **09.12.2024** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Благоустройство площадки по улице А.Жолмағамбетұлы | | | работа | 1 | 21 463 741,00 | 21 463 741,00 | 2 299 686,54 |
| | | | | Итого | 1 | x | 21 463 741,00 | 2 299 686,54 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / / ТУЛЕЕВ К Б
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): _____ / / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2024

М.П.

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** **ГУ "Аппарат акима города Форт-Шевченко"**

**Подрядчик:** **ТОО "ХазарКурылысСервис"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Благоустройство площадки по улице А.Жолмагамбетулы"**

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за ноябрь 2024 года**

| БИН / ИИН | | КОПФ | | договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы / подпрограммы / специфики | код |
| 130440024700 | 070440000026 | | | 55 | 15.08.2024г | | |
| | Доп.согл №55/1 от 02.12.2024г | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Благоустройство площадки по улице А.Жолмагамбетулы" | 21 463 741,00 | 21 463 741,00 | 19 164 054,46 | | | | 2 299 686,54 | 21 463 741,00 |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | | | | | | 21 463 741,00 |

**Заказчик:**
**ГУ "Аппарат акима города Форт-Шевченко" БИН 130440024700**

**Аким** _____ **Курманов А.Ж.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ХазарКурылысСервис" БИН 070440000026**

**Руководитель** _____ **Тулеев К.Б.**

Форма 2В

**Заказчик : ГУ "Аппарат акима города Форт-Шевченко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО "ХазарКурылысСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка: Благоустройство площадки по улице А.Жолмағамбетұлы"**

(наименование, адрес)

**Объект : Благоустройство площадки по улице А.Жолмағамбетұлы"**

(наименование, адрес)

**Дополнительное соглашение №55/1 от 02.12.2024г. к Договору №55 от 15.08.2024г**

## АКТ №1
## Выполненных работ за ноябрь месяц 2024года

Составлен(а) в текущих ценах

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Благоустройство** | | | | | | | | | | |
| | | **Планировка - 5000 м²** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 3 группы. Выравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м³ грунта | 750 | | 118,47 | 118,47 | 88853 | 88853 | -- | 240 | 96218 |
| | | | | | | -- | 44,83 | -- | 33623 | | 7125 | |
| 2 | Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) | м² спланированной поверхности за проход бульдозера | 5000 | | 2,57 | 2,57 | 12850 | 12850 | -- | -- | 13900 |
| | | | | | | -- | 0,69 | -- | 3450 | | 1050 | |
| | | **Укладка брусчатки - 5000 м²** | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка из отсевов дробления толщ.100 мм. Устройство | м³ материала основания в плотном теле | 500 | | 1973,36 | 1661,77 | 986680 | 830885 | 3640 | 4415 | 1070385 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 304,31 | 513,49 | 152155 | 256745 | | 79290 | |
| 4 | С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022 | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | $м^3$ | 610 | 4592,00 | -- | 2801120 | -- | 2801120 | -- | 3025210 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 224090 | |
| 5 | Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | $м^2$ покрытия | 2500 | 2643,54 | 224,17 | 6608850 | 560425 | 62925 | 58125 | 7200325 |
| | | | | | 2394,20 | 79,18 | 5985500 | 197950 | | 533350 | |
| 6 | С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022 | Плитка бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 2993,062 | 2400,00 | -- | 7183349 | -- | 7183349 | -- | 7758016 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 574667 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17681702 | 1493013 | 10051034 | 62780 | 19164054 |
| | | | | | | | 6137655 | 491768 | -- | 1419573 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17681702 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 66565 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6629423 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9984469 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 62780 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1419573 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19164055 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2649 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6629423 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 19164055 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2649 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6629423 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 19164054,46 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6137655 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1493013 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 491768 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 10051034 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 62780 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1419573 | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 2299686,54 |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | | | | | 21463741 |
| | | **Итого к оплате за ноябрь 2024г** | Тенге | | | | | | | | **21463741** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "ХазарКурылысСервис" БИН 070440000026**

**Руководитель** **Тулеев К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Аппарат акима города Форт-Шевчкенко" БИН 130440024700**

**Аким** **Курманов А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати