Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012года №170

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
Подрядчик: **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры водопроводной сети новостройки села Отар Кордайского района Жамбылской области (водоснабжение)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		86	06.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добав-ленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на при-обретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры водопроводной сети новостройки села Отар Кордайского района Жамбылской области (водоснабжение)	351 437 923	127 893 232							15 347 188	143 240 420
Удержание аванса - 30%		38 367 970							4 604 156	42 972 126
Итого к оплате:		89 525 262							10 743 032	**100 268 294**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области" _____ **Мендекеев Е. Ж.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Темир Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г. И.**

Технический надзор: Директор ТОО "Туран Курылыс" _____ **Курманов М. Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **2-2019 Строительство инженерной инфраструктуры водопроводной сети новостройки села Отар Кордайского района Жамбылской области (водоснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект: **2-1 Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2020 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 27. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	м3	5097,443628	198,07 9,69	188,38 43	1009648 49417	960231 219190	0	193397 96244	1299289	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	207,633	1798,1 1798,1	0 0	373346 373346	0 0	0	268809 51372	693527	
3	3	Е11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	138,422	156,87 7,68	149,19 34,06	21715 1063	20652 4714	0	4160 2070	27944	
4	4	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10134,93243	33,67 0	33,67 11,6	341291 0	341291 117548	0	84635 34074	459999	
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10134,93243	147,91 76,25	71,66 31,61	1499063 772768	726295 320315	0	787020 182887	2468969	
6	6	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1033	712,43 712,43	0 0	735935 735935	0 0	0	529873 101265	1367073	
7	7	Е11-010102-0313	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3 /Лишний грунт/**	м3 грунта	1613,762573	217,19 7,48	209,7 52,98	350486 12077	338409 85491	0	70249 33659	454393	
8	8	С341-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/**	т	2828,040902	112		316741			25339	342080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 27. Земляные работы									**7113278**	
			Раздел: 28. Укладка трубопровода и фасонных частей										
9	9	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	1,704	393738,46 270456	119586,58 32002,18	670930 460857	203776 54532	6298	510235 94493	1275658	
10	11	С123-010501-1314	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1721,04	2111		3633115		3633115	290649	3923765	
11	15	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	1,199	287275,23 205134	81099,29 21498,65	344443 245956	97238 25777	1249	269015 49077	662535	
12	18	Е11-220101-0104 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/ФУТЛЯР/**	км трубопровода	0,91338	560345,23 409101	114316,92 31570,6	511808 373665	104415 28836	33729	398476 72823	983106	
13	19	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/ФУТЛЯР/**	км трубопровода	1,2558	624139,22 448546	125302,52 34599,52	783794 563284	157355 43450	63155	600667 110757	1495218	
14	20	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2169,18	95,9 76,35	1,16 0	-208021 -165622	-2505 0	-39893	-162310 -29626	-399957	
15	59	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	108	2561,92 1834,56	172,88 70,52	276687 198132	18671 7616	59884	203691 38430	518809	
16	60	С123-030103-0904	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	108	37458		4045464		4045464	323637	4369101	
17	61	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11#прим.	**Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/**	шт.	108	799,27 695,52	0 0	86321 75116	0 0	11205	81125 13396	180842	
18	62	С124-010107-0502 #прим.	**Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/**	100 шт.	1,08	110748		119608		119608	9569	129176	
			Итого по разделу: 28. Укладка трубопровода и фасонных частей									**13138253**	
			Раздел: 29. Водопроводные колодцы D=1500мм /242 шт/										
19	63	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	171,82	20779,12 9276,42	8819,42 3392,87	3570269 1593874	1515353 582963	461041	2155069 458027	6183365	
20	69	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	242	19224		4652208		4652208	372177	5024385	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	70	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		68,244	18948,57	7,68	1293126	524	1061562	217178	1631128	
			м3 подстилающего слоя			3385,5	0	231040	0		120824		
			Итого по разделу: 29. Водопроводные колодцы D=1500мм /242 шт/									12838878	
			Раздел: 30. Водопроводные колодцы D=2000мм /29 шт/										
22	72	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		9,41	20779,12	8819,42	195532	82991	25250	118026	338642	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9276,42	3392,87	87291	31927		25085		
23	73	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	29	35984		1043536		1043536	83483	1127019	
24	74	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б , ГОСТ 8020-90	шт.	58	22483		1304014		1304014	104321	1408335	
25	75	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	33944		984376		984376	78750	1063126	
26	76	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	29	1904		55216		55216	4417	59633	
27	77	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	3279		95091		95091	7607	102698	
28	78	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	29	19224		557496		557496	44600	602096	
29	79	С121-060208-0501	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,49532	544342		269623		269623	21570	291193	
30	80	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок		14,36428	823,67	0,98	11831	14	1916	7926	21338	
			м2 окрашиваемой поверхности			689,28	0,46	9901	7		1581		
31	81	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		8,178	18948,57	7,68	154961	63	127212	26025	195466	
			м3 подстилающего слоя			3385,5	0	27687	0		14479		
			Итого по разделу: 30. Водопроводные колодцы D=2000мм /29 шт/									5209546	
			Раздел: 31. Водопроводные колодцы D=1000мм /2 шт/										
32	82	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,62	40032,16	8931,86	64852	14470	24577	31014	103536	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			15929,4	3408,52	25806	5522		7669		
33	83	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	2	10587		21174		21174	1694	22868	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	84	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2	9804		19608		19608	1569	21177	
35	85	С121-040301-0106 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	шт.	4	9804		39216		39216	3137	42353	
36	86	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	1904		3808		3808	305	4113	
37	87	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3279		6558		6558	525	7083	
38	88	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19224		38448		38448	3076	41524	
39	89	С121-060208-0501	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,03416	544342		18595		18595	1488	20082	
40	90	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	823,67 689,28	0,98 0,46	816 683	1 0	132	547 109	1472	
41	91	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,564	18948,57 3385,5	7,68 0	10687 1909	4 0	8773	1795 999	13480	
			Итого по разделу: 31. Водопроводные колодцы D=1000мм /2 шт/									277689	
			Раздел: 32. Водопроводные колодцы D=2500мм /2 шт/										
42	92	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,41	20779,12 9276,42	8819,42 3392,87	195532 87291	82991 31927	25250	118026 25085	338642	
43	93	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1	35984		35984		35984	2879	38863	
44	94	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б , ГОСТ 8020-90	шт.	1	22483		22483		22483	1799	24282	
45	95	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	33944		33944		33944	2716	36660	
46	96	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	1904		1904		1904	152	2056	
47	97	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3279		3279		3279	262	3541	
48	98	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19224		19224		19224	1538	20762	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	99	С121-060208-0501	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	544342		9297		9297	744	10041	
50	100	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	823,67 689,28	0,98 0,46	408 341	0 0	66	273 55	736	
51	101	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,282	18948,57 3385,5	7,68 0	5343 955	2 0	4387	897 499	6740	
			Итого по разделу: 32. Водопроводные колодцы D=2500мм /2 шт/									482323	
			ИТОГО:					29650813 5762772	4662239 1559815	18909062	6515818 2893336	39059962	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		507779					
			Итого с временными									39567741	
			Зимние удорожания			0,91 %		360066					
			Итого с зимними удорожаниями									39927807	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		798556					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40726363	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									42758649	
			НДС			12 %		5131038					
			Итого с НДС									47889687	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской об

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мендекеев Е. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Туран Курылыс"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры водопроводной сети новостройки села Отар Кордайского района Жамбылской области (водоснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительные колодца**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 2-2 Распределительные колодца**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026	419018,61	67211,93	1089	175	25	941	2193	
						342309	23225,62	890	60		162		
2	2	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	546		1096		1096		1184	
											88		
3	3	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	497		299		299		323	
											24		
4	4	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001	55457,73	0	55	0	2	53	117	
						53199,5	0	53	0		9		
5	5	Е11-220901-0101	Вентили. Установка	задвижка или клапан	2	1161,01	26,09	2322	52	346	1929	4591	
						961,84	12,34	1924	25		340		
6	6	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	575		1150		1150		1242	
											92		
7	7	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275		1275		1377	
											102		
8	8	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0032	975190,53	495554,69	3121	1586	60	1899	5421	
						460919,8	138472,6	1475	443		402		
9	9	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210		2210		2210		2387	
											177		
10	10	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1003,6	57,96	6022	348	367	5253	12177	
						884,4	0	5306	0		902		
11	11	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		6	2623		15738		15738		16997	

				шт.							1259		
12	12	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка		0,00055	975190,53	495554,69	536	273	10	326	932	
				т фасонных частей		460919,8	138472,6	254	76		69		
13	13	С123-020103-2709 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67		1	3167		3167		3167		3420	
				шт.							253		
14	14	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка		2	1359,62	890,15	2719	1780	0	1393	4441	
				шт.		469,48	234,1	939	468		329		
15	15	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1435		2870		2870		3100	
				шт.							230		
16	16	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/		0,0006	591225,03	237322,42	355	142	0	250	653	
				км трубопровода		353124	67429,9	212	40		48		
17	17	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,606	10716		6494		6494		7013	
				м							520		
18	18	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	534,95	26,09	1070	52	38	984	2219	
				счетчик (водомер)		489,95	12,34	980	25		164		
19	19	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч		2	23101		46202		46202		49898	
				шт.							3696		
20	20	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ. Устройство		0,05	23189,1	1431,44	1159	72	907	179	1445	
				м3		3625,83	304,81	181	15		107		
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,39	21411,79	8871,88	29762	12332	4216	17866	51439	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9506,78	3476,21	13214	4832		3810		
22	22	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		1	17257		17257		17257		18638	
				шт.							1381		
23	23	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	16166		16166		16166		17459	
				шт.							1293		
24	24	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9,КС15.9б		2	17413		34826		34826		37612	
				шт.							2786		
25	25	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		1	5573		5573		5573		6019	
				шт.							446		
26	26	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	3301		3301		3301		3565	
				шт.							264		
27	27	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип-Л СТ РК 2384-2013		1	4341		4341		4341		4688	
				комплект							347		
28	28	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СКОБА/		0,00492	544343		2678		2678		2892	
				т							214		
29	29	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок		0,00492	844,07	0,99	4	0	1	3	7	
				м2 окрашиваемой поверхности		706,08	0,47	3	0		1		

30	30	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	0,04014	710216,06	6108,52	28508	245	25985	2748	33757	
			т стальных элементов		56748,3	1271,02	2278	51		2500		
31	31	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА/	0,1	8789,07	1645,5	879	165	421	340	1316	
			м3 подстилающего слоя		2935,7	678,7	294	68		97		
32	32	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0672	419018,61	67211,93	28158	4517	638	24318	56674	
			км трубопровода		342309	23225,62	23003	1561		4198		
33	33	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	42,168	546		23024		23024		24866	
			м							1842		
34	34	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	25,3008	497		12574		12574		13580	
			м							1006		
35	35	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0441	55457,73	0	2446	0	100	2323	5150	
			км трубопровода		53199,5	0	2346	0		381		
36	36	Е11-220901-0101	Вентиль. Установка	105	1161,01	26,09	121906	2739	18173	101266	241026	
			задвижка или клапан		961,84	12,34	100993	1296		17854		
37	37	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	84	575		48300		48300		52164	
			шт.							3864		
38	38	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	21	1275		26775		26775		28917	
			шт.							2142		
39	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	0,0672	975190,53	495554,69	65533	33301	1258	39876	113842	
			т фасонных частей		460919,8	138472,6	30974	9305		8433		
40	40	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	21	2210		46410		46410		50123	
			шт.							3713		
41	41	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	126	1527,72	108,2	192493	13633	11708	167019	388273	
			фланец		1326,6	12,34	167152	1555		28761		
42	42	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	126	2623		330498		330498		356938	
			шт.							26440		
43	43	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	0,01155	975190,53	495554,69	11263	5724	216	6854	19567	
			т фасонных частей		460919,8	138472,6	5324	1599		1449		
44	44	С123-020103-2709 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	21	3167		66507		66507		71828	
			шт.							5321		
45	45	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	42	1359,62	890,15	57104	37386	0	29255	93268	
			шт.		469,48	234,1	19718	9832		6909		
46	46	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	3178		133476		133476		144154	
			шт.							10678		
47	47	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	21	1275		26775		26775		28917	

				шт.							2142		
48	48	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0126	591225,03 353124	237322,42 67429,9	7449 4449	2990 850	10	5246 1016	13711	
49	49	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,726	10716		136372		136372	10910	147282	
50	50	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	84	534,95 489,95	26,09 12,34	44936 41156	2192 1037	1588	41349 6903	93187	
51	51	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	84	23101		1940484		1940484	155239	2095723	
52	52	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ. Устройство	м3	1,05	23189,1 3625,83	1431,44 304,81	24349 3807	1503 320	19038	3756 2248	30353	
53	53	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,19	21411,79 9506,78	8871,88 3476,21	625010 277503	258970 101471	88537	375184 80016	1080210	
54	54	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	21	17257		362397		362397	28992	391389	
55	55	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	21	16166		339486		339486	27159	366645	
56	56	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б, КС15.9	шт.	42	17413		731346		731346	58508	789854	
57	57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	21	5573		117033		117033	9363	126396	
58	58	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	3301		69321		69321	5546	74867	
59	59	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип-Л СТ РК 2384-2013	комплект	21	4341		91161		91161	7293	98454	
60	60	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СКОБА/	т	0,10332	544343		56242		56242	4499	60741	
61	61	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2,99628	844,07 706,08	0,99 0,47	2529 2116	3 1	411	1694 338	4561	
62	62	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,85806	710216,06 56748,3	6108,52 1271,02	609408 48693	5241 1091	555473	58745 53452	721605	
63	63	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	2,1	8789,07 2935,7	1645,5 678,7	18457 6165	3456 1425	8837	7135 2047	27639	
64	64	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	419018,61 342309	67211,93 23225,62	1341 1095	215 74	30	1158 200	2699	
65	65	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	546		1096		1096	88	1184	

66	66	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	497		599		599	48	647	
67	67	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0027	55457,73 53199,5	0 0	150 144	0 0	6	142 23	315	
68	68	Е11-220901-0101	Вентиль. Установка	задвижка или клапан	5	1161,01 961,84	26,09 12,34	5805 4809	130 62	865	4822 850	11477	
69	69	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	575		2300		2300	184	2484	
70	70	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275		1275	102	1377	
71	71	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0032	975190,53 460919,8	495554,69 138472,6	3121 1475	1586 443	60	1899 402	5421	
72	72	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909		909		909	73	982	
73	73	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	521,78 471,68	28,98 0	3131 2830	174 0	127	2802 475	6407	
74	74	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369		8214		8214	657	8871	
75	75	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,00055	975190,53 460919,8	495554,69 138472,6	536 254	273 76	10	326 69	932	
76	76	С123-020103-2706 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1464		1464	117	1581	
77	77	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1359,62 469,48	890,15 234,1	2719 939	1780 468	0	1393 329	4441	
78	78	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3178		6356		6356	508	6864	
79	79	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275		1275	102	1377	
80	80	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	591225,03 353124	237322,42 67429,9	355 212	142 40	0	250 48	653	
81	81	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	10716		6494		6494	520	7013	
82	82	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	534,95 489,95	26,09 12,34	2140 1960	104 49	76	1969 329	4437	
83	83	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4	23101		92404		92404	7392	99796	

84	84	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ. Устройство	м3	0,05	23189,1	1431,44	1159	72	907	179	1445	
						3625,83	304,81	181	15		107		
85	85	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	21411,79	8871,88	29762	12332	4216	17866	51439	
						9506,78	3476,21	13214	4832		3810		
86	86	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17257		17257		17257		18638	
											1381		
87	87	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16166		16166		16166		17459	
											1293		
88	88	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б, КС15.9	шт.	2	17413		34826		34826		37612	
											2786		
89	89	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5573		5573		5573		6019	
											446		
90	90	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3301		3301		3301		3565	
											264		
91	91	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип-Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4341		4341		4341		4688	
											347		
92	92	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СКОБА/	т	0,00492	544343		2678		2678		2892	
											214		
93	93	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,14268	844,07	0,99	120	0	20	81	217	
						706,08	0,47	101	0		16		
94	94	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,04086	710216,06	6108,52	29019	250	26451	2797	34362	
						56748,3	1271,02	2319	52		2545		
95	95	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,1	8789,07	1645,5	879	165	421	340	1316	
						2935,7	678,7	294	68		97		
96	96	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0273	419018,61	67211,93	11439	1835	259	9879	23024	
						342309	23225,62	9345	634		1705		
97	97	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,578	546		10690		10690		11545	
											855		
98	98	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,8312	497		3892		3892		4203	
											311		
99	99	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0273	55457,73	0	1514	0	62	1438	3188	
						53199,5	0	1452	0		236		
100	100	Е11-220901-0101	Задвижки. Установка	задвижка или клапан	26	1161,01	26,09	30186	678	4500	25075	59683	
						961,84	12,34	25008	321		4421		
101	101	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	2240		58240		58240		62899	
											4659		

102	102	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0416	975190,53	495554,69	40568	20615	779	24685	70474
						460919,8	138472,6	19174	5760		5220	
103	103	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	2210		28730		28730		31028
											2298	
104	104	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	39	1003,6	57,96	39140	2260	2388	34147	79150
						884,4	0	34492	0		5863	
105	105	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	39	2623		102297		102297		110481
											8184	
106	106	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,01235	975190,53	495554,69	12044	6120	231	7328	20922
						460919,8	138472,6	5692	1710		1550	
107	107	С123-020103-2709 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	13	3167		41171		41171		44465
											3294	
108	108	С123-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	26	172		4472		4472		4830
											358	
109	109	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	26	1359,62	890,15	35350	23144	0	18110	57737
						469,48	234,1	12206	6087		4277	
110	110	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1435		37310		37310		40295
											2985	
111	111	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26	2623		68198		68198		73654
											5456	
112	112	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1275		16575		16575		17901
											1326	
113	113	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0052	591225,03	237322,42	3074	1234	4	2165	5659
						353124	67429,9	1836	351		419	
114	114	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,252	10716		56280		56280		60783
											4502	
115	115	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	65	534,95	26,09	34772	1696	1229	31996	72109
						489,95	12,34	31847	802		5341	
116	116	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	65	23101		1501565		1501565		1621690
											120125	
117	117	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ. Устройство	м3	1,183	23189,1	1431,44	27433	1693	21450	4231	34197
						3625,83	304,81	4289	361		2533	
118	118	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		18,07	21411,79	8871,88	386911	160315	54809	232257	668701

			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9506,78	3476,21	171788	62815		49533		
119	119	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	13	17257		224341		224341		242288	
			шт.							17947		
120	120	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	13	16166		210158		210158		226971	
			шт.							16813		
121	121	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	26	17413		452738		452738		488957	
			шт.							36219		
122	122	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	13	5573		72449		72449		78245	
			шт.							5796		
123	123	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	13	3301		42913		42913		46346	
			шт.							3433		
124	124	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип-Л СТ РК 2384-2013	13	4341		56433		56433		60948	
			комплект							4515		
125	125	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0,22204	544343		120866		120866		130535	
			т							9669		
126	126	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	6,43916	844,07	0,99	5435	6	882	3640	9801	
			м2 окрашиваемой поверхности		706,08	0,47	4547	3		726		
127	127	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	0,06708	710216,06	6108,52	47641	410	43425	4592	56412	
			т стальных элементов		56748,3	1271,02	3807	85		4179		
128	128	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	3,666	22286,17	7,2	81701	26	68968	11944	101137	
			м3 подстилающего слоя		3466,02	0	12706	0		7492		
129	129	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0032	419018,61	67211,93	1341	215	30	1158	2699	
			км трубопровода		342309	23225,62	1095	74		200		
130	130	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2,008	546		1096		1096		1184	
			м							88		
131	131	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,2048	497		599		599		647	
			м							48		
132	132	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0027	55457,73	0	150	0	6	142	315	
			км трубопровода		53199,5	0	144	0		23		
133	133	Е11-220901-0101	Вентиль. Установка	5	1161,01	26,09	5805	130	865	4822	11477	
			задвижка или клапан		961,84	12,34	4809	62		850		
134	134	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	575		2300		2300		2484	
			шт.							184		
135	135	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	1275		1275		1275		1377	
			шт.							102		
136	136	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	0,0032	975190,53	495554,69	3121	1586	60	1899	5421	
			т фасонных частей		460919,8	138472,6	1475	443		402		

137	137	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909		909		909		982
											73	
138	138	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	521,78	28,98	3131	174	127	2802	6407
						471,68	0	2830	0		475	
139	139	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369		8214		8214		8871
											657	
140	140	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,00055	975190,53	495554,69	536	273	10	326	932
						460919,8	138472,6	254	76		69	
141	141	С123-020103-2706 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1464		1464		1581
											117	
142	142	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1359,62	890,15	2719	1780	0	1393	4441
						469,48	234,1	939	468		329	
143	143	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3178		6356		6356		6864
											508	
144	144	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275		1275		1377
											102	
145	145	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	591225,03	237322,42	355	142	0	250	653
						353124	67429,9	212	40		48	
146	146	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	10716		6494		6494		7013
											520	
147	147	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	534,95	26,09	2140	104	76	1969	4437
						489,95	12,34	1960	49		329	
148	148	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4	23101		92404		92404		99796
											7392	
149	149	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ. Устройство	м3	0,05	23189,1	1431,44	1159	72	907	179	1445
						3625,83	304,81	181	15		107	
150	150	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	21411,79	8871,88	29762	12332	4216	17866	51439
						9506,78	3476,21	13214	4832		3810	
151	151	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17257		17257		17257		18638
											1381	
152	152	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16166		16166		16166		17459
											1293	
153	153	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б, КС15.9	шт.	2	17413		34826		34826		37612
											2786	
154	154	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5573		5573		5573		6019
											446	

155	155	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3301		3301		3301	264	3565	
156	156	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип-Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4341		4341		4341	347	4688	
157	157	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СКОБА/	т	0,00492	544343		2678		2678	214	2892	
158	158	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,14268	844,07 706,08	0,99 0,47	120 101	0 0	20	81 16	217	
159	159	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,04086	710216,06 56748,3	6108,52 1271,02	29019 2319	250 52	26451	2797 2545	34362	
160	160	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,1	8789,07 2935,7	1645,5 678,7	879 294	165 68	421	340 97	1316	
161	161	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	419018,61 342309	67211,93 23225,62	1341 1095	215 74	30	1158 200	2699	
162	162	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	546		1096		1096	88	1184	
163	163	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	497		599		599	48	647	
164	164	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0027	55457,73 53199,5	0 0	150 144	0 0	. 6	142 23	315	
165	165	Е11-220901-0101	Вентиль. Установка	задвижка или клапан	5	1161,01 961,84	26,09 12,34	5805 4809	130 62	865	4822 850	11477	
166	166	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	575		2300		2300	184	2484	
167	167	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275		1275	102	1377	
168	168	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0032	975190,53 460919,8	495554,69 138472,6	3121 1475	1586 443	60	1899 402	5421	
169	169	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909		909		909	73	982	
170	170	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	521,78 471,68	28,98 0	3131 2830	174 0	127	2802 475	6407	
171	171	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369		8214		8214	657	8871	

172	172	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,00055	975190,53	495554,69	536	273	10	326	932	
						460919,8	138472,6	254	76		69		
173	173	С123-020103-2706 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1464		1464		1581	
											117		
174	174	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1359,62	890,15	2719	1780	0	1393	4441	
						469,48	234,1	939	468		329		
175	175	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3178		6356		6356		6864	
											508		
176	176	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275		1275		1377	
											102		
177	177	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	591225,03	237322,42	355	142	0	250	653	
						353124	67429,9	212	40		48		
178	178	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	10716		6494		6494		7013	
											520		
179	179	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	534,95	26,09	2140	104	76	1969	4437	
						489,95	12,34	1960	49		329		
180	180	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	4	23101		92404		92404		99796	
											7392		
181	181	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ. Устройство	м3	0,05	23189,1	1431,44	1159	72	907	179	1445	
						3625,83	304,81	181	15	.	107		
182	182	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	21411,79	8871,88	29762	12332	4216	17866	51439	
						9506,78	3476,21	13214	4832		3810		
183	183	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17257		17257		17257		18638	
											1381		
184	184	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16166		16166		16166		17459	
											1293		
185	185	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б, КС15.9	шт.	2	17413		34826		34826		37612	
											2786		
186	186	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5573		5573		5573		6019	
											446		
187	187	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3301		3301		3301		3565	
											264		
188	188	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип-Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4341		4341		4341		4688	
											347		
189	189	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СКОБА/	т	0,00492	544343		2678		2678		2892	
											214		

190	190	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок		0,14268	844,07	0,99	120	0	20	81	217	
				м2 окрашиваемой поверхности		706,08	0,47	101	0		16		
191	191	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/		0,04086	710216,06	6108,52	29019	250	26451	2797	34362	
				т стальных элементов		56748,3	1271,02	2319	52		2545		
192	192	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА/		0,1	8789,07	1645,5	879	165	421	340	1316	
				м3 подстилающего слоя		2935,7	678,7	294	68		97		
193	193	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,1533	419018,61	67211,93	64236	10304	1456	55476	129289	
				км трубопровода		342309	23225,62	52476	3560		9577		
194	194	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		109,938	546		60026		60026		64828	
				м							4802		
195	195	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		43,9752	497		21856		21856		23604	
				м							1748		
196	196	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,1533	55457,73	0	8502	0	346	8074	17902	
				км трубопровода		53199,5	0	8155	0		1326		
197	197	Е11-220901-0101	Задвижки. Установка		146	1161,01	26,09	169507	3809	25269	140808	335140	
				задвижка или клапан		961,84	12,34	140429	1802		24825		
198	198	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		146	2240		327040		327040		353203	
				шт.							26163		
199	199	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка		0,2336	975190,53	495554,69	227805	115762	4372	138618	395736	
				т фасонных частей		460919,8	138472,6	107671	32347		29314		
200	200	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		73	2210		161330		161330		174236	
				шт.							12906		
201	201	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		219	1003,6	57,96	219789	12693	13412	191747	444458	
				фланец		884,4	0	193684	0		32923		
202	202	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		219	2623		574437		574437		620392	
				шт.							45955		
203	203	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка		0,06935	975190,53	495554,69	67629	34367	1298	41152	117484	
				т фасонных частей		460919,8	138472,6	31965	9603		8703		
204	204	С123-020103-2709 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67		73	3167		231191		231191		249686	
				шт.							18495		
205	205	С123-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		146	172		25112		25112		27121	
				шт.							2009		

206	206	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	146	1359,62	890,15	198505	129962	0	101695	324216	
						469,48	234,1	68543	34179		24016		
207	207	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	146	1435		209510		209510		226271	
											16761		
208	208	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	146	2623		382958		382958		413595	
											30637		
209	209	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	73	1275		93075		93075		100521	
											7446		
210	210	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0292	591225,03	237322,42	17264	6930	23	12157	31775	
						353124	67429,9	10311	1969		2354		
211	211	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,492	10716		316036		316036		341319	
											25283		
212	212	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	365	534,95	26,09	195257	9523	6902	179669	404920	
						489,95	12,34	178832	4504		29994		
213	213	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	365	23101		8431865		8431865		9106414	
											674549		
214	214	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ. Устройство	м3	6,643	23189,1	1431,44	154045	9509	120450	23761	192031	
						3625,83	304,81	24086	2025		14225		
215	215	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	101,47	21411,79	8871,88	2172655	900229	307772	1304210	3755014	
						9506,78	3476,21	964653	352731		278149		
216	216	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	73	17257		1259761		1259761		1360542	
											100781		
217	217	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	73	16166		1180118		1180118		1274527	
											94409		
218	218	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	146	17413		2542298		2542298		2745682	
											203384		
219	219	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	73	5573		406829		406829		439375	
											32546		
220	220	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	73	3301		240973		240973		260251	
											19278		
221	221	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип-Л СТ РК 2384-2013	комплект	73	4341		316893		316893		342244	
											25351		
222	222	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	1,24684	544343		678709		678709		733005	
											54297		
223	223	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	36,15836	844,07	0,99	30520	36	4954	20438	55035	
						706,08	0,47	25531	17		4077		

224	224	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/		0,37668	710216,06	6108,52	267524	2301	243847	25789	316778	
				т стальных элементов		56748,3	1271,02	21376	479		23465		
225	225	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/		20,586	22286,17	7,2	458783	148	387283	67070	567922	
				м3 подстилающего слоя		3466,02	0	71351	0		42068		
226	226	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0609	419018,61	67211,93	25518	4093	578	22038	51361	
				км трубопровода		342309	23225,62	20847	1414		3805		
227	227	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		43,674	546		23846		23846		25754	
				м							1908		
228	228	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		17,4696	497		8682		8682		9377	
				м							695		
229	229	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0609	55457,73	0	3377	0	138	3207	7112	
				км трубопровода		53199,5	0	3240	0		527		
230	230	Е11-220901-0101	Задвижки. Установка		58	1161,01	26,09	67338	1513	10039	55937	133138	
				задвижка или клапан		961,84	12,34	55787	716		9862		
231	231	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005		58	2240		129920		129920		140314	
				шт.							10394		
232	232	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка		0,0928	975190,53	495554,69	90498	45987	1737	55067	157210	
				т фасонных частей		460919,8	138472,6	42773	12850		11645		
233	233	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		29	2210		64090		64090		69217	
				шт.							5127		
234	234	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		87	1003,6	57,96	87313	5043	5328	76173	176566	
				фланец		884,4	0	76943	0		13079		
235	235	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		87	2623		228201		228201		246457	
				шт.							18256		
236	236	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка		0,02755	975190,53	495554,69	26866	13653	516	16348	46672	
				т фасонных частей		460919,8	138472,6	12698	3815		3457		
237	237	С123-020103-2709 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67		29	3167		91843		91843		99190	
				шт.							7347		
238	238	С123-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)		58	172		9976		9976		10774	
				шт.							798		
239	239	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка		58	1359,62	890,15	78858	51629	0	40399	128798	
				шт.		469,48	234,1	27230	13578		9541		

240	240	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	1435		83230		83230		89888	
											6658		
241	241	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	58	2623		152134		152134		164305	
											12171		
242	242	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	29	1275		36975		36975		39933	
											2958		
243	243	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0116	591225,03	237322,42	6858	2753	9	4830	12623	
						353124	67429,9	4096	782		935		
244	244	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,716	10716		125549		125549		135593	
											10044		
245	245	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	145	534,95	26,09	77568	3783	2742	71375	160859	
						489,95	12,34	71043	1789		11915		
246	246	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	145	23101		3349645		3349645		3617617	
											267972		
247	247	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ. Устройство	м3	2,639	23189,1	1431,44	61196	3778	47850	9439	76286	
						3625,83	304,81	9569	804		5651		
248	248	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	40,31	21411,79	8871,88	863109	357625	122266	518111	1491718	
						9506,78	3476,21	383218	140126		110498		
249	249	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	29	17257		500453		500453		540489	
											40036		
250	250	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	29	16166		468814		468814		506319	
											37505		
251	251	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	58	17413		1009954		1009954		1090750	
											80796		
252	252	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	29	5573		161617		161617		174546	
											12929		
253	253	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	3301		95729		95729		103387	
											7658		
254	254	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип-Л СТ РК 2384-2013	комплект	29	4341		125889		125889		135960	
											10071		
255	255	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,49532	544343		269624		269624		291194	
											21570		
256	256	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	14,36428	844,07	0,99	12124	14	1968	8119	21863	
						706,08	0,47	10142	7		1619		
257	257	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,14964	710216,06	6108,52	106277	914	96871	10245	125843	
						56748,3	1271,02	8492	190		9322		

258	258	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	8,178	22286,17	7,2	182256	59	153852	26644	225613	
						3466,02	0	28345	0		16712		
259	259	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0084	419018,61	67211,93	3520	565	80	3040	7084	
						342309	23225,62	2875	195		525		
260	260	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	546		3289		3289		3552	
											263		
261	261	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	497		1198		1198		1293	
											96		
262	262	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0084	55457,73	0	466	0	19	442	981	
						53199,5	0	447	0		73		
263	263	Е11-220901-0101	Задвижки. Установка	задвижка или клапан	8	1161,01	26,09	9288	209	1385	7716	18364	
						961,84	12,34	7695	99		1360		
264	264	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2240		17920		17920		19354	
											1434		
265	265	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0128	975190,53	495554,69	12482	6343	240	7596	21684	
						460919,8	138472,6	5900	1772		1606		
266	266	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2210		8840		8840		9547	
											707		
267	267	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1003,6	57,96	12043	696	735	10507	24354	
						884,4	0	10613	0		1804		
268	268	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2623		31476		31476		33994	
											2518		
269	269	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0038	975190,53	495554,69	3706	1883	71	2255	6437	
						460919,8	138472,6	1751	526		477		
270	270	С123-020103-2709 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	4	3167		12668		12668		13681	
											1013		
271	271	С123-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	172		1376		1376		1486	
											110		
272	272	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	8	1359,62	890,15	10877	7121	0	5572	17765	
						469,48	234,1	3756	1873		1316		
273	273	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1435		11480		11480		12398	
											918		

274	274	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984	1679	22663	
275	275	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1275		5100		5100	408	5508	
276	276	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0016	591225,03	237322,42	946	380	1	666	1741	
						353124	67429,9	565	108		129		
277	277	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,616	10716		17317		17317	1385	18702	
278	278	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	534,95	26,09	10699	522	378	9845	22187	
						489,95	12,34	9799	247		1644		
279	279	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	20	23101		462020		462020	36962	498982	
280	280	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ. Устройство	м3	0,364	23189,1	1431,44	8441	521	6600	1302	10522	
						3625,83	304,81	1320	111		779		
281	281	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,56	21411,79	8871,88	119050	49328	16864	71464	205754	
						9506,78	3476,21	52858	19328		15241		
282	282	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4	17257		69028		69028	5522	74550	
283	283	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	16166		64664		64664	5173	69837	
284	284	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	8	17413		139304		139304	11144	150448	
285	285	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	5573		22292		22292	1783	24075	
286	286	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3301		13204		13204	1056	14260	
287	287	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип-Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4341		17364		17364	1389	18753	
288	288	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,06832	544343		37190		37190	2975	40165	
289	289	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	844,07	0,99	1672	2	271	1120	3016	
						706,08	0,47	1399	1		223		
290	290	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,02064	710216,06	6108,52	14659	126	13361	1413	17358	
						56748,3	1271,02	1171	26		1286		
291	291	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,128	22286,17	7,2	25139	8	21221	3675	31119	
						3466,02	0	3910	0		2305		

292	292	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1449	419018,61	67211,93	60716	9739	1376	52436	122204	
						342309	23225,62	49601	3365		9052		
293	293	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103,914	546		56737		56737		61276	
											4539		
294	294	С123-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	41,5656	497		20658		20658		22311	
											1653		
295	295	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1449	55457,73	0	8036	0	327	7632	16921	
						53199,5	0	7709	0		1253		
296	296	Е11-220901-0101	Задвижки. Установка	задвижка или клапан	138	1161,01	26,09	160219	3600	23885	133092	316776	
						961,84	12,34	132734	1703		23465		
297	297	С123-040905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	138	2240		309120		309120		333850	
											24730		
298	298	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,2208	975190,53	495554,69	215322	109418	4133	131022	374052	
						460919,8	138472,6	101771	30575		27708		
299	299	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	69	2210		152490		152490		164689	
											12199		
300	300	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	207	1003,6	57,96	207746	11998	12677	181240	420104	
						884,4	0	183071	0		31119		
301	301	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	207	2623		542961		542961		586398	
											43437		
302	302	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,06555	975190,53	495554,69	63924	32484	1227	38897	111047	
						460919,8	138472,6	30213	9077		8226		
303	303	С123-020103-2709 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	69	3167		218523		218523		236005	
											17482		
304	304	С123-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	138	172		23736		23736		25635	
											1899		
305	305	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	138	1359,62	890,15	187628	122840	0	96123	306451	
						469,48	234,1	64788	32306		22700		
306	306	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	138	1435		198030		198030		213872	
											15842		
307	307	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	138	2623		361974		361974		390932	
											28958		

308	308	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	69	1275		87975		87975		95013
											7038	
309	309	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0276	591225,03	237322,42	16318	6550	21	11491	30034
						353124	67429,9	9746	1861		2225	
310	310	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,876	10716		298719		298719		322617
											23898	
311	311	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	414	534,95	26,09	221469	10801	7829	203789	459279
						489,95	12,34	202839	5109		34021	
312	312	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	414	23101		9563814		9563814		10328919
											765105	
313	313	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона НА БЕТОННЫЕ УПОРЫ. Устройство	м3	6,279	23189,1	1431,44	145604	8988	113850	22459	181509
						3625,83	304,81	22767	1914		13445	
314	314	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	95,91	21411,79	8871,88	2053605	850902	290908	1232747	3549260
						9506,78	3476,21	911795	333403		262908	
315	315	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	69	17257		1190733		1190733		1285992
											95259	
316	316	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	69	16166		1115454		1115454		1204690
											89236	
317	317	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	138	17413		2402994		2402994		2595234
											192240	
318	318	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	69	5573		384537		384537		415300
											30763	
319	319	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	69	3301		227769		227769		245991
											18222	
320	320	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип-Л СТ РК 2384-2013	комплект	69	4341		299529		299529		323491
											23962	
321	321	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	1,17852	544343		641519		641519		692841
											51322	
322	322	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	34,17708	844,07	0,99	28848	34	4682	19318	52019
						706,08	0,47	24132	16		3853	
323	323	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,35604	710216,06	6108,52	252865	2175	230486	24375	299420
						56748,3	1271,02	20205	453		22179	
324	324	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	19,458	22286,17	7,2	433644	140	366062	63395	536803
						3466,02	0	67442	0		39763	
			ИТОГО:					65018570	3624366	55618785	6990968	77770305
								5775430	1298267		5760761	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения			1,3 %		1011014				
			Итого с временными								78781326	
			Зимние удорожания			0,91 %		716910				
			Итого с зимними удорожаниями								79498236	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1589965				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								81088201	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099								85134583	
			НДС			12 %		10216150				
			Итого с НДС								95350733	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шестакиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Туран Курылыс"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мендекеев Е. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)