форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №52 от 25.05.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления"	46376,440	14832,162	46376,4400	14832,162	13262,463	4241,615	13262,463	4241,615	13262,463	4241,615

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления
Наименование объекта - Жилой квартал №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления

АКТ
выполненных работ за май месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	8-4-123-3	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004**	312,09	1468,00		458148				
		м								
2	8-4-123-3	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004**	2,828	2899,00		8198				
		м								
3	8-4-122-7	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	1120,09	692,00		775102				
		м								
4	8-4-122-6	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004**	207,05	466,00		96485				
		м								
5	8-4-122-4	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	115,14	231,00		26597				
		м								
		ФУТЛЯР								
6	8-4-123-3	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -225x20,58 СТ РК ИСО 4437-2004**	77	2899,00		223223				
		м								
7	8-4-123-0	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004**	284	1468,00		416912				
		м								
8	8-4-122-9	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -140x12,7СТ РК ИСО 4437-2004**	58	1125,00		65250				
		м								
9	8-4-122-7	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004**	28	692,00		19376				
		м								
10	8-4-123-2	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -200x18,2 СТ РК ИСО 4437-2004**	23,1	2301,00		53153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
11	8-4-122-9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -140х12,7СТ РК ИСО 4437-2004	84	1125,00		94500				
		м								
12	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	17,4	692,00		12041				
		м								
13	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	8,4	466,00		3914				
		м								
14	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25мм, толщина стенки 3,0мм	13,5	131,00		1769				
		м								
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=160ММ-2ШТ								
15	9-4-158	Кран шаровый /для газа/, DN 150мм ГОСТ 21345-2005	2	70275,00		140550				
		шт								
16	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5мм	3,012	111,00		334				
		м								
17	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	3	692,00		2076				
		м								
18	8-4-346-9	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN160, PN16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	2	3408,00		6816				
		шт								
19	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, DN 160	4	1416,88		5668				
		шт								
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=110ММ-4ШТ								
20	9-4-158	Кран шаровый /для газа/, DN 100 ММ ГОСТ 21345-2005	4	22587,00		90348				
		шт								
21	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5мм	6,024	111,00		669				
		м								
22	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6	692,00		4152				
		м								
23	8-4-346-5	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN100, PN16	4	382,00		1528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТ РК ГОСТ Р52134-2010								
		шт								
24	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, DN 110	8	874,99		7000				
		шт								
		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ Д=90ММ-2ШТ								
25	9-4-156	Кран шаровый /для газа/, DN 90 ММ ГОСТ 21345-2005	2	22587,00		45174				
		шт								
26	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5мм	3,012	111,00		334				
		м								
27	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	3	692,00		2076				
		м								
28	8-4-346-5	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN100, PN16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	2	382,00		764				
		шт								
29	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, DN 90	6	749,71		4498				
		шт								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 90ММ - 5 УЗЛОВ								
30	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5мм	6,275	1751		10988				
		м								
31	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6,6	692,00		4567				
		м								
32	8-4-123-0	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	1	1468,00		1468				
		м								
33	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 110Х63	5	3012,54		15063				
		шт								
34	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 90	5	1913,42		9567				
		шт								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ - 10 УЗЛОВ								
35	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ	12,55	1751		21975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5мм								
		м								
36	8-4-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	13,2	692,00		9134				
		м								
37	8-4-123-0	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	2	1468,00		2936				
		м								
38	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 110Х63	10	3012,54		30125				
		шт								
39	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 90	10	1913,42		19134				
		шт								
40	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 50мм	10	6880		68800				
		шт								
41	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 80мм	5	10400		52000				
		шт								
42	с прайс листа	Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR11 DN 160х14,6, DN 160х90, DN 160х63	4	6404,83		25619				
		шт								
43	с прайс листа	Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR11 DN 110х10, DN 110х90, DN 110х63	10	2729,36		27294				
		шт								
44	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR11 DN 160	4	4904,15		19617				
		шт								
45	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 60 ПЭ 100 SDR11 DN 160	2	7330,38		14661				
		шт								
46	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 110	9	2682,71		24144				
		шт								
47	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 90	7	1913,42		13394				
		шт								
48	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 60	4	1044,63		4179				
		шт								
49	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 160х110	2	3144,02		6288				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 110х90	4	2086,99		8348				
		шт								
51	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 110х63	4	3012,54		12050				
		шт								
52	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 90х63	4	1376,42		5506				
		шт								
53	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 160	40	1416,88		56675				
		шт								
54	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 110	70	874,99		61249				
		шт								
55	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 90	20	749,71		14994				
		шт								
56	с прайс листа	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11 DN 63	16	382,68		6123				
		шт								
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
57	11-198	Лента сигнальная с металлической проволокой	185	756		139860				
		10м								
58	С810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа, 89х6-57х4мм	24	680,00	0,00	16320	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
59	С810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х3мм	88	495,00	0,00	43560	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
60	С810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа, 89х6-57х4мм	5	321,00	0,00	1605	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
61	С810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х4-32х2,5мм	112	251,00	0,00	28112	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
62	С810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Dy80 на Ру 10МПа из стали марки 20, 89х3,5мм	50	321,00	0,00	16050	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
63	С810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Dy50 на Ру 10МПа из стали марки 20, 57х3мм	110	227,00	0,00	24970	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
64	С810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптическиебесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10МПа 57х3мм	15	181,00	0,00	2715	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
65	С904-106	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р4 Мпа, Dy 32 мм	112	4220,00	0,00	472640	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**3858386**	**0**	**0**	**0**
	тенге	**0**	**0**		**0**
Материалы		**3858386**			
Всего заработная плата		**0**			
Накладные расходы		**0**			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.					**0**
Сметная заработная плата в Н.Р.			**0**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**231503**			
ИТОГО ПО АКТУ		**4089890**			
Временные здания и сооружения 1,2%		49079			
Итого:		**4138968**			
Прочие работы и затраты					
Зимнее удорожание 1,08%		44701			
Выслуга лет 1%		41390			
Оплата доп отпусков 0,4%		16556			
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от зарплаты		0			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**4241615**			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737		**11609299**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		232186			
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**11841485**			
НДС 12%		1420978			
ИТОГО:		**13262463**			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Страниц -