Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» июня 2021г.

Заказчик ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинская обл,Ескельдинский район с.Карабулак ул.Оразбекова 67***фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)на основании:

Декларации о соответствии **от 16 июня 2021г., ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары» генеральный директор Саргалдаков Н.А.,г.Талдыкорган, ул.Биржан сал 102А**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 29 июня 2021г., ТОО «УКС», Тех.надзор-эксперт Кульчанов Б., аттестат № от**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта « **Капитальный ремонт дорог в с.Карабулак Ескельдинский район Алматинской области ул.Алдабергенова»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинская область, Ескельдинский район**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю №
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
договора № 23 от 22.04.2020г., и доп. соглашение № 02 от 22.12.2020г. ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинская обл,Ескельдинский район с.Карабулак ул.Оразбекова 67***
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ордер на право производства работ №14 от 01.06.2020г с** ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинская обл,Ескельдинский район с.Карабулак ул.Оразбекова 67»***
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Amir Zhoba» Государственная лицензия МКЛ №00211 от 16.09.2005года РК ,Алматинская обл,Ескельдинский р-н,с.Карабулак ул.Ескельды би107а**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинская обл.Ескельдинский район с.Карабулак ул.Оразбекова 67***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2020г.**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2021г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, по договору, и доп. соглашениям: **14 месяцев**;
фактически: **14 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

протяженность – 2,323 км (32711м2).; ширина проезжей части – ПК 0+00 до 12+30-14м., ПК 12+30 до 23+23-9м; укрепление обочин из ПГС с одной стороны 1,5-2,25м. Основные материалы (асфальтобетонные смеси, смеси песчанно-гравийные, битум нефтяной дорожный жидкий, черный щебень фракционный, бетон тяжелый, ж/б изделия, дорожные знаки, разметочная краска, барьерные ограждение)
Подготовительные работы: Фрезерование.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее) водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городским эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 527 828,746 тыс.тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 527 828,746 тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге;
технический надзор 17 101,6 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего

473 501, 970 тыс. тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 473 501,970 тыс. тенге;
услуги тех.надзора 17 101,тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **Капитальный ремонт дорог в с.Карабулак Ескельдинский район Алматинской области ул.Алдабергенова»**

принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинская обл.Ескельдинский район с.Карабулак ул.Оразбекова 67***

Серикпаев Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алматинская обл.Ескельдинский район с.Карабулак ул.Оразбекова 67***

Серикпаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор **ТОО «УКС», Тех.надзор-эксперт Кульчанов Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Представитель проектной организации,авторский надзор
Жумабаев М.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**
Технический директор Салихов Н.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.