Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ OURYLYS"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Дополнительное соглашение №1 от 11.07.2023г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

Наименование: **«Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области»**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	29.06.2023				
		Доп.соглашение №1 от 11.07.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанской области	408 502 414,29	127 551 020,41							15 306 122,45	142 857 142,86
Удержание аванса	116 041 285,72	38 265 306,13							4 591 836,74	42 857 142,86
Всего по стройке	**292 461 128,57**	**89 285 714,28**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Руководитель **Мамбетов Б. У.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Директор **Рилажева Ж.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "ABT & company"**

Директор **Асанов Е.Е.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Технадзор: ТОО «ABT & company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения и установка КТП в новостройках н/п Атаконыс, Жана ауыл, Ынтымак, с/о Жана ауыл, Жетысайского
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.
Дополнительное соглашение №1 от 11.07.2023г. к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №85 от 29.06.2023г.

АКТ №4

выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01												
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		12,593685	281,01	281,01	3539	3539	--	611	4482
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,35	--	848		332	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		0,224315	2806,00	--	629	--	--	453	1169
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	629	--		87	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		9,1836	35,54	35,54	326	327	--	67	425
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,20	--	94		31	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта		1,0204	1110,92	--	1134	--	--	816	2106
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	1134	--		156	

5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		9,1836	230,73	111,79	2119	1027	--	1112	3490
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	1092	453		259	
6	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м³ грунта		2,614	51,44	51,44	134	135	--	28	175
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,76	--	39		13	
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м³		0,31	37467,35	1646,46	11615	511	10553	597	13189
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	551	106		977	
8	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.сборных конструкций		2	4267,09	2064,37	8534	4129	2414	3420	12910
		НР - 118%; СП - 8%				995,59	453,37	1991	907		956	
9	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.сборных конструкций		4	3374,61	1620,55	13498	6483	4398	4768	19728
		НР - 118%; СП - 8%				654,36	355,90	2617	1424		1461	
10	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³		2,146	43935,00	--	94285	--	94285	--	101828
		СП - 8%				--	--	--	--		7543	
11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Пояса в опалубке. Устройство	м³		0,96	63396,36	7023,16	60861	6742	40693	13410	80213
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	13426	1310		5942	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,011856	383478,00	--	4547	--	4547	--	4911
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00192	399352,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
14	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/ ЗД-1	т		0,03288	1131622,90	1861,70	37208	61	33855	3020	43446
		НР - 91%; СП - 8%				100131,20	796,91	3292	26		3218	
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (АС-3, УКАЗ.П.4)	м²		0,95352	188,52	4,53	180	5	106	48	246

		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	69	1		18	
16	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	49510,85	13106,14	49511	13106	13238	22181	77427
		НР - 80%; СП - 8%				23167,14	4558,76	23167	4559		5735	
19	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф		1	5530,19	1809,83	5530	1810	--	3232	9463
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	767,99	3720	768		701	
21	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.		1	5900,24	1869,57	5900	1869	166	3305	9941
		НР - 72%; СП - 8%				3864,56	725,47	3865	725		736	
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН										
23	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		3,42	260,86	260,86	892	892	--	154	1130
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,52	--	214		84	
24	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		3,42	35,54	35,54	122	122	--	25	159
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,20	--	35		12	
25	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		3,42	230,73	111,79	789	383	--	414	1300
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	407	169		96	
26	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м		35	1102,03	22,96	38571	803	27680	7423	49673
		НР - 72%; СП - 8%				288,24	6,32	10088	221		3680	
27	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	8052,06	214,45	48312	1287	39459	5721	58356
		НР - 72%; СП - 8%				1261,03	63,25	7566	380		4323	
		ВЛЗ-10КВ										

		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОПОРЕ ВЛ-10КВ ФИДЕР "XXII-ПАРТСЪЕЗД" ОТ ПС 110/35/10КВ "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" = 1 КОМПЛ										
28	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		1	2909,29	716,76	2909	717	--	1979	5280
		НР - 80%; СП - 8%				2192,53	281,74	2193	282		391	
29	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188/3R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		1	121060,00	--	121060	--	121060	--	130745
		СП - 8%				--	--	--	--		9685	
30	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
31	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		8	912,00	--	7296	--	7296	--	7880
		СП - 8%				--	--	--	--		584	
32	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%				--	--	--	--		1112	
33	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%				--	--	--	--		3838	
34	С1252-207-2603 252-207-2603 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.		3	3433,00	--	10299	--	10299	--	11123
		СП - 8%				--	--	--	--		824	
35	С1252-207-2903 252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.		3	949,00	--	2847	--	2847	--	3075
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ КР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №5) = 1 ШТ										
38	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		2	3427,42	1856,40	6855	3712	--	3737	11440
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	3142	1529		847	
39	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		2	6347,00	--	12694	--	12694	--	13710
		СП - 8%				--	--	--	--		1016	
40	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		1	7717,63	1171,07	7718	1171	966	4376	13061

		НР - 72%; СП - 8%				5580,54	496,93	5581	497		967	
41	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН 10кВ, 10кА, Uнр=12,7кВ, HE-15SGA	шт		3	41605,98	--	124818	--	124818	--	134803
		СП - 8%				--	--	--	--		9985	
42	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.		1	5023,70	828,08	5024	828	476	2919	8578
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	333,35	3720	333		635	
43	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/ С ПРИВОДОМ ПРН3-10У1	шт.		1	174008,00	--	174008	--		--	174008
						--	--	--	--	174008	--	
44	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%				--	--	--	--		1669	
45	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
46	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
47	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
48	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3323,00	--	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
49	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%				--	--	--	--		1441	
50	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
51	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
52	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5а,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	2585,00	--	7755	--	7755	--	8375
		СП - 8%				--	--	--	--		620	

53	С1252-207-0550 252-207-0550 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 73,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	45420,00	--	45420	--	45420	--	49054
		СП - 8%				--	--	--	--		3634	
54	С1252-207-0551 252-207-0551 РСНБ РК 2022	Траверс типа TMs 60а,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	34157,00	--	34157	--	34157	--	36890
		СП - 8%				--	--	--	--		2733	
55	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%				--	--	--	--		894	
56	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%				--	--	--	--		335	
57	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
58	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
59	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,000943	813201,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		Линейная арматура										
60	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		2	912,00	--	1824	--	1824	--	1970
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
61	С1243-902-1107 243-902-1107 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG50-95/14VTIN	100 шт.		0,06	88267,00	--	5296	--	5296	--	5720
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
62	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%				--	--	--	--		1112	
63	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
64	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
65	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%				--	--	--	--		3838	

66	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А	шт.		6	1339,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%				--	--	--	--		643	
67	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
68	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,000943	813201,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		ПРОВОД ВЛЗ-10КВ										
75	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,015	165926,59	84107,69	2489	1262	55	1279	4069
		НР - 80%; СП - 8%				78125,11	28436,55	1172	427		301	
		ВЛИ-0,4КВ ПО УЛИЦЕ ДУМАН И БУХАР ЖЫРАУ										
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 52ШТ										
229	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		52	11335,00	--	589420	--	589420	--	636574
		СП - 8%				--	--	--	--		47154	
231	С1247-301-0116 247-301-0116 РСНБ РК 2022	Счетчик активной энергии однофазный марки CE201-S7, класс точности 1,0, многотарифный	шт.		52	36452,00	--	1895504	--	1895504	--	2047144
		СП - 8%				--	--	--	--		151640	
		Линейная арматура										
233	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		104	647,00	--	67288	--	67288	--	72671
		СП - 8%				--	--	--	--		5383	
234	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		104	175,00	--	18200	--	18200	--	19656
		СП - 8%				--	--	--	--		1456	
235	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		52	2873,00	--	149396	--	149396	--	161348
		СП - 8%				--	--	--	--		11952	
236	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		52	1268,00	--	65936	--	65936	--	71211
		СП - 8%				--	--	--	--		5275	
237	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		52	2674,00	--	139048	--	139048	--	150172
		СП - 8%				--	--	--	--		11124	

238	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км		0,026	298845,00	--	7770	--	7770	--	8392
		СП - 8%				--	--	--	--		622	
239	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		104	2097,00	--	218088	--	218088	--	235535
		СП - 8%				--	--	--	--		17447	
240	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус предохранителя SV29.63	шт		52	5880,48	--	305785	--	305785	--	330248
		СП - 8%				--	--	--	--		24463	
241	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель SVV10.63	шт		52	1922,52	--	99971	--	99971	--	107969
		СП - 8%				--	--	--	--		7998	
242	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		104	2097,00	--	218088	--	218088	--	235535
		СП - 8%				--	--	--	--		17447	
243	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		260	48,00	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%				--	--	--	--		998	
244	С1252-207-2333 252-207-2333 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT28 плоский	шт.		52	2450,00	--	127400	--	127400	--	137592
		СП - 8%				--	--	--	--		10192	
245	С1252-207-3106 252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.		156	795,00	--	124020	--	124020	--	133942
		СП - 8%				--	--	--	--		9922	
		ВЛИ-0,4КВ ПО УЛИЦЕ АБЫЛАЙ										
		ПРОВОД ВЛИ										
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 31ШТ										
354	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		31	11335,00	--	351385	--	351385	--	379496
		СП - 8%				--	--	--	--		28111	
356	С1247-301-0116 247-301-0116 РСНБ РК 2022	Счетчик активной энергии однофазный марки CE201-S7, класс точности 1,0, многотарифный	шт.		31	36452,00	--	1130012	--	1130012	--	1220413
		СП - 8%				--	--	--	--		90401	
		Линейная арматура										
358	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		62	647,00	--	40114	--	40114	--	43323
		СП - 8%				--	--	--	--		3209	

359	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		62	175,00	--	10850	--	10850	--	11718
		СП - 8%				--	--	--	--		868	
360	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		31	2873,00	--	89063	--	89063	--	96188
		СП - 8%				--	--	--	--		7125	
361	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		31	1268,00	--	39308	--	39308	--	42453
		СП - 8%				--	--	--	--		3145	
362	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		31	2674,00	--	82894	--	82894	--	89526
		СП - 8%				--	--	--	--		6632	
363	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км		0,0155	298845,00	--	4632	--	4632	--	5003
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
364	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		62	2097,00	--	130014	--	130014	--	140415
		СП - 8%				--	--	--	--		10401	
365	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус предохранителя SV29.63	шт		31	5880,48	--	182295	--	182295	--	196879
		СП - 8%				--	--	--	--		14584	
366	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель SVV10.63	шт		31	1922,52	--	59598	--	59598	--	64366
		СП - 8%				--	--	--	--		4768	
367	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		62	2097,00	--	130014	--	130014	--	140415
		СП - 8%				--	--	--	--		10401	
368	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		155	48,00	--	7440	--	7440	--	8035
		СП - 8%				--	--	--	--		595	
369	С1252-207-2333 252-207-2333 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT28 плоский	шт.		31	2450,00	--	75950	--	75950	--	82026
		СП - 8%				--	--	--	--		6076	
370	С1252-207-3106 252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.		93	795,00	--	73935	--	73935	--	79850
		СП - 8%				--	--	--	--		5915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7766754	50921	7452406	85095	8466082

								89422	15347	174008	614229	
	Стоимость оборудования		Тенге					174008				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					174008				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					235873				
	Материалы		Тенге					68745				
	Всего заработная плата		Тенге						37464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					124818				
		Накладные расходы	Тенге					26976				
		Сметная прибыль	Тенге					21027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					283876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						37464			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7356873				
	Материалы		Тенге					105313				
	Всего заработная плата		Тенге						67305			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7153529				
		Накладные расходы	Тенге					58119				
		Сметная прибыль	Тенге					593202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8008194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						67305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8466078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						104769			
		Локальная смета №02-02										
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		12,593685	281,01	281,01	3539	3539	--	611	4482
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,35	--	848		332	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		0,224315	2806,00	--	629	--	--	453	1169
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	629	--		87	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		9,1836	35,54	35,54	326	327	--	67	425
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,20	--	94		31	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта		1,0204	1110,92	--	1134	--	--	816	2106
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	1134	--		156	

5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		9,1836	230,73	111,79	2119	1027	--	1112	3490
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	1092	453		259	
6	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м³ грунта		2,614	51,44	51,44	134	135	--	28	175
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,76	--	39		13	
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м³		0,31	37467,35	1646,46	11615	511	10553	597	13189
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	551	106		977	
8	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.сборных конструкций		2	4267,09	2064,37	8534	4129	2414	3420	12910
		НР - 118%; СП - 8%				995,59	453,37	1991	907		956	
9	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.сборных конструкций		4	3374,61	1620,55	13498	6483	4398	4768	19728
		НР - 118%; СП - 8%				654,36	355,90	2617	1424		1461	
10	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³		2,146	43935,00	--	94285	--	94285	--	101828
		СП - 8%				--	--	--	--		7543	
11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Пояса в опалубке. Устройство	м³		0,96	63396,36	7023,16	60861	6742	40693	13410	80213
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	13426	1310		5942	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,011856	383478,00	--	4547	--	4547	--	4911
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00192	399352,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
14	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/ ЗД-1	т		0,03288	1131622,90	1861,70	37208	61	33855	3020	43446
		НР - 91%; СП - 8%				100131,20	796,91	3292	26		3218	
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (АС-3, УКАЗ.П.4)	м²		0,95352	188,52	4,53	180	5	106	48	246

		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	69	1		18	
16	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	49510,85	13106,14	49511	13106	13238	22181	77427
		НР - 80%; СП - 8%				23167,14	4558,76	23167	4559		5735	
19	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф		1	5530,19	1809,83	5530	1810	--	3232	9463
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	767,99	3720	768		701	
21	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.		1	5900,24	1869,57	5900	1869	166	3305	9941
		НР - 72%; СП - 8%				3864,56	725,47	3865	725		736	
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН										
23	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		3,42	260,86	260,86	892	892	--	154	1130
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,52	--	214		84	
24	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		3,42	35,54	35,54	122	122	--	25	159
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,20	--	35		12	
25	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		3,42	230,73	111,79	789	383	--	414	1300
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	407	169		96	
26	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м		35	1102,03	22,96	38571	803	27680	7423	49673
		НР - 72%; СП - 8%				288,24	6,32	10088	221		3680	
27	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	8052,06	214,45	48312	1287	39459	5721	58356
		НР - 72%; СП - 8%				1261,03	63,25	7566	380		4323	
		ВЛЗ-10КВ										

		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОПОРЕ ВЛ-10КВ ФИДЕР "ТЕЛЬМАН" ОТ ПС 110/35/10КВ "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" = 1 КОМПЛ										
28	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		1	2909,29	716,76	2909	717	--	1979	5280
		НР - 80%; СП - 8%				2192,53	281,74	2193	282		391	
29	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.3R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		1	121060,00	--	121060	--	121060	--	130745
		СП - 8%				--	--	--	--		9685	
30	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
31	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		8	912,00	--	7296	--	7296	--	7880
		СП - 8%				--	--	--	--		584	
32	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%				--	--	--	--		1112	
33	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%				--	--	--	--		3838	
34	С1252-207-2603 252-207-2603 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.		3	3433,00	--	10299	--	10299	--	11123
		СП - 8%				--	--	--	--		824	
35	С1252-207-2903 252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.		3	949,00	--	2847	--	2847	--	3075
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ АР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №1) = 1 ШТ										
38	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		2	3427,42	1856,40	6855	3712	--	3737	11440
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	3142	1529		847	
39	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		2	6347,00	--	12694	--	12694	--	13710
		СП - 8%				--	--	--	--		1016	
40	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		1	7717,63	1171,07	7718	1171	966	4376	13061

		НР - 72%; СП - 8%				5580,54	496,93	5581	497		967	
41	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН 10кВ, 10кА, Uнр=12,7кВ, HE-15SGA	шт		3	41605,98	--	124818	--	124818	--	134803
		СП - 8%				--	--	--	--		9985	
42	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.		1	5023,70	828,08	5024	828	476	2919	8578
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	333,35	3720	333		635	
43	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/ С ПРИВОДОМ ПРН3-10У1	шт.		1	174008,00	--	174008	--		--	174008
						--	--	--	--	174008	--	
44	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%				--	--	--	--		1669	
45	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
46	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
47	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
48	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3323,00	--	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
49	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%				--	--	--	--		1441	
50	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
51	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
52	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5а,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	2585,00	--	7755	--	7755	--	8375
		СП - 8%				--	--	--	--		620	

53	С1252-207-0550 252-207-0550 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 73,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	45420,00	--	45420	--	45420	--	49054
		СП - 8%				--	--	--	--		3634	
54	С1252-207-0551 252-207-0551 РСНБ РК 2022	Траверс типа TMs 60а,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	34157,00	--	34157	--	34157	--	36890
		СП - 8%				--	--	--	--		2733	
55	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%				--	--	--	--		894	
56	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%				--	--	--	--		335	
57	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
58	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
59	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,000943	813201,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		Линейная арматура										
60	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		2	912,00	--	1824	--	1824	--	1970
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
61	С1243-902-1107 243-902-1107 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG50-95/14VTIN	100 шт.		0,06	88267,00	--	5296	--	5296	--	5720
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
62	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%				--	--	--	--		1112	
63	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%				--	--	--	--		6862	
64	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
65	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103628
		СП - 8%				--	--	--	--		7676	

66	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А	шт.		6	1339,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%				--	--	--	--		643	
67	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		6	1038,00	--	6228	--	6228	--	6726
		СП - 8%				--	--	--	--		498	
68	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,000943	813201,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ КР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №5) = 1 ШТ										
71	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		2	3427,42	1856,40	6855	3712	--	3737	11440
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	3142	1529		847	
72	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		2	6347,00	--	12694	--	12694	--	13710
		СП - 8%				--	--	--	--		1016	
73	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		1	7717,63	1171,07	7718	1171	966	4376	13061
		НР - 72%; СП - 8%				5580,54	496,93	5581	497		967	
74	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН 10кВ, 10кА, Uнр=12,7кВ, HE-15SGA	шт		3	41605,98	--	124818	--	124818	--	134803
		СП - 8%				--	--	--	--		9985	
75	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.		1	5023,70	828,08	5024	828	476	2919	8578
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	333,35	3720	333		635	
76	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/ С ПРИВОДОМ ПРН3-10У1	шт.		1	174008,00	--	174008	--		--	174008
						--	--	--	--	174008	--	
77	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%				--	--	--	--		1669	
78	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179

		СП - 8%				--	--	--	--		532	
79	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
80	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
81	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3323,00	--	3323	--	3323	--	3589
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
82	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%				--	--	--	--		1441	
83	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
84	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
85	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5а,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	2585,00	--	7755	--	7755	--	8375
		СП - 8%				--	--	--	--		620	
86	С1252-207-0550 252-207-0550 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 73,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	45420,00	--	45420	--	45420	--	49054
		СП - 8%				--	--	--	--		3634	
87	С1252-207-0551 252-207-0551 РСНБ РК 2022	Траверс типа TMs 60а,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	34157,00	--	34157	--	34157	--	36890
		СП - 8%				--	--	--	--		2733	
88	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%				--	--	--	--		894	
89	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%				--	--	--	--		335	
90	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
91	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%				--	--	--	--		138	

92	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,000943	813201,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		Линейная арматура										
93	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		2	912,00	--	1824	--	1824	--	1970
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
94	С1243-902-1107 243-902-1107 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG50-95/14VTIN	100 шт.		0,06	88267,00	--	5296	--	5296	--	5720
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
95	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%				--	--	--	--		1112	
96	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%				--	--	--	--		3431	
97	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
98	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%				--	--	--	--		3838	
99	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А	шт.		6	1339,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%				--	--	--	--		643	
100	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
101	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,000943	813201,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАтБ10-1.1С = 1ШТ										
104	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		3	3427,42	1856,40	10282	5569	--	5606	17159
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	4713	2294		1271	
105	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		3	6347,00	--	19041	--	19041	--	20564
		СП - 8%				--	--	--	--		1523	

106	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		1	121060,00	--	121060	--	121060	--	130745
		СП - 8%				--	--	--	--		9685	
107	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		10	758,83	28,88	7588	289	4056	2396	10783
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	8,58	3243	86		799	
108	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	10431,00	--	31293	--	31293	--	33796
		СП - 8%				--	--	--	--		2503	
109	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		4	1477,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
110	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	11174,00	--	22348	--	22348	--	24136
		СП - 8%				--	--	--	--		1788	
		Линейная арматура										
111	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		6	912,00	--	5472	--	5472	--	5910
		СП - 8%				--	--	--	--		438	
112	С1243-902-1105 243-902-1105 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG6-50/12VTIN	100 шт.		0,01	52476,00	--	525	--	525	--	567
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
113	С1252-108-0403 252-108-0403 РСНБ РК 2022	Искровый разрядник SDI10.2	шт.		6	6281,00	--	37686	--	37686	--	40701
		СП - 8%				--	--	--	--		3015	
114	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		3	13904,00	--	41712	--	41712	--	45049
		СП - 8%				--	--	--	--		3337	
115	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
		СП - 8%				--	--	--	--		6862	
116	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
117	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.		3	2972,00	--	8916	--	8916	--	9629
		СП - 8%				--	--	--	--		713	

118	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103628
		СП - 8%				--	--	--	--		7676	
119	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.		2	6360,00	--	12720	--	12720	--	13738
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
120	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
121	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,000152	813201,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1.1С = 2ПТ										
124	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		4	3427,42	1856,40	13710	7426	--	7474	22879
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	6284	3059		1695	
125	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		4	6347,00	--	25388	--	25388	--	27419
		СП - 8%				--	--	--	--		2031	
126	С1252-207-0508 252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		2	70968,00	--	141936	--	141936	--	153291
		СП - 8%				--	--	--	--		11355	
127	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		22	758,83	28,88	16694	636	8924	5272	23723
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	8,58	7134	189		1757	
		Линейная арматура										
128	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		12	912,00	--	10944	--	10944	--	11820
		СП - 8%				--	--	--	--		876	
129	С1243-902-1105 243-902-1105 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG6-50/12VTIN	100 шт.		0,02	52476,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
130	С1252-108-0502 252-108-0502 РСНБ РК 2022	Искровый разрядник типа SDI20.3	шт.		6	10400,00	--	62400	--	62400	--	67392
		СП - 8%				--	--	--	--		4992	

131	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		6	13904,00	--	83424	--	83424	--	90098
		СП - 8%				--	--	--	--		6674	
132	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		2	1060,00	--	2120	--	2120	--	2290
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
133	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		2	433,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
134	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,000052	813201,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		ПРОВОД ВЛЗ-10КВ										
146	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,19	165926,59	84107,69	31526	15981	701	16197	51541
		НР - 80%; СП - 8%				78125,11	28436,55	14844	5403		3818	
		ВЛИ-0,4КВ ПО БЕЙБИТШИЛИК И НАРКОНЫР										
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 90ШТ										
249	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		90	11335,00	--	1020150	--	1020150	--	1101762
		СП - 8%				--	--	--	--		81612	
251	С1247-301-0116 247-301-0116 РСНБ РК 2022	Счетчик активной энергии однофазный марки CE201-S7, класс точности 1,0, многотарифный	шт.		90	36452,00	--	3280680	--	3280680	--	3543134
		СП - 8%				--	--	--	--		262454	
		Линейная арматура										
253	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		180	647,00	--	116460	--	116460	--	125777
		СП - 8%				--	--	--	--		9317	
254	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		180	175,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%				--	--	--	--		2520	
255	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		90	2873,00	--	258570	--	258570	--	279256
		СП - 8%				--	--	--	--		20686	
256	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		90	1268,00	--	114120	--	114120	--	123250
		СП - 8%				--	--	--	--		9130	

257	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		90	2674,00	--	240660	--	240660	--	259913
		СП - 8%				--	--	--	--		19253	
258	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км		0,045	298845,00	--	13448	--	13448	--	14524
		СП - 8%				--	--	--	--		1076	
259	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		180	2097,00	--	377460	--	377460	--	407657
		СП - 8%				--	--	--	--		30197	
260	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус предохранителя SV29.63	шт		90	5880,48	--	529243	--	529243	--	571583
		СП - 8%				--	--	--	--		42340	
261	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель SVV10.63	шт		90	1922,52	--	173027	--	173027	--	186869
		СП - 8%				--	--	--	--		13842	
262	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		180	2097,00	--	377460	--	377460	--	407657
		СП - 8%				--	--	--	--		30197	
263	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		450	48,00	--	21600	--	21600	--	23328
		СП - 8%				--	--	--	--		1728	
264	С1252-207-2333 252-207-2333 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT28 плоский	шт.		90	2450,00	--	220500	--	220500	--	238140
		СП - 8%				--	--	--	--		17640	
265	С1252-207-3106 252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.		270	795,00	--	214650	--	214650	--	231822
		СП - 8%				--	--	--	--		17172	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ АКДАЛА, ВЛИ-0,4КВ										
267	С1247-204-3424 247-204-3424 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.		1	29279,00	--	29279	--	29279	--	31621
		СП - 8%				--	--	--	--		2342	
269	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	11335,00	--	11335	--	11335	--	12242
		СП - 8%				--	--	--	--		907	

271	С1247-301-0318 247-301-0318 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ЦЭ6850М-0,5S/1-220В-5-7,5А-1Н-1-Р-Ш31, A/R-1,0/2,0	шт.		1	46628,00	--	46628	--	46628	--	50358
		СП - 8%				--	--	--	--		3730	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 28ШТ										
405	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		28	11335,00	--	317380	--	317380	--	342770
		СП - 8%				--	--	--	--		25390	
407	С1247-301-0116 247-301-0116 РСНБ РК 2022	Счетчик активной энергии однофазный марки CE201-S7, класс точности 1,0, многотарифный	шт.		28	36452,00	--	1020656	--	1020656	--	1102308
		СП - 8%				--	--	--	--		81652	
		Линейная арматура										
409	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		56	647,00	--	36232	--	36232	--	39131
		СП - 8%				--	--	--	--		2899	
410	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		56	175,00	--	9800	--	9800	--	10584
		СП - 8%				--	--	--	--		784	
411	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		28	2873,00	--	80444	--	80444	--	86880
		СП - 8%				--	--	--	--		6436	
412	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		28	1268,00	--	35504	--	35504	--	38344
		СП - 8%				--	--	--	--		2840	
413	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		28	2674,00	--	74872	--	74872	--	80862
		СП - 8%				--	--	--	--		5990	
414	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км		0,014	298845,00	--	4184	--	4184	--	4519
		СП - 8%				--	--	--	--		335	
415	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		56	2097,00	--	117432	--	117432	--	126827
		СП - 8%				--	--	--	--		9395	
416	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус предохранителя SV29.63	шт		28	5880,48	--	164653	--	164653	--	177825
		СП - 8%				--	--	--	--		13172	

417	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель SVV10.63	шт		28	1922,52	--	53831	--	53831	--	58137
		СП - 8%				--	--	--	--		4306	
418	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		56	2097,00	--	117432	--	117432	--	126827
		СП - 8%				--	--	--	--		9395	
419	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		140	48,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
420	С1252-207-2333 252-207-2333 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT28 плоский	шт.		28	2450,00	--	68600	--	68600	--	74088
		СП - 8%				--	--	--	--		5488	
421	С1252-207-3106 252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.		84	795,00	--	66780	--	66780	--	72122
		СП - 8%				--	--	--	--		5342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12247782	85271	11677586	131793	13342105
								136911	28310	348016	962525	
	Стоимость оборудования		Тенге					348016				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					348016				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					397715				
	Материалы		Тенге					83168				
	Всего заработная плата		Тенге						58247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					249636				
		Накладные расходы	Тенге					41939				
		Сметная прибыль	Тенге					35170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					474824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						58247			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11502051				
	Материалы		Тенге					105960				
	Всего заработная плата		Тенге						106974			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11238823				
		Накладные расходы	Тенге					89854				
		Сметная прибыль	Тенге					927355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12519260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						106974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13342100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
		Сметная заработная плата	Тенге						165221			
		Локальная смета №02-03										
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ = 10ШТ										

1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		125,93685	281,01	281,01	35390	35390	--	6107	44816
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,35	--	8482		3320	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		2,24315	2806,00	--	6294	--	--	4532	11692
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	6294	--		866	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		91,836	35,54	35,54	3264	3264	--	674	4253
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,20	--	937		315	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта		10,204	1110,92	--	11336	--	--	8162	21058
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	11336	--		1560	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		91,836	230,73	111,79	21189	10267	--	11124	34898
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	10923	4528		2585	
6	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м³ грунта		26,14	51,44	51,44	1345	1345	--	278	1753
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,76	--	386		130	
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³		3,1	37467,35	1646,46	116149	5104	105539	5971	131889
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	5506	1056		9770	
8	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.сборных конструкций		20	4267,09	2064,37	85342	41287	24143	34195	129100
		НР - 118%; СП - 8%				995,59	453,37	19912	9067		9563	
9	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.сборных конструкций		40	3374,61	1620,55	134984	64822	43988	47684	197282
		НР - 118%; СП - 8%				654,36	355,90	26174	14236		14614	
10	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³		21,46	43935,00	--	942845	--	942845	--	1018273
		СП - 8%				--	--	--	--		75428	

11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Пояса в опалубке. Устройство	м³		9,6	63396,36	7023,16	608605	67422	406923	134100	802122
		НР - 91%; СП - 8%				13985,40	1364,92	134260	13103		59416	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,11856	383478,00	--	45465	--	45465	--	49102
		СП - 8%				--	--	--	--		3637	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0192	399352,00	--	7668	--	7668	--	8281
		СП - 8%				--	--	--	--		613	
14	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/ ЗД-1	т		0,3288	1131622,90	1861,70	372078	612	338543	30198	434459
		НР - 91%; СП - 8%				100131,20	796,91	32923	262		32182	
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (АС-3, УКАЗ.П.4)	м²		9,5352	188,52	4,53	1798	43	1067	479	2460
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	688	7		182	
16	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		10	49510,85	13106,14	495109	131062	132376	221807	774270
		НР - 80%; СП - 8%				23167,14	4558,76	231671	45588		57353	
21	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф		10	5530,19	1809,83	55302	18098	--	32316	94628
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	767,99	37204	7680		7009	
24	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.		10	5900,24	1869,57	59002	18696	1660	33048	99414
		НР - 72%; СП - 8%				3864,56	725,47	38646	7255		7364	
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН = 10ШТ										
26	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		34,2	260,86	260,86	8921	8921	--	1539	11297
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,52	--	2138		837	

27	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		34,2	35,54	35,54	1215	1216	--	251	1583
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,20	--	349		117	
28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		34,2	230,73	111,79	7891	3823	--	4143	12996
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	4068	1686		963	
29	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м		350	1102,03	22,96	385711	8036	276791	74228	496735
		НР - 72%; СП - 8%				288,24	6,32	100884	2212		36796	
30	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.		60	8052,06	214,45	483124	12867	394595	57209	583559
		НР - 72%; СП - 8%				1261,03	63,25	75662	3795		43226	
		ВЛЗ-10КВ										
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОПОРЕ ВЛ-10КВ ФИДЕР "ЫНТЫМАК" ОТ ПС 35/10КВ "ЖБИ" = 10 КОМПЛ										
31	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		10	2909,29	716,76	29093	7167	--	19794	52798
		НР - 80%; СП - 8%				2192,53	281,74	21925	2817		3911	
32	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.3R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		10	121060,00	--	1210600	--	1210600	--	1307448
		СП - 8%				--	--	--	--		96848	
33	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		30	14295,00	--	428850	--	428850	--	463158
		СП - 8%				--	--	--	--		34308	
34	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		80	912,00	--	72960	--	72960	--	78797
		СП - 8%				--	--	--	--		5837	
35	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		10	13904,00	--	139040	--	139040	--	150163
		СП - 8%				--	--	--	--		11123	
36	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		30	15992,00	--	479760	--	479760	--	518141
		СП - 8%				--	--	--	--		38381	

37	С1252-207-2603 252-207-2603 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.		30	3433,00	--	102990	--	102990	--	111229
		СП - 8%				--	--	--	--		8239	
38	С1252-207-2903 252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.		30	949,00	--	28470	--	28470	--	30748
		СП - 8%				--	--	--	--		2278	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ АР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №1) = 9 ШТ										
41	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		18	3427,42	1856,40	61694	33415	--	33634	102955
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	28278	13765		7626	
42	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		18	6347,00	--	114246	--	114246	--	123386
		СП - 8%				--	--	--	--		9140	
43	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		9	7717,63	1171,07	69459	10539	8695	39382	117548
		НР - 72%; СП - 8%				5580,54	496,93	50225	4472		8707	
44	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН 10кВ, 10кА, Uнр=12,7кВ, HE-15SGA	шт		27	41605,98	--	1123361	--	1123361	--	1213230
		СП - 8%				--	--	--	--		89869	
45	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.		9	5023,70	828,08	45213	7453	4277	26268	77200
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	333,35	33483	3000		5719	
46	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/ С ПРИВОДОМ ПРН3-10У1	шт.		9	174008,00	--	1566072	--		--	1566072
						--	--	--	--	1566072	--	
47	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		18	10431,00	--	187758	--	187758	--	202779
		СП - 8%				--	--	--	--		15021	
48	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		40,5	1477,00	--	59819	--	59819	--	64604
		СП - 8%				--	--	--	--		4785	
49	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		18	1477,00	--	26586	--	26586	--	28713
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	

50	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	3787,00	--	34083	--	34083	--	36810
		СП - 8%				--	--	--	--		2727	
51	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	3323,00	--	29907	--	29907	--	32300
		СП - 8%				--	--	--	--		2393	
52	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	18015,00	--	162135	--	162135	--	175106
		СП - 8%				--	--	--	--		12971	
53	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	3417,00	--	30753	--	30753	--	33213
		СП - 8%				--	--	--	--		2460	
54	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		27	16909,00	--	456543	--	456543	--	493066
		СП - 8%				--	--	--	--		36523	
55	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5а,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		27	2585,00	--	69795	--	69795	--	75379
		СП - 8%				--	--	--	--		5584	
56	С1252-207-0550 252-207-0550 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 73,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	45420,00	--	408780	--	408780	--	441482
		СП - 8%				--	--	--	--		32702	
57	С1252-207-0551 252-207-0551 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМs 60а,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	34157,00	--	307413	--	307413	--	332006
		СП - 8%				--	--	--	--		24593	
58	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	11174,00	--	100566	--	100566	--	108611
		СП - 8%				--	--	--	--		8045	
59	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		18	2096,00	--	37728	--	37728	--	40746
		СП - 8%				--	--	--	--		3018	
60	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		27	1682,00	--	45414	--	45414	--	49047
		СП - 8%				--	--	--	--		3633	
61	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		9	1728,00	--	15552	--	15552	--	16796
		СП - 8%				--	--	--	--		1244	
62	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,008487	813201,00	--	6902	--	6902	--	7454
		СП - 8%				--	--	--	--		552	
		Линейная арматура										

63	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		18	912,00	--	16416	--	16416	--	17729
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
64	С1243-902-1107 243-902-1107 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG50-95/14VTIN	100 шт.		0,54	88267,00	--	47664	--	47664	--	51477
		СП - 8%				--	--	--	--		3813	
65	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		9	13904,00	--	125136	--	125136	--	135147
		СП - 8%				--	--	--	--		10011	
66	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		54	14295,00	--	771930	--	771930	--	833684
		СП - 8%				--	--	--	--		61754	
67	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		45	1060,00	--	47700	--	47700	--	51516
		СП - 8%				--	--	--	--		3816	
68	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		54	15992,00	--	863568	--	863568	--	932653
		СП - 8%				--	--	--	--		69085	
69	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А	шт.		54	1339,00	--	72306	--	72306	--	78090
		СП - 8%				--	--	--	--		5784	
70	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		54	1038,00	--	56052	--	56052	--	60536
		СП - 8%				--	--	--	--		4484	
71	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,008487	813201,00	--	6902	--	6902	--	7454
		СП - 8%				--	--	--	--		552	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ КР10-1.1С С РЛНД (ОПОРА №5) = 9 ШТ										
74	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		18	3427,42	1856,40	61694	33415	--	33634	102955
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	28278	13765		7626	
75	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		18	6347,00	--	114246	--	114246	--	123386
		СП - 8%				--	--	--	--		9140	

76	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель пернапряжения до 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		9	7717,63	1171,07	69459	10539	8695	39382	117548
		НР - 72%; СП - 8%				5580,54	496,93	50225	4472		8707	
77	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН 10кВ, 10кА, Uнр=12,7кВ, HE-15SGA	шт		27	41605,98	--	1123361	--	1123361	--	1213230
		СП - 8%				--	--	--	--		89869	
78	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.		9	5023,70	828,08	45213	7453	4277	26268	77200
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	333,35	33483	3000		5719	
79	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/ С ПРИВОДОМ ПРНЗ-10У1	шт.		9	174008,00	--	1566072	--		--	1566072
						--	--	--	--	1566072	--	
80	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		18	10431,00	--	187758	--	187758	--	202779
		СП - 8%				--	--	--	--		15021	
81	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		40,5	1477,00	--	59819	--	59819	--	64604
		СП - 8%				--	--	--	--		4785	
82	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		18	1477,00	--	26586	--	26586	--	28713
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
83	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	3787,00	--	34083	--	34083	--	36810
		СП - 8%				--	--	--	--		2727	
84	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	3323,00	--	29907	--	29907	--	32300
		СП - 8%				--	--	--	--		2393	
85	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	18015,00	--	162135	--	162135	--	175106
		СП - 8%				--	--	--	--		12971	
86	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	3417,00	--	30753	--	30753	--	33213
		СП - 8%				--	--	--	--		2460	
87	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		27	16909,00	--	456543	--	456543	--	493066

		СП - 8%				--	--	--	--		36523	
88	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5а,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		27	2585,00	--	69795	--	69795	--	75379
		СП - 8%				--	--	--	--		5584	
89	С1252-207-0550 252-207-0550 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 73,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	45420,00	--	408780	--	408780	--	441482
		СП - 8%				--	--	--	--		32702	
90	С1252-207-0551 252-207-0551 РСНБ РК 2022	Траверс типа TMs 60а,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	34157,00	--	307413	--	307413	--	332006
		СП - 8%				--	--	--	--		24593	
91	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9	11174,00	--	100566	--	100566	--	108611
		СП - 8%				--	--	--	--		8045	
92	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		18	2096,00	--	37728	--	37728	--	40746
		СП - 8%				--	--	--	--		3018	
93	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		27	1682,00	--	45414	--	45414	--	49047
		СП - 8%				--	--	--	--		3633	
94	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		9	1728,00	--	15552	--	15552	--	16796
		СП - 8%				--	--	--	--		1244	
95	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,008487	813201,00	--	6902	--	6902	--	7454
		СП - 8%				--	--	--	--		552	
		Линейная арматура										
96	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		18	912,00	--	16416	--	16416	--	17729
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
97	С1243-902-1107 243-902-1107 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG50-95/14VTIN	100 шт.		0,54	88267,00	--	47664	--	47664	--	51477
		СП - 8%				--	--	--	--		3813	
98	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		9	13904,00	--	125136	--	125136	--	135147
		СП - 8%				--	--	--	--		10011	
99	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		27	14295,00	--	385965	--	385965	--	416842
		СП - 8%				--	--	--	--		30877	
100	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		45	1060,00	--	47700	--	47700	--	51516

		СП - 8%				--	--	--	--		3816	
101	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		27	15992,00	--	431784	--	431784	--	466327
		СП - 8%				--	--	--	--		34543	
102	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А	шт.		54	1339,00	--	72306	--	72306	--	78090
		СП - 8%				--	--	--	--		5784	
103	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		27	1038,00	--	28026	--	28026	--	30268
		СП - 8%				--	--	--	--		2242	
104	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,008487	813201,00	--	6902	--	6902	--	7454
		СП - 8%				--	--	--	--		552	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАтБ10-1.1С = 4ШТ										
107	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		12	3427,42	1856,40	41129	22277	--	22423	68636
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	18852	9177		5084	
108	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		12	6347,00	--	76164	--	76164	--	82257
		СП - 8%				--	--	--	--		6093	
109	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		4	121060,00	--	484240	--	484240	--	522979
		СП - 8%				--	--	--	--		38739	
110	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		40	758,83	28,88	30353	1155	16228	9586	43134
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	8,58	12970	343		3195	
111	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		12	10431,00	--	125172	--	125172	--	135186
		СП - 8%				--	--	--	--		10014	
112	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		16	1477,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
113	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		8	11174,00	--	89392	--	89392	--	96543
		СП - 8%				--	--	--	--		7151	
		Линейная арматура										

114	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		24	912,00	--	21888	--	21888	--	23639
		СП - 8%				--	--	--	--		1751	
115	С1243-902-1105 243-902-1105 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG6-50/12VTIN	100 шт.		0,04	52476,00	--	2099	--	2099	--	2267
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
116	С1252-108-0403 252-108-0403 РСНБ РК 2022	Искровый разрядник SDI10.2	шт.		24	6281,00	--	150744	--	150744	--	162804
		СП - 8%				--	--	--	--		12060	
117	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		12	13904,00	--	166848	--	166848	--	180196
		СП - 8%				--	--	--	--		13348	
118	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		24	14295,00	--	343080	--	343080	--	370526
		СП - 8%				--	--	--	--		27446	
119	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		20	1060,00	--	21200	--	21200	--	22896
		СП - 8%				--	--	--	--		1696	
120	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.		12	2972,00	--	35664	--	35664	--	38517
		СП - 8%				--	--	--	--		2853	
121	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		24	15992,00	--	383808	--	383808	--	414513
		СП - 8%				--	--	--	--		30705	
122	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.		8	6360,00	--	50880	--	50880	--	54950
		СП - 8%				--	--	--	--		4070	
123	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		20	433,00	--	8660	--	8660	--	9353
		СП - 8%				--	--	--	--		693	
124	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,000608	813201,00	--	494	--	494	--	534
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1.1С = 10ШТ										
127	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		20	3427,42	1856,40	68548	37128	--	37372	114393
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	31420	15294		8474	
128	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		20	6347,00	--	126940	--	126940	--	137095

		СП - 8%				--	--	--	--		10155	
129	С1252-207-0508 252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		10	70968,00	--	709680	--	709680	--	766454
		СП - 8%				--	--	--	--		56774	
130	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		110	758,83	28,88	83471	3177	44625	26360	118618
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	8,58	35669	944		8787	
		Линейная арматура										
131	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35	шт.		60	912,00	--	54720	--	54720	--	59098
		СП - 8%				--	--	--	--		4378	
132	С1243-902-1105 243-902-1105 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG6-50/12VTIN	100 шт.		0,1	52476,00	--	5248	--	5248	--	5668
		СП - 8%				--	--	--	--		420	
133	С1252-108-0502 252-108-0502 РСНБ РК 2022	Искровый разрядник типа SDI20.3	шт.		30	10400,00	--	312000	--	312000	--	336960
		СП - 8%				--	--	--	--		24960	
134	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		30	13904,00	--	417120	--	417120	--	450490
		СП - 8%				--	--	--	--		33370	
135	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		10	1060,00	--	10600	--	10600	--	11448
		СП - 8%				--	--	--	--		848	
136	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		10	433,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
137	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,00026	813201,00	--	211	--	211	--	228
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-15 = 7ШТ										
140	С1252-207-3957 252-207-3957 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 100, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	м		21	3788,00	--	79548	--	79548	--	85912
		СП - 8%				--	--	--	--		6364	
141	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверс типа ТМ 501	шт.		7	11060,62	--	77424	--	77424	--	83618
		СП - 8%				--	--	--	--		6194	

142	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверс типа ТМ 502	шт.		7	14226,27	--	99584	--	99584	--	107551
		СП - 8%				--	--	--	--		7967	
143	С1252-207-0211 252-207-0211 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-511 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		7	7556,00	--	52892	--	52892	--	57123
		СП - 8%				--	--	--	--		4231	
144	С1252-207-0212 252-207-0212 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		7	7750,00	--	54250	--	54250	--	58590
		СП - 8%				--	--	--	--		4340	
145	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП 501	шт.		7	466,00	--	3262	--	3262	--	3523
		СП - 8%				--	--	--	--		261	
146	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг		1,323	930,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
		Линейная арматура										
147	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.		42	952,00	--	39984	--	39984	--	43183
		СП - 8%				--	--	--	--		3199	
148	С1252-108-0502 252-108-0502 РСНБ РК 2022	Искровый разрядник типа SDI20.3	шт.		21	10400,00	--	218400	--	218400	--	235872
		СП - 8%				--	--	--	--		17472	
149	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		21	13904,00	--	291984	--	291984	--	315343
		СП - 8%				--	--	--	--		23359	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-15 = 6ШТ										
152	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		30	3427,42	1856,40	102823	55692	--	56057	171591
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	47131	22941		12710	
153	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ АНКЕР АЦ-1	м³		2,16	32475,00	--	70146	--	70146	--	75758
		СП - 8%				--	--	--	--		5612	
154	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		12	6347,00	--	76164	--	76164	--	82257
		СП - 8%				--	--	--	--		6093	

155	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		6	11369,00	--	68214	--	68214	--	73671
		СП - 8%				--	--	--	--		5457	
156	С1252-207-3601 252-207-3601 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.		6	12834,00	--	77004	--	77004	--	83164
		СП - 8%				--	--	--	--		6160	
157	С1252-207-3602 252-207-3602 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.		18	98312,00	--	1769616	--	1769616	--	1911185
		СП - 8%				--	--	--	--		141569	
158	С1252-207-3614 252-207-3614 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5, Т.П.3.407.1-164	шт.		12	75240,00	--	902880	--	902880	--	975110
		СП - 8%				--	--	--	--		72230	
159	С1252-207-3601 252-207-3601 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 6, Т.П.3.407.1-143	шт.		12	12834,00	--	154008	--	154008	--	166329
		СП - 8%				--	--	--	--		12321	
160	С1252-207-3957 252-207-3957 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 100, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	м		36	3788,00	--	136368	--	136368	--	147277
		СП - 8%				--	--	--	--		10909	
161	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерная плита МП-501	шт.		6	24589,29	--	147536	--	147536	--	159339
		СП - 8%				--	--	--	--		11803	
162	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверс типа ТМ 501	шт.		6	11060,62	--	66364	--	66364	--	71673
		СП - 8%				--	--	--	--		5309	
163	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверс типа ТМ 511	шт.		12	7696,45	--	92357	--	92357	--	99746
		СП - 8%				--	--	--	--		7389	
164	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверс типа ТМ 512	шт.		6	56596,34	--	339578	--	339578	--	366744
		СП - 8%				--	--	--	--		27166	
165	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверс типа ТМ 513	шт.		6	30621,86	--	183731	--	183731	--	198430
		СП - 8%				--	--	--	--		14699	
166	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-51 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		6	10431,00	--	62586	--	62586	--	67593
		СП - 8%				--	--	--	--		5007	
167	С1252-207-0212 252-207-0212 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		12	7750,00	--	93000	--	93000	--	100440
		СП - 8%				--	--	--	--		7440	

168	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП 501	шт.		48	466,00	--	22368	--	22368	--	24157
		СП - 8%				--	--	--	--		1789	
169	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг		6,048	930,00	--	5625	--	5625	--	6075
		СП - 8%				--	--	--	--		450	
		Линейная арматура										
170	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.		36	952,00	--	34272	--	34272	--	37014
		СП - 8%				--	--	--	--		2742	
171	С1252-108-0403 252-108-0403 РСНБ РК 2022	Искровый разрядник SDI10.2	шт.		36	6281,00	--	226116	--	226116	--	244205
		СП - 8%				--	--	--	--		18089	
172	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		18	13904,00	--	250272	--	250272	--	270294
		СП - 8%				--	--	--	--		20022	
173	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		36	14295,00	--	514620	--	514620	--	555790
		СП - 8%				--	--	--	--		41170	
174	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Звено промежуточное SH195R	шт		36	5525,30	--	198911	--	198911	--	214824
		СП - 8%				--	--	--	--		15913	
175	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		18	1060,00	--	19080	--	19080	--	20606
		СП - 8%				--	--	--	--		1526	
176	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.		18	5695,00	--	102510	--	102510	--	110711
		СП - 8%				--	--	--	--		8201	
177	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		36	15992,00	--	575712	--	575712	--	621769
		СП - 8%				--	--	--	--		46057	
178	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		18	433,00	--	7794	--	7794	--	8418
		СП - 8%				--	--	--	--		624	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ А10-15 = 4ШТ										
181	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-51 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		8	10431,00	--	83448	--	83448	--	90124
		СП - 8%				--	--	--	--		6676	

182	С1252-207-3957 252-207-3957 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 100, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	м		20	3788,00	--	75760	--	75760	--	81821
		СП - 8%				--	--	--	--		6061	
183	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерная плита МП-501	шт.		8	24589,29	--	196714	--	196714	--	212451
		СП - 8%				--	--	--	--		15737	
184	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверс типа ТМ 509	шт.		4	12034,18	--	48137	--	48137	--	51988
		СП - 8%				--	--	--	--		3851	
185	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверс типа ТМ 510	шт.		4	15351,91	--	61408	--	61408	--	66321
		СП - 8%				--	--	--	--		4913	
186	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У71	шт		4	49291,50	--	197166	--	197166	--	212939
		СП - 8%				--	--	--	--		15773	
187	С1252-207-0212 252-207-0212 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		8	7750,00	--	62000	--	62000	--	66960
		СП - 8%				--	--	--	--		4960	
188	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП 501	шт.		12	466,00	--	5592	--	5592	--	6039
		СП - 8%				--	--	--	--		447	
189	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг		1,512	930,00	--	1406	--	1406	--	1518
		СП - 8%				--	--	--	--		112	
		Линейная арматура										
190	С1252-108-0403 252-108-0403 РСНБ РК 2022	Искровый разрядник SDI10.2	шт.		24	6281,00	--	150744	--	150744	--	162804
		СП - 8%				--	--	--	--		12060	
191	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		24	14295,00	--	343080	--	343080	--	370526
		СП - 8%				--	--	--	--		27446	
192	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Звено промежуточное SH195R	шт		24	5525,30	--	132607	--	132607	--	143215
		СП - 8%				--	--	--	--		10608	
193	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		8	1060,00	--	8480	--	8480	--	9158
		СП - 8%				--	--	--	--		678	
194	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.		12	5695,00	--	68340	--	68340	--	73807
		СП - 8%				--	--	--	--		5467	

195	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		24	15992,00	--	383808	--	383808	--	414513
		СП - 8%				--	--	--	--		30705	
196	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		8	433,00	--	3464	--	3464	--	3741
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УПоБ10-1.1С = 2ШТ										
199	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		4	3427,42	1856,40	13710	7426	--	7474	22879
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	6284	3059		1695	
200	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		4	6347,00	--	25388	--	25388	--	27419
		СП - 8%				--	--	--	--		2031	
201	С1252-207-0508 252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		2	70968,00	--	141936	--	141936	--	153291
		СП - 8%				--	--	--	--		11355	
202	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		20	758,83	28,88	15177	578	8114	4793	21567
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	8,58	6485	172		1598	
203	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062
		СП - 8%				--	--	--	--		3338	
204	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		4	1477,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
205	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	11174,00	--	22348	--	22348	--	24136
		СП - 8%				--	--	--	--		1788	
206	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,000178	813201,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
		Линейная арматура										
207	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.		12	952,00	--	11424	--	11424	--	12338
		СП - 8%				--	--	--	--		914	

208	С1243-902-1105 243-902-1105 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG6-50/12LVTIN	100 шт.		0,02	52476,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
209	С1252-108-0502 252-108-0502 РСНБ РК 2022	Искровый разрядник типа SDI20.3	шт.		6	10400,00	--	62400	--	62400	--	67392
		СП - 8%				--	--	--	--		4992	
210	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		6	13904,00	--	83424	--	83424	--	90098
		СП - 8%				--	--	--	--		6674	
211	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		6	1060,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
212	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		6	433,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ АтБ10-1.1С = 2ШТ										
215	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		4	3427,42	1856,40	13710	7426	--	7474	22879
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	6284	3059		1695	
216	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		4	6347,00	--	25388	--	25388	--	27419
		СП - 8%				--	--	--	--		2031	
217	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		2	121060,00	--	242120	--	242120	--	261490
		СП - 8%				--	--	--	--		19370	
218	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		20	758,83	28,88	15177	578	8114	4793	21567
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	8,58	6485	172		1598	
219	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062
		СП - 8%				--	--	--	--		3338	
220	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		4	1477,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
221	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	11174,00	--	22348	--	22348	--	24136
		СП - 8%				--	--	--	--		1788	

222	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,000304	813201,00	--	247	--	247	--	267
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
		Линейная арматура										
223	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.		4	952,00	--	3808	--	3808	--	4113
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
224	С1243-902-1105 243-902-1105 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG6-50/12LVTIN	100 шт.		0,02	52476,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
225	С1252-108-0403 252-108-0403 РСНБ РК 2022	Искровый разрядник SDI10.2	шт.		12	6281,00	--	75372	--	75372	--	81402
		СП - 8%				--	--	--	--		6030	
226	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		2	13904,00	--	27808	--	27808	--	30033
		СП - 8%				--	--	--	--		2225	
227	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.		12	14295,00	--	171540	--	171540	--	185263
		СП - 8%				--	--	--	--		13723	
228	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		6	1060,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
229	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.		6	5695,00	--	34170	--	34170	--	36904
		СП - 8%				--	--	--	--		2734	
230	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.		12	15992,00	--	191904	--	191904	--	207256
		СП - 8%				--	--	--	--		15352	
231	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		6	433,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ ПР10-1.1С С РЛНД = 1ШТ										
232	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		1	7717,63	1171,07	7718	1171	966	4376	13061
		НР - 72%; СП - 8%				5580,54	496,93	5581	497		967	
233	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПН 10кВ, 10кА, Uнр=12,7кВ, HE-15SGA	шт		3	41605,98	--	124818	--	124818	--	134803

		СП - 8%				--	--	--	--		9985	
234	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.		1	5023,70	828,08	5024	828	476	2919	8578
		НР - 72%; СП - 8%				3720,36	333,35	3720	333		635	
235	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/ С ПРИВОДОМ ПРН3-10У1	шт.		1	174008,00	--	174008	--		--	174008
						--	--	--	--	174008	--	
238	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
239	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
240	С1252-207-3953 252-207-3953 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГs 55, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	22998,00	--	22998	--	22998	--	24838
		СП - 8%				--	--	--	--		1840	
241	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%				--	--	--	--		1441	
242	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
243	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%				--	--	--	--		4058	
244	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5а,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	2585,00	--	7755	--	7755	--	8375
		СП - 8%				--	--	--	--		620	
245	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
246	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
247	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,000943	813201,00	--	767	--	767	--	828
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		Линейная арматура										

248	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.		6	952,00	--	5712	--	5712	--	6169
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
249	С1243-902-1107 243-902-1107 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки LUG50-95/14VTIN	100 шт.		0,06	88267,00	--	5296	--	5296	--	5720
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
250	С1252-108-0502 252-108-0502 РСНБ РК 2022	Искровый разрядник типа SDI20.3	шт.		3	10400,00	--	31200	--	31200	--	33696
		СП - 8%				--	--	--	--		2496	
251	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		3	13904,00	--	41712	--	41712	--	45049
		СП - 8%				--	--	--	--		3337	
252	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		1	1060,00	--	1060	--	1060	--	1145
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
253	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.		3	5695,00	--	17085	--	17085	--	18452
		СП - 8%				--	--	--	--		1367	
254	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А	шт.		6	1339,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%				--	--	--	--		643	
		ПРОВОД ВЛЗ-10КВ										
266	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		1,249	165926,59	84107,69	207242	105050	4614	106476	338816
		НР - 80%; СП - 8%				78125,11	28436,55	97578	35517		25097	
		ВЛИ-0,4КВ										
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К2 = 6ШТ										
270	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		12	3427,42	1856,40	41129	22277	--	22423	68636
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	18852	9177		5084	
271	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		12	6347,00	--	76164	--	76164	--	82257
		СП - 8%				--	--	--	--		6093	
272	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	10620,00	--	63720	--	63720	--	68818
		СП - 8%				--	--	--	--		5098	

273	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		12	11369,00	--	136428	--	136428	--	147342
		СП - 8%				--	--	--	--		10914	
		Линейная арматура										
274	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		36	2873,00	--	103428	--	103428	--	111702
		СП - 8%				--	--	--	--		8274	
275	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		48	647,00	--	31056	--	31056	--	33540
		СП - 8%				--	--	--	--		2484	
276	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		24	175,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
277	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		24	14477,00	--	347448	--	347448	--	375244
		СП - 8%				--	--	--	--		27796	
278	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		12	3860,00	--	46320	--	46320	--	50026
		СП - 8%				--	--	--	--		3706	
279	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		24	2097,00	--	50328	--	50328	--	54354
		СП - 8%				--	--	--	--		4026	
280	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		12	2097,00	--	25164	--	25164	--	27177
		СП - 8%				--	--	--	--		2013	
281	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		6	1060,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
282	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		6	433,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
283	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		12	1477,00	--	17724	--	17724	--	19142
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
284	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		36	2674,00	--	96264	--	96264	--	103965
		СП - 8%				--	--	--	--		7701	

285	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,024	799331,00	--	19184	--	19184	--	20719
		СП - 8%				--	--	--	--		1535	
286	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		12	48,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
287	С1252-201-0537 252-201-0537 РСНБ РК 2022	Изолированная скоба ST208.57	шт.		24	32111,00	--	770664	--	770664	--	832317
		СП - 8%				--	--	--	--		61653	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА1 = 6ШТ										
290	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		12	3427,42	1856,40	41129	22277	--	22423	68636
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	18852	9177		5084	
291	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		12	6347,00	--	76164	--	76164	--	82257
		СП - 8%				--	--	--	--		6093	
292	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	10620,00	--	63720	--	63720	--	68818
		СП - 8%				--	--	--	--		5098	
293	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		12	11369,00	--	136428	--	136428	--	147342
		СП - 8%				--	--	--	--		10914	
		Линейная арматура										
294	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		18	2873,00	--	51714	--	51714	--	55851
		СП - 8%				--	--	--	--		4137	
295	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		36	647,00	--	23292	--	23292	--	25155
		СП - 8%				--	--	--	--		1863	
296	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		24	175,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
297	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		12	14477,00	--	173724	--	173724	--	187622
		СП - 8%				--	--	--	--		13898	

298	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		6	3860,00	--	23160	--	23160	--	25013
		СП - 8%				--	--	--	--		1853	
299	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		24	2097,00	--	50328	--	50328	--	54354
		СП - 8%				--	--	--	--		4026	
300	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		12	2097,00	--	25164	--	25164	--	27177
		СП - 8%				--	--	--	--		2013	
301	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		6	1060,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
302	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		6	433,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
303	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		12	1477,00	--	17724	--	17724	--	19142
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
304	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		36	2674,00	--	96264	--	96264	--	103965
		СП - 8%				--	--	--	--		7701	
305	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,012	799331,00	--	9592	--	9592	--	10359
		СП - 8%				--	--	--	--		767	
306	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		12	48,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
		ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА2 = 6ШТ										
309	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		12	3427,42	1856,40	41129	22277	--	22423	68636
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	18852	9177		5084	
310	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		12	6347,00	--	76164	--	76164	--	82257
		СП - 8%				--	--	--	--		6093	
311	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	10620,00	--	63720	--	63720	--	68818

		СП - 8%				--	--	--	--		5098	
312	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		12	11369,00	--	136428	--	136428	--	147342
		СП - 8%				--	--	--	--		10914	
		Линейная арматура										
313	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		24	2873,00	--	68952	--	68952	--	74468
		СП - 8%				--	--	--	--		5516	
314	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		36	647,00	--	23292	--	23292	--	25155
		СП - 8%				--	--	--	--		1863	
315	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		24	175,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
316	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		18	14477,00	--	260586	--	260586	--	281433
		СП - 8%				--	--	--	--		20847	
317	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		6	3860,00	--	23160	--	23160	--	25013
		СП - 8%				--	--	--	--		1853	
318	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		24	2097,00	--	50328	--	50328	--	54354
		СП - 8%				--	--	--	--		4026	
319	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		12	2097,00	--	25164	--	25164	--	27177
		СП - 8%				--	--	--	--		2013	
320	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		6	1060,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
321	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		6	433,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%				--	--	--	--		208	
322	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		12	1477,00	--	17724	--	17724	--	19142
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
323	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		36	2674,00	--	96264	--	96264	--	103965
		СП - 8%				--	--	--	--		7701	

324	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,012	799331,00	--	9592	--	9592	--	10359
		СП - 8%				--	--	--	--		767	
325	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		12	48,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПОА2 = 2ШТ										
328	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		4	3427,42	1856,40	13710	7426	--	7474	22879
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	6284	3059		1695	
329	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		4	6347,00	--	25388	--	25388	--	27419
		СП - 8%				--	--	--	--		2031	
330	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	10620,00	--	21240	--	21240	--	22939
		СП - 8%				--	--	--	--		1699	
331	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		4	11369,00	--	45476	--	45476	--	49114
		СП - 8%				--	--	--	--		3638	
		Линейная арматура										
332	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		8	2873,00	--	22984	--	22984	--	24823
		СП - 8%				--	--	--	--		1839	
333	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		12	647,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%				--	--	--	--		621	
334	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		8	175,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%				--	--	--	--		112	
335	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		6	14477,00	--	86862	--	86862	--	93811
		СП - 8%				--	--	--	--		6949	
336	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		2	3860,00	--	7720	--	7720	--	8338
		СП - 8%				--	--	--	--		618	

337	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118
		СП - 8%				--	--	--	--		1342	
338	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
339	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		2	1060,00	--	2120	--	2120	--	2290
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
340	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		2	433,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
341	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		4	1477,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
342	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		12	2674,00	--	32088	--	32088	--	34655
		СП - 8%				--	--	--	--		2567	
343	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,004	799331,00	--	3197	--	3197	--	3453
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
344	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		4	48,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А1 = 49ШТ										
347	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		98	3427,42	1856,40	335887	181928	--	183121	560528
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	153960	74942		41521	
348	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		98	6347,00	--	622006	--	622006	--	671766
		СП - 8%				--	--	--	--		49760	
349	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		49	10620,00	--	520380	--	520380	--	562010
		СП - 8%				--	--	--	--		41630	
350	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		98	11369,00	--	1114162	--	1114162	--	1203295

		СП - 8%				--	--	--	--		89133	
		Линейная арматура										
351	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		98	2873,00	--	281554	--	281554	--	304078
		СП - 8%				--	--	--	--		22524	
352	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		98	647,00	--	63406	--	63406	--	68478
		СП - 8%				--	--	--	--		5072	
353	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		98	175,00	--	17150	--	17150	--	18522
		СП - 8%				--	--	--	--		1372	
354	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		98	14477,00	--	1418746	--	1418746	--	1532246
		СП - 8%				--	--	--	--		113500	
355	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		98	2097,00	--	205506	--	205506	--	221946
		СП - 8%				--	--	--	--		16440	
356	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		49	2097,00	--	102753	--	102753	--	110973
		СП - 8%				--	--	--	--		8220	
357	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		49	1060,00	--	51940	--	51940	--	56095
		СП - 8%				--	--	--	--		4155	
358	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		49	433,00	--	21217	--	21217	--	22914
		СП - 8%				--	--	--	--		1697	
359	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		98	1477,00	--	144746	--	144746	--	156326
		СП - 8%				--	--	--	--		11580	
360	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		98	2674,00	--	262052	--	262052	--	283016
		СП - 8%				--	--	--	--		20964	
361	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,098	799331,00	--	78334	--	78334	--	84601
		СП - 8%				--	--	--	--		6267	
362	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		98	48,00	--	4704	--	4704	--	5080

		СП - 8%				--	--	--	--		376	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 = 378ШТ										
367	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		378	11369,00	--	4297482	--	4297482	--	4641281
		СП - 8%				--	--	--	--		343799	
		Линейная арматура										
368	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		378	2873,00	--	1085994	--	1085994	--	1172874
		СП - 8%				--	--	--	--		86880	
369	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		756	647,00	--	489132	--	489132	--	528263
		СП - 8%				--	--	--	--		39131	
370	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		756	175,00	--	132300	--	132300	--	142884
		СП - 8%				--	--	--	--		10584	
371	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		378	3860,00	--	1459080	--	1459080	--	1575806
		СП - 8%				--	--	--	--		116726	
372	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		378	2097,00	--	792666	--	792666	--	856079
		СП - 8%				--	--	--	--		63413	
373	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		378	2097,00	--	792666	--	792666	--	856079
		СП - 8%				--	--	--	--		63413	
374	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		378	2674,00	--	1010772	--	1010772	--	1091634
		СП - 8%				--	--	--	--		80862	
375	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,329779	799331,00	--	263603	--	263603	--	284691
		СП - 8%				--	--	--	--		21088	
376	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		756	1477,00	--	1116612	--	1116612	--	1205941
		СП - 8%				--	--	--	--		89329	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П2 = 11ШТ										
379	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		11	3427,42	1856,40	37702	20421	--	20554	62917
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	17281	8412		4660	

380	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		11	6347,00	--	69817	--	69817	--	75402
		СП - 8%				--	--	--	--		5585	
381	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		11	11369,00	--	125059	--	125059	--	135064
		СП - 8%				--	--	--	--		10005	
		Линейная арматура										
382	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		22	2873,00	--	63206	--	63206	--	68262
		СП - 8%				--	--	--	--		5056	
383	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		22	647,00	--	14234	--	14234	--	15373
		СП - 8%				--	--	--	--		1139	
384	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		22	175,00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
385	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		22	3860,00	--	84920	--	84920	--	91714
		СП - 8%				--	--	--	--		6794	
386	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		11	2097,00	--	23067	--	23067	--	24912
		СП - 8%				--	--	--	--		1845	
387	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		11	2097,00	--	23067	--	23067	--	24912
		СП - 8%				--	--	--	--		1845	
388	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		11	2674,00	--	29414	--	29414	--	31767
		СП - 8%				--	--	--	--		2353	
389	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,011	799331,00	--	8793	--	8793	--	9496
		СП - 8%				--	--	--	--		703	
390	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		22	1477,00	--	32494	--	32494	--	35094
		СП - 8%				--	--	--	--		2600	
		ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 = 42ШТ										

393	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		84	3427,42	1856,40	287903	155938	--	156961	480453
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	131966	64236		35589	
394	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		84	6347,00	--	533148	--	533148	--	575800
		СП - 8%				--	--	--	--		42652	
395	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		42	10620,00	--	446040	--	446040	--	481723
		СП - 8%				--	--	--	--		35683	
396	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		84	11369,00	--	954996	--	954996	--	1031396
		СП - 8%				--	--	--	--		76400	
		Линейная арматура										
397	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		42	2873,00	--	120666	--	120666	--	130319
		СП - 8%				--	--	--	--		9653	
398	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		84	647,00	--	54348	--	54348	--	58696
		СП - 8%				--	--	--	--		4348	
399	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		84	175,00	--	14700	--	14700	--	15876
		СП - 8%				--	--	--	--		1176	
400	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		42	14477,00	--	608034	--	608034	--	656677
		СП - 8%				--	--	--	--		48643	
401	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		42	2097,00	--	88074	--	88074	--	95120
		СП - 8%				--	--	--	--		7046	
402	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		42	2097,00	--	88074	--	88074	--	95120
		СП - 8%				--	--	--	--		7046	
403	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		42	1060,00	--	44520	--	44520	--	48082
		СП - 8%				--	--	--	--		3562	
404	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		42	433,00	--	18186	--	18186	--	19641
		СП - 8%				--	--	--	--		1455	
405	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		84	1477,00	--	124068	--	124068	--	133993

		СП - 8%				--	--	--	--		9925	
406	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		42	2674,00	--	112308	--	112308	--	121293
		СП - 8%				--	--	--	--		8985	
407	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,084	799331,00	--	67144	--	67144	--	72516
		СП - 8%				--	--	--	--		5372	
408	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		42	48,00	--	2016	--	2016	--	2177
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
409	С1252-201-0537 252-201-0537 РСНБ РК 2022	Изолированная скоба ST208.57	шт.		168	32111,00	--	5394648	--	5394648	--	5826220
		СП - 8%				--	--	--	--		431572	
410	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.		168	336,00	--	56448	--	56448	--	60964
		СП - 8%				--	--	--	--		4516	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП1 = 5ШТ										
413	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		5	3427,42	1856,40	17137	9282	--	9343	28598
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	7855	3824		2118	
414	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		5	6347,00	--	31735	--	31735	--	34274
		СП - 8%				--	--	--	--		2539	
415	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		5	11369,00	--	56845	--	56845	--	61393
		СП - 8%				--	--	--	--		4548	
		Линейная арматура										
416	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		5	2873,00	--	14365	--	14365	--	15514
		СП - 8%				--	--	--	--		1149	
417	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		10	647,00	--	6470	--	6470	--	6988
		СП - 8%				--	--	--	--		518	
418	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		10	175,00	--	1750	--	1750	--	1890
		СП - 8%				--	--	--	--		140	

419	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		5	3860,00	--	19300	--	19300	--	20844
		СП - 8%				--	--	--	--		1544	
420	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		5	2097,00	--	10485	--	10485	--	11324
		СП - 8%				--	--	--	--		839	
421	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		5	2097,00	--	10485	--	10485	--	11324
		СП - 8%				--	--	--	--		839	
422	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		5	2674,00	--	13370	--	13370	--	14440
		СП - 8%				--	--	--	--		1070	
423	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,005	799331,00	--	3997	--	3997	--	4317
		СП - 8%				--	--	--	--		320	
424	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		10	1477,00	--	14770	--	14770	--	15952
		СП - 8%				--	--	--	--		1182	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП2 = 3ШТ										
427	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ.Установка	шт.		3	3427,42	1856,40	10282	5569	--	5606	17159
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	4713	2294		1271	
428	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		3	6347,00	--	19041	--	19041	--	20564
		СП - 8%				--	--	--	--		1523	
429	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		3	11369,00	--	34107	--	34107	--	36836
		СП - 8%				--	--	--	--		2729	
		Линейная арматура										
430	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		6	2873,00	--	17238	--	17238	--	18617
		СП - 8%				--	--	--	--		1379	
431	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		6	647,00	--	3882	--	3882	--	4193
		СП - 8%				--	--	--	--		311	

432	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
433	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		6	3860,00	--	23160	--	23160	--	25013
		СП - 8%				--	--	--	--		1853	
434	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
435	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
436	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		3	2674,00	--	8022	--	8022	--	8664
		СП - 8%				--	--	--	--		642	
437	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,003	799331,00	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
438	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		6	1477,00	--	8862	--	8862	--	9571
		СП - 8%				--	--	--	--		709	
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА1 = 10ШТ										
441	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ. Установка	шт.		30	3427,42	1856,40	102823	55692	--	56057	171591
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	47131	22941		12710	
442	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		30	6347,00	--	190410	--	190410	--	205643
		СП - 8%				--	--	--	--		15233	
443	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		20	10620,00	--	212400	--	212400	--	229392
		СП - 8%				--	--	--	--		16992	
444	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		30	11369,00	--	341070	--	341070	--	368356
		СП - 8%				--	--	--	--		27286	
		Линейная арматура										

445	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		20	2873,00	--	57460	--	57460	--	62057
		СП - 8%				--	--	--	--		4597	
446	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		20	647,00	--	12940	--	12940	--	13975
		СП - 8%				--	--	--	--		1035	
447	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		20	175,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%				--	--	--	--		280	
448	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		20	14477,00	--	289540	--	289540	--	312703
		СП - 8%				--	--	--	--		23163	
449	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		20	2097,00	--	41940	--	41940	--	45295
		СП - 8%				--	--	--	--		3355	
450	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		10	2097,00	--	20970	--	20970	--	22648
		СП - 8%				--	--	--	--		1678	
451	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		10	1060,00	--	10600	--	10600	--	11448
		СП - 8%				--	--	--	--		848	
452	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		10	433,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
453	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		20	1477,00	--	29540	--	29540	--	31903
		СП - 8%				--	--	--	--		2363	
454	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		20	2674,00	--	53480	--	53480	--	57758
		СП - 8%				--	--	--	--		4278	
455	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,02	799331,00	--	15987	--	15987	--	17266
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
456	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		20	48,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%				--	--	--	--		77	

		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ПУА1 = 2ШТ										
459	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ. Установка	шт.		6	3427,42	1856,40	20565	11138	--	11211	34319
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	9426	4588		2542	
460	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		6	6347,00	--	38082	--	38082	--	41129
		СП - 8%				--	--	--	--		3047	
461	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	10620,00	--	42480	--	42480	--	45878
		СП - 8%				--	--	--	--		3398	
462	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		6	11369,00	--	68214	--	68214	--	73671
		СП - 8%				--	--	--	--		5457	
		Линейная арматура										
463	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		4	2873,00	--	11492	--	11492	--	12411
		СП - 8%				--	--	--	--		919	
464	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		4	647,00	--	2588	--	2588	--	2795
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
465	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
466	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		4	14477,00	--	57908	--	57908	--	62541
		СП - 8%				--	--	--	--		4633	
467	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
468	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		2	2097,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
469	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		2	1060,00	--	2120	--	2120	--	2290
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
470	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		2	433,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%				--	--	--	--		69	

471	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		4	1477,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
472	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		4	2674,00	--	10696	--	10696	--	11552
		СП - 8%				--	--	--	--		856	
473	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,004	799331,00	--	3197	--	3197	--	3453
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
474	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		4	48,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ ПА1 = 22ШТ										
477	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ. Установка	шт.		44	3427,42	1856,40	150806	81681	--	82218	251665
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	69125	33647		18642	
478	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		44	6347,00	--	279268	--	279268	--	301609
		СП - 8%				--	--	--	--		22341	
479	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		22	10620,00	--	233640	--	233640	--	252331
		СП - 8%				--	--	--	--		18691	
480	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		44	11369,00	--	500236	--	500236	--	540255
		СП - 8%				--	--	--	--		40019	
		Линейная арматура										
481	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		44	2873,00	--	126412	--	126412	--	136525
		СП - 8%				--	--	--	--		10113	
482	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		44	647,00	--	28468	--	28468	--	30745
		СП - 8%				--	--	--	--		2277	
483	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		44	175,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%				--	--	--	--		616	

484	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		44	14477,00	--	636988	--	636988	--	687947
		СП - 8%				--	--	--	--		50959	
485	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		44	2097,00	--	92268	--	92268	--	99649
		СП - 8%				--	--	--	--		7381	
486	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		22	2097,00	--	46134	--	46134	--	49825
		СП - 8%				--	--	--	--		3691	
487	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		22	1060,00	--	23320	--	23320	--	25186
		СП - 8%				--	--	--	--		1866	
488	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		22	433,00	--	9526	--	9526	--	10288
		СП - 8%				--	--	--	--		762	
489	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		44	1477,00	--	64988	--	64988	--	70187
		СП - 8%				--	--	--	--		5199	
490	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		44	2674,00	--	117656	--	117656	--	127068
		СП - 8%				--	--	--	--		9412	
491	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,044	799331,00	--	35171	--	35171	--	37985
		СП - 8%				--	--	--	--		2814	
492	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		44	48,00	--	2112	--	2112	--	2281
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ ПА2 = 3ШТ										
495	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ. Установка	шт.		6	3427,42	1856,40	20565	11138	--	11211	34319
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	9426	4588		2542	
496	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		6	6347,00	--	38082	--	38082	--	41129
		СП - 8%				--	--	--	--		3047	
497	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	10620,00	--	31860	--	31860	--	34409

		СП - 8%				--	--	--	--		2549	
498	С1252-201-0332 252-201-0332 РСНБ РК 2022	Крепление плиты Г4	шт.		6	11369,00	--	68214	--	68214	--	73671
		СП - 8%				--	--	--	--		5457	
		Линейная арматура										
499	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		12	2873,00	--	34476	--	34476	--	37234
		СП - 8%				--	--	--	--		2758	
500	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		12	647,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%				--	--	--	--		621	
501	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		12	175,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
502	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		12	14477,00	--	173724	--	173724	--	187622
		СП - 8%				--	--	--	--		13898	
503	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		6	2097,00	--	12582	--	12582	--	13589
		СП - 8%				--	--	--	--		1007	
504	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
505	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		3	1060,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
506	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
		СП - 8%				--	--	--	--		104	
507	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м		6	1477,00	--	8862	--	8862	--	9571
		СП - 8%				--	--	--	--		709	
508	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		12	2674,00	--	32088	--	32088	--	34655
		СП - 8%				--	--	--	--		2567	
509	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	км		0,006	799331,00	--	4796	--	4796	--	5180

		СП - 8%				--	--	--	--		384	
510	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		12	48,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
		ПРОВОД ВЛИ-0,4КВ										
512	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		15,181	133465,57	42294,56	2026141	642074	475864	896227	3156158
		НР - 80%; СП - 8%				59825,01	13970,13	908203	212081		233789	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС/ АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 842ШТ										
		Линейная арматура										
526	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		1377,006	647,00	--	890923	--	890923	--	962197
		СП - 8%				--	--	--	--		71274	
527	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		1684	175,00	--	294700	--	294700	--	318276
		СП - 8%				--	--	--	--		23576	
528	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		842	2873,00	--	2419066	--	2419066	--	2612591
		СП - 8%				--	--	--	--		193525	
530	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.		842	2674,00	--	2251508	--	2251508	--	2431629
		СП - 8%				--	--	--	--		180121	
531	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км		0,421	298845,00	--	125814	--	125814	--	135879
		СП - 8%				--	--	--	--		10065	
532	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		1684	2097,00	--	3531348	--	3531348	--	3813856
		СП - 8%				--	--	--	--		282508	
533	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус предохранителя SV29.63	шт		842	5880,48	--	4951364	--	4951364	--	5347474
		СП - 8%				--	--	--	--		396110	
534	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель SVV10.63	шт		842	1922,52	--	1618762	--	1618762	--	1748262
		СП - 8%				--	--	--	--		129500	
535	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.		1684	2097,00	--	3531348	--	3531348	--	3813856

		СП - 8%				--	--	--	--		282508	
536	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		4210	48,00	--	202080	--	202080	--	218246
		СП - 8%				--	--	--	--		16166	
537	С1252-207-2333 252-207-2333 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT28 плоский	шт.		842	2450,00	--	2062900	--	2062900	--	2227932
		СП - 8%				--	--	--	--		165032	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					93203204	2033860	85180758	2723762	103336638
								2682433	721709	3306152	7409666	
	Стоимость оборудования		Тенге					3306152				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3306152				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5582460				
	Материалы		Тенге					777512				
	Всего заработная плата		Тенге						529069			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4213057				
		Накладные расходы	Тенге					380928				
		Сметная прибыль	Тенге					477072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6440460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									294
		Сметная заработная плата	Тенге						529069			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					84314592				
	Материалы		Тенге					1533056				
	Всего заработная плата		Тенге						2875073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78657131				
		Накладные расходы	Тенге					2342834				
		Сметная прибыль	Тенге					6932594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					93590020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1622
		Сметная заработная плата	Тенге						2875073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					103336632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1916
		Сметная заработная плата	Тенге						3404142			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									125144810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2908766				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2170052			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						765366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							104310748		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3828176		
		- Накладные расходы	Тенге								2940650	
		- Сметная прибыль	Тенге								8986420	
		ИТОГО										**125 144 810**
		В том числе оборудование										**3 828 176**
		Итого без оборудования										**121 316 634**
		Временные здания и сооружения 2,4%:										**2 911 599**
		Итого:										**124 228 233**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%										**298 148**
		Итого										**128 354 557**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**2 490 528**

		Итого сметная стоимость										**130 845 085**
		В текущих ценах на 2022 год-42%, К=1										**54 954 936**
		В текущих ценах на 2023 год-58%, К=1,0450539										**79 309 296**
		Итого в текущих ценах на 2022-2023 годы										**134 264 232**
		Поправочий коэфициент к=0,95										**127 551 020,41**
		НДС 12%										**15 306 122,45**
		ИТОГО:										**142 857 142,86**

Технадзор: ТОО «АВТ & companyy»

инженер-эксперт _____Толемырзаева Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

руководитель _____Мамбетов Б. У.

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____Гилажева Ж.Б.

нач. участка _____Нурхожаев Ж.А.

Авторский надзор: ТОО «Строительная группа «Архитектор»

инженер-эксперт _____Абуов С.