Форма 3

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №39 от 07.04.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

СПРАВКА №4 от 23.08.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	420 704 871	471 189 455,86	420 704 871	471 189 455,86	31 323 750	35 082 599,44
	Удержание аванса 30%	126 211 461	141 356 837	126 211 461	141 356 837	9 397 125	10 524 780
	Всего к оплате подрядчику	**294 493 410**	**329 832 619**	**294 493 410**	**329 832 619**	**21 926 625**	**24 557 820**

Заказчик:
Директор КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека"
В. Мусаева

Технадзор:
Директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"
С. Сарсенов

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
А. Рашев

Форма-2

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №39 от 07.04.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

А К Т №4
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонтные работы БЛОК А.1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ									
		Узел 1									
43	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	156,434	325,24	2,85	50878	446	34916	11294	67146
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	15516	170		4974	
		Узел 2									
44	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	11,8	3620,03	93,44	42716	1103	24884	12409	59535
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	16729	506		4410	
45	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	24,78	565,44	2,05	14012	51	5110	6390	22034
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	8851	25		1632	
		2 ЭТАЖ									
		Узел 1									
49	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	156,434	325,24	2,85	50878	446	34916	11294	67146
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	15516	170		4974	
		Узел 2									
50	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	41,95	3620,03	93,44	151860	3920	88468	44115	211653
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	59472	1798		15678	
51	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	88,095	565,44	2,05	49812	180	18167	22718	78332
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	31465	88		5802	
		3 ЭТАЖ									

54	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	105,6686	893,14 660,03	4,31 2,11	94377 69745	455 223	24177	50377 11580	156334
55	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	175,052	325,24 99,19	2,85 1,09	56933 17363	499 190	39071	12638 5566	75137
		Узел 2									
56	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	19,45	3620,03 1417,70	93,44 42,86	70410 27574	1818 834	41018	20454 7269	98133
57	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	40,845	565,44 357,17	2,05 1,00	23095 14588	84 41	8423	10533 2690	36318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				871768				

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		Решетки МР-1 -3шт.									
67	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,1333062	59301,23 52145,40	2688,08 483,23	7905 6951	358 64	596	5051 1037	13993
68	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб СП - 8%	т	0,1333062	763202,00 --	-- --	101740 --	-- --	101740	-- 8139	109879
69	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3,8658798	899,90 765,51	1,04 0,51	3479 2959	4 2	516	2132 449	6060
		ЭКРАН Э-1									
70	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 перегородок	37,5	1290,49 1033,91	105,78 51,07	48393 38772	3967 1915	5654	29294 6215	83902
71	С121-130502-0505 2113-0502-0505 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм СП - 8%	м2	37,5	4517,00 --	-- --	169388 --	-- --	169388	-- 13551	182939
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,17616	763981,65 61488,00	7067,05 1377,11	134583 10832	1245 243	122506	7974 11405	153961
73	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	5,10864	899,90 765,51	1,04 0,51	4597 3911	6 3	680	2818 593	8008

74	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,001998	633840,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
75	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Обрамление экрана из -2х110.Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,23528	76873,65 61488,00	7067,05 1377,11	18087 14467	1663 324	1957	10649 2299	31035
76	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,23528	301891,00 --	-- --	71029 --	-- --	71029	-- 5682	76711
77	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	6,82312	899,90 765,51	1,04 0,51	6140 5223	7 3	910	3763 792	10695
			МК1,2-48/20								
78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,05184	763981,65 61488,00	7067,05 1377,11	39605 3188	366 71	36051	2346 3356	45308
79	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,50336	899,90 765,51	1,04 0,51	1353 1151	2 1	200	829 175	2357
			ПОРУЧНИ								
80	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка НР - 72%; СП - 8%	м ограждения	11,4	12859,07 537,42	80,42 33,80	146593 6127	916 385	139550	4689 12103	163384
81	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 57 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 СП - 8%	м	15,4	7304,00 --	-- --	112482 --	-- --	112482	-- 8999	121481
			НАВЕС ЛИСТ29								
82	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,4332	30964,35 16398,30	10260,61 2976,05	13414 7104	4445 1289	1865	6043 1557	21013
83	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,4332	502422,00 --	-- --	217649 --	-- --	217649	-- 17412	235061
84	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические.Окраска масляная,количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	12,5628	281,90 131,54	1,04 0,51	3541 1653	13 6	1875	1194 379	5114
85	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	18	627,04	166,98	11287	3006	1645	5417	18041

		НР - 72%; СП - 8%			368,67	49,34	6636	888		1336	
86	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	18,36	2116,00	--	38850	--	38850	--	41958
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
87	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	4,86	3066,72	14,09	14904	69	9549	3819	20220
		НР - 72%; СП - 8%			1087,67	3,61	5286	18		1498	
88	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,219484	25439,32	11500,64	5584	2524	493	2358	8577
		НР - 72%; СП - 8%			11696,85	3225,43	2567	708		635	
89	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,219484	502422,00	--	110274	--	110274	--	119096
		СП - 8%			--	--	--	--		8822	
90	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,365036	281,90	1,04	1794	6	951	605	2591
		НР - 72%; СП - 8%			131,54	0,51	837	3		192	
91	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0426	763981,65	7067,05	32546	301	29626	1928	37232
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	2619	59		2758	
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,15	18099,02	1107,20	2715	166	2359	163	3108
		НР - 72%; СП - 8%			1263,60	242,40	190	36		230	
93	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	0,153	109,43	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
94	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,24	25155,30	1752,85	6037	421	4432	920	7514
		НР - 72%; СП - 8%			4934,79	390,52	1184	94		557	
95	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м3	0,2436	146,57	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
96	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,1	1461,91	90,52	4532	281	148	3010	8145
		НР - 72%; СП - 8%			1323,56	25,02	4103	78		603	
97	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	2,7	1461,91	90,52	3947	245	128	2622	7094
		НР - 72%; СП - 8%			1323,56	25,02	3574	68		526	

98	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка НР - 72%; СП - 8%	м ограждения	11,8	12859,07 537,42	80,42 33,80	151737 6342	949 399	144446	4853 12527	169117
99	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 40 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 СП - 8%	м	45,3	5076,00 --	-- --	229943 --	-- --	229943	-- 18395	248338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1963359				
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		Водосточная система									
207	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м желобов	82	387,12 357,74	14,56 4,54	31744 29335	1194 372	1215	21389 4251	57384
211	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	воронка	8	2167,14 1853,34	34,19 16,71	17337 14827	274 134	2236	10772 2249	30357
213	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 72%; СП - 8%	м труб	84	1648,30 1522,09	113,15 31,28	138458 127856	9505 2627	1097	93948 18592	250998
		Ходовой мостик									
218	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка НР - 72%; СП - 8%	м ходов	57,4	51,90 43,39	6,36 2,58	2979 2491	365 148	123	1900 390	5269
219	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2296	35717,00 --	-- --	8201 --	-- --	8201	-- 656	8857
220	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,4305	25051,00 --	-- --	10784 --	-- --	10784	-- 863	11647
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-39,4м									
221	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами НР - 72%; СП - 8%	м ограждения	39,4	117,45 80,41	30,06 7,98	4628 3168	1184 314	276	2507 571	7706
223	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2	3,8087428	167,39 60,21	4,30 0,66	638 229	17 3	392	167 64	869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				373088				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**3208215**
		Ремонтные работы БЛОК А.1 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД									
		Водопровод холодной воды (В1,В2)									

14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	85	86,71 84,77	1,28 --	7370 7205	109 --	56	5188 1005	13563
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,216	61004,00 57628,50	-- --	13177 12448	-- --	729	8962 1771	23911
16	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,08	571,65 437,26	1,04 0,51	10335 7906	19 9	2410	5699 1283	17316
17	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УПОР.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,027	21896,80 4330,06	1005,76 363,72	591 117	27 10	447	91 55	737
29	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	969,49 935,90	0,15 --	2908 2808	-- --	100	2022 394	5324
31	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м подводок	21	743,10 346,10	-- --	15605 7268	-- --	8337	5233 1667	22505
34	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1868,63 1819,05	28,49 11,77	5606 5457	85 35	64	3955 765	10325
36	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка /1Б1р/ *НР - 72%; СП - 8%*	кран	3	36104,08 1203,30	118,56 40,11	108312 3610	355 120	104347	2686 8880	119878
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				213560				

РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)

45	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	61004,00 57628,50	-- --	2440 2305	-- --	135	1660 328	4428
46	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	4	4270,64 4144,93	48,25 17,76	17083 16580	193 71	310	11989 2326	31397
47	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное,установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	44053,00 --	-- --	176212 --	-- --	176212	-- --	176212
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				212038				

РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1

67	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УПОР.Устройство	м3	0,027	21896,80	1005,76	591	27	447	91	737
		НР - 72%; СП - 8%			4330,06	363,72	117	10		55	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
68	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	2918,02	89,14	43770	1337	3326	28632	78194
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	43,96	39107	659		5792	
69	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм,длиной от 500 мм до 550 мм,спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	15	9395,00	--	140925	--	140925	--	152199
		СП - 8%			--	--	--	--		11274	
70	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	15	965,00	--	14475	--	14475	--	15633
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
71	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	17	3636,29	177,52	61817	3018	9133	36836	106545
		НР - 72%; СП - 8%			2921,52	87,95	49666	1495		7892	
72	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	17	19045,00	--	323765	--	323765	--	349666
		СП - 8%			--	--	--	--		25901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				702974				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**1128572**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						176212		

Ремонтные работы БЛОК А.1 Отопление вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Отопление

Монтажные работы

6	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	46,8	1136,69	16,49	53197	772	20442	31600	91580
		НР - 98%; СП - 8%			683,39	5,59	31983	262		6784	
8	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	24	4624,56	299,97	110989	7199	54342	51652	175652
		НР - 98%; СП - 8%			2060,33	135,74	49448	3258		13011	
15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	798,1	86,71	1,28	69203	1022	526	66302	146345
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	67655	--		10840	
16	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,3	87,41	1,28	7019	103	109	6671	14785
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	6807	--		1095	

17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,8784	61004,00	--	53586	--	2965	50115	111997
		НР - 99%; СП - 8%			57628,50	--	50621	--		8296	
		Изоляция									
18	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	138,3	627,48	68,38	86780	9457	36790	34318	130786
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,42	40533	4622		9688	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,5	95,77	2,43	2346	60	1189	762	3356
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	1097	7		249	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,3	79,34	1,72	2959	64	1918	681	3931
		НР - 69%; СП - 8%			26,18	0,27	977	10		291	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
36	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,71	1,28	173	3	--	166	366
		НР - 98%; СП - 8%			84,77	--	170	--		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				678800				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
73	Е11-200801-0104 1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы,диаметр патрубка 630 мм.Установка	дефлектор	3	8613,19	181,06	25840	543	1328	23590	53384
		НР - 98%; СП - 8%			7989,66	34,09	23969	102		3954	
74	С123-050301-2113 2305-0301-2113 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ,DN патрубка 680 мм	шт.	3	-17890,00	--	-53670	--	-53670	--	-57964
		СП - 8%			--	--	--	--		-4294	
75	Е11-200301-0103 1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки/Сетка/ жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м2.Установка	решетка	1	2809,98	141,48	2810	141	565	2109	5312
		НР - 98%; СП - 8%			2103,80	48,13	2104	48		394	
76	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,оцинкованная,диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,3	-931,00	--	-1210	--	-1210	--	-1307
		СП - 8%			--	--	--	--		-97	
77	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	22417,04	1401,65	13450	841	1305	8902	24140
		НР - 76%; СП - 8%			18840,40	681,87	11304	409		1788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23566				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**702366**
		Электроосвещние электрооборудование ВСЕ БЛОКИ									

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение монтажные работы

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

148	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	423	226,25	0,19	95704	80	14306	58576	166622
		НР - 72%; СП - 8%			192,24	0,09	81318	38		12342	
149	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	183	393,00	--	71919	--	71919	--	77673
		СП - 8%			--	--	--	--		5754	
150	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	120	285,00	--	34200	--	34200	--	36936
		СП - 8%			--	--	--	--		2736	
151	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	99	303,00	--	29997	--	29997	--	32397
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
152	С123-070218-1705 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	385,00	--	7315	--	7315	--	7900
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
153	С123-070218-1803 2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	964,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
154	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У197 УХЛ3	шт.	240	42,00	--	10080	--	10080	--	10886
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
155	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления Л48	шт.	423	39,00	--	16497	--	16497	--	17817
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				352313				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								352313

Ремонтные работы БЛОК А.1 Пожарная сигнализация Сети связи

РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКИ А1,А2,А3,А1,А2

1	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный	луч	40	1823,13	0,24	72925	10	687	52004	134924
		НР - 72%; СП - 8%			1805,70	--	72228	--		9994	
2	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508,00	--	29508	--	29508	--	31869
		СП - 8%			--	--	--	--		2361	
3	С123-080303-0310 2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	31613,00	--	31613	--	31613	--	34142

		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
4	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	2	7338,98	1,95	14678	4	274	10368	27050
		НР - 72%; СП - 8%			7200,00	--	14400	--		2004	
5	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	2	19116,00	--	38232	--	38232	--	41291
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
6	С123-080306-0211 2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	пр.Аккумулятор/DELTA DT1207/ PTK-BATTERY 12-18 12В,18 А/ч	шт.	2	9637,00	--	19274	--	19274	--	20816
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой,световой в нормальном исполнении	шт	112	2749,85	2,40	307983	269	8226	215631	565504
		НР - 72%; СП - 8%			2674,00	--	299488	--		41889	
8	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	112	1502,00	--	168224	--	168224	--	181682
		СП - 8%			--	--	--	--		13458	
9	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	20	1378,96	0,90	27579	18	821	19253	50578
		НР - 72%; СП - 8%			1337,00	--	26740	--		3747	
10	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	20	1064,00	--	21280	--	21280	--	22982
		СП - 8%			--	--	--	--		1702	
11	Ц13-100702-0502 1310-0702-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка контроля шлейфа	шт	33	1146,63	--	37839	--	2542	25414	68313
		НР - 72%; СП - 8%			1069,60	--	35297	--		5060	
12	С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели/УКШ-1/ ВЭРС-ПК 1-01	шт.	33	9716,00	--	320628	--	320628	--	346278
		СП - 8%			--	--	--	--		25650	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
13	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1005	93,89	1,21	94359	1216	11929	58481	165068
		НР - 72%; СП - 8%			80,81	0,01	81214	10		12227	
14	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,005	44127,00	--	44348	--	44348	--	47896
		СП - 8%			--	--	--	--		3548	
15	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм.Прокладка	м	1005	288,69	4,49	290133	4512	16593	193896	522751
		НР - 72%; СП - 8%			267,69	0,27	269028	271		38722	
16	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм	м	1035,15	44,00	--	45547	--	45547	--	49191

		СП - 8%			--	--	--	--		3644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2310333				
		РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ									
17	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	2	2749,85	2,40	5500	5	147	3851	10099
		НР - 72%; СП - 8%			2674,00	--	5348	--		748	
18	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
19	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	30	93,89	1,21	2817	36	357	1746	4928
		НР - 72%; СП - 8%			80,81	0,01	2424	--		365	
20	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,03	44127,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
21	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм.Прокладка	м	30	288,69	4,49	8661	135	495	5788	15605
		НР - 72%; СП - 8%			267,69	0,27	8031	8		1156	
22	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм	м	30,9	44,00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
23	Ц13-100412-0111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы управления оповещением,количество линий до 10.Монтаж на стене	шт	2	5253,09	--	10506	--	1710	6333	18186
		НР - 72%; СП - 8%			4398,00	--	8796	--		1347	
24	С123-080303-0902 2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт	2	33405,00	--	66810	--	66810	--	72155
		СП - 8%			--	--	--	--		5345	
25	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	43	2660,62	--	114407	--	8713	76100	205747
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	--	105694	--		15241	
26	С123-080301-0401 2308-0301-0401 РСНБ РК 2015	пр.Извещатели акустические модели/АС-2-2/ PATROL 501	шт.	43	5021,00	--	215903	--	215903	--	233175
		СП - 8%			--	--	--	--		17272	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
27	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	460	327,37	148,40	150590	68264	20824	59593	226997
		НР - 72%; СП - 8%			133,70	46,23	61502	21266		16815	

28	С123-060401-3003 2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,46	67240,00	--	30930	--	30930	--	33404
		СП - 8%			--	--	--	--		2474	
29	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм.Прокладка	м	460	288,69	4,49	132797	2065	7595	88748	239269
		НР - 72%; СП - 8%			267,69	0,27	123137	124		17724	
30	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм	м	473,8	44,00	--	20847	--	20847	--	22515
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1089145				

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОЧАСОВИКАЦИЯ

31	Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические.Монтаж оборудования	шт.	1	4497,84	--	4498	--	22	3223	8338
		НР - 72%; СП - 8%			4476,00	--	4476	--		618	
32	Прайс-лист	Часы электрические первичные Станция часовая ЧС-2-06-Школа	шт	1	77914,06	--	77914	--		--	77914
					--	--	--	--	77914	--	
33	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние.Монтаж на стене	шт.	13	2481,16	--	32255	--	301	23007	59683
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	--	31954	--		4421	
34	Прайс-лист	Часы электрические вторичные стрелочные,ВЧС-03	шт	13	13035,37	--	169460	--		--	169460
					--	--	--	--	169460	--	
35	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
36	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	325	77,20	0,83	25090	270	3754	15196	43509
		НР - 72%; СП - 8%			64,82	0,12	21066	39		3223	
37	С123-060401-3003 2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,325	67240,00	--	21853	--	21853	--	23601
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
38	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	325	263,17	3,74	85530	1215	5366	56853	153773
		НР - 72%; СП - 8%			242,92	0,04	78949	13		11391	
39	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	325	44,00	--	14300	--	14300	--	15444
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				552222				

РАЗДЕЛ 4. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

40	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой.Монтаж оборудования	комплект	11	929,17	10,97	10221	121	321	7066	18670
		НР - 72%; СП - 8%			888,96	3,25	9779	36		1383	
41	Прайс-лист	Звонок школьный большой DNS212D	шт	11	25593,66	--	281530	--		--	281530
					--	--	--	--	281530	--	
42	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У197 УХЛ3	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
43	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	305	327,37	148,40	99848	45262	13808	39513	150509
		НР - 72%; СП - 8%			133,70	46,23	40778	14100		11149	
44	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,305	180024,00	--	54907	--	54907	--	59300
		СП - 8%			--	--	--	--		4393	
45	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	305	290,69	2,57	88660	783	4100	60342	160922
		НР - 72%; СП - 8%			274,68	0,10	83777	30		11920	
46	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	305	29,00	--	8845	--	8845	--	9553
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				680621				

РАЗДЕЛ 5. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

47	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	13	4197,67	5,77	54570	75	--	39236	101311
		НР - 72%; СП - 8%			4191,90	--	54495	--		7504	
48	С123-080501-2147 2308-0501-2147 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EXD300e,типа EverFocus	шт.	13	33328,00	--	433264	--	433264	--	467925
		СП - 8%			--	--	--	--		34661	
49	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования	устройство	1	10021,77	--	10022	--	190	7079	18469
		НР - 72%; СП - 8%			9832,00	--	9832	--		1368	
50	С123-080502-0416 2308-0502-0416 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2,типа EverFocus	шт.	1	51764,00	--	51764	--	51764	--	55905
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	
51	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристалический 23,модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	

52	С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata,объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	18468,00	–	36936	–	36936	–	39891
		СП - 8%			–	–	–	–		2955	
53	С123-080306-0302 2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-50 NB	шт.	1	10085,00	–	10085	–	10085	–	10892
		СП - 8%			–	–	–	–		807	
54	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания Power Supply,220VAC 50Hz,Out 24VAC 50VA	шт.	2	13323,00	–	26646	–	26646	–	28778
		СП - 8%			–	–	–	–		2132	
55	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	295	77,20	0,83	22774	244	3408	13793	39493
		НР - 72%; СП - 8%			64,82	0,12	19122	35		2925	
56	С123-060145-0301 2306-0145-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,/Экспокабель КВК-В-2х0,75М кабель (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,295	110036,00	–	32461	–	32461	–	35058
		СП - 8%			–	–	–	–		2597	
57	С123-061709-0405 2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	26	114,00	–	2964	–	2964	–	3201
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
58	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	прим.Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3),типа ИЭК	шт.	26	642,00	–	16692	–	16692	–	18027
		СП - 8%			–	–	–	–		1335	
59	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм.Прокладка	м	295	288,69	4,49	85164	1325	4870	56915	153445
		НР - 72%; СП - 8%			267,69	0,27	78969	80		11366	
60	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм	м	303,85	44,00	–	13369	–	13369	–	14439
		СП - 8%			–	–	–	–		1070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1057987				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								5690308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						528903		

Ремонтные работы БЛОК А.2 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

ПОЛЫ

1 ЭТАЖ

Узел 1

27	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	180,6	893,14	4,31	161302	779	41321	86100	267194
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	119202	382		19792	
28	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	193,242	325,24	2,85	62850	551	43132	13952	82946
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	19167	210		6144	

		Узел 2									
29	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	13,2	3620,03	93,44	47784	1234	27836	13881	66598
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	18714	566		4933	
30	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	27,72	565,44	2,05	15674	57	5716	7148	24648
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	9901	28		1826	
		2 ЭТАЖ									
		Узел 1									
33	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	287,9	893,14	4,31	257136	1241	65872	137254	425942
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	190023	608		31551	
34	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	308,053	325,24	2,85	100190	878	68757	22241	132225
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	30555	335		9794	
		Узел 2									
35	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	7,25	3620,03	93,44	26245	678	15289	7624	36579
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	10278	311		2710	
36	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	15,225	565,44	2,05	8609	31	3140	3926	13538
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	5438	15		1003	
		3 ЭТАЖ									
39	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	299	893,14	4,31	267050	1290	68411	142546	442364
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	197349	632		32768	
40	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	319,93	325,24	2,85	104053	912	71408	23098	137323
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	31733	348		10172	
		Узел 2									
41	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	7,25	3620,03	93,44	26245	678	15289	7624	36579
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	10278	311		2710	
42	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	15,225	565,44	2,05	8609	31	3140	3926	13538
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	5438	15		1003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1679473				

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Решетки МР-2 -3шт.

52	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,428631	59301,23	2688,08	25418	1152	1915	16242	44993
		НР - 72%; СП - 8%			52145,40	483,23	22351	207		3333	
53	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,428631	763202,00	--	327132	--	327132	--	353303
		СП - 8%			--	--	--	--		26171	
54	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,430299	899,90	1,04	11186	13	1657	6856	19485
		НР - 72%; СП - 8%			765,51	0,51	9516	6		1443	
55	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	500,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				424261				

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

ОГ-2

101	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,94016	88174,33	33198,24	82898	31212	11222	36255	128685
		НР - 72%; СП - 8%			43039,33	10520,13	40464	9891		9532	
102	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,94016	502422,00	--	472357	--	472357	--	510146
		СП - 8%			--	--	--	--		37789	
103	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,26464	2029,97	2,60	55346	71	7271	34588	97129
		НР - 72%; СП - 8%			1760,67	1,29	48004	35		7195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				735960				

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

Водосточная система

156	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	88,5	387,12	14,56	34261	1289	1312	23084	61933
		НР - 72%; СП - 8%			357,74	4,54	31660	402		4588	
161	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм.Установка	воронка	7	2167,14	34,19	15170	239	1958	9425	26563
		НР - 72%; СП - 8%			1853,34	16,71	12973	117		1968	
163	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	73,5	1648,30	113,15	121150	8317	959	82204	219623
		НР - 72%; СП - 8%			1522,09	31,28	111874	2299		16268	

Ходовой мостик

168	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов	45,4	51,90	6,36	2356	289	97	1502	4167

		НР - 72%; СП - 8%			43,39	2,58	1970	117		309	
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-72,1м									
171	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли.Ограждение перилами**	м ограждения	72,1	117,45	30,06	8468	2168	503	4588	14101
		НР - 72%; СП - 8%			80,41	7,98	5797	575		1045	
173	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,9698061	167,39	4,30	1167	30	717	305	1590
		НР - 72%; СП - 8%			60,21	0,66	420	5		118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				327976				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								3167673

Ремонтные работы БЛОК А.2 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

Водопровод холодной воды (В1,В2)

16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	65	86,71	1,28	5636	83	43	3967	10372
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	5510	--		768	
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,145	61004,00	--	8846	--	490	6016	16051
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	8356	--		1189	
18	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	10,15	571,65	1,04	5802	10	1354	3199	9721
		НР - 72%; СП - 8%			437,26	0,51	4438	5		720	
33	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж**	м подводок	4,8	743,10	--	3567	--	1906	1196	5144
		НР - 72%; СП - 8%			346,10	--	1661	--		381	
35	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише**	шт.	3	1868,63	28,49	5606	85	64	3955	10325
		НР - 72%; СП - 8%			1819,05	11,77	5457	35		765	
37	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка /1Б1р/**	кран	3	36104,08	118,56	108312	355	104347	2686	119878
		НР - 72%; СП - 8%			1203,30	40,11	3610	120		8880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				171491				

РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)

46	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,033	61004,00	--	2013	--	111	1369	3653
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	1902	--		271	
47	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка**	комплект	7	4270,64	48,25	29894	337	542	20980	54944
		НР - 72%; СП - 8%			4144,93	17,76	29015	124		4070	

48	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров,мощность 1,5 кВт,настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	6	31871,00	--	191226	--		--	191226
					--	--	--	--	191226	--	
49	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное,установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	44053,00	--	44053	--		--	44053
					--	--	--	--	44053	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				293876				
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1									
70	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УПОР.Устройство	м3	0,027	21896,80	1005,76	591	27	447	91	737
		НР - 72%; СП - 8%			4330,06	363,72	117	10		55	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
71	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	2918,02	89,14	26262	803	1995	17179	46917
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	43,96	23464	396		3475	
72	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм,длиной от 500 мм до 550 мм,спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	9	9395,00	--	84555	--	84555	--	91319
		СП - 8%			--	--	--	--		6764	
73	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	965,00	--	8685	--	8685	--	9380
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
74	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм.Установка	комплект	1	8689,59	33,96	8690	34	8041	455	9876
		НР - 72%; СП - 8%			615,02	16,73	615	17		732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				158229				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								623596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						235279		
		Ремонтные работы БЛОК А.2 Отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		Монтажные работы									
6	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	50,25	1136,69	16,49	57118	829	21948	24928	88609
		НР - 72%; СП - 8%			683,39	5,59	34341	281		6564	
8	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	22	4624,56	299,97	101740	6599	49814	34786	147448
		НР - 72%; СП - 8%			2060,33	135,74	45327	2986		10922	
15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	883	86,71	1,28	76565	1130	583	53893	140895

		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	74852	--		10437	
16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,883	61004,00	--	53867	--	2981	36638	97745
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	50886	--		7240	
		Изоляция									
17	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	161,4	627,48	68,38	101275	11037	42935	37942	150354
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	47303	5394		11137	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,4	95,77	2,43	1475	37	748	500	2132
		НР - 72%; СП - 8%			44,78	0,27	690	4		158	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,6	79,34	1,72	2745	59	1780	659	3676
		НР - 72%; СП - 8%			26,18	0,27	906	9		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				630861				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								630861

Ремонтные работы БЛОК А.3 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

СЦЕНА ЛИСТ 30

53	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,24	7279,40	992,76	9026	1231	3987	3100	13096
		НР - 72%; СП - 8%			3070,73	401,10	3808	497		970	
54	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	8,298	96197,97	1042,17	798251	8648	587775	148192	1022158
		НР - 72%; СП - 8%			24322,50	481,32	201828	3994		75715	
55	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,298	8201,64	41,84	68057	347	49567	13173	87728
		НР - 72%; СП - 8%			2186,44	18,34	18143	152		6498	
56	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	10,5	386,72	2,19	4061	23	3139	655	5093
		НР - 72%; СП - 8%			85,60	1,07	899	11		377	
57	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	68,56	806,19	3,45	55272	237	15686	28415	90382
		НР - 72%; СП - 8%			573,94	1,69	39349	116		6695	
58	Е11-100109-0101 1110-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные.Устройство обшивки	м2 горизонтальной проекции	5,28	6853,59	191,45	36187	1011	585	25261	66364
		НР - 72%; СП - 8%			6551,30	93,59	34591	494		4916	
61	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,39	8201,64	41,84	3199	16	2330	619	4124

		НР - 72%; СП - 8%			2186,44	18,34	853	7		305	
62	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,28	806,19	3,45	4257	18	1209	2188	6961
		НР - 72%; СП - 8%			573,94	1,69	3030	9		516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1295905				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
		2 ЭТАЖ									
		Узел 1									
65	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	188,8	893,14	4,31	168625	814	43197	90009	279325
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	124614	399		20691	
66	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	202,016	325,24	2,85	65703	576	45090	14585	86711
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	20037	220		6423	
		Узел 2									
67	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	2,95	3620,03	93,44	10679	275	6222	3102	14884
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	4182	126		1103	
68	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	6,195	565,44	2,05	3503	13	1277	1598	5509
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	2213	6		408	
		3 ЭТАЖ									
71	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	162,5	893,14	4,31	145136	700	37181	77471	240415
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	107255	343		17809	
72	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	173,875	325,24	2,85	56551	495	38810	12553	74633
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	17246	189		5528	
		Узел 2									
73	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	2,95	3620,03	93,44	10679	275	6222	3102	14884
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	4182	126		1103	
74	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	6,195	565,44	2,05	3503	13	1277	1598	5509
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	2213	6		408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				721870				
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		Водосточная система									

163	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	66	387,12	14,56	25550	961	978	17216	46187
		НР - 72%; СП - 8%			357,74	4,54	23611	299		3421	
168	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм.Установка	воронка	4	2167,14	34,19	8669	137	1119	5386	15179
		НР - 72%; СП - 8%			1853,34	16,71	7413	67		1124	
170	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	45,6	1648,30	113,15	75163	5160	596	51000	136256
		НР - 72%; СП - 8%			1522,09	31,28	69407	1426		10093	
		Ходовой мостик									
176	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов	42,2	51,90	6,36	2190	269	90	1397	3874
		НР - 72%; СП - 8%			43,39	2,58	1831	109		287	
177	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1688	35717,00	--	6029	--	6029	--	6511
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
178	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3165	25051,00	--	7929	--	7929	--	8563
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
				МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-60м							
179	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	60	117,45	30,06	7047	1803	420	3818	11734
		НР - 72%; СП - 8%			80,41	7,98	4824	478		869	
181	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,800116	167,39	4,30	971	25	597	254	1323
		НР - 72%; СП - 8%			60,21	0,66	349	4		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				229627				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2247402**

Ремонтные работы БЛОК А.3 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

Водопровод холодной воды (В1,В2)

5	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	17	4385,56	48,22	74555	820	61932	8738	89956
		НР - 72%; СП - 8%			694,30	19,56	11803	333		6663	
6	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	1176,02	2,52	10584	23	49	7570	19606
		НР - 72%; СП - 8%			1168,00	0,19	10512	2		1452	
7	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	1171,60	2,07	10544	19	32	7557	19549
		НР - 72%; СП - 8%			1165,86	0,29	10493	3		1448	

13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	86,71	1,28	1561	23	12	1099	2872
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	1526	--		213	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	61004,00	--	2135	--	118	1452	3874
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	2017	--		287	
15	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,4	571,65	1,04	3087	6	720	1702	5172
		НР - 72%; СП - 8%			437,26	0,51	2361	3		383	
24	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	4,8	743,10	--	3567	--	1906	1196	5144
		НР - 72%; СП - 8%			346,10	--	1661	--		381	
25	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	4	969,49	0,15	3878	1	133	2695	7099
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	--	3744	--		526	
27	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	2	1868,63	28,49	3737	57	42	2636	6883
		НР - 72%; СП - 8%			1819,05	11,77	3638	24		510	
29	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка /1Б1р/	кран	2	36104,08	118,56	72208	237	69564	1791	79918
		НР - 72%; СП - 8%			1203,30	40,11	2407	80		5920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				240075				
		РАЗДЕЛ 3. Сеть К-1									
31	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	25	1335,52	3,37	33388	84	13858	14020	51201
		НР - 72%; СП - 8%			777,84	1,05	19446	26		3793	
32	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	6	1133,28	1,38	6800	9	1924	3506	11131
		НР - 72%; СП - 8%			811,18	0,46	4867	3		824	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
45	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	2918,02	89,14	11672	357	886	7635	20852
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	43,96	10429	176		1545	
46	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм,длиной от 500 мм до 550 мм,спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	9395,00	--	37580	--	37580	--	40586
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	

47	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	965,00	--	3860	--	3860	--	4169
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
48	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	4	3636,29	177,52	14545	710	2149	8667	25069
		НР - 72%; СП - 8%			2921,52	87,95	11686	352		1857	
49	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	19045,00	--	76180	--	76180	--	82274
		СП - 8%			--	--	--	--		6094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				235281				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								475356

Ремонтные работы БЛОК А.3 Отопление вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Отопление

Монтажные работы

6	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	18	1136,69	16,49	20460	297	7862	8929	31740
		НР - 72%; СП - 8%			683,39	5,59	12301	101		2351	
8	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	4	4624,56	299,97	18498	1200	9057	6325	26809
		НР - 72%; СП - 8%			2060,33	135,74	8241	543		1986	

Трубопроводы

9	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	14,8	1294,99	18,24	19166	270	13019	4307	25351
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	5877	105		1878	
10	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	65,9	1571,32	18,24	103550	1202	76180	19178	132546
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	26168	467		9818	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	219,5	1433,81	18,24	314721	4003	223557	63877	408885
		НР - 72%; СП - 8%			397,09	7,09	87161	1556		30288	
12	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	300,2	86,71	1,28	26030	384	198	18323	47901
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	25448	--		3548	
13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3002	61004,00	--	18313	--	1013	12456	33231
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	17300	--		2462	

Изоляция

14	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	14,8	627,48	68,38	9287	1012	3937	3479	13787
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	4338	495		1021	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,16	95,77	2,43	111	3	56	38	161
		НР - 72%; СП - 8%			44,78	0,27	52	--		12	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,11	79,34	1,72	1119	24	726	269	1499
		НР - 72%; СП - 8%			26,18	0,27	369	4		111	
		Фитинги									
18	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	11	608,31	2,31	6691	25	770	4250	11816
		НР - 72%; СП - 8%			535,97	0,59	5896	6		875	
23	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	24	280,63	0,55	6735	13	216	4689	12338
		НР - 72%; СП - 8%			271,10	0,27	6506	6		914	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						
26	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	2	1400,81	39,57	2802	79	1216	1106	4221
		НР - 72%; СП - 8%			753,74	14,57	1507	29		313	
27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,71	1,28	173	3	--	122	319
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	170	--		24	
30	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	8	2511,71	--	20094	--	17576	1813	23659
		НР - 72%; СП - 8%			314,75	--	2518	--		1753	
31	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	2	474,62	--	949	--	122	595	1668
		НР - 72%; СП - 8%			413,49	--	827	--		124	
33	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	627,48	68,38	1255	137	532	470	1863
		НР - 72%; СП - 8%			293,08	33,42	586	67		138	
35	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	2	4624,56	299,97	9249	599	4529	3162	13404
		НР - 72%; СП - 8%			2060,33	135,74	4121	271		993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				791200				

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

41	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	8	5136,41 643,64	48,37 14,04	41091 5149	387 112	35555	3788 3590	48470
47	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	5	5136,41 643,64	48,37 14,04	25682 3218	242 70	22222	2368 2244	30294
		СИСТЕМА П1									
49	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3-час *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	61207,48 52673,36	3194,40 904,48	61207 52673	3194 904	5340	38576 7983	107766
51	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150x150/150x100 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	1	1704,27 1356,06	32,97 14,04	1704 1356	33 14	315	986 215	2906
52	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 4,размер 200x400 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	6	4198,12 1356,06	58,17 14,04	25189 8136	349 84	16704	5919 2489	33596
53	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 м2.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	1	10028,95 1761,62	111,81 34,09	10029 1762	112 34	8155	1293 906	12228
54	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха *СП - 8%*	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
55	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	заслонка	1	2039,72 1495,47	46,36 14,04	2040 1495	46 14	499	1087 250	3377
56	С123-050302-2083 2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК,размерами 400 мм x 300 мм *СП - 8%*	шт.	1	5748,00 --	-- --	5748 --	-- --	5748	-- 460	6208
57	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,6	5196,83 1721,82	42,65 16,79	18709 6199	153 60	12357	4506 1857	25073
58	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	21,6	5514,72 1489,80	42,65 16,79	119118 32180	922 363	86016	23431 11404	153952
59	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	9	5132,40 1121,01	39,76 15,62	46192 10089	358 141	35745	7365 4285	57842
60	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	38,2	655,00	--	25021	--	25021	--	27023

		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
		СИСТЕМА В1									
61	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
64	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами	зонт	1	6830,68	56,69	6831	57	5763	738	8175
		НР - 72%; СП - 8%			1011,43	14,04	1011	14		606	
65	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,6	5196,83	42,65	18709	153	12357	4506	25073
		НР - 72%; СП - 8%			1721,82	16,79	6199	60		1857	
66	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,8	5514,72	42,65	103677	802	74867	20393	133996
		НР - 72%; СП - 8%			1489,80	16,79	28008	316		9926	
67	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	5935,21	88,11	5935	88	659	3745	10455
		НР - 72%; СП - 8%			5187,61	14,04	5188	14		774	
69	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2	22417,04	1401,65	44834	2804	4349	28112	78782
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	37681	1364		5836	
		СИСТЕМА В2									
73	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	7082	19382
		НР - 72%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1436	
76	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм/160 мм.Установка над шахтами	зонт	1	3103,72	44,51	3104	44	2587	351	3731
		НР - 72%; СП - 8%			472,88	14,04	473	14		276	
77	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	5366,66	53,64	12343	123	7895	3150	16732
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	4325	49		1239	
78	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,51	5172,66	53,64	12983	135	8128	3437	17734
		НР - 72%; СП - 8%			1880,57	21,38	4720	54		1314	
79	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	22417,04	1401,65	11209	701	1088	7028	19696
		НР - 72%; СП - 8%			18840,40	681,87	9420	341		1459	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				862319				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**1653519**
		Ремонтные работы БЛОК А1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
		1ый ЭТАЖ									
		Узел 1									
46	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	205,7	893,14	4,31	183720	888	47064	98066	304329
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	135768	435		22543	
47	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	220,099	325,24	2,85	71584	627	49126	15891	94473
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	21831	239		6998	
		Узел 2									
48	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	7,75	3620,03	93,44	28055	724	16344	8150	39101
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	10987	332		2896	
49	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	16,275	565,44	2,05	9202	33	3356	4197	14471
		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	5813	16		1072	
		Узел 3									
51	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	51	5216,33	93,44	266033	4765	188965	53632	345238
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	72303	2186		25573	
52	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	109,14	1561,86	16,28	170461	1777	133841	25531	211671
		НР - 72%; СП - 8%			319,25	5,65	34843	617		15679	
		2 ЭТАЖ									
		Узел 1									
55	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	206,4	893,14	4,31	184345	890	47225	98400	305364
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	136230	436		22620	
56	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	220,848	325,24	2,85	71828	629	49294	15945	94795
		НР - 72%; СП - 8%			99,19	1,09	21905	240		7022	
		Узел 2									
57	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	7,75	3620,03	93,44	28055	724	16344	8150	39101
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	10987	332		2896	
58	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	16,275	565,44	2,05	9202	33	3356	4197	14471

		НР - 72%; СП - 8%			357,17	1,00	5813	16		1072	
		Узел 3									
60	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м2 покрытия	47,06	5216,33	93,44	245481	4397	174367	49488	318567
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	66717	2017		23598	
61	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	м	100,7084	1561,86	16,28	157292	1639	123502	23559	195319
		НР - 72%; СП - 8%			319,25	5,65	32151	569		14468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1976901				
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		Водосточная система									
145	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные.Устройство**	м желобов	104,2	387,12	14,56	40338	1518	1543	27180	72919
		НР - 72%; СП - 8%			357,74	4,54	37277	473		5401	
150	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 150 мм.Установка**	воронка	8	2167,14	34,19	17337	274	2236	10772	30357
		НР - 72%; СП - 8%			1853,34	16,71	14827	134		2249	
152	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	60	1648,30	113,15	98898	6788	784	67106	179284
		НР - 72%; СП - 8%			1522,09	31,28	91326	1876		13280	
		Ходовой мостик									
157	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые.Укладка**	м ходов	36,5	51,90	6,36	1894	232	78	1208	3350
		НР - 72%; СП - 8%			43,39	2,58	1584	94		248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				285911				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								2262812
		Ремонтные работы БЛОК А1 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД									
		Водопровод холодной воды (В1,В2)									
13	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	61	86,71	1,28	5289	78	40	3723	9733
		НР - 72%; СП - 8%			84,77	--	5171	--		721	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,111	61004,00	--	6771	--	374	4606	12287
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	6397	--		910	
25	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители.Установка**	шт.	4	969,49	0,15	3878	1	133	2695	7099
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	--	3744	--		526	
27	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж**	м подводок	13,2	743,10	--	9809	--	5240	3289	14146

		НР - 72%; СП - 8%			346,10	--	4569	--		1048	
29	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	2	1868,63	28,49	3737	57	42	2636	6883
		НР - 72%; СП - 8%			1819,05	11,77	3638	24		510	
31	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка /1Б1р/	кран	2	36104,08	118,56	72208	237	69564	1791	79918
		НР - 72%; СП - 8%			1203,30	40,11	2407	80		5920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				130067				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)									
40	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	61004,00	--	3050	--	169	2075	5535
		НР - 72%; СП - 8%			57628,50	--	2881	--		410	
41	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	5	4270,64	48,25	21353	241	387	14986	39246
		НР - 72%; СП - 8%			4144,93	17,76	20725	89		2907	
42	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное,установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	44053,00	--	220265	--		--	220265
					--	--	--	--	220265	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				265046				
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1									
63	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	УПОР.Устройство	м3	0,027	21896,80	1005,76	591	27	447	91	737
		НР - 72%; СП - 8%			4330,06	363,72	117	10		55	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
64	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	2918,02	89,14	46688	1426	3548	30541	83407
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	43,96	41714	703		6178	
65	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм,длиной от 500 мм до 550 мм,спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	16	9395,00	--	150320	--	150320	--	162346
		СП - 8%			--	--	--	--		12026	
66	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированнайс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16	965,00	--	15440	--	15440	--	16675
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
67	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	6	3636,29	177,52	21818	1065	3224	13001	37604
		НР - 72%; СП - 8%			2921,52	87,95	17529	528		2785	