Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Строй Экспресс РК"

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование строительства: Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №7)

Справка №1

выполненных работ и затрат

за **18 июль** 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметных ценах 2021 года			стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №7)	**1 669 997,00**	**1 491 068,75**							**178 928,25**	**1 669 997,00**

Заказчик:
ТОО "Строй Экспресс РК"

Директор _____ Жунубаев О.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ Пушилин Р.
М.П.

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Строй Экспресс РК"
Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №7)

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 18 Июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ									
		на отм. 0.000 ТД 663									
1	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	321,72	3928,68	28,26	1263935	9092	1080098	168549	1547084
		НР - 94%; СП - 8%			543,16	14,18	174745	4562		114600	
		на отм. +3.000, +6.000, +9.000, +12.000									
2	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	25,56	3928,68	28,26	100417	722	85812	13391	122913
		НР - 94%; СП - 8%			543,16	14,18	13883	362		9105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1364352	9814	1165910	181940	1669997
							188628	4924	–	123705	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1364352				
	Материалы		тенге				1165910				
	Всего заработная плата		тенге					193552			
		Накладные расходы	тенге				181940				
		Сметная прибыль	тенге				123705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1669997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	тенге					193552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1669997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	тенге					193552			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1669997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				188628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9814			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4924			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1165910		
		- Накладные расходы	тенге							181940	
		- Сметная прибыль	тенге							123705	
Всего по акту			Тенге								1 669 997,00

Заказчик:
ТОО "Строй Экспресс РК"
Директор _____ Жунтубаев О.

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"
Директор _____ Пушилин Р.