Форма 2В по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик (Застройщик) : **СЫРЫМБАЕВ НАУРЫЗБЕК УТЕБАЛИЕВИЧ, Кызылординская область, Казалинский район, Бирликский с.о., с.Бирлик, Токтар Аубакиров , 58, тел. 87025487270**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А, 87029806687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция квартиры под размещение оздоровительного центра по адресу: ул.К.Пиримов,дом№5,кв.2впос.АйтекеБи,Казалинскогорайона,Кызылординскойобласти**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция квартиры под размещение оздоровительного центра по адресу: ул.К.Пиримов,дом №5, кв.2 в пос.АйтекеБи, Казалинскогорайона, Кызылординскойобласти**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AST-C/05** от **23.05.2024г.**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
			Полы л.16-АС				
1	66	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	12,3	3 100,0	38 130
2	67	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	$м^2$	15,6	1 095,0	17 082
3	68	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	10,0	641,0	6 410
4	69	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	8,6	534,0	4 592
			Проемы л.16-АС				
5	90	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	2,1	4 346,0	9 127
6	92	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	4,2	3 456,0	14 515
			Внутренняя отделка л.17-АС				
7	99	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	10,2	2 114,0	21 563
8	100	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подшивка деревянного потолка плитами ГВЛ**	$м^2$	10,2	2 292,0	23 378

9	102	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**м²**	**10,2**	**1 283,0**	**13 087**
10	103	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м²**	**10,2**	**954,0**	**9 731**
11	105	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м²**	**8,56**	**1 032,0**	**8 834**
12	106	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м²**	**8,56**	**800,0**	**6 848**
13	107	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м²**	**8,4**	**5 992,0**	**50 333**
			ИТОГО по разделу : Общестроительные работы				**223 630**
			Итого по АКТУ со скидкой 20%:				**178 904**
			НДС (12%)				21 468,4
			Итого с НДС				**200 372,0**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дарибаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

СЫРЫМБАЕВ НАУРЫЗБЕК УТЕБАЛИЕВИЧ, Кызылординская область, Казалинский район, Бирликский с.о., с.Бирлик, Токтар Аубакиров , 58

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сырымбаев Н.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

СИСЕНБЕКОВ ҚАБЫЛЕТ ӘБДІРАШИТҰЛЫ KZ86VJE00070429

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «Ремпроект»**

ГИП Сарсенбаев Кайрат

М.П.