Счет-фактура № 00000000029 от 28 ноября 2016 г.

...ик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж"

...адрес места нахождения поставщика: БИН: 010740004475, г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3,Свидетельство о постановке на ...трационный учет по НДС, серия 06001, № 0000369, от 07.08.2012

...К поставщика: , в банке , БИК

...оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №152 от 27.04.2016г. доп.соглашение №1 от 02.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская обл. Карагалинский район, с Бадамша, ЦЫБУЛЬЧИКА, 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010740004475, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж", г. Актобе 12 микрорайон дом 64 ...

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131140014884, ГУ "Каргалинский районный отдел образования", Актюбинская обл. Карагалинский район, с Бадамша, ЦЫБУЛЬЧИКА, 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140014884, Актюбинская обл. Карагалинский район, с Бадамша, ЦЫБУЛЬЧИКА, 2

ИИК получателя: KZ13070103KSN0609000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование ...аров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Петропавловская средняя школа" в с. Петропавловка, Желтауского сельского округа, Каргалинского района, Актюбинской области		1	1 160 714,29	1 160 714,29	12%	139 285,71	1 300 000,00		
Всего по счету:					**1 160 714,29**		**139 285,71**	**1 300 000,00**		

Руководитель: Кулмаганбетов Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Урисбаева Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

и. бухгалтер

(должность)

Урисбаева Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ник **ГУ "Каргалинский районный отдел образования",Актюбинская обл. Карагалинский район, с Бадамша, ЦЫБУЛЬЧИКА, 2** — **131140014884**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж",г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3** — **010740004475**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор №152 от 27.04.2016г. доп.соглашение №1 от 02.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	28.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Капитальный ремонт здания ГУ "Петропавловская средняя школа" в с. Петропавловка, Желтауского сельского округа, Каргалинского района, Актюбинской области				1	1 300 000,00	1 300 000,00	139 285,71
				Итого	1	x	1 300 000,00	139 285,71

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл.руководителя / Сакауова И.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2016

М.П.

форма кс3

:: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
ик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
вание объекта: Капитальный ремонт ГУ "Петропавловская СШ" расположенного в Актюбинской области,
нского района, с/о Желтауский с.Петропавловка, по ул.Кунаева №70
№152 от 27.04.2016 года доп.соглашение №1 от 02.11.2016г.

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		152	27.04.2016г				

вание : объектов, сных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
стройке	**70007000,04**		**28674322,00**	**61280636,71**		**1225613,04**	**7500750,29**	**70007000,04**
сле (за ноябрь)		**1300000,00**	**530096,00**	**1137955,00**		**22759,00**	**139286,00**	**1300000,00**

ИК:
водителя
пинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
к: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
ание объекта: Капитальный ремонт ГУ "Петропавловская СШ" расположенного в Актюбинской области,
кого района, с/о Желтауский с.Петропавловка, по ул.Кунаева №70
№152 от .2016 года доп. соглашение №1 от 02.11.2016г.

Акт №4
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
здел 5 Внутренняя отделка									
5-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	102,61	304,07	2,91	31201	299	9213	0,5635	58
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	9585	113	95	0,00538	1
5-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков моющей дисперсионной краской	210	407,47	2,91	85569	611	18855	0,5635	118
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	19616	231	95	0,00538	1
5-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен моющейся дисперсионной краской	170	386,08	2,63	65634	447	12237	0,4485	76
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	12713	168	95	0,00488	1

5-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	170,26	1067,71	5,78	181788	984	48063	1,748	298
	м2 облицовки		293,22	3,93	49924	669	95	0,02025	3
5-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	46,995	285,16	2,63	13401	124	3383	0,4485	21
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	3514	47	95	0,00488	–
	Всего прямые затраты				**377593**	**2465**			**571**
					95352	**1228**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				279777				
	Накладные расходы, тенге				98824				
	- заработная плата, тенге				13763				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28585				
	Всего				**505002**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				7272				
	- сметная заработная плата, тенге				1010				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				10650				
	- сметная заработная плата, тенге				4826				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5123				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2049				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**530096**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1266929**				
	- материалы, тенге				668667				

- сметная заработная плата, тенге	294556
- нормативная трудоемкость, чел-ч	658
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,898200004**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1137955**
Налог (2 %)	22759
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1160714**
НДС (12 %)	139286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1300000**

КАЗЧИК:
Руководителя
"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ХНАДЗОР:
О "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.