Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«30» июня 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___ТОО «Нұр Астана Құрылыс», город Нур-Султан, Жилой массив ШУБАР, улица Кумбел 3/1,25.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ахметова Саламата Куатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту«Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22-ом микрорайоне г.Экибастуз, позиция 5 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является)___ГУ ««Отдел строительства акимата города Экибастуза», руководитель Оспанов Газиз Исатаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) ТОО «Гидропром», гос. Лицензия № 14014061 от 22.09.2014 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения

- в лице_директора Культуманова И.М.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс», гос. Лицензия № 17007617 от 16.04.2015 года._
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Кабиева Б.К.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) субподрядными организациями ТОО «СТРОИН», гос. Лицензия № 13010374 от 07.06.2013 года._
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Акишева Кумысбека Шолпановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

д) субподрядными организациями ТОО «КИМАКИ», гос. Лицензия № 18002404 от 06.02.2018 года._
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Акишева Кумысбека Шолпановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

е) субподрядными организациями ТОО «DK Proekt», гос. Лицензия № 18008193 от 23.04.2018 года._
- наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора Шакирова Максата Асановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Стандарт Инжиниринг - СК»,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» приказ №143 от 29.06.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	11249,82	11249,82
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	37701,80	20 813,8
В том числе подземной части	$м^3$	3107,72	1381,0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	40,4	40,4

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:	144	7906,5	4321,08	144	7906,5	4321,08
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных	36 72 36	1477,8 4093,56 2335,14	685,8 2274,48 1360,8	36 72 36	1477,8 4093,56 2335,14	685,8 2274,48 1360,8

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание жилого дома кирпичное, отдельно стоящее, девятиэтажное с подвалом состоящий из двух блок-секции с размерами в осях 47,48 х14,46 м. Высота помещений подвала 2,3 м. высота помещений 1-го этажа -2,5м, высота 2-го-9-го этажей 2,5м. В подвале расположены подвальные помещения, электрощитовая и тепловой узел. В жилом доме имеется четыри подъезда. В блок-секции на каждом этаже расположено: однокомнатных квартир по 2 шт., двухкомнатных квартир по 4 шт., трехкомнатных квартир по 2 шт. Всего квартир 144, в том числе 1-комнатных 36, двухкомнатных 72, трехкомнатных 36; во всех квартирах санузлы – совмещенные. Каждая квартира имеет выход на общую лестничную клетку через лифтовый холл. На чердаке расположено машинное отделение лифта. Жилое здание оборудовано четырьмя лифтами ЛП0610БШЭ: 2 лифта на каждую блок-секцию с машинными помещениями на чердаке. Внутренние размеры кабины:2100х1850х2100 мм, двери кабины:1050х2000 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, бхране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **июнь 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **- 11**
по норме или по проекту организации строительства **– 11**;
фактически **-14**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

ГКП «Горводоканал»_____

ТОО «Экибастузские тепловые сети»_____

ТОО «Горэлектросеть»_____

АО «Транстелеком»_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22-ом микрорайоне г.Экибастуз, позиция 5 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Нұр Астана Құрылыс»,_____Ахметов С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.