Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ВК-Регион строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазИнвестЛидер"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство торгового центра по улице Тогаева, №15, в селе Казыгурт, Казыгуртский с/о, Казыгуртского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство торгового центра по улице Тогаева, №15, в селе Казыгурт, Казыгуртский с/о, Казыгуртского района, Туркестанской области**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№2** от **30.01.2023г**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Окна									
1	1	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		17,92	**4502,78**	**322,85**	**80690**	**5785**	**34851**	**38581**	**128813**
				м2		**2235,1**	**157,06**	**40053**	**2814**		**9542**	
2	2	**С1223-102-0202**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**		17,92	**22203**		**397878**		**397878**		**429708**
				м2							**31830**	
			Итого по разделу: 1. Окна									**558521**
			Раздел: 2. Двери									
3	3	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		10,08	**3173,71**	**143,7**	**31991**	**1449**	**9072**	**19912**	**56055**
				м2		**2130,05**	**64,85**	**21471**	**654**		**4152**	
4	4	**С1223-201-0102**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**		17,92	**7622**		**136586**		**136586**		**147513**
				м2							**10927**	
5	5	**Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		2,94	**2717,86**	**199,15**	**7990**	**585**	**2069**	**5050**	**14083**
				м2		**1814,83**	**93,55**	**5336**	**275**		**1043**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С1223-205-0105	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	м2	2,94	57156		168039		168039	13443	181482
			Итого по разделу: 2. Двери									399133
			ИТОГО:									957654
			НДС			12 %		114918,48				
			Итого с НДС									1072572,48

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "КазИнвестЛидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ВК-Регион строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)