Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

**Декларация о соответствии**

«__28__» __июля__ 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **_Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в зоне развития в г.Шалкар Шалкарского района, Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное Учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" руководитель Князбаев К.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерное проектирование»**
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)___№87 08.12.2015ж_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Газопровод среднего давления 0,3МПа | км | 1,717 | | 1,717 | |
| Газопровод низкого давления 0,003МПа | км | 18,704 | | 18,704 | |

Здание имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

**Внутриквартальный газопровод после выхода из ранее запроектированного ПГБ выполнен в подземном исполнении из полиэтиленовых труб, а именно:**

**-газопровод среднего давления 0,3 МПа, предназначенный для социальных нужд, выполнен из труб ПЭ-100 SDR-11 протяженностью 1,701 км;**

**-газопровод низкого давления 0,003 МПа, предназначенный для индивидуальных жилых домов, выполнен из труб ПЭ-100 SDR-17 протяженностью 15,932 км.**

**Общая протяженность стальных газопроводов составляет 2,748 км.**

**Газопровод среднего и низкого давления проложен параллельно в одной траншее.**

**На границе участков предусмотрен выход из земли с установкой шаровых кранов Ду25мм**

**Средняя глубина заложения газопровода составляет 1,3 м.**

**Для поиска трассы газопровода проложен вдоль всего газопровода изолированный алюминиевый провод сеч.2,5мм2 с выходом концов его на поверхность.**

**На выходе из земли на вертикальном участке предусмотрен стальной футляр из электросварных труб диам.57 длиной 0.8м**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____**ноябрь 2016г.**_____;
месяц, год
окончание работ _____**июль 2017г.**_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ____**8**____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____**7**____;
фактически, месяц: ____**8**____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в зоне развития в г.Шалкар Шалкарского района, Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

«АЛИХАН ОЙЛ 3»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН.
город Актобе Республика Казахстан