Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Жилой дом № 13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3 шт)

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные | | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | осн.з/п | экс.маш. | в т.ч з/п | всего | осн.з/п | экс.маш. | в т.ч з/п | ед. в % | всего | ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Е21-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройсв | шт | 2 | 2070 | 1215 | | | 4 140 | 2430 | 0 | 0 | 108 | 2624 | 6,98 | 14 |
| 2 | 75-6-43 | Вводная панель ВРУ1-13-20 | шт | 1 | 122300 | | | | 122 300 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | 75-6-55 | Распределительная панель , тип ВРУ-1-50-00 | шт | 1 | 82300 | | | | 82 300 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 5 | Ц8-600-2 | Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный | шт | 1 | 166,9 | 158 | 5,4 | 2,3 | 167 | 158 | 5 | 2 | 95 | 152 | 1 | 1 |
| 7 | Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 514 | 254 | 105 | 20,3 | 514 | 254 | 105 | 20 | 95 | 261 | 2 | 2 |
| 8 | 80-7-20 (пл) | Ящик Я8302-3664-УХЛ3 (п/л РУСЭНЕРГО) цена 9767,34 руб | комплект | 1 | 17481 | | | | 17 481 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | Ц8-572-5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 | 3385 | 563 | 223 | 49,5 | 3 385 | 563 | 223 | 50 | 95 | 582 | 3 | 3 |
| 10 | 80-3-4 (пл) | Шкаф ввода, учета и распределения ПР 8804-1116 (п/л ДЭНВА) цена (22830+12630)/2=17730 руб без ндс | шт | 1 | 37443 | | | | 37 443 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 | Ц8-593-6 | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | шт | 355 | 313 | 119 | 131 | 36,9 | 111 115 | 42245 | 46505 | 13100 | 95 | 52577 | 0,75 | 266 |
| 17 | 17-1-80 | Светильники, тип НБО07х60/Р2-1-01 | шт | 210 | 158 | | | | 33 180 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 18 | 17-1-82 | Светильники, тип НПО002-100 прим | шт | 145 | 365 | | | | 52 925 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ц8-593-5 | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с тяжелыми условиями среды | шт | 6 | 314,3 | 132 | 120 | 34 | 1 886 | 792 | 720 | 204 | 95 | 946 | 0,79 | 5 |
| 20 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП 03-100-001-МУЗ | шт | 6 | 871 | | | | 5 226 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 21 | Ц8-593-2 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | шт | 49 | 275,2 | 84,4 | 159 | 45,7 | 13 485 | 4136 | 7791 | 2239 | 95 | 6056 | 0,53 | 26 |
| 22 | 17-1-15 | Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3,5 | шт | 29 | 143 | | | | 4 147 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 23 | 17-1-17 | Светильник подвесной, тип НСП 11х100-231-У3 | шт | 2 | 757 | | | | 1 514 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 24 | 17-1-20 | Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3 | шт | 18 | 848 | | | | 15 264 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | Ц8-595-2 | Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА на стенах, колонах и фермах | шт | 3 | 758,3 | 441 | 283 | 81 | 2 275 | 1323 | 849 | 243 | 95 | 1488 | 2,48 | 7 |
| 26 | 17-3-4 | Светильник, тип РКУ01-250-011-У1 | шт | 3 | 4460 | | | | 13 380 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 27 | Е34-108-4 | Установка указателя на стене | шт | 3 | 109,13 | 94,5 | | | 327 | 284 | 0 | 0 | 110 | 312 | 0,61 | 2 |
| 28 | 17-1-14 | Указатель световой "Выход" СУП-М-У2 | шт | 3 | 441 | | | | 1 323 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 29 | 17-1-89 | Светильник переносной для освещерабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545. 132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м | шт | 7 | 443 | | | | 3 101 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 30 | 17-6-60 | Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77),тип МО36-60 | шт | 7 | 17 | | | | 119 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 31 | Е21-26-1 | Установка милицейского фонаря | шт | 1 | 86,63 | 81 | | | 87 | 81 | 0 | 0 | 108 | 87 | 0,5 | 1 |
| 32 | 17-4-1 | Фонарь милицейский | шт | 1 | 457 | | | | 457 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 33 | Е34-108-4 | Установка указателя на стене | шт | 1 | 109,13 | 94,5 | | | 109 | 95 | 0 | 0 | 110 | 104 | 0,61 | 1 |
| 34 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУЗ указатель пожарного гидранта | шт | 1 | 871 | | | | 871 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 35 | 17-6-83 | Лампы ртутные дуговые высого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ 125(6) | шт | 3 | 496 | | | | 1 488 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 40 | Ц8-409-1 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 190 | 108,6 | 39,6 | 48,9 | 12,2 | 20 634 | 7524 | 9291 | 2318 | 95 | 9350 | 0,22 | 42 |
| 42 | 8-4-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25мм | 10м | 19 | 777 | | | | 14 763 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ц8-409-3 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 75мм | м | 119 | 180,3 | 57,4 | 91,6 | 23 | 21 456 | 6831 | 10900 | 2737 | 95 | 9089 | 0,33 | 39 |
| 47 | 8-4-13 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм | 10 м | 11,9 | 3610 | | | | 42 959 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 48 | Ц8-407-2 | Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | м | 105 | 159,9 | 54,5 | 81,1 | 20,3 | 16 790 | 5723 | 8516 | 2132 | 95 | 7461 | 0,35 | 37 |
| 49 | 8-6-60 | Трубы электросварные со снятой фвской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кл-БСт4кл, 40х2,5мм | м | 105 | 141 | | | | 14 805 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 50 | Ц8-403-1 | Кабель в пустотах плит перекрытий | м | 902,3 | 30,3 | 18,7 | 7,3 | 2,1 | 27 340 | 16873 | 6587 | 1895 | 95 | 17829 | 0,11 | 99 |
| 51 | Ц8-403-3 | Кабель под штукатурку по стенам или бороздах | м | 2320 | 47,2 | 26,3 | 14,8 | 4,3 | 109 504 | 61016 | 34336 | 9976 | 95 | 67442 | 0,16 | 371 |
| 52 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м кабеля | 43 | 27,7 | 19,7 | 2,1 | 0,5 | 1 191 | 847 | 90 | 22 | 95 | 825 | 0,1 | 4 |
| 53 | 16-1-342 | Кабели силовые на наряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,136 | 60500 | 19,7 | 2,1 | 0,5 | 8 228 | 3 | 0 | 0 | 95 | 3 | 0,1 | 0 |
| 54 | 16-1-1180 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,214 | 27789 | | | | 5 947 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 55 | 16-1-1208 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,214 | 98287 | | | | 21 033 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 56 | 16-1-1207 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,193 | 62459 | | | | 136 973 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 57 | 16-1-1206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,620 | 39710 | | | | 24 620 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 58 | 16-1-587 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 1000 м | 0,1 | 125400 | | | | 12 540 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 59 | Ц8-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 458 | 8,5 | 7,3 | 0,1 | | 3 893 | 3343 | 46 | 0 | 95 | 3176 | 0,05 | 23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ц8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2 | м | 85,5 | 14,6 | 11,8 | 0,2 | 0,1 | 1 248 | 1009 | 17 | 9 | 95 | 967 | 0,07 | 6 |
| 62 | Ц8-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 173,5 | 19,6 | 16,4 | 0,5 | 0,1 | 3 401 | 2845 | 87 | 17 | 95 | 2720 | 0,1 | 17 |
| 63 | Ц8-412-5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | м | 170 | 27 | 20,9 | 0,8 | 0,2 | 4 590 | 3553 | 136 | 34 | 95 | 3408 | 0,13 | 22 |
| 64 | Ц8-412-9 | Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 938 | 5,4 | 3,7 | 0,1 | | 5 065 | 3471 | 94 | 0 | 95 | 3297 | 0,02 | 19 |
| 65 | Ц8-412-10 | Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 1016 | 10,6 | 7,6 | 0,4 | 0,1 | 10 770 | 7722 | 406 | 102 | 95 | 7432 | 0,05 | 51 |
| 66 | Ц8-412-11 | Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2 | м | 390 | 18,5 | 12,5 | 0,8 | 0,2 | 7 215 | 4875 | 312 | 78 | 95 | 4705 | 0,08 | 31 |
| 67 | 16-7-119 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2 | км | 0,646 | 16322 | | | | 10 544 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 68 | 16-7-121 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2 | км | 0,201 | 25484 | | | | 5 122 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 69 | 16-7-125 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 10мм2 | км | 0,970 | 61302 | | | | 59 463 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 70 | 16-7-126 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2 | км | 0,015 | 103179 | | | | 1 548 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Ц8-571-4 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота 1700 мм, глубина до 600 мм | м ширины по фронту | 27 | 1571 | 887 | 509 | 117 | 42 417 | 23949 | 13743 | 3159 | 95 | 25753 | 5 | 135 |
| 76 | Ц8-604-1 | Звонок электрический с кнопкой | комп | 108 | 115,1 | 102 | 2,8 | 0,5 | 12 431 | 11016 | 302 | 54 | 95 | 10517 | 0,64 | 69 |
| 77 | 18-1-117 | Звонок (Турция) | шт | 108 | 362 | | | | 39 096 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 78 | 18-1-118 | Кнопка звонка (Турция) | шт | 108 | 52 | | | | 5 616 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 79 | 99-3-8 (пл) | Колодка клеммная на 3 контакта СО-2-2,5 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 33 тенге | шт | 216 | 12 | | | | 2 592 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 80 | 99-3-8 (пл) | Колодка клеммная на 4 контакта СО32-3,5 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 45 тенге | шт | 189 | 16 | | | | 3 024 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 81 | Ц8-592-1 | Патрон стенной или потолочный | шт | 27 | 84,1 | 77 | 1,9 | 0,4 | 2 271 | 2079 | 51 | 11 | 95 | 1985 | 0,49 | 13 |
| 82 | 99-4-9 (пл) | Патрон Е27 ФИП настенный (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 111 тенге | шт | 27 | 39 | | | | 1 053 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 83 | Ц8-592-2 | Патрон подвесной | шт | 216 | 119,4 | 76,5 | 1,7 | 0,3 | 25 790 | 16524 | 367 | 65 | 95 | 15759 | 0,49 | 106 |
| 84 | 99-4-9 (пл) | Патрон Е-27 Е12П подвесной (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 87 тенге | шт | 216 | 30 | | | | 6 480 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 85 | Ц8-591-3 | Выключатель полугерметический и герметический | шт | 15 | 134,8 | 115 | 3,6 | 0,2 | 2 022 | 1725 | 54 | 3 | 95 | 1642 | 0,68 | 10 |
| 86 | 18-1-18 (пл) | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | шт | 15 | 215 | | | | 3 225 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 87 | Ц8-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 549 | 47 | 45,5 | 0,2 | 0,1 | 25 803 | 24980 | 110 | 55 | 95 | 23783 | 0,29 | 159 |
| 88 | 18-1-15 | Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 | | 243 | 242 | | | | 58 806 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 89 | 18-1-16 | Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КП-0-6/220 | шт | 306 | 264 | | | | 80 784 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 90 | Ц8-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | шт | 114 | 64 | 58,5 | 1 | 0,2 | 7 296 | 6669 | 114 | 23 | 95 | 6357 | 0,36 | 41 |
| 91 | 18-1-147 | Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220 (РА 16-003) | шт | 3 | 66 | | | | 198 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 93 | 18-1-145 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 (РС 16-126Б) | шт | 3 | 68 | | | | 204 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Ц8-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1398 | 62,7 | 57,8 | 0,2 | 0,1 | 87 655 | 80804 | 280 | 140 | 95 | 76897 | 0,34 | 475 |
| 95 | 18-1-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-25/220 прим (РС 16-004) | шт | 1266 | 237 | | | | 300 042 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 96 | 99-3-18 | Розетка скрытой установки одноместная, с защитными шторками, РС16-227Б (п/д "СЭЛЛ-Энергия") ценв 535 тенге | шт | 132 | 187 | | | | 24 684 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 97 | Ц8-591-11 | Розетки штепсельные сдвоенные | шт | 216 | 123,9 | 111 | 0,7 | 0,2 | 26 762 | 23976 | 151 | 43 | 95 | 22818 | 0,65 | 140 |
| 98 | 18-1-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-204-6/220 (РС 16-007) | шт | 216 | 96 | | | | 20 736 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 99 | Ц8-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 7 | 228,8 | 205 | 13,2 | 2,3 | 1 602 | 1435 | 92 | 16 | 95 | 1379 | 1 | 7 |
| 100 | 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 7 | 4720 | | | | 33 040 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 101 | Ц10-698-1 | Коробка ответвительная на стене | шт | 814 | 92,4 | 90 | | | 75 214 | 73260 | 0 | 0 | 90 | 65934 | 0,5 | 407 |
| 102 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 1000 шт | 0,469 | 16300 | | | | 7 645 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 103 | 18-3-51 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 | 1000 шт | 0,240 | 24200 | | | | 5 808 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 104 | 18-356 | Коробка для управления потенциалов Э-1025 | шт | 105 | 92 | | | | 9 660 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 105 | 99-1-11 (пл) | Розетка потолочная с крюком РП1-УХЛ3 (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена 66 тенге | шт | 405 | 24 | | | | 9 720 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 106 | Ц8-593-18 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам | шт | 3 | 298,6 | 157 | 101 | 27,9 | 896 | 471 | 303 | 84 | 95 | 527 | 0,98 | 3 |
| 107 | 2-1-245 | Кронштейн трубчатый, масса до 0,1 т | т | 0,0016 | 172800 | | | | 276 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 110 | Ц10-698-1 | Коробки | шт | 39 | 92,4 | 90 | | | 3 604 | 3510 | 0 | 0 | 90 | 3159 | 0,5 | 20 |
| 111 | 18-3-55 | Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 | шт | 3 | 505 | | | | 1 515 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 113 | Ц10-901-9 | Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм | шт | 1 | 295,8 | 250 | 30,4 | 2,3 | 296 | 250 | 30 | 2 | 110 | 278 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 18-3-193 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54,габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2 | шт | 1 | 3100 | | | | 3 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 116 | Е46-29-7 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм | шт | 338 | 229,27 | 126,27 | 103 | 38,9 | 77 493 | 42679 | 34814 | 13148 | 100 | 55827 | 0,748 | 253 |
| 117 | Е46-30-1 | Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм | отверстие | 1022 | 43,33 | 22,86 | 20,47 | 7,74 | 44 283 | 23363 | 20920 | 7910 | 100 | 31273 | 0,1308 | 134 |
| 118 | Е46-31-2 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 | м борозд | 104 | 61,81 | 33,1 | 28,71 | 10,85 | 6 428 | 3442 | 2986 | 1128 | 100 | 4571 | 0,1961 | 20 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 2 181 215 | 518126 | 201335 | 61018 | | 551352 | | 3084 |
| | | Накладные расходы, % | | | | | | | 551 352 | 82703 | | | | | | 276 |
| | | Итого | | | | | | | 2 732 568 | 600829 | | | | | | 3359 |
| | | Стоимость оборудования | | | | | | | 259 524 | | | | | | | |
| | 0,06 | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | | | | 148 383 | | | | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в ценах 2001 г | | | | | | | 2 880 950 | 661846 | | | | | | 3359 |
| | 2,557 | Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1982/775=2,557 | | | | | | | 7 366 590 | 1692341 | | | | 1409808 | | |
| | 0,015 | Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5% | | | | | | | 110 499 | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | 7 477 089 | 0 | | | | | | |
| | 0,9998875 | Понижающий коэффициент 0,9998875 | | | | | | | 7 476 248 | 1 692 151 | | | | | | |
| | 0,12 | НДС | | | | | | | 897 150 | | | | | | | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | | | **8 373 398** | | | | | | | |

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

В.В.Сошников

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

Наименование стройки: Жилой дом № 13 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-2-2-3 (3 шт)

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года
Электрооборудование, электроосвещение

Базовая смета составлена в ценах 2001 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные | | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | осн.з/п | экс.маш. | в т.ч з/п | всего | осн.з/п | экс.маш. | в т.ч з/п | ед. в % | всего | ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Локальная смета № 2-1-5 А | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | | | | | | | |
| 5* | Ц8-600-2 | Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный | шт | 2 | 166,9 | 158 | 5,4 | 2,3 | 334 | 316 | 11 | 5 | 95 | 305 | 1 | 2 |
| 6* | ТОО "МЭНП "ЭНЕРГИЯ" (пл) | Счетчик трехфазный Матрица NP 73E.3-14-1 ц/о=80000:1,12:2,5574 | шт | 3 | 27930 | | | | 83790 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 16* | Ц8-593-6 | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | шт | 2 | 313 | 119 | 131 | 36,9 | 626 | 238 | 262 | 74 | 95 | 296 | 0,75 | 2 |
| 18* | 17-1-82 | Светильники, тип НПО002-100 прим | шт | 2 | 365 | | | | 730 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 36* | ТОО" Прогрес ПВ"(пл) | Lampa SPIRAL TINY 25W E27 860 (TL) цо=895/1,12/2,5574 | шт | 18 | 312 | | | | 5616 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 37* | ТОО" Прогрес ПВ"(пл) | Lampa SPIRAL TINY 20W E27 860 (TL) цо=840/1,12/2,5574 | шт | 400 | 293 | | | | 117200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 38* | ТОО" Прогрес ПВ"(пл) | Lampa SPIRAL TINY 15W E27 860 (TL) цо=745/1,12/2,5574 | шт | 299 | 260 | | | | 77740 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 61* | Ц8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2 | м | 12 | 14,6 | 11,8 | 0,2 | 0,1 | 175 | 142 | 2 | 1 | 95 | 136 | 0,07 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65* | Ц8-412-10 | Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 48 | 10,6 | 7,6 | 0,4 | 0,1 | 509 | 365 | 19 | 5 | 95 | 351 | 0,05 | 2 |
| 70* | 16-7-126 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией,на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2 | км | 0,06 | 103179 | | | | 6 191 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1 | ТОО " NUR LIFE"(пл) | Сжим У859 (комплектация Щита этажного) ц/о= 290/1,12/2,5574 | шт | 135 | 101,2 | | | | 13662 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 7 | 16-7-105 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 (комплектация щита этажного) | 1000 м | 0,4 | 7784 | | | | 3114 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 85* | Ц8-591-3 | Выключатель полугерметический и герметический | шт | 20 | 134,8 | 115 | 3,6 | 0,2 | 2 696 | 2300 | 72 | 4 | 95 | 2189 | 0,68 | 14 |
| 86* | 18-1-18 (пл) | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | шт | 20 | 215 | | | | 4 300 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 87* | Ц8-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 48 | 47 | 45,5 | 0,2 | 0,1 | 2 256 | 2184 | 10 | 5 | 95 | 2079 | 0,29 | 14 |
| 88* | 18-1-15 | Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 | | 27 | 242 | | | | 6 534 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 89* | 18-1-16 | Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КП-0-6/220 | шт | 21 | 264 | | | | 5 544 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 94* | Ц8-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 162 | 62,7 | 57,8 | 0,2 | 0,1 | 10 157 | 9364 | 32 | 16 | 95 | 8911 | 0,34 | 55 |
| 95* | 18-1-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-25/220 прим (РС 16-004) | шт | 162 | 237 | | | | 38 394 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 101* | Ц10-698-1 | Коробка ответвительная на стене | шт | 308 | 92,4 | 90 | | | 28 459 | 27720 | 0 | 0 | 90 | 24948 | 0,5 | 154 |
| 102* | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 1000 шт | 0,413 | 16300 | | | | 6 732 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 110* | Ц10-698-1 | Коробки | шт | 68 | 92,4 | 90 | | | 6 283 | 6120 | 0 | 0 | 90 | 5508 | 0,5 | 34 |
| 8 | ТОО "NUR LIFE"пл | Коробка распределительная цо= 130/1,12/2,5574 | шт | 104 | 45,3 | | | | 4 711 | | 0 | 0 | | | | |
| 117* | Е46-30-1 | Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм | отверстие | 173 | 43,33 | 22,86 | 20,47 | 7,74 | 7 496 | 3955 | 3541 | 1339 | 100 | 5294 | 0,131 | 23 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | 433 249 | 52703 | 3950 | 1448 | | 50016 | | 300 |
| | | Накладные расходы, % | | | | | | | 50 016 | 7502 | | | | | | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | | | | 483 265 | 60205 | | | | | | 325 |
| | | Стоимость оборудования | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,06 | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | | | | 28 996 | | | | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в ценах 2001 г | | | | | | | 512 261 | 61654 | | | | | | 325 |
| | 2,557 | Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1982/775=2,5574 | | | | | | | 1 309 852 | 157648 | | | | 127892 | | |
| | 0,015 | Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5% | | | | | | | 19 648 | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | 1 329 500 | 0 | | | | | | |
| | 0,9998875 | Понижающий коэффициент 0,9998875 | | | | | | | 1 329 351 | 157631 | | | | | | |
| | 0,12 | НДС | | | | | | | 159 522 | | | | | | | |
| | | Всего по сметному расчету | | | | | | | 1 488 873 | | | | | | | |

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Субподрядчик: ТОО "ЭЛЕКОН-С"

_____ В.В.Сошников