Форма №3

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»**

Технадзор: **ТОО "Орда Услуг"**

Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**

Наименование объекта: **"Установка освещение по улице к школу в с.Кокарал Ордабасинского района, Туркестанской области "**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ месяц 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	21.05.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном уровне цен 2023г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Установка освещение по улице к школу в с.Кокарал Ордабасинского района, Туркестанской области "	8000000	7142857	7142857	-	-	-	-	-	857143	8000000
Итого к оплате	**8000000**	**7142857**	**7142857**	-	-	-	-	-	**857143**	**8000000**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»

Руководитель _____ Искаков А.Р.

Подрядчик:

ТОО "Орда Услуг"

Директор _____ Жанысова И.

Подрядчик:

ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ Жиенбаева Н.К.

Форма 2

А К Т № 1

приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2024 года

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»**

Технадзор: **ТОО "Орда Услуг"**

Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**

Договор: **№ 65 от "21" мая 2024 года**

Наименование объекта: **"Установка освещение по улице к школу в с.Кокарал Ордабасинского района, Туркестанской области"**

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	С1247-306-0105 247-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	61	92615	5649515
2	У6124-0202-0101 6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	61	33400	2037400
3	С1247-306-0305 247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	10952	87616
4	С1243-105-0501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,028928	343606	9940
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7784471**
		Всего, сметная стоимость СМР -				**7784471**
		- в том числе оборудование				**0**
		Итого по сметному расчету				**7784471**
		Сметная прибыль		**5%**		**389224**

		Итого по сметному расчету				**8173695**
		Итого с понижающим коэффициентом - 0,87388355		**0,87388355**		**7142857**
		НДС 12%				**857143**
		Итого к оплате с НДС				**8000000**

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:

Инженер технического надзора ТОО "Орда Услуг"

_____ Темирбеков Н.У.

СДАЛ:

Подрядчик:

Директор ТОО "АНАР-АСЕМ"

_____ Жиенбаева Н.К.