Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Талдысайского с\о** | **170740014216**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"** | **970740003317**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №6 от 03 мая 2022 г.

Номер документа	Дата составления
9	21.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	НДС 12%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания Акимата по адресу: Актюбинская область Кобдинский район Талдысайский с/о с.Талдысай ул. Абат Байтак №24			работа	1	12 507 720,55	1 500 926,47	14 008 647,02
				Итого	1	x		14 008 647,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Нуртаза Д.Е. / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 4 *к*
приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года
№178

Приложение 4 *к Правилам*
организации *деятельности и осуществления*
функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области"
Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания акимата

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	03.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 040 152,77	26 821 564,97	26 821 564,97	26 821 564,97					3 218 587,80	30 040 152,77
в том числе за отчётный месяц :		12 507 720,55		12 507 720,55					1 500 926,47	14 008 647,02
акт № 2		12 507 720,55		12 507 720,55					1 500 926,47	14 008 647,02

Всего к оплате: 14 008 647,02 (Четырнадцать миллионов восемь тысяч шестьсот сорок семь) тенге, 02 тиын

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области"

Руководитель **Тасмагамбетов А.П.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК

Директор „Еркен К" **Нуртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Кубаев С.

аттестат № KZ03VJE00071147 от 08.12.2021
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области", БИН 170740014216 Актюбинская область, Хобдинский район, с. Булак БУЛАК 40**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания акимата" расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, с.Талдысай, ул. Абат Байтак,24**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 03.05.2022г

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 14.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Перепланировка										
6	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)		12,705	68977,06	19,07	876354	242	864678	10356	957647
						899,99	5,68	11434	72		70937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	1	12,705	68058,00				864677		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									957647
		РАЗДЕЛ 2. Фасад										
15	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		231,07	2639,38	37,25	609882	8608	97699	408308	1099645
						2179,32	29,47	503575	6810		81455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,022	5,08354	18719,00				95159		
16	236-107-0101 РСНБ РК 2015	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг		693,21	329,00	--	228066	--	228066	--	246311
						--	--	--	--		18245	
17	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности		231,07	905,70	3,46	209280	799	179493	23488	251389
						125,45	1,61	28988	372		18621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,00079	0,182545	949692,00				173362		
						Отмостка						
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		6,3	8915,97	1795,22	56171	11310	38831	10383	71878
						957,10	815,06	6030	5135		5324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	7,245	5349,00				38754		
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		6,3	23290,93	1132,94	146733	7138	130852	9481	168711
						1387,80	265,97	8743	1676		12497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,426	18664,00				119935		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1837934
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие. Кровля										
25	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		215,8	636,29	53,95	137311	11642	--	118282	276040
						582,34	13,43	125669	2898		20447	
26	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3		32,37	37379,00	--	1209958	--	1209958	--	1306755
						--	--	--	--		96797	
27	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		276	790,10	26,47	218068	7306	149970	57084	297164
						220,26	4,55	60792	1256		22012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	303,6	175,00				53130		
27.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	540,96	145,00				78439		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									1879959
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1115-0108-1610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу	м2		239,92	1326,45	7,98	318242	1915	2005	252104	615974
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1310,11	3,37	314322	809		45628	
38.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	2,3992	836,00				2006		
39	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2		275,908	510,00	--	140713	--	140713	--	151970
						--	--	--	--		11257	
40	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		239,92	730,09	1,98	175163	475	36799	110427	308437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				574,73	0,60	137889	144		22847	
40.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	329,65008	86,00				28350		
41	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		239,92	337,93	3,04	81076	729	31427	39412	130127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				203,90	1,44	48920	345		9639	
41.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,136754	220158,00				30108		
42	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,05	1319,19	64,36	787622	38426	206215	459958	1347386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				909,44	53,54	542981	31966		99806	
42.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0158	9,43339	19461,00				183583		
43	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		597,05	1237,31	19,74	738736	11786	284512	357050	1183449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				741,04	6,49	442438	3875		87663	
43.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,198	6685,7659	40,00				267431		
44	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		597,05	304,92	2,73	182052	1630	71335	87891	291538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				182,71	1,30	109087	776		21595	
44.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,310466	220158,00				68352		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	43,77		4118,15	17,30	180251	757	91468	70686	271012
						2011,10	7,57	88026	331		20075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	44,6454	1781,00				79513		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									4299893
		РАЗДЕЛ 5. Проемы										
		Двери										
51	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,37		1840,43	86,31	37490	1758	10382	23510	65880
						1244,48	37,90	25350	772		4880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,8888	1712,00				8370		
52	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,52		1567,73	120,08	3951	303	975	2529	6999
						1060,57	54,68	2673	138		518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,00252	50488,00				127		
52.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,4536	1712,00				777		
53	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,68		7622,00	--	12805	--	12805	--	13829
						--	--	--	--		1024	
54	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	18,69		5812,00	--	108626	--	108626	--	117316
						--	--	--	--		8690	
55	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52		5519,00	--	13908	--	13908	--	15021
						--	--	--	--		1113	
58	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,8		40727,00	--	317671	--	317671	--	343085
						--	--	--	--		25414	
59	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,12		53571,00	--	167142	--	167142	--	180513

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		13371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									742643
		РАЗДЕЛ 6. Полы										
60	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		221,8	1833,77	147,94	406730	32813	114872	257235	717083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1167,92	65,87	259045	14610		53117	
60.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	1696,77	58,00				98413		
61	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2		226,236	3092,00	--	699522	--	699522	--	755484
						--	--	--	--		55962	
62	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		18,12	1457,40	84,69	26408	1535	8068	16460	46298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				927,45	38,94	16805	706		3429	
62.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,39864	14706,00				5862		
62.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,554472	3875,00				2149		
63	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		18,3012	1797,00	--	32887	--	32887	--	35518
						--	--	--	--		2631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									1554383
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо К1										
73	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		43,08	1833,77	147,94	78999	6374	22311	49963	139278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1167,92	65,87	50314	2838		10317	
73.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	329,562	58,00				19115		
74	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2		43,9416	3092,00	--	135867	--	135867	--	146736
						--	--	--	--		10869	
		Ограждение										
76	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,24462	81008,10	27083,67	19816	6625	3145	8490	30570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				41066,90	9232,62	10046	2258		2264	
76.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,003278	647579,00				2123		
76.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000978	219538,00				215		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000475	524262,00				249		
77	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,24462	228900,70	19967,91	55994	4885	869	35670	98997
						205380,00	5952,00	50240	1456		7333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,003914	206112,00				807		
78	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,24462	908785,00	--	222307	--	222307	--	240092
						--	--	--	--		17785	
					Решетка							
79	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,36	8915,97	1795,22	3210	646	2219	593	4108
						957,10	815,06	345	293		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,414	5349,00				2214		
80	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		0,14	21745,68	1227,17	3044	172	2705	190	3493
						1191,16	298,68	167	42		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1428	18664,00				2665		
81	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0002	398962,00	--	80	--	80	--	86
						--	--	--	--		6	
82	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,02866	193711,20	12190,89	5552	349	158	3541	9820
						176040,00	3013,78	5045	86		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000616	206112,00				127		
83	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		0,02866	868671,00	--	24896	--	24896	--	26888
						--	--	--	--		1992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									700068
					РАЗДЕЛ 8. Крыльцо К2							
84	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		7,072	2241,54	--	15852	--	--	11414	29447
						2241,54	--	15852	--		2181	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,072		952,56	--	6737	--	--	4850	12514
						952,56	--	6737	--		927	
86	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,072		171,87	78,99	1215	558	--	669	2035
						92,88	38,51	657	272		151	
87	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,288		8915,97	1795,22	2568	517	1775	475	3286
						957,10	815,06	276	235		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,3312	5349,00				1772		
88	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,2		29420,18	2083,16	35304	2500	27188	5610	44187
						4680,00	457,35	5616	549		3273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,218	20649,00				25150		
89	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04614		398962,00	--	18408	--	18408	--	19881
						--	--	--	--		1473	
90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,12		906,48	20,10	4641	103	2970	1473	6603
						306,34	2,93	1568	15		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000819	199504,00				163		
90.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001229	53822,00				66		
90.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12,288	223,00				2740		
91	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,544		21745,68	1227,17	11830	667	10515	738	13573
						1191,16	298,68	648	162		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,55488	18664,00				10356		
92	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00426		408331,00	--	1739	--	1739	--	1878
						--	--	--	--		139	
93	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,97		1833,77	147,94	12781	1031	3610	8084	22534
						1167,92	65,87	8140	459		1669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	53,3205	58,00				3093		
94	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	7,1094		3092,00	--	21982	--	21982	--	23741
						--	--	--	--		1759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									179679
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге									12152206

Смета 2-1-2 Водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение

1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	39,5		1280,84	13,35	50593	528	468	48610	107139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1255,61	0,14	49597	6		7936	
1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	38,71	7,00				271		
1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,237	836,00				198		
2	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	39,5		143,00	--	5648	--	5648	--	6100
						--	--	--	--		452	
3	241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	3		12,00	--	36	--	36	--	39
						--	--	--	--		3	
4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7		2354,72	98,99	16483	693	1919	13694	32591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1981,56	14,67	13871	103		2414	
4.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00098	206112,00				202		
4.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31711,00				444		
4.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0077	165361,00				1273		
5		Кран шаровый пластиковый DN 20	компл.	2		790,18	--	1580	--	1580	--	1706
						--	--	--	--		126	
6	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4		858,00	--	3432	--	3432	--	3707
						--	--	--	--		275	
7	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		632,24	31,09	632	31	18	585	1315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				582,61	14,67	583	15		97	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	568,00				6		
7.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	483,00				10		
8	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1		3195,00	--	3195	--	3195	--	3451
						--	--	--	--		256	
9	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1		13857,11	172,96	13857	173	12586	1130	16186
						1097,72	55,04	1098	55		1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	12572,00				12572		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге									172234
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение										
10	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11,6		1280,84	13,35	14858	155	138	14275	31464
						1255,61	0,14	14565	2		2331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	11,368	7,00				80		
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	0,0696	836,00				58		
11	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	11,6		163,00	--	1891	--	1891	--	2042
						--	--	--	--		151	
12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3		2354,72	98,99	7064	297	822	5869	13968
						1981,56	14,67	5945	44		1035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206112,00				87		
12.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
12.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	165361,00				546		
13	242-307-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	3		3719,00	--	11157	--	11157	--	12050
						--	--	--	--		893	
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2		1059,71	0,14	2119	--	65	2013	4462
						1026,90	--	2054	--		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	568,00				15		
14.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	459,00				24		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,022	836,00				18		
15	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1		5313,00	--	5313	--	5313	--	5738
						--	--	--	--		425	
16	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1		4675,08	51,36	4675	51	78	4474	9881
						4546,26	19,49	4546	19		732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,015	0,015	5164,00				77		
17	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1		33750,00	--	33750	--		--	33750
						--	--	--	--	33750	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге									113355
	в том числе											
	Стоимость оборудования		Тенге					33750				

РАЗДЕЛ 3. Канализация

18	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,1		894,54	1,45	7246	12	25	7069	15460
						890,02	0,50	7209	4		1145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,03159	279,00				9		
18.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,000097	165361,00				16		
19	241-201-0906 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	8,1		242,00	--	1960	--	1960	--	2117
						--	--	--	--		157	
20	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5		865,74	3,52	4329	18	44	4187	9198
						853,44	1,15	4267	6		681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,0785	279,00				22		
20.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000133	165361,00				22		
21	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	5		1054,00	--	5270	--	5270	--	5692
						--	--	--	--		422	
22	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1		431,00	--	431	--	431	--	465

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		34	
23	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1		320,00	--	320	--	320	--	346
						--	--	--	--		26	
24	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1		642,00	--	642	--	642	--	693
						--	--	--	--		51	
25	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1		209,00	--	209	--	209	--	226
						--	--	--	--		17	
26	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1		3940,53	198,56	3941	199	534	3238	7754
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3207,90	96,51	3208	97		574	
26.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358578,00				136		
26.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100		
26.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
26.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	357,00				143		
26.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00008	1176898,00				94		
27	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1		8879,00	--	8879	--	8879	--	9589
						--	--	--	--		710	
28	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	2		38078,47	140,32	76157	280	71182	4733	87361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2347,45	67,10	4695	134		6471	
28.1	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1	2	33480,00				66960		
29	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	2		8246,00	--	16492	--	16492	--	17811
						--	--	--	--		1319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					125876	509	105988	19227	156712
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге									442301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					33750				

ВСЕГО		12 594 507
Оборудование		33 750
Временные здания и сооружения	2,5%	314 018,93
Итого		12 908 525,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты		2%			257 495,52				
		ИТОГО					**13 166 021,44**				
		Итого с К=0,950000013852		0,950000013852			**12 507 720,55**				
		НДС 12%		12%			1 500 926,47				
		Итого с НДС					**14 008 647,02**				

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Галлысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области"

_____ **Тасмагамбетов А.Н.**

Ген.подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

_____ **Пұртаза А.Е.**

Авторский надзор: ТОО "Актобе ГенСтрой"

_____ **Кенжетейқызы Ж.**

Технадзор :ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Кубаев С.**