ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20190911-63228488
1.1. Номер учетной системы 00000000042
2. Дата выписки 11.09.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.08.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0010840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [C] Экспедитор
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [I] Доверитель
- [B] Комиссионер
- [D] Лизингодатель
- 10.1. количество
- [H] Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ558560000000103181
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240010381
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская обл, Шалкарский р-н, г.Шалкар, ул.Есет Котибарулы, дом № 84
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [B] Комиссионер
- 20.1. количество
- [F] Нерезидент
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN0617000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 3" города Шалкар, Актюбинской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041140007085
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060240010381
26.2 Наименование ГУ "Отдел образования Шалкарского района"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская обл, Шалкарский р-н, г.Шалкар, ул.Есет Котибарулы, дом № 84
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 160
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 12.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000034
32.2 дата 14.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 3" города Шалкар, Актюбинской области			работа		86 704 457	86 704 457	0	0	86 704 457,14	12%	10 404 535	97 108 992			1	
				Всего по счету				86 704 457			86 704 457,14		10 404 535	97 108 992				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
bmkz5vFMWAQbC0qGUbI+MNafF23DvbbOo5yqk/zLyq/dvlQ/DmfwVdp18NRxXVnl8Go+6G+zn9vPaQWCqxwlFw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Лекерова Гульжан Иркеновна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования Шалкарского района",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Шалкарский р-н, г.Шалкар, ул.Есет Котибарулы, дом № 84, тел.: (71335) 2-13-31**	**060240010381**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №160 от 12.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000034	**14.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 3" города Шалкар, Актюбинской области			работа			97 108 992,00	10 404 535,00
				Итого		x	97 108 992,00	10 404 535,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел образования Шалкарского района"

форма № КС-3

Подрядчик : ТОО" Алихан Ойл 3"

Наименование объекта :Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 3 города Шалкар , Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		160	29.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в в текущих ценах	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**86 704 457**	**86 704 457**		**86 704 457**			**10 404 535**	**97 108 992**
В том числе за отчетный месяц		**86 704 457**					**10 404 535**	**97 108 992**

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел образования Шалкарского района"

Руководитель _____ **Абдыков А.Б.**

Подрядчик : ТОО" Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Шалкарского района" форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 3 города Шалкар , Актюбинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 3 города Шалкар , Актюбинской области

Договор № 160 от 29.07. 2019г.

АКТ
выполненных работ
за август месяц 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	641,9		394,32	17,60	253116,32	11300,59	--	178074,53	465686,12
		НР - 72%; СП - 8%				376,72	8,58	241815,73	5510,01		34495,27	
2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	161		1139,16	48,81	183404,37	7859,13	--	128995,50	337391,86
		НР - 72%; СП - 8%				1090,34	22,45	175545,24	3615,17		24991,99	
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	149,85		775,90	--	116269,35	--	--	83713,93	215981,94
		НР - 72%; СП - 8%				775,90	--	116269,35	--		15998,66	
4	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Оконные отливы. Разборка	м	333		70,38	0,03	23435,01	10,79	--	16865,44	43524,48
		НР - 72%; СП - 8%				70,34	--	23424,22	--		3224,04	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	56		1698,94	97,38	95140,88	5453,23	--	66340,68	174400,08
		НР - 72%; СП - 8%				1601,57	43,79	89687,65	2452,19		12918,52	
6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	Страниц - 20 125,545		290,97	--	36529,28	--	--	26301,08	67856,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			290,97	--	36529,28	--		5026,43	
7	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	295	33,76	--	9960,44	--	--	7171,52	18502,51
		НР - 72%; СП - 8%			33,76	--	9960,44	--		1370,56	
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	142	672,16	27,26	95446,62	3870,81	--	67293,48	175759,31
		НР - 72%; СП - 8%			644,90	13,29	91575,81	1887,35		13019,21	
9	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	2327,2	59,29	--	137977,59	--	--	99343,87	256307,18
		НР - 72%; СП - 8%			59,29	--	137977,59	--		18985,72	
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2327,2	276,01	16,28	642325,35	37886,35	--	448496,53	1178087,63
		НР - 72%; СП - 8%			259,73	7,94	604439,00	18472,85		87265,75	
11	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	2500	223,75	1,51	559373,75	3780,00	--	400027,50	1036153,35
		НР - 72%; СП - 8%			222,24	--	555593,75	--		76752,10	
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	150,36	70,00	--	10525,18	--		--	11367,20
					--	--	--	--		842,01	
13	4101-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	150,36	372,00	--	55933,83	--		--	60408,54
					--	--	--	--		4474,71	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Проемы									
14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	482,79	2629,25	155,08	1269376,52	74870,06	720182,67	456875,02	1864351,67
		НР - 90%; СП - 8%			982,46	69,01	474323,79	33315,12		138100,12	
15	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	9,9	3764,99	155,72	37273,36	1541,58	23348,06	11744,55	52939,34
		НР - 90%; СП - 8%			1250,88	67,25	12383,71	665,79		3921,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	45,88	2384,63	153,05	109406,93	7022,04	66422,31	35181,39	156155,39
		НР - 90%; СП - 8%			783,84	68,17	35962,58	3127,86		11567,07	
17	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков алюминевых	м2	103,33	2499,39	2,63	258261,88	271,82	169044,65	80050,87	365377,77
		НР - 90%; СП - 8%			860,79	--	88945,41	--		27065,02	
18	2109-0201-0904 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом энергосберегающим стеклом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	482,79	25064,00	--	12100648,56	--	12100648,56	--	13068700,44
					--	--	--	--		968051,88	
19	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом энергосберегающим стеклом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	9,9	31023,00	--	307127,70	--	307127,70	--	331697,92
					--	--	--	--		24570,22	
20	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом энергосберегающим стеклом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	45,88	23886,00	--	1095889,68	--	1095889,68	--	1183560,85
					--	--	--	--		87671,17	
21	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей двухкамерным стеклопакетом энергосберегающим стеклом	м2	103,33	35704,00	--	3689294,32	--	3689294,32	--	3984437,87
					--	--	--	--		295143,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,92	23653,81	7,20	376568,66	114,62	327101,71	46391,18	456796,62
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	49352,32	--		33836,79	

Итого по смете	**Тенге**	**91 428 549**
Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**	**1 097 143**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**92 525 692**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**1 923 609**
Итого с :зимними удорожаниями	**Тенге**	**94 449 301**
Непредвиденные расходы 2% :	**Тенге**	**1 888 986**
Итого сметная стоимость:	**Тенге**	**96 338 287**
Итого по договорной цене :	**Тенге**	**86 704 457**
НДС -12%	**Тенге**	**10 404 535**
Всего по акту :	**Тенге**	**97 108 992**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Шалкарского района"

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Руководитель _____ **Абдыков А.Б.**

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Инженер - технадзор ТОО"DS&V" _____ **Кинбаев Т.**

Авторский надзор ТОО"БАТЫС ИНЖИНИРИНГ" _____ **Сауирбаева Л.А.**