Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства по области Ұлытау »**

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис" БИН: 151140003505**

Стройка : **«Строительство фельдшерско- акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Сарысу , Улытауского района.»**

Договор подряда (контракт) №106 от 05.08.2022 года

Наименование : **«Строительство фельдшерско- акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Сарысу, Улытауского района.»**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 12.04.2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	12	17	№106	05.08.2022	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство фельдшерско- акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Сарысу, Улытауского района.»	76 929 288	42 611 554		47 724 941					5 113 387	47 724 941
Удержание аввнса 30% за ноябрь	6 000 000	5 357 143		6 000 000					642 857	6 000 000
Удержание аввнса 30%	23 078 786	12 783 466		14 317 482					1 534 016	14 317 482
Удержание резерва 5%	3 846 464	2 130 578		2 386 247					255 669	2 386 247
Всего по стройке	44 004 037	22 340 367		25 021 212					2 680 844	25 021 212

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор Кенешов Б.А.

Технический надзор:
ТОО "Alem Construction Group"

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт Рахметуллин М.С.

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства по области Ұлытау »

Заместитель руководителя управления **Алимжан Ж.А.**

Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства по области Ұлытау »**
(организация,адрес,телефон)

Инженер: **ТОО "Alem Construction Group"**

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско- акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Сарысу, Ультауского района.»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №106 от 05.08.2022 года

Акт выполненных работ №3

за Апрель 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка (АС-7л)										
20	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		22,66	1312,79	36,11	29748	819	7773	17481	51007
		НР - 80%; СП - 8%				933,61	30,70	21156	696		3778	
21	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2		166,7	26406,61	1009,74	4401982	168324	4164386	78959	4839416
		НР - 69%; СП - 8%				415,55	270,91	69272	45161		358475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					4431730	169143	4172159	96440	4890423
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						90428	45857	0	362253	0
		РАЗДЕЛ 3.Материалы (АС-12л)										
		Наружные стены										
22	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)		132,29	1706,41	18,80	225741	2487	112744	89271	340213
		НР - 80%; СП - 8%				835,36	8,16	110510	1079		25201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)		132,29	1814,48	18,80	240038	2487	127041	89271	355654
		НР - 80%; СП - 8%				835,36	8,16	110510	1079		26345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Кровля										
24	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		165,92	3415,58	15,63	566713	2593	332097	209763	838594
		НР - 90%; СП - 8%				1398,40	6,31	232023	1047		62118	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		165,92	2454,15	15,63	407193	2593	172577	209763	666312
						1398,40	6,31	232023	1047		49356	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		173,75	879,11	22,92	152745	3982	12979	126376	301451
						781,49	9,10	135784	1581		22330	
		НР - 92%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	224-102-1206 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	м2		199,8125	7413,00	0,00	1481210	0	1481210	0	1599707
						0,00	0,00	0	0		118497	
		СП - 8%										
28	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами	м2 утепляемого покрытия		173,75	527,97	144,27	91735	25066	0	69078	173678
						383,70	48,44	66668	8416		12865	
		НР - 92%; СП - 8%										
29	прайс ООО "СКС-Трейд"	минплиты техноРУФ В60	м3		38,16	60588,00	0,00	2312038	0	2312038	0	2497001
						0,00	0,00	0	0		184963	
		СП - 8%										
30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		165,866667	789,65	112,84	130977	18716	69094	44236	189230
						260,25	29,64	43167	4916		14017	
		НР - 92%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=60	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		165,866667	1563,83	100,04	259387	16593	233240	12986	294163
						57,60	27,50	9554	4561		21790	
		НР - 92%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,17375	17297,62	1548,26	3005	269	5	2594	6047
						15718,00	685,44	2731	119		448	
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,17375	408331,00	0,00	70948	0	70948	0	76624
						0,00	0,00	0	0		5676	
		СП - 8%										
34	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		173,75	394,52	15,80	68548	2745	37239	27214	103423
						164,40	5,85	28564	1016		7661	
		НР - 92%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	прайс ООО "СКС-Трейд"	Техноэласт соло рп1	м2		173,75	1993,37	0,00	346348	0	346348	0	374056
						0,00	0,00	0	0		27708	
		СП - 8%										
		Перегородки										
36	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		658,8	5088,96	34,02	3352607	22412	2347746	892345	4584548
						1491,27	13,73	982449	9045		339596	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	прайс ООО "СКС-Трейд"	Утеплитель ТехноВент Стандарт	м2		21,24	26123,66	0,00	554867	0	554867	0	599256

						0,00	0,00	0	0		44389	
		СП - 8%	Тенге					10264100	99943	8210173	1772897	12999957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						1953983	33906	0	962960	
		РАЗДЕЛ 4.Полы (АС-13л)										
					ТИП 2							
51	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		9,55	771,80	43,80	7371	418	2490	4267	12569
						467,36	7,98	4463	76		931	
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		9,55	1823,19	18,06	17411	172	12668	4368	23522
						478,63	7,98	4571	76		1742	
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	235-103-0113 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2		10,505	580,00	0,00	6093	0	6093	0	6580
						0,00	0,00	0	0		487	
		СП - 8%										
54	1111-0101-2803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия		9,55	4372,94	45,68	41762	436	23745	16610	63042
						1840,92	9,41	17581	90		4670	
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						72637	1026	44996	25245	105713
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					26615	242	0	7830	
		РАЗДЕЛ 5. Отделка помещений (АС-13л)										
55	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		153,68	754,00	2,05	115875	315	23569	73671	204709
						598,59	0,63	91991	97		15164	
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 K=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		153,68	437,23	6,25	67194	961	913	52626	129406
						425,04	3,01	65320	463		9586	
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		541,5	493,03	2,05	266976	1110	83045	146530	446586
						337,62	0,63	182821	341		33080	
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

58	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		541,5	195,96	2,81	106112	1522	1467	83083	204331
						190,44	1,35	103123	731		15136	
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		38,5	4202,93	17,83	161813	686	80424	64805	244747
						2096,18	7,88	80703	303		18129	
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		161,79	382,93	1,92	61954	311	4178	54157	125399
						355,18	0,92	57465	149		9289	
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		12,9432	1797,00	0,00	23259	0	23259	0	25120
						0,00	0,00	0	0		1861	
		СП - 8%						803183	4905	216855	474872	1380298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					581423	2084	0	102245	
		РАЗДЕЛ 6. Устройство кровли (АС-15л)										
67	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		25,7	5239,60	14,90	134658	383	102325	29492	177282
						1243,19	4,13	31950	106		13132	
		НР - 92%; СП - 8%										
68	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка		2	18611,57	439,31	37223	879	28305	7938	48774
						4019,64	30,56	8039	61		3613	
		НР - 98%; СП - 8%						171881	1262	130630	37430	226056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					39989	167	0	16745	
		РАЗДЕЛ 7. Вентшахта.Зонт (АС-16.1л)										
		ВШ-1										
69	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых шахт. Монтаж	т		0,11238	91644,70	4593,41	10299	516	3873	4192	15650
						52593,18	1469,11	5910	165		1159	
		НР - 69%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		0,05652	554278,00	0,00	31328	0	31328	0	33834
						0,00	0,00	0	0		2506	
		СП - 8%										
71	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,04524	416359,00	0,00	18836	0	18836	0	20343
						0,00	0,00	0	0		1507	
		СП - 8%										
72	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,01062	519143,00	0,00	5513	0	5513	0	5954
						0,00	0,00	0	0		441	
		СП - 8%										

73	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		8,1	5977,06	22,92	48414	186	41898	5891	58650
						781,49	9,10	6330	74		4344	
		НР - 92%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90	шт.		36	30,00	0,00	1080	0	1080	0	1166
						0,00	0,00	0	0		86	
		СП - 8%										
		Зонт ВШ-1										
75	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,00948	519143,00	0,00	4921	0	4921	0	5315
						0,00	0,00	0	0		394	
		СП - 8%										
76	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		3	6006,43	54,82	18019	164	15648	2210	21848
						735,74	16,04	2207	48		1618	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ВШ-2										
77	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых шахт. Монтаж	т		0,03896	91644,70	4593,41	3570	179	1342	1453	5425
						52593,18	1469,11	2049	57		402	
		НР - 69%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		0,0201	554278,00	0,00	11141	0	11141	0	12032
						0,00	0,00	0	0		891	
		СП - 8%										
79	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,01508	416359,00	0,00	6279	0	6279	0	6781
						0,00	0,00	0	0		502	
		СП - 8%										
80	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,00378	519143,00	0,00	1962	0	1962	0	2119
						0,00	0,00	0	0		157	
		СП - 8%										
81	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		2,9	5977,06	22,92	17333	66	15001	2109	20998
						781,49	9,10	2266	26		1555	
		НР - 92%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90	шт.		12	30,00	0,00	360	0	360	0	389
						0,00	0,00	0	0		29	
		СП - 8%										
		Зонт ВШ-2										
83	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,00316	519143,00	0,00	1640	0	1640	0	1771
						0,00	0,00	0	0		131	
		СП - 8%										
84	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006,43	54,82	6006	55	5215	737	7282
						735,74	16,04	736	16		539	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ВШ-3										

85	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых шахт. Монтаж	т		0,04194	91644,70	4593,41	3844	193	1445	1564	5841
		НР - 69%; СП - 8%				52593,18	1469,11	2206	62		433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		0,02261	554278,00	0,00	12532	0	12532	0	13535
						0,00	0,00	0	0		1003	
		СП - 8%										
87	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,01508	416359,00	0,00	6279	0	6279	0	6781
						0,00	0,00	0	0		502	
		СП - 8%										
88	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,00425	519143,00	0,00	2206	0	2206	0	2383
						0,00	0,00	0	0		177	
		СП - 8%										
89	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		3,3	5977,06	22,92	19724	76	17069	2400	23894
						781,49	9,10	2579	30		1770	
		НР - 92%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90	шт.		12	30,00	0,00	360	0	360	0	389
						0,00	0,00	0	0		29	
		СП - 8%										
		Зонт ВШ-3										
91	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,0032	519143,00	0,00	1661	0	1661	0	1794
						0,00	0,00	0	0		133	
		СП - 8%										
92	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006,43	54,82	6006	55	5215	737	7282
						735,74	16,04	736	16		539	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ВШ-4										
93	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых шахт. Монтаж	т		0,04194	91644,70	4593,41	3844	193	1445	1564	5841
						52593,18	1469,11	2206	62		433	
		НР - 69%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т		0,02261	554278,00	0,00	12532	0	12532	0	13535
						0,00	0,00	0	0		1003	
		СП - 8%										
95	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,01508	416359,00	0,00	6279	0	6279	0	6781
						0,00	0,00	0	0		502	
		СП - 8%										
96	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,00425	519143,00	0,00	2206	0	2206	0	2383
						0,00	0,00	0	0		177	
		СП - 8%										
97	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		4,3	5977,06	22,92	25701	98	22243	3128	31135

		НР - 92%; СП - 8%				781,49	9,10	3360	39		2306		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
98	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90	шт.		12	30,00	0,00	360	0	360	0	389	
						0,00	0,00	0	0		29		
		СП - 8%											
		Зонт ВШ-3											
99	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,0032	519143,00	0,00	1661	0	1661	0	1794	
						0,00	0,00	0	0		133		
		СП - 8%											
100	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	6006,43	54,82	6006	55	5215	737	7282	
						735,74	16,04	736	16		539		
		НР - 98%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
101	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,51	44064,99	1638,29	22473	835	10656	8649	33611	
						21534,00	779,28	10982	397		2490		
		НР - 76%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						320375	2671	275401	35371	384207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					42303	1008	0	28459		
		РАЗДЕЛ 8. Проемы (АС-17л)											
					Двери наружные								
102	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		2,52	3148,83	57,33	7935	145	1123	4643	13584	
						2645,77	24,48	6667	62		1006		
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
103	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2		2,52	53571,00	0,00	134999	0	134999	0	145799	
						0,00	0,00	0	0		10800		
		СП - 8%											
104	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетоиных стенах	м2		2,1	3458,81	54,50	7264	114	1172	4158	12336	
						2846,59	22,98	5978	48		914		
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
105	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		2,1	40727,00	0,00	85527	0	85527	0	92369	
						0,00	0,00	0	0		6842		
		СП - 8%											
					Двери внутренние								
106	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков	м2		10,08	3979,47	124,76	40113	1258	22858	14938	59455	
						1587,00	59,59	15997	601		4404		
		НР - 90%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
107	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-12П	м2		10,08	8550,00	0,00	86184	0	86184	0	93079	
						0,00	0,00	0	0		6895		
		СП - 8%											

108	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков	м2		27,93	3979,47	124,76	111147	3484	63338	41390	164740
						1587,00	59,59	44325	1664		12203	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2		27,93	5519,00	0,00	154146	0	154146	0	166478
						0,00	0,00	0	0		12332	
		СП - 8%										
110	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.		18	5262,00	0,00	94716	0	94716	0	102293
						0,00	0,00	0	0		7577	
		СП - 8%										
111	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		36	295,00	0,00	10620	0	10620	0	11470
						0,00	0,00	0	0		850	
		СП - 8%			Витраж наружный							
112	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка витражных блоков	м2		49,9968727	2776,39	2,78	138811	139	79036	53673	207882
						1192,80	0,00	59636	0		15399	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113	223-301-0101 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2		19,23	68058,00	0,00	1308755	0	1308755	0	1413455
						0,00	0,00	0	0		104700	
		СП - 8%			Окна							
114	1110-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2		1,9206	60971,68	33,21	117102	64	111025	5422	132326
						3130,85	5,81	6013	11		9802	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115	1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2		4,776	59306,87	30,76	283250	147	274332	7919	314463
						1836,57	5,81	8771	28		23294	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	223-103-0206 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2		6,6966	77534,00	0,00	519214	0	519214	0	560751
						0,00	0,00	0	0		41537	
		СП - 8%										
117	1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2		1,089	59306,87	30,76	64585	33	62552	1806	71702
						1836,57	5,81	2000	6		5311	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118	223-103-0214 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2		1,089	61868,00	0,00	67374	0	67374	0	72764

						0,00	0,00	0	0		5390		
		СП - 8%			Доска подоконная								
119	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м		21,8	1094,77	7,31	23866	159	17779	5405	31612	
		НР - 90%; СП - 8%				271,92	3,54	5928	77		2342		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
120	223-501-0112 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 150 мм	м		21,8	1016,00	0,00	22149	0	22149	0	23921	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1772		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3277757	5543	3116899	139354	3690479	
								155315	2497	0	273370	0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					19097145	282205	15991487	2518934	23677133	
								2823452	85352	0	1729287	0	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Отопление и вентиляция											
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция											
		ПВ1, ПВ2											
7	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		2	69094,57	3514,60	138189	7029	10740	120038	278885	
		НР - 98%; СП - 8%				60210,15	1033,73	120420	2067		20658		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8	Прайс ООО "СИДРЭ"	Компактная приточная вентиляционная установка TION D120, 1,45 кВт, 220 В, 120 м3/ч	шт		2	306654,22	0,00	613308	0		0	613308	
						0,00	0,00	0	0	613308	0		
		В1											
9	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		1	6152,75	248,06	6153	248	49	5824	12935	
		НР - 98%; СП - 8%				5856,06	87,10	5856	87		958		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10	Прайс ИП "Смирнов А.Ю."	Канальный вентилятор производительность 75м3/ч,давлением 80Па с электродвигателем 0,07 кВт, 2580 об/мин, ВК-100	комплект		1	27820,80	0,00	27821	0	27821	0	30047	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2226		
11	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,727	6807,91	59,31	11757	102	7944	3678	16670	
		НР - 98%; СП - 8%				2148,99	24,43	3711	42		1235		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	/Вытяжное ВРУ/ вентиляцио нные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		1	397,65	3,45	398	3	10	377	837	
		НР - 98%; СП - 8%				384,74	0,33	385	0		62		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.		1	2163,00	0,00	2163	0	2163	0	2336	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		173		

14	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		1	2653,99	50,64	2654	51	2062	545	3455
						540,54	16,04	541	16		256	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг		18	655,00	0,00	11790	0	11790	0	12733
						0,00	0,00	0	0		943	
		СП - 8%										
		ВЕ1.1-ВЕ7.2										
16	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		13	397,65	3,45	5169	45	122	4906	10881
						384,74	0,33	5002	4		806	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.		3	2163,00	0,00	6489	0	6489	0	7008
						0,00	0,00	0	0		519	
		СП - 8%										
18	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.		7	2671,00	0,00	18697	0	18697	0	20193
						0,00	0,00	0	0		1496	
		СП - 8%										
19	246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		1	2696,00	0,00	2696	0	2696	0	2912
						0,00	0,00	0	0		216	
		СП - 8%										
20	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.		2	2163,00	0,00	4326	0	4326	0	4672
						0,00	0,00	0	0		346	
		СП - 8%										
21	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		11,8	7051,91	59,31	83213	700	57155	25134	117014
						2148,99	24,43	25358	288		8668	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,5	6858,22	47,12	24004	165	16952	6815	33284
						1967,58	19,18	6887	67		2465	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		6	2653,99	50,64	15924	304	12377	3273	20732
						540,54	16,04	3243	96		1536	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности		16,6666667	2242,89	137,56	37382	2293	19219	12893	54297
						952,20	65,70	15870	1095		4022	
		НР - 76%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	234-304-0202 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	м2		18,3333333	4433,00	0,00	81272	0	81272	0	87774

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6502		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1093405	10940	281884	183483	1329973	
								187273	3762	613308	53087	0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					1093405	10940	281884	183483	1329973	
								187273	3762	613308	53087	0	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Водопровод и канализация											
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно питьевой											
		Водомерный узел											
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	657,33	31,99	657	32	18	610	1368	
		НР - 98%; СП - 8%				606,80	15,28	607	15		101		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.		1	3195,00	0,00	3195	0	3195	0	3451	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		256		
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2557,15	0,00	2557	0	2197	352	3142	
		НР - 98%; СП - 8%				359,61	0,00	360	0		233		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		6	478,52	5,20	2871	31	37	2749	6070	
		НР - 98%; СП - 8%				467,13	0,46	2803	3		450		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		1	858,00	0,00	858	0	858	0	927	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		69		
6	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		1	2893,00	0,00	2893	0	2893	0	3124	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		231		
7	242-201-0201 РСНБ РК 2015	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		1	1861,00	0,00	1861	0	1861	0	2010	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		149		
8	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		3	4879,00	0,00	14637	0	14637	0	15808	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1171		
9	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		1	1340,05	182,32	1340	182	15	1177	2718	
		НР - 98%; СП - 8%				1143,30	57,33	1143	57		201		
10	242-404-1503 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.		1	6970,00	0,00	6970	0	6970	0	7528	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		558		
11	242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.		1	4083,00	0,00	4083	0	4083	0	4410	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		327		

12	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-15х3,0 мм	шт.		1	249,00	0,00	249	0	249	0	269
						0,00	0,00	0	0		20	
		СП - 8%										
13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,0007	430805,85	607,81	302	0	5	294	644
						424028,00	290,32	297	0		48	
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м		0,5	1312,00	0,00	656	0	656	0	708
						0,00	0,00	0	0		52	
		СП - 8%										
15	241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м		0,2	541,00	0,00	108	0	108	0	117
						0,00	0,00	0	0		9	
		СП - 8%										
16	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		18	478,52	5,20	8613	93	112	8248	18210
						467,13	0,46	8408	8		1349	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		4	4879,00	0,00	19516	0	19516	0	21077
						0,00	0,00	0	0		1561	
		СП - 8%										
18	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		2	1492,00	0,00	2984	0	2984	0	3223
						0,00	0,00	0	0		239	
		СП - 8%										
19	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		11	953,00	0,00	10483	0	10483	0	11322
						0,00	0,00	0	0		839	
		СП - 8%										
20	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (гибкая подводка для унитаза)	шт.		1	953,00	0,00	953	0	953	0	1029
						0,00	0,00	0	0		76	
		СП - 8%										
21	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		1	858,00	0,00	858	0	858	0	927
						0,00	0,00	0	0		69	
		СП - 8%										
22	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3,5	1917,60	24,38	6712	85	38	6458	14224
						1882,50	0,30	6589	1		1054	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	241-201-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м		3,5	192,00	0,00	672	0	672	0	726
						0,00	0,00	0	0		54	
		СП - 8%										
24	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		20	1917,60	24,38	38352	488	214	36903	81275
						1882,50	0,30	37650	6		6020	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

25	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м		19,8	421,00	0,00	8336	0	8336	0	9003
						0,00	0,00	0	0		667	
		СП - 8%										
26	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		56,7	1626,35	17,16	92214	973	618	88817	195513
						1598,29	0,11	90623	6		14482	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		56,133	163,00	0,00	9150	0	9150	0	9882
						0,00	0,00	0	0		732	
		СП - 8%										
28	241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.		4	33,00	0,00	132	0	132	0	143
						0,00	0,00	0	0		11	
		СП - 8%										
29	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		7	49,00	0,00	343	0	343	0	370
						0,00	0,00	0	0		27	
		СП - 8%										
30	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		22	16,00	0,00	352	0	352	0	380
						0,00	0,00	0	0		28	
		СП - 8%										
31	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.		4	78,00	0,00	312	0	312	0	337
						0,00	0,00	0	0		25	
		СП - 8%										
32	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		15	28,00	0,00	420	0	420	0	454
						0,00	0,00	0	0		34	
		СП - 8%										
33	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.		6	68,00	0,00	408	0	408	0	441
						0,00	0,00	0	0		33	
		СП - 8%										
34	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.		2	49,00	0,00	98	0	98	0	106
						0,00	0,00	0	0		8	
		СП - 8%										
35	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.		80	416,00	0,00	33280	0	33280	0	35942
						0,00	0,00	0	0		2662	
		СП - 8%										
36	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0005	430805,85	607,81	215	0	3	210	459
						424028,00	290,32	212	0		34	
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м		0,5	2583,00	0,00	1292	0	1292	0	1395
						0,00	0,00	0	0		103	
		СП - 8%										
38	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		3	746,15	79,98	2238	240	993	851	3336
						334,86	38,20	1005	115		247	
		НР - 76%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

39	234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 32 мм	м		3,3	286,00	0,00	944	0	944	0	1020
						0,00	0,00	0	0		76	
		СП - 8%										
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		76,7	98,99	1,41	7593	108	54	7283	16066
						96,89	0,00	7431	0		1190	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0767	69090,44	0,00	5299	0	247	5002	11125
						65868,50	0,00	5052	0		824	
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Основное оборудование и арматура										
42	1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка	бак		1	49245,09	1285,76	49245	1286	32607	15543	69971
						15352,15	508,13	15352	508		5183	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	1337-0101-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой до 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.		1	28113,45	831,44	28113	832	1255	15904	47538
						26026,00	45,84	26026	46		3521	
		НР - 61%; СП - 8%										
44	Прайс ТОО "Энергостан"	Насос SCALA2 3-45 A Q=0,21 м.куб./час H=17,7м	шт		1	183326,79	0,00	183327	0	183327	0	197993
						0,00	0,00	0	0		14666	
		СП - 8%										
45	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		1	478,52	5,20	479	5	7	458	1012
						467,13	0,46	467	0		75	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	Прайс ООО"Все инструменты"	Кран шаровой, вн/нар, 3/4" VT.215	шт		1	4275,26	0,00	4275	0	4275	0	4617
						0,00	0,00	0	0		342	
		СП - 8%										
47	241-119-0103 РСНБ РК 2015	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.		5	105,00	0,00	525	0	525	0	567
						0,00	0,00	0	0		42	
		СП - 8%										
48	241-119-0101 РСНБ РК 2015	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.		9	62,00	0,00	558	0	558	0	603
						0,00	0,00	0	0		45	
		СП - 8%										
49	241-604-0103 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", PN 10, прямой	шт.		5	2438,00	0,00	12190	0	12190	0	13165
						0,00	0,00	0	0		975	
		СП - 8%										
50	Прайс ООО"Все инструменты"	Фитинг полипропиленовый под ключ с переходом на внутреннюю резьбу, 32 мм х 1"VTp.706.0	шт		1	2229,43	0,00	2229	0	2229	0	2407
						0,00	0,00	0	0		178	
		СП - 8%						575947	4355	367567	190859	828152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					204025	765	0	61346	0

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ

55	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		8	478,52	5,20	3828	42	49	3666	8093
						467,13	0,46	3737	4		600	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	Прайс ООО"Все инструменты"	Кран шаровой, вн/нар, 1/2 VTp.215	шт		8	2554,66	0,00	20437	0	20437	0	22072
						0,00	0,00	0	0		1635	
		СП - 8%										
57	Прайс ООО"Все инструменты"	Соединитель с переходом на наружную резьбу 20х1/2 VTp.701	шт		16	456,38	0,00	7302	0	7302	0	7886
						0,00	0,00	0	0		584	
		СП - 8%										
58	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		16	478,52	5,20	7656	83	99	7332	16187
						467,13	0,46	7474	7		1199	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый приварной из ПП,20 PN20 VTp.744	шт.		16	1492,00	0,00	23872	0	23872	0	25782
						0,00	0,00	0	0		1910	
		СП - 8%										
60	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		26	1756,87	20,63	45679	536	286	43964	96815
						1725,26	0,19	44857	5		7171	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		26	143,00	0,00	3718	0	3718	0	4015
						0,00	0,00	0	0		297	
		СП - 8%										
62	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		5	28,00	0,00	140	0	140	0	151
						0,00	0,00	0	0		11	
		СП - 8%										
63	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		34	16,00	0,00	544	0	544	0	588
						0,00	0,00	0	0		44	
		СП - 8%										
64	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		12	1102,43	0,16	13229	2	392	12578	27872
						1069,60	0,00	12835	0		2065	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.		12	8491,00	0,00	101892	0	101892	0	110043
						0,00	0,00	0	0		8151	
		СП - 8%										
66	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.		25	416,00	0,00	10400	0	10400	0	11232
						0,00	0,00	0	0		832	
		СП - 8%										
67	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		26	98,99	1,41	2574	37	18	2469	5446
						96,89	0,00	2519	0		403	
		НР - 98%; СП - 8%	Тенге					241271	700	169149	70009	336182
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										

								71422	16	0	24902	0	
РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая К1													
81	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		33	897,14	3,60	29606	119	159	28780	63057	
		НР - 98%; СП - 8%				888,72	1,20	29328	40		4671		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
82	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м		33	1125,00	0,00	37125	0	37125	0	40095	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2970		
83	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		28	930,38	1,48	26051	42	58	25446	55617	
		НР - 98%; СП - 8%				926,81	0,52	25951	15		4120		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
84	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м		28	544,00	0,00	15232	0	15232	0	16451	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1219		
85	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.		3	771,00	0,00	2313	0	2313	0	2498	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		185		
86	241-208-2405 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.		8	171,00	0,00	1368	0	1368	0	1477	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		109		
87	241-208-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.		8	2749,00	0,00	21992	0	21992	0	23751	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1759		
88	241-208-2509 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 87° приварной диаметром 110 мм	шт.		2	1733,00	0,00	3466	0	3466	0	3743	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		277		
89	241-209-3501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		6	248,00	0,00	1488	0	1488	0	1607	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		119		
90	241-209-2031 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 45° размерами 110х50х110 мм	шт.		5	3255,00	0,00	16275	0	16275	0	17577	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1302		
91	241-209-1909 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 87° диаметром 110 мм	шт.		5	3752,00	0,00	18760	0	18760	0	20261	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1501		
92	241-209-1909 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	шт.		1	3752,00	0,00	3752	0	3752	0	4052	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		300		
93	241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.		2	258,00	0,00	516	0	516	0	557	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		41		

94	241-205-1309 РСНБ РК 2015	Канализационная труба напорная из полипропилена SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х10,0 мм	м		0,12	6180,00	0,00	742	0	742	0	801
						0,00	0,00	0	0		59	
		СП - 8%										
95	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,0005	906531,47	1503,53	453	0	31	418	941
						844704,00	718,16	422	0		70	
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м		0,5	13362,00	0,00	6681	0	6681	0	7215
						0,00	0,00	0	0		534	
		СП - 8%										
97	241-220-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		4	319,00	0,00	1276	0	1276	0	1378
						0,00	0,00	0	0		102	
		СП - 8%										
98	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.		4	771,00	0,00	3084	0	3084	0	3331
						0,00	0,00	0	0		247	
		СП - 8%						190180	161	134318	54644	264409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					55701	55	0	19585	
								1007398	5216	671034	315512	1428743
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					331148	836	0	105833	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Электроосвещение										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф		1	23918,04	719,43	23918	719	14242	6670	33035
						8957,40	306,16	8957	306		2447	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Прайс ООО "Партнеры+"	Панель вводно-распределительная (согласно схеме) ВРУ1 22-55УХЛ4	шт.		1	223115,40	0,00	223115	0		0	223115
						0,00	0,00	0	0	223115	0	
		ЩО										
3	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	6121,28	98,71	6121	99	1261	3455	10342
						4761,00	37,11	4761	37		766	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	247-201-0138 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.		1	5230,00	0,00	5230	0	5230	0	5648
						0,00	0,00	0	0		418	
		СП - 8%										
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		9	3147,43	28,59	28327	257	14525	9752	41126
						1505,00	0,00	13545	0		3046	
		НР - 72%; СП - 8%										
6	247-204-2916 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 300 мА	шт.		1	7957,00	0,00	7957	0	7957	0	8594
						0,00	0,00	0	0		637	
		СП - 8%										
7	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.		3	527,00	0,00	1581	0	1581	0	1707

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		126		
8	247-204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.		2	681,00	0,00	1362	0	1362	0	1471	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		109		
9	247-204-2806 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.		3	5358,00	0,00	16074	0	16074	0	17360	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1286		
		ЩАО											
10	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	6121,28	98,71	6121	99	1261	3455	10342	
		НР - 72%; СП - 8%				4761,00	37,11	4761	37		766		
11	247-201-0134 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.		1	1462,00	0,00	1462	0	1462	0	1579	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		117		
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	3147,43	28,59	9442	86	4841	3251	13708	
		НР - 72%; СП - 8%				1505,00	0,00	4515	0		1015		
13	247-204-2820 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 300 мА	шт.		1	5307,00	0,00	5307	0	5307	0	5732	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		425		
14	247-204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.		2	681,00	0,00	1362	0	1362	0	1471	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		109		
		ЩВ											
15	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	6121,28	98,71	6121	99	1261	3455	10342	
		НР - 72%; СП - 8%				4761,00	37,11	4761	37		766		
16	247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.		1	2769,00	0,00	2769	0	2769	0	2991	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		222		
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	3147,43	28,59	15737	143	8069	5418	22847	
		НР - 72%; СП - 8%				1505,00	0,00	7525	0		1692		
18	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		1	527,00	0,00	527	0	527	0	569	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		42		
19	247-204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.		4	681,00	0,00	2724	0	2724	0	2942	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		218		
20	Прайс ТОО "Велунд сталь"	Магнитный пускатель Iн-30А ПМЛ-3230	шт		1	41446,61	0,00	41447	0	41447	0	44763	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3316		
		ШС-1											

21	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	6121,28	98,71	6121	99	1261	3455	10342
		НР - 72%; СП - 8%				4761,00	37,11	4761	37		766	
22	247-201-0138 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.		1	5230,00	0,00	5230	0	5230	0	5648
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		418	
23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5856,62	122,90	5857	123	2724	2194	8695
		НР - 72%; СП - 8%				3010,00	37,11	3010	37		644	
24	247-204-2924 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 300 мА	шт.		1	7957,00	0,00	7957	0	7957	0	8594
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		637	
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		13	3147,43	28,59	40917	372	20980	14087	59404
		НР - 72%; СП - 8%				1505,00	0,00	19565	0		4400	
26	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		13	5358,00	0,00	69654	0	69654	0	75226
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5572	
		ШС-2										
27	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	6121,28	98,71	6121	99	1261	3455	10342
		НР - 72%; СП - 8%				4761,00	37,11	4761	37		766	
28	247-201-0106 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	12789,00	0,00	12789	0	12789	0	13812
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1023	
29	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	5856,62	122,90	11713	246	5447	4388	17389
		НР - 72%; СП - 8%				3010,00	37,11	6020	74		1288	
30	247-204-2928 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 50А 300 мА	шт.		1	7957,00	0,00	7957	0	7957	0	8594
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		637	
31	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		24	3147,43	28,59	75538	686	38732	26006	109668
		НР - 72%; СП - 8%				1505,00	0,00	36120	0		8124	
32	247-204-2914 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.		2	5671,00	0,00	11342	0	11342	0	12249
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		907	
33	247-204-2822 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.		1	3959,00	0,00	3959	0	3959	0	4276
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		317	

34	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.		4	5307,00	0,00	21228	0	21228	0	22926
						0,00	0,00	0	0		1698	
		СП - 8%										
35	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		17	5358,00	0,00	91086	0	91086	0	98373
						0,00	0,00	0	0		7287	
		СП - 8%										
36	Прайс ТОО "Велунд сталь"	Магнитный пускатель Iн-25А ПМЛ-2210	шт		2	30426,96	0,00	60854	0	60854	0	65722
						0,00	0,00	0	0		4868	
		СП - 8%										
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	3147,43	28,59	3147	29	1613	1084	4569
						1505,00	0,00	1505	0		338	
		НР - 72%; СП - 8%										
38	Прайс ТОО "Велунд сталь"	Автоматический выключатель на Iн=32 А, 250В АП50-2МТ	шт		1	7495,18	0,00	7495	0	7495	0	8095
						0,00	0,00	0	0		600	
		СП - 8%										
39	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1	1786,18	181,18	1786	181	18	1196	3221
						1587,00	74,22	1587	74		239	
		НР - 72%; СП - 8%										
40	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		1	12893,00	0,00	12893	0	12893	0	13924
						0,00	0,00	0	0		1031	
		СП - 8%										
41	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.		49	1258,97	69,20	61690	3391	3087	39962	109784
						1126,77	5,94	55212	291		8132	
		НР - 72%; СП - 8%										
42	247-103-0321 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 4x20, мощность 36 Вт, IP40	шт.		32	6316,00	0,00	202112	0	202112	0	218281
						0,00	0,00	0	0		16169	
		СП - 8%										
43	247-102-1433 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 15/1800 Авто SM 4-5K, IP65	шт.		8	11594,00	0,00	92752	0	92752	0	100172
						0,00	0,00	0	0		7420	
		СП - 8%										
44	Прайс ТОО "Bolat Service Kz"	С2011. Светильник Mars 2233-6/PC-73 2x6Вт аварийный включ. комбинированное IP22 Светильник Mars 2233-6/PC-73	шт		5	45353,57	0,00	226768	0	226768	0	244909
						0,00	0,00	0	0		18141	
		СП - 8%										
45	Прайс ТОО "Велунд сталь"	Светильник аварийный светодиодный 3Вт "Выход" LT BL1	шт		4	892,50	0,00	3570	0	3570	0	3856
						0,00	0,00	0	0		286	
		СП - 8%										
46	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		15	476,67	3,54	7150	53	194	4986	13107
						460,23	1,48	6903	22		971	
		НР - 72%; СП - 8%										
47	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		15	368,00	0,00	5520	0	5520	0	5962
						0,00	0,00	0	0		442	
		СП - 8%										

48	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		5	476,67	3,54	2383	17	65	1662	4369
		НР - 72%; СП - 8%				460,23	1,48	2301	7		324	
49	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		5	345,00	0,00	1725	0	1725	0	1863
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		138	
50	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		33	568,47	3,54	18760	117	837	12856	34145
		НР - 72%; СП - 8%				539,58	1,48	17806	49		2529	
51	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		33	476,00	0,00	15708	0	15708	0	16965
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1257	
52	247-202-0415 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная К-201	шт.		63	190,00	0,00	11970	0	11970	0	12928
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		958	
53	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные У-194	шт.		50	32,00	0,00	1600	0	1600	0	1728
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		128	
54	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		10	502,56	228,36	5026	2284	450	2192	7796
		НР - 72%; СП - 8%				229,20	75,27	2292	753		577	
55	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1050	358,23	160,43	376142	168452	47250	155464	574134
		НР - 72%; СП - 8%				152,80	52,84	160440	55482		42528	
56	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км		0,0051	2268189,00	0,00	11568	0	11568	0	12493
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		925	
57	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км		0,0051	1351471,00	0,00	6893	0	6893	0	7444
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		551	
58	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км		0,0102	939402,00	0,00	9582	0	9582	0	10349
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		767	
59	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км		0,0102	611828,00	0,00	6241	0	6241	0	6740
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		499	
60	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,2754	233523,00	0,00	64312	0	64312	0	69457
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5145	

61	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,7752	364508,00	0,00	282567	0	282567	0	305172
						0,00	0,00	0	0		22605	
		СП - 8%										
62	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		20	402,15	16,51	8043	331	1200	4747	13814
						325,60	4,08	6512	82		1023	
		НР - 72%; СП - 8%										
63	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		20	90,00	0,00	1800	0	1800	0	1944
						0,00	0,00	0	0		144	
		СП - 8%										
64	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		15	526,12	36,41	7892	546	908	4768	13672
						429,20	12,25	6438	184		1013	
		НР - 72%; СП - 8%										
65	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м		15	140,00	0,00	2100	0	2100	0	2268
						0,00	0,00	0	0		168	
		СП - 8%										
		Заземление										
66	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		20	944,06	26,20	18881	524	14213	3101	23741
						207,20	8,16	4144	163		1759	
		НР - 72%; СП - 8%										
67	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		20	717,05	64,14	14341	1283	9210	3064	18798
						192,40	20,41	3848	408		1392	
		НР - 72%; СП - 8%										
68	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	4639,41	178,52	27836	1071	20549	4700	35139
						1036,00	51,95	6216	312		2603	
		НР - 72%; СП - 8%										
69	243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км		0,00515	235657,00	0,00	1214	0	1214	0	1311
						0,00	0,00	0	0		97	
		СП - 8%										
70	Прайс.ООО «Элком-Электро»	КУП (коробка уравнивания потенциалов) Коробка ЩДУП	шт		1	685,46	0,00	685	0	685	0	740
						0,00	0,00	0	0		55	
		СП - 8%						2367179	181406	1564392	328823	2893834
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					398266	58429	223115	197829	0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Пожарно-охранная сигнализация										
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация ФАП										
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	дуч		1	2763,95	0,26	2764	0	66	1646	4762
						2697,90	0,00	2698	0		353	
		НР - 61%; СП - 8%										

2	248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.		1	23583,00	0,00	23583	0	23583	0	25470
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1887	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	20110,54	2275,24	20111	2275	1393	10440	32995
		НР - 61%; СП - 8%				16443,00	672,32	16443	672		2444	
4	Прайс ТОО "ARX Security"	Источник вторичного электропитания резервированный Парус 12-2П	шт		1	20589,43	0,00	20589	0	20589	0	22236
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1647	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		29	3127,70	2,56	90703	74	2005	54061	156345
		НР - 61%; СП - 8%				3056,00	0,00	88624	0		11581	
6	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.		29	1732,00	0,00	50228	0	50228	0	54246
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4018	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, ручной, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2	1568,30	0,96	3137	2	79	1864	5401
		НР - 61%; СП - 8%				1528,00	0,00	3056	0		400	
8	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.		2	1052,00	0,00	2104	0	2104	0	2272
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		168	
9	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		2	870,93	4,84	1742	10	22	1045	3010
		НР - 61%; СП - 8%				855,22	1,53	1710	3		223	
10	Прайс ТОО "ARX Security"	Оповещатель светозвуковой комбинированный Призма-200	шт		2	3213,00	0,00	6426	0	6426	0	6940
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		514	
11	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		130	494,75	197,56	64318	25683	8839	27326	98975
		НР - 72%; СП - 8%				229,20	62,74	29796	8156		7331	
12	Прайс ТОО "ARX Security"	Кабель не поддерживающий горения экранированный огнестойкий 1х2х0,5 КПСЭнг(А)-FRLS	м		130	119,30	0,00	15509	0	15509	0	16750
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1241	
13	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		130	264,32	2,37	34362	308	2183	22959	61907
		НР - 72%; СП - 8%				245,16	0,13	31871	17		4586	
14	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м		130	65,00	0,00	8450	0	8450	0	9126
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					344026	28352	141476	119341	500435
								174198	8848	0	37069	0

РАЗДЕЛ 2. Охранная сигнализация ФАП												
15	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч		8	2763,95	0,26	22112	2	527	13166	38100
		НР - 61%; СП - 8%				2697,90	0,00	21583	0		2822	
16	248-303-0203 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.		1	24747,00	0,00	24747	0	24747	0	26727
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1980	
17	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		20	1659,87	0,00	33197	0	2637	18642	55986
		НР - 61%; СП - 8%				1528,00	0,00	30560	0		4147	
18	Прайс.ТОО "ARX security"	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Астра-9	шт		2	7509,75	0,00	15020	0	15020	0	16222
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1202	
19	Прайс.ТОО "ARX Security"	Извещатель охранный звуковой ИО 329-5	шт		16	47565,70	0,00	761051	0	761051	0	821935
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		60884	
20	248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.		2	932,00	0,00	1864	0	1864	0	2013
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		149	
21	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		60	494,75	197,56	29685	11853	4080	12612	45681
		НР - 72%; СП - 8%				229,20	62,74	13752	3764		3384	
22	Прайс.ТОО "ARX Security"	Кабель не поддерживающий горения экранированный огнестойкий 1х4х0,5 КПСЭнг(А)-FRLS	м		60	212,20	0,00	12732	0	12732	0	13751
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1019	
23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		60	264,32	2,37	15859	142	1007	10597	28572
		НР - 72%; СП - 8%				245,16	0,13	14710	8		2116	
24	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м		60	65,00	0,00	3900	0	3900	0	4212
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		312	
25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		5	402,15	16,51	2011	82	301	1187	3454
		НР - 72%; СП - 8%				325,60	4,08	1628	20		256	
26	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		5	90,00	0,00	450	0	450	0	486
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					922628	12079	828316	56204	1057139
								82233	3792	0	78307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1266654	40431	969792	175545	1557574
								256431	12640	0	115376	

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-1 Общестроительные работы											
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка										
21	1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Цоколь. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм	м2 отделываемой поверхности		2,7	3903,22	17,11	10539	46	7866	2119	13670
						972,93	7,95	2627	21		1013	
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1,89	1463,16	146,34	2765	277	15	2401	5579
						1308,24	43,24	2473	82		413	
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2		1,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	0		0	
			Тенге					13304	323	7881	4520	19249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						5100	103	0	1426	0
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
		Двери наружные										
33	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2,4	3284,91	53,51	7884	128	1339	4466	13338
						2673,68	22,98	6417	55		988	
		НР - 69%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		2,4	40727,00	0,00	97745	0	97745	0	105565
						0,00	0,00	0	0		7820	
		СП - 8%										
35	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.		1	8385,28	2,72	8385	3	6929	1002	10138
						1452,56	0,00	1453	0		751	
		НР - 69%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Окна										
36	1110-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2		1,7664	4093,68	33,21	7231	58	1643	4987	13195
						3130,85	5,81	5530	10		977	
		НР - 90%; СП - 8%										
37	223-103-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		1,7664	57133,00	0,00	100920	0	100920	0	108994
						0,00	0,00	0	0		8074	
		СП - 8%	Тенге					222165	189	208576	10455	251230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						13400	65	0	18610	0
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Тип 1										
44	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия		39,82	1050,12	77,73	41816	3095	118	37483	85643

		НР - 94%; СП - 8%				969,45	31,94	38603	1272		6344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		39,82	171,69	4,09	6837	163	681	5687	13526
						150,50	1,43	5993	57		1002	
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						48653	3258	799	43170	99169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					44596	1329	0	7346	0
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
49	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		13,2	17876,62	56,29	235971	743	209362	23566	280300
						1959,55	24,12	25866	318		20763	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		26,4	308,33	2,81	8140	75	3037	4051	13166
						190,44	1,35	5028	36		975	
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						244111	818	212399	27617	293466
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					30894	354	0	21738	0
								528233	4588	429655	85762	663114
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					93990	1851	0	49120	0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-3 Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция										
1	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		3	397,65	3,45	1193	10	29	1132	2511
						384,74	0,33	1154	1		186	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.		3	3170,00	0,00	9510	0	9510	0	10271
						0,00	0,00	0	0		761	
		СП - 8%										
3	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,6	7051,91	59,31	11283	95	7750	3408	15866
						2148,99	24,43	3438	39		1175	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4,2	6858,22	47,12	28805	198	20343	8178	39941
						1967,58	19,18	8264	81		2959	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

5	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности		3,3333333	2242,89	137,56	7476	459	3843	2579	10859
		НР - 76%; СП - 8%				952,20	65,70	3174	219		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	234-304-0202 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	м2		3,6666667	4433,00	0,00	16254	0	16254	0	17554
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1300	
7	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		1	2653,99	50,64	2654	51	2062	545	3455
		НР - 98%; СП - 8%				540,54	16,04	541	16		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						77175	813	59791	15842	100457
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16571	356	0	7441	0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-4 Электроосвещение										
1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	6121,28	98,71	6121	99	1261	3455	10342
		НР - 72%; СП - 8%				4761,00	37,11	4761	37		766	
2	247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.		1	2769,00	0,00	2769	0	2769	0	2991
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		222	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	3147,43	28,59	9442	86	4841	3251	13708
		НР - 72%; СП - 8%				1505,00	0,00	4515	0		1015	
4	247-204-2820 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 300 мА	шт.		1	5307,00	0,00	5307	0	5307	0	5732
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		425	
5	247-204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.		1	681,00	0,00	681	0	681	0	735
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		54	
6	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		1	5358,00	0,00	5358	0	5358	0	5787
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		429	
7	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		6	2529,16	1093,03	15175	6558	809	8865	25964
		НР - 72%; СП - 8%				1301,34	750,82	7808	4505		1923	
8	247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.		6	17424,00	0,00	104544	0	104544	0	112908
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8364	

9	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.		3	1258,97	69,20	3777	208	189	2447	6722
		НР - 72%; СП - 8%				1126,77	5,94	3380	18		498	
10	247-102-1433 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 15/1800 Авто SM 4-5K, IP65	шт.		3	11594,00	0,00	34782	0	34782	0	37565
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2783	
11	прайс ТОО "Велунд сталь"	Лампа люминесцентная низкого давления на 36 Вт MASTER TL-D SUPER 80 36	шт.		12	842,41	0,00	10109	0	10109	0	10918
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		809	
12	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		4	537,19	3,68	2149	14	40	1511	3953
		НР - 72%; СП - 8%				523,71	1,11	2095	4		293	
13	247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.		4	396,00	0,00	1584	0	1584	0	1711
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		127	
14	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		2	585,68	4,56	1171	9	19	825	2156
		НР - 72%; СП - 8%				571,32	1,48	1143	3		160	
15	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		2	358,00	0,00	716	0	716	0	773
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		57	
16	247-202-0415 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки У-130	шт.		6	190,00	0,00	1140	0	1140	0	1231
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		91	
17	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		50	709,31	415,21	35466	20761	5537	11576	50805
		НР - 72%; СП - 8%				183,36	138,19	9168	6910		3763	
18	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,0306	301095,00	0,00	9214	0	9214	0	9951
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		737	
19	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,0204	468325,00	0,00	9554	0	9554	0	10318
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		764	
20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		20	944,06	26,20	18881	524	14213	3101	23741
		НР - 72%; СП - 8%				207,20	8,16	4144	163		1759	
21	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	4639,41	178,52	27836	1071	20549	4700	35139
		НР - 72%; СП - 8%				1036,00	51,95	6216	312		2603	

22	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		5	407,65	16,96	2038	84	696	920	3195
						251,60	4,08	1258	20		237	
		НР - 72%; СП - 8%										
23	243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км		0,00103	235657,00	0,00	243	0	243	0	262
						0,00	0,00	0	0		19	
		СП - 8%						308057	29414	234155	40651	376607
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					44488	11972	0	27898	0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-5 Пожарно-охранная сигнализация										
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация гаража										
1	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		4	3127,70	2,56	12511	10	277	7457	21565
						3056,00	0,00	12224	0		1597	
		НР - 61%; СП - 8%										
2	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.		4	1732,00	0,00	6928	0	6928	0	7482
						0,00	0,00	0	0		554	
		СП - 8%										
3	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		60	494,75	197,56	29685	11853	4080	12612	45681
						229,20	62,74	13752	3764		3384	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	Прайс ТОО "ARX Security"	Кабель не поддерживающий горения экранированный огнестойкий 1х2х0,5 КПСЭнг(А)-FRLS	м		60	119,30	0,00	7158	0	7158	0	7731
						0,00	0,00	0	0		573	
		СП - 8%										
5	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		15	264,32	2,37	3965	36	252	2649	7143
						245,16	0,13	3677	2		529	
		НР - 72%; СП - 8%										
6	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м		15	65,00	0,00	975	0	975	0	1053
						0,00	0,00	0	0		78	
		СП - 8%						61222	11899	19670	22718	90655
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					29653	3766	0	6715	0
		РАЗДЕЛ 2. Охранная сигнализация гаража										
7	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		7	1659,87	0,00	11619	0	923	6525	19595
						1528,00	0,00	10696	0		1451	
		НР - 61%; СП - 8%										
8	Прайс ТОО "ARX Security"	Извещатель охранный звуковой ИО 329-5	шт		5	47565,70	0,00	237828	0	237828	0	256854
						0,00	0,00	0	0		19026	
		СП - 8%										
9	248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.		2	932,00	0,00	1864	0	1864	0	2013
						0,00	0,00	0	0		149	
		СП - 8%										

10	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		60	494,75	197,56	29685	11853	4080	12612	45681
						229,20	62,74	13752	3764		3384	
		НР - 72%; СП - 8%										
11	Прайс ТОО "ARX Security"	Кабель не поддерживающий горения экранированный огнестойкий 1х4х0,5 КПСЭнг(А)-FRLS	м		60	212,20	0,00	12732	0	12732	0	13751
						0,00	0,00	0	0		1019	
		СП - 8%										
12	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		15	264,32	2,37	3965	36	252	2649	7143
						245,16	0,13	3677	2		529	
		НР - 72%; СП - 8%										
13	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м		15	65,00	0,00	975	0	975	0	1053
						0,00	0,00	0	0		78	
		СП - 8%										
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		5	402,15	16,51	2011	82	301	1187	3454
						325,60	4,08	1628	20		256	
		НР - 72%; СП - 8%										
15	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		5,1	90,00	0,00	459	0	459	0	496
						0,00	0,00	0	0		37	
		СП - 8%						301138	11971	259414	22973	350040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					29753	3786	0	25929	0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
								362360	23870	279084	45691	440695
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					59406	7552	0	32644	0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-2 Наружные сети электроосвещения										
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование на напряжение до 1000 В										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041
						3174,00	595,93	3174	596		596	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	прайс ТОО "AilinEx"	Щит управления наружным освещением ЯУО 9601-28-78 У5 IP54	шт.		1	67797,68	0,00	67798	0		0	67798
						0,00	0,00	0	0	67798	0	
3	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора		0,9	42229,71	0,00	38007	0	35463	2035	43245
						2826,59	0,00	2544	0		3203	
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.		9	10735,16	4665,14	96616	41986	18702	36294	143543
						3992,04	1608,90	35928	14480		10633	
		НР - 72%; СП - 8%										
5	247-105-0136 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа LED LS P40, мощность 35 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м	шт.		9	136622,00	0,00	1229598	0	1229598	0	1327966
						0,00	0,00	0	0		98368	
		СП - 8%										

6	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка. Монтаж оборудования	шт.		9	352,41	0,00	3172	0	367	1711	5274
		НР - 61%; СП - 8%				311,65	0,00	2805	0		391	
7	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994	шт.		9	717,00	0,00	6453	0	6453	0	6969
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		516	
8	252-204-1204 РСНБ РК 2015	Блок зажимов Б326-4П25-5	шт.		9	689,00	0,00	6201	0	6201	0	6697
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1452576	43445	1296882	42754	1609533
								44451	15076	67798	114203	0
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
9	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		24,444	254,40	254,40	6219	6218	0	733	7508
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	41,66	0	1018		556	
10	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,756	1748,76	0,00	1322	0	0	952	2456
		НР - 72%; СП - 8%				1748,76	0,00	1322	0		182	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		16,8	31,48	31,48	529	529	0	153	736
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	12,62	0	212		55	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,4	992,41	0,00	8336	0	0	6002	15485
		НР - 72%; СП - 8%				992,41	0,00	8336	0		1147	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		16,8	177,70	80,93	2985	1360	0	1656	5012
		НР - 72%; СП - 8%				96,77	40,11	1626	674		371	
14	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		150	533,34	441,66	80001	66249	0	29901	118694
		НР - 72%; СП - 8%				91,68	185,18	13752	27777		8792	
15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		150	401,31	169,66	60196	25449	9535	24164	91109
		НР - 72%; СП - 8%				168,08	55,66	25212	8349		6749	
16	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		30	494,75	197,56	14842	5927	2039	6306	22840
		НР - 72%; СП - 8%				229,20	62,74	6876	1882		1692	
17	243-113-0603 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	км		0,153	381746,00	0,00	58407	0	58407	0	63080
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4673	

18	243-110-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-1	км		0,0306	80523,00	0,00	2464	0	2464	0	2661
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		197	
19	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка	м		5	53,74	0,89	269	5	42	161	465
		НР - 72%; СП - 8%				44,40	0,37	222	2		34	
20	243-142-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км		0,00515	159738,00	0,00	823	0	823	0	889
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		66	
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,14	31844,82	21657,72	4458	3032	0	1298	6216
		НР - 61%; СП - 8%				10187,10	5008,54	1426	701		460	
22	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м		140	38,00	0,00	5320	0	5320	0	5746
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		426	
23	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		10	314,50	176,78	3145	1768	23	1362	4867
		НР - 72%; СП - 8%				135,44	53,71	1354	537		361	
24	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 110	м		5,1	6744,00	0,00	34394	0	34394	0	37146
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2752	
25	241-207-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 50	м		5,1	1385,00	0,00	7063	0	7063	0	7628
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					290773	110537	120110	72688	392538
								60126	41152	0	29078	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					1743349	153982	1416992	115442	2002071
								104577	56228	67798	143281	0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 Наружные сети электроосвещения										
					Оборудование на напряжение до 1000В							
1	1337-0102-0107 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 2 т.Монтаж на открытой площадке	шт.		1	185824,75	26669,54	185825	26669	21072	89598	297456
		НР - 61%; СП - 8%				138084,00	8797,37	138084	8797		22034	
2	Прайс ТОО "Machinery Service Ltd."	Дизель-генераторная установка во всепогодном шумозащитном кожухе ДГУ АСТРА 55	шт.		1	6197596,43	0,00	6197596	0		0	6197596
						0,00	0,00	0	0	6197596	0	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041
		НР - 72%; СП - 8%				3174,00	595,93	3174	596		596	

4	247-201-0505 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.		1	16927,00	0,00	16927	0	16927	0	18281
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1354	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1496,11	88,51	1496	88	27	1021	2718
		НР - 72%; СП - 8%				1380,69	37,11	1381	37		201	
6	247-301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.		1	19029,00	0,00	19029	0	19029	0	20551
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1522	
					Заземление							
29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		7	4639,41	178,52	32476	1250	23974	5483	40996
		НР - 72%; СП - 8%				1036,00	51,95	7252	364		3037	
30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		30	944,06	26,20	28322	786	21320	4652	35612
		НР - 72%; СП - 8%				207,20	8,16	6216	245		2638	
					Площадка под ДЭС							
31	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		2,76	4017,52	1074,85	11088	2967	5594	3549	15808
		НР - 93%; СП - 8%				915,72	467,04	2527	1289		1171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		9,2	3085,07	161,36	28383	1484	24010	3221	34132
		НР - 94%; СП - 8%				314,02	58,42	2889	537		2528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		1,23	5497,45	3665,04	6762	4508	288	3876	11489
		НР - 108%; СП - 8%				1598,75	1319,20	1966	1623		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3		1,23	78759,00	0,00	96874	0	96874	0	104624
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7750	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					6629509	39211	229213	114114	6787304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						163489	13488	0	43682	0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории										

РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ

					Дорожное покрытие тип-1								
11	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		9,116	41894,00	0,00	381906	0	381906	0	412458	
						0,00	0,00	0	0		30552		
		СП - 8%											
					Тротуарное покрытие тип-2								
16	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2		97	3149,00	0,00	305453	0	305453	0	329889	
						0,00	0,00	0	0		24436		
		СП - 8%											
18	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		1,552	41894,00	0,00	65019	0	65019	0	70221	
						0,00	0,00	0	0		5202		
		СП - 8%						752378	0	752378	0	812568	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					0	0	0	60190	0	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Конструктивные решения

РАЗДЕЛ 1.Площадка под ТБО

					Фундамент ФМ-1								
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,7	1901,90	0,00	1331	0	0	959	2473	
						1901,90	0,00	1331	0		183		
		НР - 72%; СП - 8%											
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,448	992,41	0,00	445	0	0	320	826	
						992,41	0,00	445	0		61		
		НР - 72%; СП - 8%											
3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,35	34357,89	1216,63	12025	426	9406	2093	15248	
						6267,10	305,86	2193	107		1129		
		НР - 91%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		3,36	917,80	20,38	3084	68	1944	1007	4418	
						319,06	3,06	1072	10		327		
		НР - 93%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,02947	82953,49	1463,49	2445	43	0	2203	5020	
						81490,00	648,33	2402	19		372		
		НР - 91%; СП - 8%											
6	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,02499	576293,00	0,00	14402	0	14402	0	15554	
						0,00	0,00	0	0		1152		
		СП - 8%											
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00448	398962,00	0,00	1787	0	1787	0	1930	
						0,00	0,00	0	0		143		
		СП - 8%											
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,84	97,80	2,71	82	2	37	30	121	
						51,18	0,31	43	0		9		
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,84	82,93	1,93	70	1	44	18	95
		НР - 69%; СП - 8%				29,93	0,31	25	0		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Констуктивные элементы							
10	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций		0,12046	31041,18	13715,87	3739	1653	1109	1009	5128
		НР - 69%; СП - 8%				8114,40	4022,30	977	485		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,12046	561429,00	0,00	67630	0	67630	0	73040
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5410	
12	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,1948	49217,67	20755,21	9588	4043	1562	3543	14181
		НР - 69%; СП - 8%				20449,00	5908,24	3983	1151		1050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,1948	561429,00	0,00	109366	0	109366	0	118115
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8749	
14	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,05227	416359,00	0,00	21763	0	21763	0	23504
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1741	
15	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		16,35	2530,89	971,78	41380	15889	3898	18326	64482
		НР - 69%; СП - 8%				1320,70	303,71	21593	4966		4776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	214-204-0510 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		16,35	4474,00	0,00	73150	0	73150	0	79002
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5852	
17	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		15,21	728,07	174,97	11074	2661	2005	5013	17374
		НР - 69%; СП - 8%				421,29	56,40	6408	858		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

18	214-204-0510 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2		15,21	4474,00	0,00	68050	0	68050	0	73494
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5444	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		10,65837	165,84	3,85	1768	42	1088	445	2390
		НР - 69%; СП - 8%				59,86	0,61	638	7		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,5375	8180,80	1837,10	12578	2824	8220	2641	16436
		НР - 93%; СП - 8%				997,90	849,04	1534	1305		1218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские,(С8/10). Устройство	м3		1,85	28979,06	1248,15	53611	2310	49006	2612	60721
		НР - 91%; СП - 8%				1240,63	311,10	2295	576		4498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские,(С16/20). Устройство	м3		0,46	28979,06	1248,15	13330	574	12185	650	15098
		НР - 91%; СП - 8%				1240,63	311,10	571	143		1118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					522698	30536	446652	40869	608650
								45510	9627	0	45083	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3-1 Молниезащита										
1	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	6564,78	205,79	39389	1235	30162	6059	49084
		НР - 72%; СП - 8%				1332,00	70,51	7992	423		3636	

Сертификат

2	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		40	407,65	16,96	16306	678	5564	7364	25563
		НР - 72% СП - 80%				251,60	4,08	10064	163		1894	
3	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		30	689,21	24,04	20676	722	11962	5907	28709
		НР - 72% СП - 80%				266,40	7,05	7992	212		2127	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					76371	2635	47688	19330	103356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						26048	798		7657	
			ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		35831911	805247	23374197	3999998	42782079
								4550649	262891	7101817	2618408	0
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			42 782 079,000				
		в том числе оборудование			Тенге			7 101 817,000				
		в том числе СМР			Тенге			35 680 262,000				
		Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге		1,5%	535 203,93				
		Итого с временными			Тенге			36 215 465,93				
		Затраты на производства СМР в зимнее время 2,2%			Тенге		2,20%	796 740,25				
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			37 012 206,180				
		Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			7 101 817,000				
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			44 114 023,18				
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	740 244,12				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						44 854 267,30				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			44 854 267,30				
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,95	42 611 554,359				
		НДС			Тенге		12%	5 113 386,523				
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			47 724 940,88				

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор **Касимов Б.А.**

Технический надзор:
ТОО "Alem Construction Group"

Эксперт **Рахметуллин М.С.**

Авторский надзор :
ТОО "Project Construction KZ"

Директор **Каныpханов Р.И.**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства по области Ұлытау»

Руководитель отдела **Шубаев А.А.**

Главный специалист