Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» ноября 2017года

Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района» 140700 Павлодарская область, Лебяжинский район, село Акку , ул. Абылхайыра Баймолдина 13

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии _от «9» ноября 2017 года ТОО фирма «Ай Су Мелиорация » 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319

в лице директора Левченко Валерий Иванович,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «9» ноября 2017 года_ТОО «EG Compani ПВ»,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _от «9» ноября 2017 года ТОО «Innovation Center Project» ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопровода в селе Жамбыл Лебяжинского района»**

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _**Павлодарская область Лебяжинский район, село Жамбыл**_____
_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "15" января 2017 года № 1-04/4_акимата Жамбылского селького округа_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» **№ KZ28REA00053424** от 28 апреля 2017 года_____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) «Строительство водопровода в селе Жамбыл Лебяжинского района»_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Отделом строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района» приказ №1-04/20 от 16.02.2015г._____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – апрель 2017 год_____;
месяц, год
окончание работ - ноябрь 2017 год_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**13,5**;
фактически, месяц:**6,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **330 375**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **330 375**тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водопровода в селе Жамбыл Лебяжинского района»**_____

_____ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Шевченко Г.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водопроводная сеть, в том числе:	м		
	- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR21, ø110мм	м	9711	
	- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR21, ø63мм	м	75	
	- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR11, ø25мм	м	2660	
	-Задвижка с обрезиненным клином, фланцевая Ø -100мм	шт	80	
	-Задвижка с обрезиненным клином, фланцевая Ø -50мм	шт	10	
	- колодцы круглые из сборных ж/б элементов, Ø 2,0м	м	34	
	- колодцы круглые из сборных ж/б элементов, Ø 1,5м	м	91	
	- колодцы круглые из сборных ж/б элементов, Ø 1,0м	м	115	
	- Гидранты пожарные подземные	м	34	
3	- скважины глубиной 145м	шт	2	
4	- насосная станция 1-го подъема	шт	2	
	- водонапорная башня Рожновского V=50м3	шт	2	
	- шламосборник V=50м3	шт	1	
5	- станция очистки воды	шт	1	

	- КТПН-100 кВА 10/0,4 кВ	шт	1
	- ДЭС-35 кВА	шт	1
6	- прибор учета воды, Ø50мм	шт	4
	-приборы учёта воды ИЖД Ø15мм	шт	202

Заказчик - Алибеков Алтынбек Мейрамбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Шевченко Г.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан