Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **05-04 Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Муканова, строение 9/3**

(наименование, адрес)

Объект : **05-05 Строительство и эксплуатация жилого комплекса с нежилыми помещениями "CENTRAL PARK"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **май 2023** **(месяц, год) на** **02-01-02-13 05-04-22-ЭМ.1.СО Освещение** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В										
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	50833,00 30388,00	1733,00 506,00	101666,00 60776,00	3466,00 1012,00	37424,00		101666,00	
2	2	515-301-0143 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-3474 У3.1	шт.	2	532576,00		1065152,00		1065152,00		1065152,00	
3	3	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	15099,00 11622,00	292,00 83,00	30198,00 23244,00	584,00 166,00	6370,00		30198,00	
4	4	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой ЯРВ 250А IP54 с ПН-2	шт.	1	6762,00		6762,00		6762,00		6762,00	
5	5	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой ЯРВ 400А IP54 с ПН-2	шт.	1	6762,00		6762,00		6762,00		6762,00	
6	6	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7799,00 4969,00	41,00 0,00	38995,00 24845,00	205,00 0,00	13945,00		38995,00	
7	7	Прайс-лист	Трансформатор тока ТТЕ-30-100/5А класс точности 0,5 EKF PROxima	шт	3	7063,00		21189,00		21189,00		21189,00	
8	8	Прайс-лист	Реле времени программируемое PCZ-525	шт	1	26000,00		26000,00		26000,00		26000,00	
9	9	Прайс-лист	Реле напряжения и тока с дисплеем MRVA 63A EKF PROxima	шт	1	17063,00		17063,00		17063,00		17063,00	
10	10	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	7799,00 4969,00	41,00 0,00	46794,00 29814,00	246,00 0,00	16734,00		46794,00	
11	11	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	2	2007,00		4014,00		4014,00		4014,00	
12	12	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат 1Р+N 40А 30мА тип АС х-ка С эл. 4,5кА АД-12	шт.	4	3982,00		15928,00		15928,00		15928,00	
13	13	Прайс-лист	Лента светодиодная 5000 мм 24В 9,6Вт/м	м	490	850,00		416500,00		416500,00		416500,00	
14	14	Прайс-лист	Профиль SO3/анодный профиль+прозрачный диффузор 2500 мм/2500х24х10 мм	м	490	19000,00		9310000,00		9310000,00		9310000,00	
15	15	Прайс-лист	Трансформатор электронный для светодиодной ленты 200W 12V (драйвер), LB009	шт	49	70063,00		3433087,00		3433087,00		3433087,00	
16	16	Прайс-лист	Драйвер 400 W 220/24V, IP65, -40+60c	шт	7	20063,00		140441,00		140441,00		140441,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Прайс-лист	Драйвер 400Вт, AC220/DC24, IP67	шт	25	28063,00		701575,00		701575,00		701575,00	
18	18	Прайс-лист	Трансформатор С 220V на 12V 300W	шт	6	60063,00		360378,00		360378,00		360378,00	
19	19	Прайс-лист	Трансформатор С 220V на 12V 480W	шт	6	67063,00		402378,00		402378,00		402378,00	
20	20	1308-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка вне зданий	шт.	26	21428,00 13179,00	8204,00 2586,00	557128,00 342654,00	213304,00 67236,00	1170,00		557128,00	
21	21	Прайс-лист	Светильник архитектурного освещения светодиодный TUBUS LED 2x12(40) 4000K	шт	26	293000,00		7618000,00		7618000,00		7618000,00	
22	22	Прайс-лист	Светильник уличный светодиодный Feron DH012, 2x3W, 450Lm, 4000K, черный	шт	6	13000,00		78000,00		78000,00		78000,00	
23	23	Прайс-лист	Св-к ДКУ LED 100W 6000K	шт	4	11000,00		44000,00		44000,00		44000,00	
24	24	Прайс-лист	Св-к ДКУ LED 150W 6000K	шт	2	13100,00		26200,00		26200,00		26200,00	
25	25	Прайс-лист	LED Прожектор ARENA 300W 5000K IP65 MEGALIGHT (1) NEW	шт	1	27100,00		27100,00		27100,00		27100,00	
26	26	Прайс-лист	Коробка КЭМ 1-10-3	шт	100	3503,00		350300,00		350300,00		350300,00	
27	27	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1540	897,00 505,00	345,00 85,00	1381380,00 777700,00	531300,00 130900,00	72380,00		1381380,00	
28	28	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0204	1006815,00		20539,00		20539,00		20539,00	
29	29	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,408	919447,00		375134,00		375134,00		375134,00	
30	30	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,1118	588168,00		653925,00		653925,00		653925,00	
31	31	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	257126,00		7868,00		7868,00		7868,00	
32	32	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	70	1219,00 1197,00	6,00 0,00	85330,00 83790,00	420,00 0,00	1120,00		85330,00	
33	33	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	70,7	111,00		7848,00		7848,00		7848,00	
34	34	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	79,79	88,00		7022,00		7022,00		7022,00	
35	35	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1340	1219,00 1197,00	6,00 0,00	1633460,00 1603980,00	8040,00 0,00	21440,00		1633460,00	
36	36	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	353,5	79,00		27927,00		27927,00		27927,00	
37	37	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	999,9	55,00		54995,00		54995,00		54995,00	
			Итого по разделу 1: Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В					29101038,00 2946803,00	757565,00 199314,00	24331518,00 1065152,00	0,00 0,00	29101038,00	
			ИТОГО по акту					29101038,00 2946803,00	757565,00 199314,00	24331518,00 1065152,00	0,00 0,00	29101038,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1065152,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RGB GROUP" 150640022715

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "RGB GROUP" 150640022715

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)