Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

Договор субподряда №6/05-05 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№6/05-05	06.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАЙ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"	200 000,00	178 571,43							21 428,57	200 000,00
К оплате:	200 000,00	178 571,43							21 428,57	200 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Aura Building"
БИН 240240031322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Кошербаев Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН 240240031322

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

(наименование)

Договор №6/05-05 от 06 мая 2024 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за май месяц 31.05.2024 г.

Локальная смета №2-2

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Внутренняя отделка отм.3,050										
1	12	1115-0203-0203	Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	23	1473,93	105,94	33900	2437	-1	24120	62662	
						1367,99	88,5	31464	2036	–	4642		
2	13	1115-0203-0601	Стены и перегородки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	23	987,66	23,58	22716	542	0	16105	41927	
						964,08	8,44	22174	194	–	3106		
			Раздел 3 Полы										
			3.1 Отм.0,000 Керамическая плитка										
3	17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	34,26	529,2	34,86	18130	1194	0	12694	33290	
						494,34	20,29	16936	695	–	2466		
			3.2 Отм. 0,000 Линолеум										
4	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	64,87	529,2	34,86	34329	2261	0	24037	63035	
						494,34	20,29	32068	1316	–	4669		

Итого	**200 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 241

- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	76 956
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 883

Итого по акту	**200 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	76 956
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 883
Всего	**200 914**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 411
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	2 643
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 119**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**210 087**
с учетом понижающего коэффициента К=0,85	**178 571,43**
НДС (12 %)	21 428,57
Итого по акту:	**200 000,00**

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Aura Building"
БИН 240240031322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кошербаев Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)