Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build" БИН 240240031431

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

Форма №3

Договор субподряда №6/03-05 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№6/03-05	06.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАЙ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"	200 000,00	178 571,43							21 428,57	200 000,00
К оплате:	200 000,00	178 571,43							21 428,57	200 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"Standart build"
БИН 240240031431
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АВС (редакция 2022.1.3)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Максима Горького, 104 БИН 240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт "Нежилое здание, расположенное по адресу: город Павлодар, улица Кабдеш Нуркин, строение 75/1"

(наименование)

Договор №6/03-05 от 06 мая 2024 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за май месяц 31.05.2024 г.

Локальная смета №2-2

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета (корректировка) №2										
			Раздел. ДОБАВИТЬ										
			Раздел 3 Полы										
			3.1 Отм.0,000										
1	23	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных разм.300х300 мм на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	20,57	1714,06	194,19	35258	3994	0	23779	63760	
						1519,87	85,72	31264	1763	–	4723		
2	24	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных разм. 600х600 мм на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	30,55	1714,06	194,19	52365	5933	0	35317	94697	
						1519,87	85,72	46432	2619	–	7015		
3	25	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	15	413,22	17,04	6198	256	-1	4349	11391	
						396,18	6,46	5943	97	–	844		
4	27	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	36	431,44	59,75	15532	2151	0	10277	27874	
						371,69	24,78	13381	892	–	2065		

Итого	**197 722**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 334
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 371
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	73 722
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 647
Итого по акту	**197 722**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 334
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 371
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	73 722
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 647
Всего	**197 722**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 373
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	2 601
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 054**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**206 750**
с учетом понижающего коэффициента К=0,864	**178 571,43**
НДС (12 %)	21 428,57
Итого по акту:	**200 000,00**

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"Standart build"
БИН 240240031431
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)