Утверждена

Приказ И.О. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
020740003270	021040004147			дог №76	08.06.2023г.	№76/1	26.06.2023г.		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	834 829 210,75	714 285 714,28	637 755 102,04				76 530 612,24	714 285 714,28

Итого к оплате: 714 285 714,28 (Семьсот четырнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяча семьсот четырнадцать) тенге 28 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н. Булеков

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №76 от 08.06.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на декабрь 2024 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2023г	Выполнение 2024г
			июнь	декабрь
1	Общестроительные работы ЮЖ	720 901 813,83	120 543 496,47	528 648 318,64
2	Общестроительные работы АР	846 956 416,00		185 637 395,64
3	Отопление и вентиляция	118 055 075,00		
4	Водопровод и канализация	55 190 338,00		
5	Электроосвещение	76 715 315,00		
6	Слаботочные сети	59 438 191,00		
7	Внутреннее газоснабжение	18 833 751,00		
8	Монтаж лифта	45 312 067,00		
9	Видеонаблюдение	1 742 452,00		
10	Пожарная сигнализация	7 736 073,00		
	ИТОГО	**1 950 881 491,83**	**120 543 496,47**	**714 285 714,28**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н. Булеков

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор подряда: №76 от 08.06.2023г.

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**551193603**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			207 158 607
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103 152 463*
		машины и механизмы	тенге			48 688 118
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 634 764*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			294 473 931
		перевозки	тенге			872 942
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46 403		
Раздел 1.		**Земляные работы**				**1826332**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			330 981
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*159 811*
		машины и механизмы	тенге			622 410
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*143 534*
		перевозки	тенге			872 942
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	132		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**51,48**	**3 957**	**203 706**
2	**6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**291,72**	**64**	**18 670**
3	**6101-0106-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**м^3**	**291,72**	**28**	**8 168**
4	**6101-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**1 068,8**	**76**	**81 229**
5	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**291,72**	**624**	**182 033**
6	**6101-0102-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 068,8**	**430**	**459 584**
7	**412-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** Формула объема = 1068,8.1,65.5	**т·км**	**8 817,6**	**99**	**872 942**
	Раздел 2.	**Фундаментная балка**				**5052248**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 038 862
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 015 045*
		машины и механизмы	тенге			325 590
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61 980*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 687 796
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	459		
8	**6103-0101-0215** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство балки фундаментной железобетонной**	**м^3**	**34,32**	**127 276**	**4 368 112**
9	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Формула объема = (1806).0,001	**т**	**1,806**	**83 852**	**151 437**
10	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (9,48.144,4).0,001	**т**	**1,368912**	**288 371**	**394 755**
11	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 3,03.144,4.0,001	**т**	**0,437532**	**315 277**	**137 944**
	Раздел 3.	**Колонны К1-49шт**				**68577300**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22 194 314
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 048 634*
		машины и механизмы	тенге			18 281 269
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 638 790*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28 101 717

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 778		
12	**1106-0501-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Формула объема = (5,15.49)Х0,9	**м^3**	**227,115**	**179 815**	**40 838 684**
13	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Формула объема = (208,32.49.0,001+(97,60+396,936+36,48+329,0).49.0,001)Х0,9	**т**	**47,1136176**	**83 852**	**3 950 571**
14	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (208,32.49.0,001)Х0,9	**т**	**9,186912**	**315 277**	**2 896 422**
15	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((97,6+396,936+36,48+329,0).49.0,001)Х0,9	**т**	**37,9267056**	**288 371**	**10 936 962**
		Колонны К1-8шт				
16	**1106-0501-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** Формула объема = (5,35.8)Х0,9	**м^3**	**38,52**	**179 815**	**6 926 474**
17	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Формула объема = (208,32.8.0,001+(97,60+396,9+53,28+329,0+29,76).8.0,001)Х0,9	**т**	**8,026992**	**83 852**	**673 079**
18	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (208,32.8.0,001)Х0,9	**т**	**1,499904**	**315 277**	**472 885**
19	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((97,6+396,9+53,28+329,0+29,76).8.0,001)Х0,9	**т**	**6,527088**	**288 371**	**1 882 223**
	Раздел 4.	**Диафрагма жесткости ДЖ-1**				**24786335**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7 205 934
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 587 748*
		машины и механизмы	тенге			1 070 931
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*199 496*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 509 469
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 570		
20	**1106-0601-0210** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** Формула объема = (131,2)Х0,9	**м^3**	**118,08**	**93 516**	**11 042 369**

1	2	3	4	5	6	7
21	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Формула объема = (3,9+35,0)Х0,9	**т**	**35,01**	**83 852**	**2 935 659**
22	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (3,9)Х0,9	**т**	**3,51**	**315 277**	**1 106 622**
23	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (35,0)Х0,9	**т**	**31,5**	**307 990**	**9 701 685**
	Раздел 5.	**Шахта лифта**				**14120802**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 846 336
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 412 962*
		машины и механизмы	тенге			929 549
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*174 216*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 344 917
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 078		
24	**1106-0601-0210** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** Формула объема = (116)Х0,9	**$м^3$**	**104,4**	**93 516**	**9 763 070**
25	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Формула объема = (1,62+10,2)Х0,9	**т**	**10,638**	**83 852**	**892 018**
26	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (1,62)Х0,9	**т**	**1,458**	**315 277**	**459 674**
27	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (10,2)Х0,9	**т**	**9,18**	**307 990**	**2 827 348**
28	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг** Формула объема = ((1,4+3,38+3,21+2,43+3,0+1,81+2,28+3,0+1,02+2,39).0,001.2)Х0,9	**т**	**0,043056**	**1 076 140**	**46 334**
29	**6103-0701-0808** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 20 кг** Формула объема = ((4,59+9,86+11,53+7,05).0,001.2)Х0,9	**т**	**0,059454**	**318 023**	**18 908**
30	**222-509-1403** ***РСНБ РК 2022***	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т**	**т**	**0,10251**	**1 106 719**	**113 450**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (((1,4+3,38+3,21+2,43+3,0+1,81+2,28+3,0+1,02+2,39).0,001.2)+((4,59+9,86+11,53+7,05).0,001.2))X0,9				
	Раздел 6.	**Ригели**				**114124497**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			47 146 541
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23 472 174*
		машины и механизмы	тенге			8 682 120
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 634 174*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58 295 835
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 661		
		Р-1 - 22шт				
31	**1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 39***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Формула объема = (8,8)X20	**$м^3$**	**176**	**151 870**	**26 729 120**
32	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Формула объема = ((6,8+8,4).0,001+(16,4+30,36).8.0,001+12,42.8.0,001+(15,2+28,14).2.0,001+11,88.2.0,001+(15,2+28,14).2.0,001+11,88.2.0,001+(18,4+34,08).4.0,001+15,66.4.0,001)X20	**т**	**19,6416**	**83 852**	**1 646 987**
33	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((6,8+8,4).0,001)X20	**т**	**0,304**	**288 371**	**87 665**
		КП-4-8шт				
34	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((16,4+30,36).8.0,001)X20	**т**	**7,4816**	**288 371**	**2 157 476**
35	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (12,42.8.0,001)X20	**т**	**1,9872**	**315 277**	**626 518**
		КП-5-2шт				
36	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((15,2+28,14).2.0,001)X20	**т**	**1,7336**	**288 371**	**499 920**
37	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (11,88.2.0,001)X20	**т**	**0,4752**	**315 277**	**149 820**
		КП-6-2шт				

1	2	3	4	5	6	7
38	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((15,2+28,14).2.0,001)Х20	**т**	**1,7336**	**288 371**	**499 920**
39	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (11,88.2.0,001)Х20	**т**	**0,4752**	**315 277**	**149 820**
		КП-7-4шт				
40	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((18,4+34,08).4.0,001)Х20	**т**	**4,1984**	**288 371**	**1 210 697**
41	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (15,66.4.0,001)Х20	**т**	**1,2528**	**315 277**	**394 979**
		Р-2 - 22шт				
42	**1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 39***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Формула объема = (3,26)Х20	**$м^3$**	**65,2**	**151 870**	**9 901 924**
43	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Формула объема = ((6,8+28).0,001+(18,4+33).2.0,001+15,66.2.0,001+(16,4+30,36).4.0,001+12,42.4.0,001)Х20	**т**	**8,1128**	**83 852**	**680 275**
44	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((6,8+28).0,001)Х20	**т**	**0,696**	**288 371**	**200 706**
		КП-3-2шт				
45	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((18,4+33).2.0,001)Х20	**т**	**2,056**	**288 371**	**592 891**
46	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (15,66.2.0,001)Х20	**т**	**0,6264**	**315 277**	**197 490**
		КП-4-4шт				
47	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((16,4+30,36).4.0,001)Х20	**т**	**3,7408**	**288 371**	**1 078 738**
48	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (12,42.4.0,001)Х20	**т**	**0,9936**	**315 277**	**313 259**
		Р-3 - 88шт				

1	2	3	4	5	6	7
49	**1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 39***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Формула объема = (2,2)Х80	**$м^3$**	**176**	**151 870**	**26 729 120**
50	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Формула объема = ((6,8+7,6).0,001+(39,52+70,18).2.0,001+27,54.2.0,001)Х80	**т**	**23,1104**	**83 852**	**1 937 853**
51	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((6,8+7,6).0,001)Х80	**т**	**1,152**	**288 371**	**332 203**
		КП-1-2шт				
52	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((39,52+70,18).2.0,001)Х80	**т**	**17,552**	**288 371**	**5 061 488**
53	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (27,54.2.0,001)Х80	**т**	**4,4064**	**315 277**	**1 389 237**
		Р-4 - 33шт				
54	**1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 39***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Формула объема = (2)Х30	**$м^3$**	**60**	**151 870**	**9 112 200**
55	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Формула объема = ((6,8+7,6).0,001+(39,52+70,18).0,001+27,54.0,001+(26,4+47,8).0,001+23,22.0,001)Х30	**т**	**7,4718**	**83 852**	**626 525**
56	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((6,8+7,6).0,001)Х30	**т**	**0,432**	**288 371**	**124 576**
		КП-1-1шт				
57	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((39,52+70,18).0,001)Х30	**т**	**3,291**	**288 371**	**949 029**
58	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (27,54.0,001)Х30	**т**	**0,8262**	**315 277**	**260 482**
		КП-2-1шт				
59	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((26,4+47,8).0,001)Х30	**т**	**2,226**	**288 371**	**641 914**
60	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,6966**	**315 277**	**219 622**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (23,22.0,001)Х30				
		Р-5 - 11шт				
61	**1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 39***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Формула объема = (0,96)Х10	**$м^3$**	**9,6**	**151 870**	**1 457 952**
62	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Формула объема = ((6,8+6,67).0,001+(15,2+28,14).2.0,001+11,88.2.0,001)Х10	**т**	**1,2391**	**83 852**	**103 901**
63	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((6,8+6,67).0,001)Х10	**т**	**0,1347**	**288 371**	**38 844**
		КП-5-2шт				
64	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((15,2+28,14).2.0,001)Х10	**т**	**0,8668**	**288 371**	**249 960**
65	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (11,88.2.0,001)Х10	**т**	**0,2376**	**315 277**	**74 910**
		Р-6 - 22шт				
66	**1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 39***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Формула объема = (0,48)Х20	**$м^3$**	**9,6**	**151 870**	**1 457 952**
67	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Формула объема = ((6,8).0,001+(15,2+28,14).0,001+11,88.0,001)Х20	**т**	**1,2404**	**83 852**	**104 010**
68	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((6,8).0,001)Х20	**т**	**0,136**	**288 371**	**39 218**
		КП-5-1шт				
69	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((15,2+28,14).0,001)Х20	**т**	**0,8668**	**288 371**	**249 960**
70	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (11,88.0,001)Х20	**т**	**0,2376**	**315 277**	**74 910**
		Р-7 - 44шт				
71	**1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 39***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Формула объема = (1,4)Х40	**$м^3$**	**56**	**151 870**	**8 504 720**

1	2	3	4	5	6	7
72	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Формула объема = ((6,8+7,6).0,001+(39,52+70,18).0,001+27,54.0,001+(11,2+15,9).0,001+9,18.0,001)Х40	**т**	**7,5168**	**83 852**	**630 299**
73	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((6,8+7,6).0,001)Х40	**т**	**0,576**	**288 371**	**166 102**
		КП-1-1шт				
74	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((39,52+70,18).0,001)Х40	**т**	**4,388**	**288 371**	**1 265 372**
75	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (27,54.0,001)Х40	**т**	**1,1016**	**315 277**	**347 309**
		КП-8-1шт				
76	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((11,2+15,9).0,001)Х40	**т**	**1,084**	**288 371**	**312 594**
77	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (9,18.0,001)Х40	**т**	**0,3672**	**315 277**	**115 770**
		Р-8 - 22шт				
78	**1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 39***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Формула объема = (1,1)Х20	**$м^3$**	**22**	**151 870**	**3 341 140**
79	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Формула объема = ((6,8).0,001+(39,52+70,18).0,001+27,54.0,001)Х20	**т**	**2,8808**	**83 852**	**241 561**
80	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((6,8).0,001)Х20	**т**	**0,136**	**288 371**	**39 218**
		КП-1-1шт				
81	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = ((39,52+70,18).0,001)Х20	**т**	**2,194**	**288 371**	**632 686**
82	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (27,54.0,001)Х20	**т**	**0,5508**	**315 277**	**173 655**
	Раздел 7.	**Перекрытия**				**169800260**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			63 168 464
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31 451 274*
		машины и механизмы	тенге			12 018 933
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 339 589*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			94 612 863
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13 913		
						Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж
83	**6103-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек** Формула объема = (9089)Х0,9	**$м^2$**	**8 180,1**	**5 415**	**44 295 242**
84	**6103-0501-0109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м** Формула объема = (43,4+65,2)Х0,9	**т**	**97,74**	**106 546**	**10 413 806**
85	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (43,4+65,2)Х0,9	**т**	**97,74**	**307 990**	**30 102 943**
86	**6103-0501-0122** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 38 м** Формула объема = (1454,2)Х0,9	**$м^3$**	**1 308,78**	**46 149**	**60 398 888**
87	**6103-0501-0124** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек** Формула объема = (9089)Х0,9	**$м^2$**	**8 180,1**	**3 000 6**	**24 589 381**
	Раздел 8.	**Лестницы внутренние**				**9654826**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 303 727
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 142 494*
		машины и механизмы	тенге			1 188 907
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*232 820*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 162 191
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	951		
				Лестницы Л1 - 2шт		
88	**6103-0601-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного** Формула объема = ((1,37+1,11.18).2+(1,11.1+1,0.7+1,3.1+1,1+2,1).2)Х0,9	**$м^3$**	**61,128**	**28 786**	**1 759 631**
89	**6103-0601-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного** Формула объема = ((1,37+1,11.18).2+(1,11.1+1,0.7+1,3.1+1,1+2,1).2)Х0,9	**$м^3$**	**61,128**	**83 825**	**5 124 055**
90	**6103-0601-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного** Формула объема = ((1,37+1,11.18).2+(1,11.1+1,0.7+1,3.1+1,1+2,1).2)Х0,9	**$м^3$**	**61,128**	**11 274**	**689 157**

1	2	3	4	5	6	7
91	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** Формула объема = (617,72.0,001)Х0,9	**т**	**0,555948**	**315 277**	**175 278**
92	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (6189,86.0,001)Х0,9	**т**	**5,570874**	**307 990**	**1 715 773**
93	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Формула объема = (47,04.0,001.2)Х0,9	**т**	**0,084672**	**1 076 140**	**91 119**
94	**222-509-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** Формула объема = (47,04.0,001.2)Х0,9	**т**	**0,084672**	**1 178 825**	**99 813**
	Раздел 9.	**Стены**				**89927875**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			32 825 653
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16 343 326*
		машины и механизмы	тенге			1 706 349
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*379 320*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			55 395 874
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 808		
95	**6105-0101-1102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях**	**$м^3$**	**949,62543**	**61 761**	**58 649 816**
96	**6105-0101-0805** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм** Формула объема = (1993)Х0,8	**$м^2$**	**1 594,4**	**12 675**	**20 209 020**
97	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Формула объема = ((1117,06+529,2).3,68.0,001)Х0,8	**т металлических изделий**	**4,8465894**	**705 884**	**3 421 130**
98	**6105-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (лоджий)** Формула объема = (34,3)Х0,8	**$м^3$ кладки**	**27,44**	**80 620**	**2 212 213**
99	**217-101-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 300х300х54** Формула объема = (432)Х0,8	**шт.**	**345,6**	**191**	**66 010**
100	**222-531-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм** Формула объема = (1404+1053)Х0,8	**шт.**	**1 965,6**	**54**	**106 142**
101	**6103-0701-0809** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** Формула объема = (13,419)Х0,8	**т**	**10,7352**	**112 248**	**1 205 005**

1	2	3	4	5	6	7
102	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** Формула объема = (13,419)X0,8	**т**	**10,7352**	**378 059**	**4 058 539**
	Раздел 10.	**Перегородки**				**37308274**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17 394 351
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 678 725*
		машины и механизмы	тенге			2 599 495
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*533 351*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17 314 423
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 762		
103	**6105-0101-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(ПЕРЕГОРОДКИ газоблок толщ 100 мм)** Формула объема = (269,64)X0,8	**$м^3$ кладки**	**215,712**	**57 629**	**12 431 267**
104	**212-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006** Формула объема = (269,6.25)X0,8	**кг**	**5 392**	**53**	**285 776**
105	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Формула объема = (240,75.3,68.0,001)X0,8	**т металлических изделий**	**0,708768**	**705 884**	**500 308**
106	**6105-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Формула объема = (144,2:0,12)X0,8	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**961,3333334**	**13 905**	**13 367 340**
		Наружные стены техподполья				
107	**6105-0101-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**$м^3$ кладки**	**42,8**	**57 629**	**2 466 521**
108	**212-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006** Формула объема = 42,8.25	**кг**	**1 070**	**53**	**56 710**
109	**6112-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности рваным плиткой толщиной 95мм на цементном растворе** Формула объема = 27,3:0,1	**$м^2$ поверхности облицовки**	**273**	**21 687**	**5 920 551**
110	**6105-0101-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75(на отм.20-1,800 до 1,200)**	**$м^3$**	**31,94**	**19 239**	**614 494**
111	**213-308-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**$м^3$**	**31,94**	**16 076**	**513 467**
		Внутренние стены цокольного этажа				

1	2	3	4	5	6	7
112	**6105-0101-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 200мм. Кладка без облицовки**	**$м^3$ кладки**	**10,3**	**57 629**	**593 579**
113	**212-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006** Формула объема = 10,3.25	**кг**	**257,5**	**53**	**13 648**
		Кирпичная кладка электрощитового и теплового узла				
114	**6105-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Формула объема = 4,7:0,12	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**39,1666667**	**13 905**	**544 613**
	Раздел 11.	**Перемычки**				**16014854**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 703 444
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 840 270*
		машины и механизмы	тенге			1 262 565
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*297 494*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 048 846
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 292		
115	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Перемычки металлические. Монтаж** Формула объема = ((50,26+25).144.0,001+(32,8+1,5).36.0,001+(70,2+2).108.0,001+(70,2+2).28.0,001)X0,8	**т конструкций**	**17,513152**	**344 936**	**6 040 917**
116	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** Формула объема = ((50,26.144+32,8.36+70,2.108+70,2.28).0,001)X0,8	**т**	**14,372352**	**378 059**	**5 433 597**
117	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = ((25.144+1,5.36+2.108+2.28).0,001)X0,8	**т**	**3,1408**	**307 990**	**967 335**
118	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Формула объема = (((50,26+25).144.0,001+(32,8+1,5).36.0,001+(70,2+2).108.0,001+(70,2+2).28.0,001).29)X0,8	**$м^2$**	**507,881408**	**259**	**131 541**
119	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Формула объема = (((50,26+25).144.0,001+(32,8+1,5).36.0,001+(70,2+2).108.0,001+(70,2+2).28.0,001).29)X0,8	**$м^2$**	**507,881408**	**198**	**100 561**

1	2	3	4	5	6	7
120	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Формула объема = (475+144+36+108+29)X0,8	шт. сборных конструкций	633,6	1 752	1 110 067
121	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** Формула объема = (0,022.78+0,017.252+0,026.145+0,037.144+0,026.36+0,041.108+0,037.29)X0,8	$м^3$	17,228	129 489	2 230 836
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						551 193 602,91
в том числе оборудование						-
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,6%						582 060 444,67
Сметная прибыль 5%						29 103 022,23
Непревиденные работы и затраты - 2%						11 641 208,89
Итого						622 804 675,79
На IV квартал 2024 г. доля 23%, К-1						143 245 075,43
На I квартал 2025 г. доля 33%, К-1,0192						209 471 633,44
На II квартал 2025 г. доля 41%, К-1,0388						265 257 493,86
На III квартал 2025 г. доля 3%, К-1,0587						19 780 899,31
Итого по части II						637 755 102,04
Налог на добавленную стоимость, 12%						76 530 612,24
Итого к оплате с НДС						**714 285 714,28**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____Н.Булеков

Заместитель руководителя _____А.Жалелов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____Жубанов Ж.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "General Project & Construction" _____Тулегенов А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____Есетов А.Е.