"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» августа 2018 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Щербактинского района», Республика Казахстан, Павлодарская область, Щербактинский район, с. Шарбакты, Советов, 51. Руководитель Темнохуд Маргарита Михайловна.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
от 27 августа 2018 г., ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация», директор Левченко Валерий Иванович, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 27 августа 2018г., ТОО "EG Compani ПВ", Карасартов Омиржан Рахимбекович, № KZ07VJE00029171 от 28.07.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 27 августа 2018г., ТОО КазПИИ "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", лицензия № 14003241 от 24.02.2014г., инженер авторского надзора Зайцев Владимир Яковлевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Корректировка рабочего проекта на капитальный ремонт автомобильной дороги "Галкино-Жана-аул-Алексеевка" км 31-55 (24 км) общего пользования Щербактинского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, Щербактинский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 21.05.2014г. № 165/10, выданное акиматом Щербактинского района**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____

_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Рабочий проект 166-15-АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Щербактинского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___февраль 2018 года;
месяц, год
окончание работ август 2018 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**
фактически, месяц: **7**

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность дороги	м			24 000	
Количество полос	шт.			1	
Ширина дорожной одежды	м			8,0	
Ширина проезжей части	м			4,5	
Ширина обочины	м			1,75	
Дорожные знаки	шт.			76	
Сигнальные столбики	шт.			193	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: снятие растительного грунта, отсыпка земляного полотна, устройство слоя основания из песка, устройство покрытия из щебня с расклинцовкой, устройство примыканий, укрепление откосов посевом трав, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:-

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **663 913,292** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **663 913,292** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
- тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
660 593,725 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **660 593,725** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Корректировка рабочего проекта на капитальный ремонт автомобильной дороги "Галкино-Жана-аул-Алексеевка" км 31-55 (24 км) общего пользования Щербактинского района»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Темноход Маргарита Михайловна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Карасартов Омиржан Рахимбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Зайцев Владимир Яковлевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Левченко Валерий Иванович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
«Корректировка рабочего проекта на капитальный ремонт автомобильной дороги "Галкино-Жана-аул-Алексеевка" км 31-55 (24 км) общего пользования Щербактинского района»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	24 000		
2	Ширина проезжей части	м	4,5		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1,75		
7	Угол откоса	градус	1:3		
8	Высота насыпи	м	1,0÷1,99		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		1		
11	Дорожные знаки	шт	76		
12	Сигнальные столбики	шт	193		
13	Элементы освещения		-		
14	Зеленые насаждения	шт	-		
15	Дорожное покрытие		Щебеночное фр. 40-70мм с расклинцовкой щебнем фр. 10-20мм		
16	Электроосвещение		-		

Заказчик
Темнохуд Маргарита Михайловна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Зайцев Владимир Яковлевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.