Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройчика)
Форма

Заказчик: КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спортивной школы по адресу: Актюбинская область Уилский район , село Уил , ул. Курманова ,70

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		код
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы подпрограммы/ специфики		
990340008515	БИН 060940009105			36	17.06.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с ндс	в отчетном месяце без ндс	из них:			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт спортивной школы по адресу: Актюбинская область Уилский район , село Уил , ул. Курманова ,70	**40516557,66**	**40516557,66**	**36175497,91**	**36175497,91**	**0,00**	**0,00**	**4341059,75**	**40516557,66**

Заказчик:
КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа"
ГУ "Управление физической культурой и спорта Актюбинской области"

Директор _____ Қалниязов Т.С.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А

Цены региона

Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024
Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа" ГУ "Управление физической культурой и спорта Актюбинской области" БИН 990340008515, адрес:Актюбинская область" Уилский район, с. Уил, Курманова,70 БИН 010240003062, тел 87133221105.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт спортивной школы по адресу: Актюбинская область Уилский район , село Уил , ул. Курманова ,70

(наименование, адрес)

Объект :Основные объекты строительство.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 17.06..2024 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 1 за август месяц 2024 года на

Архитектурно-строительная часть ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**33 665 092**
,		**Раздел 1. Фасад, ИТОГО:**	тенге			**5 599 496**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 599 496**
2	**222-528-0204**	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета**	**1 м2**	**957**	**5389**	**5 157 273**

3	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	32	1097	35 104
4	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	74	1097	81 178
5	224-105-0115	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	231	1411	325 941
		Подраздел 3.1. 1 этаж, ИТОГО:	тенге			10 511 592
19	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1700,5	2384	4 053 992
20	1115-0405-0104 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1000	5073	5 073 000
21	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	700	1978	1 384 600
		Раздел 8. Кровля, ИТОГО:	тенге			17 554 004
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			17 554 004
53	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	1820	631	1 148 420
54	1111-0101-0405 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1820	5712	10 395 840
59	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	1820	2454	4 466 280
60	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	165,2	5605	925 946
61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	82,6	7476	617 518

ИТОГО по Акту выполненных работ:	33 665 092
Непредвиденные работы и затраты-2%	673 302
Итого	**34 338 394**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**36 913 773,4**

Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**36 175 497,91**
НДС (12 %)	4 341 059,75
Итого по акту	**40 516 557,66**

Заказчик:
КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа"
ГУ "Управление физической культурой и спорта Актюбинской области"

Директор _____ Қалниязов Т.С.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "GREEN Delta"

_____ Бексултанов А.Е Аттестат № KZ 42VJE0006229 от 12.02.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Build Project»

_____ Таран В.В.