ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«ТӨЛЕБИ АУДАНДЫҚ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 445
«03» 09 2018ж

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы "03" 09

Тапсырыс беруші;**«СК «ДАР» ЖШС-і, директоры Жумашбеков Габит Копбосынович, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Аксукент е/м, Балуан Шолак көшесі №12**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация «03» 09 2018ж.**«СК «ДАР» ЖШС-і, Жумашбеков Габит Копбосынович,Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Аксукент е/м, Балуан Шолак көшесі №12** декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды :
«03» 09 2018 ж.**«Arman Stroi Holding» ЖШС-і, Юсупов Б.Д.** қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды:
«03» 09 2018 ж.**«А Строй Проект» ЖШС-і, Мамбеталиев А.С.,** негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №,алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:**«СК «ДАР» ЖШС-і,Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Аксукент е/м, Балуан Шолак көшесі №12**
мекен-жайы бойынша(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО,Төлеби ауданының, Ленгір қаласының, Таскешу елді мекеніндегі, 100 орындық бастауыш мектебінің құрылысы» негізгі мектеп

құрылысы» жаңадан
салу_____(объектінің атауы және
құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:**1) 2012 жылғы " 17" 05 , № 207ОҚО, Төлеби ауданының аппаратының әкімі**_____(шешім шығарған органның атауы)жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй- жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20_____жылғы "___"_____
_____№_____шешімі.
Шешім шығарған органның атауы 2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немес тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны:
«Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ 10.10.2017ж хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні **3)*РММ «МЕМСАРАПТАМА» ОҚО бойынша филиалы , №19-0067/17, 24.03.2017ж.,*** бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні **«А Строй Проект» ЖШС-і, № 03-216 РП**_____жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі,жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы **11. 2017жыл**, жұмыстардың аяқталуы **08. 2018жыл**, құрылыстың ұзақтығы, **5.0** ай:қ ұрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5.0** ай; нақты **10.0** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер(тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

		Жоба бойынша		Нақты	
Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
құбырын жүргізу					

құбырын
жүргізу

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Мектептің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	**шаршы метр (бұдан әрі – м^2)**	**1440,56**	**1440,56**
Қабаттар саны	**қабат**	**2**	**2**
Құрылыстың жалпы көлемі	**текше метр (бұдан әрі - м^3)**	**9091,56**	**9091,56**
Оның ішінде жерасты бөлігі	**м^3**	**1282,5**	**1282,5**
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	**м^2**	**162,04**	**162,04**

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

. **Ірге тасы;** - монолиттік бетон В15 маркалы.

Сыртқы және ішкі дуалдар - КОРПо 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 маркалы кірпіштен.

Перемычка; -монолиттік бетон В15 маркалы.

Жабыныш құрылымдары; - құрама темірбетонды плиталар сериясы 1.141.1-40с және металдық фермасы.

Шатыр; - ауалы, ағаштан жасалған құрылымнан жіне металдық черепицамен, ұйымдастырылған суағарлармен, жылыту құрамы - эковата 35 кг/м3.

Терезе; - ПВХ блоктар.

Сыртқы және ішкі есіктер; - ағаш және Пвх блоктар.

Едендер; - ағаш, линолиум, керамогранит, бетондық.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **305822,087 мың** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **202233,462** мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **33825,775**мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **277868,160** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **202233,46** мың теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **33825,779**мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.**«ОҚО,Төлеби ауданының, Ленгір қаласының, Таскешу елді мекеніндегі, 100 орындық бастауыш мектебінің құрылысы»пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.** объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші: **Жумашбеков Г.К.**_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау: **Юсупов Б.Д.**_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: **Мамбеталиев А.С.**_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер): **Жумашбеков Г.К.**_____

Тілдер, комірлер

СК ДАР КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Г. ШЫМКЕНТ К. "СК "Дар"

СК ДАР КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Г. ШЫМКЕНТ К. "СК "Дар"