Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройчика)
Форма

Заказчик: **ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Алия, Кобдинского района, Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы подпрограммы/ специфики		код
990340008515	БИН 060940009105			114	22.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с ндс	в отчетном месяце без ндс	из них:			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Алия, Кобдинского района, Актюбинской области	**72205061,71**	**72205061,71**	**9779662,75**	**9014736,75**	**764926,00**	**0,00**	**1173559,53**	**10953222,28**

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и спорта Актюбинской области

_____ Жакслыков А.М.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А

Цены региона Актюбинская обл

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области БИН 990340008515, адрес:Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Абилхайыр хана ,38, тел 87134121983

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Алия, Кобдинского района,, Актюбинская область

(наименование, адрес)

Объект :Здание районного дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 114 от 22.05..2024 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 3 за сентябрь месяц 2024 года

на Общестроительные работы ЛС №2-01-01-01

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**634329**
		Раздел 7. Отмостка				**634329**
55	**1108-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Основание под фундаменты шебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**6,0975**	**19 535**	**119115**
56	**1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**12,195**	**42 248**	**515214**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по Акту выполненных работ:	**634329**			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	37 425			
		Итого	**671 754**			
		Сметная прибыль 5%	33 588			
		Непредвиденные работы и затраты-5%	33 588			
		Итого	**738 930**			
		Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**794 349,6**			
		Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**778 462,63**			
		НДС (12 %)	93 415,52			
		Итого по акту	**871 878,15**			

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и спорта Актюбинской области

_____ Ж Жакслыков А.М.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

_____ :Жалгас Б.Н..

Цены региона

Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области БИН 990340008515, адрес:Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Абилхайыр хана ,38, тел 87134121983**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Алия, Кобдинского района,, Актюбинская область**

(наименование, адрес)

Объект :Здание районного дома культуры в с. Алия

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 114 от 22.05..2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за сентябрь месяц 2024 года **Форма2В**

на водопровод и канализация ЛС №2-01-01-02

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**956010**
		из них:				
		Оборудование:	тенге			764926
	Раздел 4.	**Септик "ТОПАС-10"**				**956010**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
63	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	7,896	580	4580
64	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	5,83	490	2857
65	1101-0205-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м	м^3 грунта	0,23688	14 086	3337
66	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,06688	3 824	23200
67	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	0,416	12 357	5141
68	1337-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	151 969	151969
69	512-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Автономная канализация, корпус из полипропилена производительность 1,5 м^3/сутки, энергопотребление 0,11 кВт/час	комплект	1	764 926	764926

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**956010**
из них:	
Оборудование:	764926
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	11 274
Итого	**967 284**
Сметная прибыль 5%	10 118
Непредвиденные работы и затраты-5%	48 364
Итого	**1 025 766**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**1 102 698,5**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**1 080 644,54**
НДС (12 %)	129 677,34

1	2	3	4	5	6	7
	Итого по акту			1 210 321,88		

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и спота Актюбинской области

_____ Жакслыков А.М

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Кеншінбаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

_____ :Жалгас Б.Н..

Цены региона

Актюбинская обл

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции Заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области БИН
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Алия, Кобдинского района,, Актюбинская область
(наименование, адрес)

Объект :Здание районного дома культуры в с. Алия
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 114 от 22.05..2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за сентябрь месяц 2024 года **Форма2В**
на благоустройство ЛС № 7-01-01-01

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6384630**
		из них:				
		Раздел 2. Озеленение				**6384630**
		из них:				
6	**1147-0112-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м^2**	**1 285,6**	**1 963**	**2523633**
7	**1147-0112-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**м^2**	**1 285,6**	**316**	**406250**

1	2	3	4	5	6	7
8	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	128,56	12 357	1588616
9	1147-0214-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,12856	16 074	2066
10	254-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Удобрение сухое	кг	51,424	273	14039
11	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	1 285,6	684	879350
12	1147-0102-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,7х0,7х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	12	22 696	272352
13	1147-0103-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,7х0,7х0,65 м. Посадка	шт.	12	20 122	241464
14	254-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,7 м х 0,7 м х 0,65 м	шт.	9	16 573	149157
15	254-101-1302 *РСНБ РК 2022*	Туя западная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,7 м х 0,7 м х 0,65 м	шт.	3	15 281	45843
16	1147-0102-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	5	22 696	113480
17	1147-0103-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	5	20 122	100610
18	254-103-0602 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	5	9 554	47770

ИТОГО по Акту выполненных работ:	6384630
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	376693
Итого	**6 761 323**
Сметная прибыль 5%	338 066
Непредвиденные работы и затраты-5%	338 066
Итого	**7 437 455**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**7 995 264,6**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**7 835 359,36**

1	2	3	4	5	6	7
		НДС (12 %)		940 243,12		
		Итого по акту		**8 775 602,48**		

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и спорта Актюбинской области

_____ Жакслыков А.М.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Кеншінбаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

_____ Жалгас Б.Н..

Цены региона

Актюбинская обл

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции Заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры ГУ "Кобдинский районный отдел культуры и развития языков, физической культуры и сорта Актюбинской области БИН 990340008515, адрес:Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Абилхайыр хана ,38, тел 87134121983

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Алия, Кобдинского района,, Актюбинская область

Объект :Здание районного дома культуры в с. Алия

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 114 от 22.05..2024 г.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 3 за сентябрь месяц 2024 года

Форма2В

на электрооборудование и освещение ЛС №2-01-01-03

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				**69422**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Заземление**				**69422**
17	**1308-0208-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**7 409**	**22227**
18	**1308-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 120 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**12**	**1 514**	**18168**
19	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**2,31**	**7 328**	**16928**
20	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**2,31**	**3 824**	**8833**
21	**1121-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**1**	**2 044**	**2044**
22	**241-101-0118** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм**	**м**	**1**	**1 222**	**1222**

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**69422**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	4 096
Итого	**73 518**
Сметная прибыль 5%	3 676
Непредвиденные работы и затраты-5%	3 676
Итого	**80 870**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**86 934,9**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98		**85 196,22**		
		НДС (12 %)		10 223,55		
		Итого по акту		**95 419,77**		

Заказчик:
ГККП "Кобдинский районный Дом культуры
"Кобдинский районный отдел культуры и развития языков,
физической культуры и спорта Актюбинской области

_____ Жакслыков А.М

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Транзитпром"

_____ Кеншінбаев А.Ж.

Эксперт авторского надзора
ТОО "G6-Project"

_____ :Жалгас Б.Н..