Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 06 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:

Декларации о соответствии от «27» 06 2016г.

ТОО «Ремонтно-строительное управление-1, Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. «Дорожник» 18»А»

дата декларации, наименование организации, юридический адрес

в лице директора Конурбаева Газиза Нургыйсаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя орга низации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» 06 2016г.

ТОО ИЦП «Альянс», Кокоев АА. аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 03645 от 11.09.2012г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «27» 06 2016г.

ТОО СК Инжиниринг Юров П.Я. аттестат КДС и ЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к центру боевой подготовки «БуркітНациональной гвардии РК» км 0,239 г.Капчагай и «Подъезд к воинской части 75/52, км 0,953 Илийского района

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Илийский район,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление ГАСК по Алматинской области № KZ76REA00024430 от 29.04.2016г._____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО СК Инжиниринг проект № 004-СК-АД-2016г._____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области приказом № 92 от 07.04.2016г._____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____апрель 2016г._____;

месяц, год

окончание работ _____июнь 2016г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____6 мес._____;

фактически, месяц:_____3 мес._____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина дороги	км	1 ,3	1,3	1,192	1,192
Категория		III	III	III	III
Ширина земляного полотна	м	12	12	12	12

Количество полос движения	шт.	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Тип дорожный одежды		облегченный	облегченный	облегченный	облегченный
Вид покрытия		Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Конструкций дорожной одежды представляет собой: подстилающий слой из ГПС толщиной - 30 см., основания из ЩГПС № С6 (40 мм), обработанной 7 % цементом приготовленной в установке, толщиной 25 см., покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси толщ. 7 см., присыпные обочины из ГПС., укрепления обочин из ГПС толщ. 7 см._____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____150 088 660,00_____ тенге,
в том числе строительно-монтажных работ _147 843 950,00_____ тенге,
технический надзор _____1 955 260,00_____тенге;
авторский надзор_____289 450,00_____тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего_____146 347 711,00_____тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ _____144 112 526,00_____ тенге,
технический надзор_____1 946 960,00_____тенге;
авторский надзор_____288 225,00_____тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к центру боевой подготовки «БуркітНациональной гвардии РК» км 0,239 г.Капчагай и «Подъезд к воинской части 75/52, км 0,953 Илийского района принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Торебаев С.К..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Базарбаев Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Кокоев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Талгатбекова К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Юров П.Я.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Конурбаев Г.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.