Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2024 года**

Заказчик (застройщик): КГКП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Договор: №40 2024-03-26

Вид работы и объект: Газоснабжение топочного помещения объекта "дома культуры" (для отопления) Жамбылская область, Жамбылский район, с.Шайдана, ул. С.Копбергенова №6 "Б"

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газоснабжение топочного помещения объекта "дома культуры" (для отопления) Жамбылская область, Жамбылский район, с.Шайдана, ул. С.Копбергенова №6 "Б"	**3 097 921,12**	**2 766 001,00**			**3 097 921,12**	**2 766 001,00**		
	331 920,12				**331 920,12**			

Заказчик

КГКП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области

Директор Тоганбаева И.Б.

Подрядчик

ТОО "КАНСУЛком"

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГКП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Газоснабжение топочного помещения объекта "дома культуры" (для отопления) Жамбылская область, Жамбылский район, с.Шайдана, ул. С.Копбергенова №6 "Б"

Договор подряда (контракт): №40 2024-03-26

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Шкафной газорегуляторный пункт**				**1099180**
		ГРПШ				
1	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Пункт шкафной газорегуляторный.Установка	установка	1	63848	63848
2	513-302-0235 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-1У1 (РДНК-1000)	шт.	1	216962	216962
3	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6688	13376
4	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41896	83792
5	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2393	9572
6	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612	10448
7	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	8019	24057
8	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3	1983	5949

1	2	3	4	5	6	7
9	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	730	2920
		Опоры под задвижки				
10	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,784	10961	8593
11	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,324	3629	1176
12	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8,05	56	451
13	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,46	27607	12699
14	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4692	18349	8609
15	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции стальные для крепления трубопроводов, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01562	269950	4217
16	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,2	2953	6497
		Площадка для ГРПШ				
17	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,568	10961	17187
18	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,721	3629	2617
19	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14,8225	56	830
20	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,847	27607	23383
21	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,86394	18349	15852
22	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции стальные для крепления трубопроводов, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,057456	269950	15510
23	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,6	4330	24248
24	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,403	24034	33720
25	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты фундаментные бетонные плоские (под площадку). Устройство	$м^3$	1,403	4962	6962
26	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,43106	18349	26259
27	1109-0102-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные под шкаф. Монтаж	т конструкций	0,091574	167819	15368

1	2	3	4	5	6	7
28	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х50х5 мм)	т	0,07878	438020	34507
29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10 мм)	т	0,0137097	303501	4161
		Заземляющее устройство				
30	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,5	1412	2118
31	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	10394	83152
		Ограждение ГРПШ размерами 3,0 х 3,0 м, h=2,2м				
32	1107-0111-0109 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ограды металлические из сетки Рабица, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м огряд	12	12323	147876
33	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,84	18349	15413
34	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	18,2	1983	36091
35	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х50х5 мм/	т	0,1053	438020	46124
36	214-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,01404	306042	4297
37	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 45 мм х 45 мм х 2 мм + Рабица	$м^2$	50,2	1069	53664
38	1107-0111-0209 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Калитки из сетки Рабица. Устройство	шт.	1	3732	3732
39	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х50х5 мм/	т	0,02184	438020	9566
40	214-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,002912	306042	891
41	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 45 мм х 45 мм х 2 мм + Рабица	$м^2$	1,6	1069	1710
42	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм /18 мм/	т	0,0024	323307	776
	Раздел 2.	**Газопровод высокого давления**				**1413328**
		Земляные работы				
43	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	60,984	328	20003

1	2	3	4	5	6	7
44	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2*	$м^3$ грунта	1,82952	8343	15264
45	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Основание, пазухи и покрытие трубопроводов из песка. Устройство	$м^3$ основания	38	8819	335122
46	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	$м^2$	42	405	17010
47	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,585063	61	1378
48	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	22,585063	218	4924
49	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	22,585063	77	1739
50	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах + песок. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки10 км	т·км	646	69	44574
51	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах + лишний грунт. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	671,9813975	69	46367
		Газопроводы				
52	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,042	917744	38545
53	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	42,42	3840	162893
54	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	3737	14948
55	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9065	18130
56	241-210-0620 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110 мм	шт.	2	8191	16382
57	241-209-1614 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110х125 мм	шт.	1	18104	18104
58	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3*	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,05	59050	2953
59	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	50	34	1700
60	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	961	48050
61	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	610274	30514

1	2	3	4	5	6	7
62	1124-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	29398	29398
63	211-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	0,75		
64	1124-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Узел выхода газопровода диаметром 100 мм из земли. Устройство	газовый ввод	1	128159	128159
65	261-301-0274 *РСНБ РК 2022*	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 Мпа	комплект	1		
66	1124-0201-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27*	Установка крана газопровода до 100 мм	шт.	3	617	1851
67	242-209-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	42333	84666
68	242-209-0403 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	118019	118019
		Трубка контрольная				
69	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубка контрольная с установкой ковера. Устройство	шт.	3	19368	58104
70	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,6	8221	4933
71	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00795	380882	3028
72	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подушка бетонная. Устройство	$м^3$	0,014	4962	69
73	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01428	17396	248
		Испытание газопроводов				
74	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 10 мм. Ультразвуковая дефектоскопия	стык	2	4096	8192
75	1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопроводы, диаметр до 110 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	580	1160
76	1339-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы наружным диаметром 110 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	2	577	1154
77	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,042	1137711	47784
78	242-101-0300 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001176		
		Опознавательные знаки газопровода - 3 шт				

1	2	3	4	5	6	7
79	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки опознпвательные на металлических стойках. Установка	шт.	3	17515	52545
80	241-102-0138 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	м	0,01275	1914	24
81	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,07668	391630	30030
82	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003552	1510113	5364
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2512508**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	Тенге			135437
		Итого				2647945
		Сметная прибыль, 5%	Тенге			121549
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			52959
		Итого:	Тенге			2822450
		НДС, 12%	Тенге			338694
		Итого с НДС:	**Тенге**			**3161144**
		К оплате с понижающим коэффициентом	**Тенге**			**3 097 921,12**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГКП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тоганбаева И.Б.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "КДК Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт Бегелтаев Б.О.