Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

21

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, ул. Амангельды, 84, БИН 010140002279

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПВХ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 02.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за сентябрь от 05.09.2022 года
(Локальная смета № 2-1-2)
на Водоснабжение и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1	11 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	7,5	1111,44	4,14	8336	31	90	8054	17701
					1095,31	0,44	8215	3	–	1311	
2	12 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	7,425	217		1611		1611	–	1740
					–		–		–	129	

3	13 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	19,5	1142,18	1,96	22273	38	214	21585	47367
					1129,24	0,29	22020	6	–	3509	
4	14 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	19,305	136		2625		2625	–	2835
					–		–		–	210	
5	15 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	25	1146,45	2,37	28661	59	319	27722	60894
					1131,31	0,19	28283	5	–	4511	

6	16 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	24,75	93		2302		2302	–	2486
					–		–		–	184	
7	17 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	25	1776,22	26,92	44406	673	–	43176	94589
					1749,3	12,95	43733	324	–	7007	
8	18 2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	835		8350		8350	–	9018
					–		–		–	668	
9	19 2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1036		12432		12432	–	13427

					–	–	–	995	
10	20 2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005							
			шт.	3	1436	4308	4308	–	4653
					–	–	–	345	
11	21 2302-0301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16							
			шт.	19	231	4389	4389	–	4740
					–	–	–	351	
12	22 2302-0301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16							
			шт.	3	290	870	870	–	940
					–	–	–	70	
13	23 2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16							
			шт.	19	315	5985	5985	–	6464
					–	–	–	479	

14	24	2302-0301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16									
				шт.	4	402		1608		1608	–	1737
						–		–		–	129	
15	25	2302-0401-0808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1									
				шт.	1	351		351		351	–	379
						–		–		–	28	
16	26	2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20									
				шт.	6	26		156		156	–	168
						–		–		–	12	

Раздел 3 Горячий водопровод Т3

17	31	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %									
				шт.	8	1776,22	26,92	14210	215	–	13816	30268
						1749,3	12,95	13994	104	–	2242	

18	32	2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	8	1568		12544		12544	–	13548
						–		–		–	1004	
19	33	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	6	4137,47	46,62	24825	280	465	23699	52406
						4013,39	17,21	24080	103	–	3882	
20	34	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	31871		159355		–	–	159355
						–		–		159355	–	

21	35	5104-0106-0107 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003									
				комплект	1	85809		85809		–	–	85809
						–		–		85809	–	
22	36	2900-0000-0043 (пл)	Электрический полотенцесушитель лесенка Domoterm DMT 109-6 40*60 EK L/R									
				шт	1	40625		40625		40625	–	43875
						–		–		–	3250	
Раздел 4 Водомерный узел												
23	37	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка HP = 98 %	счетчик (водомер)	1	557,18	26,92	557	27	16	516	1159
						514,14	12,95	514	13	–	86	
24	38	2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6597		6597		6597	–	7125
						–		–		–	528	

25	39	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	16508,47	140,48	16508	140	15427	962	18868
						940,5	40,52	941	41	–	1398	
26	41	2302-0101-1310	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	113		113		113	–	122
						–		–		–	9	

27	42 2302-0101-2102	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (патрубок)	шт.	1	91 –	91 –	91 –	– 7	98

28	43 2302-0101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (патрубок)	шт.	1	82 –	82 –	82 –	– 7	89

29	44	2302-0101-2301	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (патрубок)								
				шт.	2	62		124		124	–	134
						–		–		–	10	
30	45	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %								
				шт.	1	1776,22	26,92	1776	27	–	1727	3783
						1749,3	12,95	1749	13	–	280	
31	46	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
				шт.	1	818		818		818	–	883

					–	–	–	65	
32	50 2302-0101-1402	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	101	202	202	–	218
					–	–	–	16	
33	51 2302-0101-1502	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2	94	188	188	–	203
					–	–	–	15	

34	52 2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)							
			шт.	4	249	996	996	–	1076
					–	–	–	80	
35	53 2301-0103-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 (патрубок)							
			м	1,09	582	634	634	–	685
					–	–	–	51	
36	54 2301-0103-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 (патрубок) K=2,000;							
			м	0,43	582	250	250	–	270
					–	–	–	20	

37	55 2302-0101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)							
			шт.	2	311	622	622	–	672
					–	–	–	50	
38	56 2302-0101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
			шт.	4	229	916	916	–	989
					–	–	–	73	

39	57	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %								
				шт.	1	2072,16	53,84	2072	54	269	1740	4117
						1749,3	25,9	1749	26	–	305	
40	60	2301-0103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 (патрубок)								
				м	0,86	1041		895		895	–	967
						–		–		–	72	
41	61	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %								
				шт.	4	1803,14	53,84	7213	215	–	6959	15306
						1749,3	25,9	6997	104	–	1134	

42	62 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	3993		15972		15972	–	17250
					–		–		–	1278	
	Раздел 5 Канализация бытовая К1										
43	63 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	761,53	3,32	9900	43	65	9609	21070
					753,2	1,02	9792	13	–	1561	
44	64 2301-0801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;									
			м	12,974	604		7836		7836	–	8463
					–		–		–	627	
45	65 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	789,1	1,36	27619	48	79	26958	58943

					785,48	0,45	27492	16	–	4366	
46	66 2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;	м	34,93	319		11143		11143	–	12034
					–		–		–	891	
47	67 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск) НР = 99 %	км трубопровода	0,005	347122,85	105607,41	1736	528	12	1331	3312
					239202	29635,21	1196	148	–	245	
48	68 2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм К=1,010;	м	5,05	848		4282		4282	–	4625
					–		–		–	343	
49	69 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	27	84		2268		2268	–	2449
					–		–		–	181	

50	70 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	300	1200	1200	–	1296
					–	–	–	96	
51	71 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	10	131	1310	1310	–	1415
					–	–	–	105	
52	72 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	545	545	545	–	589
					–	–	–	44	
53	73 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	176	352	352	–	380
					–	–	–	28	
54	74 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	39	195	195	–	211
					–	–	–	16	

55	75 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	111	222	222	–	240
					–	–	–	18	
56	76 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553	553	553	–	597
					–	–	–	44	
57	77 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	212	1696	1696	–	1832
					–	–	–	136	
58	78 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	13	122	1586	1586	–	1713
					–	–	–	127	
59	79 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	35	38	1330	1330	–	1436
					–	–	–	106	

60	80 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	466		932		932	–	1007
					–		–		–	75	
61	81 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (гильза для выпуска труб через стенку) НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	535968,56	2048,56	214	1	–	212	460
					533920	556,85	214	–	–	34	
62	82 2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	10964		4386		4386	–	4737
					–		–		–	351	

Всего	**855 222**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	919
- материалы, изделия и конструкции, тенге	183 448
- оборудование, тенге	245 164
- накладные расходы, тенге	188 066
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 194

Всего	**855 222**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 201**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**867 423**
договорной коэффициент К=0,95	824 051,85
НДС (12 %)	98 886,22
Итого	**922 938,07**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Больница района Аққулы"
управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области. Павлодарская область,
район Аққулы, с. Аққулы, ул. Амангельды, 84
БИН 010140002279
Руководитель _____ Кобайдарова А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат № KZ86VJE00060244
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Представитель авторского надзора
ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637
Руководитель _____ Шойбекова Н.Н.
все проверено
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год