Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: стр-во надземного пешеходного перехода
директор
№ 1156 07.11.17

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 10 2017 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», 050001, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«26» октября 2017г. ТОО «ДСУ-13», в лице директора Кошелева Михаила Васильевича, г.Алматы, ул.Каскеленская,48.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«26» октября 2017г. ТОО «Алматы сапа инжиниринг», в лице Генерального директора Утешова Сакена Бексултановича, эксперты технического надзора - Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г., Иманкулов Ардак Серикович, аттестат №02210 от 30.05.2012г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«26» октября 2017г. ТОО «TULPANKOM», в лице Директора Турдалиева Рустема Оразалиевича, ГИП Козлова Юрия Евгеньевича**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина, г.Алматы**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **город Алматы, пр.Суюнбая – ул.Сидоркина**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «03» июля 2014 года №3/258

Постановление Акимата города Алматы
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года №_____
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы»,
уведомление №KZ54REA00038697, октябрь 2016 г.Уведомление № KZ17REA00052555 от 20.04.2017 г.
(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ТОП Геодезия», Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина, № ТГ-88-2-14**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №57-н от 03.06.2015г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь 2016г.**
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2017г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Надземный пешеходный переход имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Длина отдельных пролетов между осями опор	м	41	41
Ширина между перилами	м	2,24	2,24
Ширина тротуаров	м	2,3-5,0	2,3-5,0
Высота моста	м	5,5	5,5
Высота пролетного строения	м	0,9-1,83	0,9-1,83
Длина пролетного строения	м	40,0	40,0
Ширина пролетного строения	м	2,25	2,25
Сечение пролетного строения	-	трапецеидальное	трапецеидальное
Расстояние между осями ферм	м	1,15-2,20	1,15-2,20
Вертикальные подъемники лифтового типа	шт	2	2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок надземного пешеходного перехода расположен в городе Алматы, по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина. Надземный пешеходный переход предназначен для совершенствования транспортной инфраструктуры на региональном уровне развития г.Алматы и предназначен для оптимизации движения пешеходов и организации безопасного движения по пр.Суюнбая, повышения качества транспортного обслуживания, сокращения уровня ДТП и негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Переход состоит из металлического пролетного строения и двух лестничных сходов. Перед сходами предусматриваются площадки, объединенные с существующими тротуарами и имеющие металлическое ограждение от проезжей части пр.Суюнбая. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями, инвалидов с колясками и маломобильных групп населения на подходах к надземному пешеходному переходу предусматривается покрытие из тактильной плитки, у каждого схода предусматривается установка вертикального подъемника. Выполнено освещение надземного пешеходного перехода. Произведено благоустройство горячим мелкозернистым асфальтобетоном, установлены дорожные знаки.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 282 711,80 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 231 313,97 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12 968,48 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 281 680,00 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 230 423,037 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12 968,48 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина, г.Алматы**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик
КГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ (подпись,печать) Исахов М.П. (ФИО)

Заместитель руководителя _____ (подпись, печать) Телибаев С. (ФИО)

Руководитель отдела дорожной инфраструктуры _____ (подпись, печать) Абжахан Е. (ФИО)

Технический надзор

Генеральный директор
ТОО «Алматы сапа_инжиниринг» _____ (подпись,печать) Утешов С.Б. (ФИО)

Авторский надзор

Директор
ТОО «TULPANKOM» _____ (подпись, печать) Турдалиев Р.О. (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» _____ (подпись, печать) Кошелев М.В. (ФИО)

Стр-во надземного пешеходного перехода

1156 07.11

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"26" 10 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление №13», тел. 3814153 , г.Алматы, ул.Каскеленская,48

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Кошелева Михаила Васильевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина, город Алматы

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО « Scopus», АО «Алматыгорсвет »

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТОП Геодезия», Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая – ул.Сидоркина, №ТГ-88-2-14

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №53-н от 03.06.2015г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Надземный пешеходный переход

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Длина отдельных пролетов между осями опор	м	45,1	45,1
Ширина между перилами	м	2,25	2,25
Ширина тротуаров	м	3.0	3.0
Высота моста	м	5,5	5,5
Высота пролетного строения	м	0,75-1,50	0,75-1,50
ширина прохожей части	м	2,25	2,25
Ширина пролетного строения	м	2,25	2,25
Сечение пролетного строения	-	трапецеидальное	трапецеидальное
Вертикальные подъемники лифтового типа	шт	2	2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок надземного пешеходного перехода расположен в городе Алматы, по пр.Суюнбая- ул.Сидоркина. Надземный пешеходный переход предназначен для совершенствования транспортной инфраструктуры на региональном уровне развития г.Алматы и предназначен для оптимизации движения пешеходов и организации безопасного движения по пр.Суюнбая, повышения качества транспортного обслуживания, сокращения уровня ДТП и негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Переход состоит из металлического пролетного строения и двух лестничных сходов. Перед сходами предусматриваются площадки, объединенные с существующими тротуарами и имеющие металлическое ограждение от проезжей части пр.Суюнбая. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями, инвалидов с колясками и маломобильных групп населения на подходах к надземному пешеходному переходу предусматривается покрытие из тактильной плитки, у каждого схода предусматривается установка вертикального подъемника. Выполнено освещение надземного пешеходного перехода. Произведено благоустройство горячим мелкозернистым асфальтобетоном, установлены дорожные знаки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: октябрь 2016 г.

месяц, год

окончание работ: октябрь 2017 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;

фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарық Компаниясы», Управляющий директор РСГ - Алмешов А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық», Директор - Коянбаев А.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГЦТ «Алматытелеком», Генеральный директор - Раздыков Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы», Заместитель руководителя - Отыншиев М.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина» **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ДСУ-13», Директор - Кошелев М.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «Scopus», Директор - Ким В.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «Алматыгорсвет», Президент - Помаз В.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Прошито, пронумеровано
и скреплено
5 (пять) листов
подпись

Стр-во надземного пешеходного перехода

№ 1156 07.11.17

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"26" 10 2017 года

Авторский надзор ТОО «TULPANKOM», Директор Турдалиев Рустем Оразалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Главного инженера Козлова Юрия Евгеньевича, аттестат №KZ90VJE0031072 от 06.10.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №92 от 14.09.2016г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина, город Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ДСУ-13», МКЛ № 002292, от 14.12.200г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2)субподрядными организациями
ТОО«Scopus», лицензия ГСЛ№09037 от09.08.2011 года, ТОО «Алматыгорсвет », лицензия ГСЛ №007786 от 21.12.2001г.
лицензии и дата получения

в лице директора ТОО «Scopus » КИМ В.В., АО « Алматыгорсвет» в лице Президента Помаз В.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2016г.
месяц, год

окончание работ октябрь 2017г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;
фактически 6 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО « ТОП Геодезия», Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина» № ТГ- 88-2-14

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»,приказ №53-н от 03.06.2015г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «TULPANKOM », Директор Турдалиев Р.О.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Главный инженер Козлов Ю.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Стр-во надземного пешеходного перехода
1156 07.11.17

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26" 10 2017 года

Технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Генеральный директор Утешов Сакен Бексултанович, город Алматы, ул.Щепкина, №35а, 41
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., ,Мекебаев Ерден Назимбекович,аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016 г. Иманкулов Ардак Серикович, аттестат №02210 от 30.05.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №87 от 14.09.2016г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул. Сидоркина, город Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ДСУ-13», МКЛ № 002292, от 14.12.2000г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кошелева М.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Scopus»,лицензия ГСЛ №09037 от 09.08.2011года.
наименование организации, № лицензии и дата получения

3) субподрядными организациями АО «Алматыгорсвет», лицензия ГСЛ № 007786 от 21.12.2001 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2016г.
месяц, год

окончание работ октябрь 2017г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;
фактически 6 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 282 711,800 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 231 313,970 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12 968,480 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 281 680,00 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 230 423,037 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12 968,480 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ДСУ-13», Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина г.Алматы

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №53-н от 03.06.2015г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Генеральный директор Утешов С.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Утешов С.Б., аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Мекебаев Е.Н., аттестат № KZ 85VJE00018067 от 28.07.2016 г.** фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестатов

подпись, дата

М.П.

Эксперт по техническому надзору **Иманкулов А.С., аттестат №02210 от 30.05.2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №86 2016-09-13

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Исахов Максут Пернебаевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-09-09 № 689095 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **432** Алматы қаласы Сүйінбай даңғылы-Сидоркин көшесі бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы;

2.2 Жұмыстар - Жолдар құрылысы Жобасы бойынша орындалады, онда объектінің орналасқан жері бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 281 680 000.00 (екі жүз сексен бір миллион алты жүз сексен мың теңге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 30 180 000.00 теңге (отыз миллион жүз сексен мың теңге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 4 921 698.88 (төрт миллион тоғыз жүз жиырма бір мың алты жүз тоқсан сегіз теңге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады;

003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 276 758 301.12 (екі жүз жетпіс алты миллион жеті жүз елу сегіз мың үш жүз бір теңге он екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады;

003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 147 650.97 (жүз қырық жеті мың алты жүз елу теңге тоқсан жеті тиын) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 147 650.97 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ330705023853751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап Тапсырыс беруші белгіленген мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 3 дана;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 3 дана.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 (үш) жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынын 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 15 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Мердігердің орындағын жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың актісін бергеннен кейшн Мердігерге ағымдағы қаржы жылында төленеді. Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасынан бес пайызды нысанды аяқтаудың соңғы жылында ұстайды және Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ұсығаннан кейін төленеді (бұдан әрі – Түпкілікті ақы төлеу).

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 001040001387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (727) 271-65-47
Басшысы Исахов Максут Пернебаевич

2016-09-13 15:22:33
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2016-09-13 15:23:12
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 928183
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
432 : Жолдар салу						Алматы қаласы Сүйінбай данғылы-Сидоркин көшесі бойындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы						
2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай данғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281680000	октябрь 2017г.	2017ж. қазан	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	4921698,88

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай даңғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281680000	октябрь 2017г.	2017ж. қазан	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	276758301.12
2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай даңғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281680000	октябрь 2017г.	2017ж. қазан	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №86 2016-09-13

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исахов Максут Пернебаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-09-09 года № 689095, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **432** Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина в г. Алматы;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство дорог, который находится - Местонахождение объекта.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 281 680 000.00 (двести восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 30 180 000.00 тенге (тридцать миллионов сто восемьдесят тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **003** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **432** Строительство дорог - на 2016 год 4 921 698.88 (четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **432** Строительство дорог - на 2017 год 276 758 301.12 (двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста один тенге двенадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **432** Строительство дорог - на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 147 650.97 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 147 650.97 (сто сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят тенге девяносто семь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ330705023853751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение срока, установленного заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 3 шт.;

2) оригинал Акта выполненных Работ 3 шт..

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (три) года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Из суммы выполненных Исполнителем работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Исполнителю после предъявления Акта выполненных работ в текущем финансовом году. Удержание пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком на последний год завершения объекта и выплачивается после предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта в территориальном подразделении Казначейства (далее-Окончательная оплата)

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 001040001387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (727) 271-65-47
Руководитель Исахов Максут Пернебаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-09-13 15:22:33
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

2016-09-13 15:23:12
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 928183
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
432 : Строительство дорог						Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина в г. Алматы						
2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	4921698.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	276758301,12
2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1467983

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1467983

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2016-09-13 № 86 қосымша келісім

Алматы қ. №1 2016-11-01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исахов Максут Пернебаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2016-09-13 № 86 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша **003-015-432** Алматы қаласы Сүйінбай даңғылы-Сидоркин көшесі бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы;» - «
ерекшелігі бойынша **007-015-432** Алматы қаласы Сүйінбай даңғылы-Сидоркин көшесі бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы;» сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 4 921 698.88 (төрт миллион тоғыз жүз жиырма бір мың алты жүз тоқсан сегіз тенге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 276 758 301.12 (екі жүз жетпіс алты миллион жеті жүз елу сегіз мың үш жүз бір тенге он екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **432** Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Шарттың атауы келесі редакцияда мазмұндалсын: «Бюджеттік сыныптамасы бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шарт» 348 – Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

4) Кассалық шығындар болмаған

5) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 4 921 698.88 (төрт миллион тоғыз жүз жиырма бір мың алты жүз тоқсан сегіз тенге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС, ҚҚС соммасы - 527 324, 88 (бес жүз жиырма жеті мың үш жүз жиырма төрт) теңне 88 тиын бойынша 2016 жылы тіркеуге жатады. 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 276 758 301.12 (екі жүз жетпіс алты миллион жеті жүз елу сегіз мың үш жүз бір тенге он екі тиын) оның ішінде ҚҚС, ҚҚС соммасы - 29 652 675,12 (жиырма тоғыз миллион алты жүз елу екі мың алты жүз жетпіс бес) теңге 12 тиын бойынша 2017 жылы тіркеуге жатады.

6) Шарттың жалпы сомасы - 281680000, 00 (екі жүз сексен бір миллион алты жүз сексен мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы-ҚҚС-ын құрайды - 30 180 000,00 (отыз миллион бір жүз сексен мың) теңге 00 тиын құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 001040001387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (727) 271-65-47
Басшысы Исахов Максут Пернебаевич

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2016-11-01 16:13:54
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

2016-11-01 16:24:05
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 928183
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы Сүйінбай данғылы-Сидоркин көшесі бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы						
2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай данғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	4921698.88

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай даңғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	276758301.12
2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай даңғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 86 от 2016-09-13

г.Алматы №1 2016-11-01

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исахов Максут Пернебаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 86 от 2016-09-13 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике **003-015-432** Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина в г. Алматы;» заменить словами «
по специфике **007-015-432** Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина в г. Алматы;»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2016 год 4 921 698.88 (четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2017 год 276 758 301.12 (двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста один тенге двенадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **007** Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **432** Строительство дорог - на 2018 год 0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) Название договора изложить в следующей редакции: «Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой» 348 – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Республиканского значения, столицы.

4) Кассовые расходы не производились

5) «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2016 год 4 921 698.88 (четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС, сумма НДС составляет - 527 324, 88 (пятьсот двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) тенге 88 тиын. По бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2017 год 276 758 301.12 (двести семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста один тенге двенадцать тиын) в том числе НДС, сумма НДС составляет - 29 652 675,12 (двадцать девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят пять) тенге 12 тиын.

6) Общая сумма договора составляет - 281680000, 00 (двести восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет - 30 180 000,00 (тридцать миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 001040001387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (727) 271-65-47
Руководитель Исахов Максут Пернебаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-11-01 16:13:54
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

2016-11-01 16:24:05
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 928183
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина в г. Алматы						
2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	4921698.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	276758301,12
2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1710286

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1710286

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2016-09-13 № 86 қосымша келісім

Алматы қ. №2 2016-11-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исахов Максут Пернебаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2016-09-13 № 86 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс XI сессиясының 24.11.2016 жылғы № 61 шешімінің негізінде, қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 6 318 698, 88 (алты миллион үш жүз он сегіз мың алты жүз тоқсан сегіз) теңге 88 тиын оның ішінде ҚҚС, ҚҚС соммасы 677 003, 45 (алты жүз жетпіс жеті мың үш) теңге 45 тиын 2016 жылы тіркеуге жатады 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 275 361 301, 12 (екі жүз жетпіс бес миллион үш жүз алпыс бір мың үш жүз бір) теңге 12 тиын оның ішінде ҚҚС, 29 502 996, 55 (жиырма тоғыз миллион бес жүз екі мың тоғыз жүз тоқсан алты) теңге 55 тиын 2017 жылы тіркеуге жатады.

2) Шарт бойынша кассалық шығыстар жүргізілген жоқ.

3) 2016 жылға ұлғайту сомма 1 397 000, 00 (бір миллион үш жүз тоқсан жеті мың) теңге 00 тиын оның ішінде ҚҚС, ҚҚС соммасы 149 678, 57 (жүз қырық тоғыз мың алты жүз жетпіс сегіз) теңге 57 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 001040001387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (727) 271-65-47
Басшысы Исахов Максут Пернебаевич

2016-11-30 14:38:09
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2016-11-30 14:39:48
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 928183
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы Сүйінбай данғылы-Сидоркин көшесі бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы						
2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай данғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	6318698.88

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай даңғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	275361301.12
2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай даңғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 86 от 2016-09-13

г.Алматы №2 2016-11-30

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исахов Максут Пернебаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 86 от 2016-09-13 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании решения внеочередной XI-ой сессии маслихата г. Алматы VI-го созыва от 24.11.2016 года №61, в территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2016 год 6 318 698, 88 (Шесть миллионов триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) тенге 88 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет 677 003, 45 (Шестьсот семьдесят семь тысяч три) тенге 45 тиын; по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2017 год 275 361 301, 12 (Двести семьдесят пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста один) тенге 12 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет 29 502 996, 55 (Двадцать девять миллионов пятьсот две тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге 55 тиын.

2) Кассовые расходы по договору не производились.

3) Сумма увеличения на 2016 год составляет 1 397 000, 00 (Один миллион триста девяносто семь тысяч) тенге 00 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет 149 678, 57 (Сто сорок девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) тенге 57 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 001040001387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (727) 271-65-47
Руководитель Исахов Максут Пернебаевич

2016-11-30 14:38:09
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2016-11-30 14:39:48
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 928183
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина в г. Алматы						
2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	6318698.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	275361301,12
2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281680000	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1935996

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1935996

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2016-09-13 № 86 қосымша келісім

Алматы қ. №3 2017-02-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исахов Максут Пернебаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2016-09-13 № 86 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 281 680 000.00 (екі жүз сексен бір миллион алты жүз сексен мың) тенге 00 тиын оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 30 180 000.00 (отыз миллион жүз сексен мың) тенге 00 тиын құрайды.
2) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 2016 жылға сома 6 318 698, 88 (алты миллион үш жүз он сегіз мың алты жүз тоқсан сегіз) теңге 88 тиын оның ішінде ҚҚС, ҚҚС соммасы 677 003, 45 (алты жүз жетпіс жеті мың үш) теңге 45 тиын құрайды. 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 2017 жылға сома 275 361 301, 12 (екі жүз жетпіс бес миллион үш жүз алпыс бір мың үш жүз бір) теңге 12 тиын оның ішінде ҚҚС, 29 502 996, 55 (жиырма тоғыз миллион бес жүз екі мың тоғыз жүз тоқсан алты) теңге 55 тиын құрайды.
3) Осы Қосымша келісімнің сомасы 275 361 301, 12 (екі жүз жетпіс бес миллион үш жүз алпыс бір мың үш жүз бір) теңге 12 тиын оның ішінде ҚҚС, 29 502 996, 55 (жиырма тоғыз миллион бес жүз екі мың тоғыз жүз тоқсан алты) теңге 55 тиын құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 001040001387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (727) 271-65-47
Басшысы Исахов Максут Пернебаевич

2017-02-23 09:58:53
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2017-02-23 10:26:48
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 928183
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы Сүйінбай даңғылы-Сидоркин көшесі бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы						
2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай даңғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281 680 000.00	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	275 361 301.12

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай даңғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281 680 000.00	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	6 318 698.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 86 от 2016-09-13

г.Алматы №3 2017-02-23

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исахов Максут Пернебаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 86 от 2016-09-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 281 680 000.00 (двести восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет 30 180 000.00 (тридцать миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
2) По бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог сумма на 2016 год составляет 6 318 698, 88 (Шесть миллионов триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) тенге 88 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет 677 003, 45 (Шестьсот семьдесят семь тысяч три) тенге 45 тиын. По бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог сумма на 2017 год 275 361 301, 12 (Двести семьдесят пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста один) тенге 12 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет 29 502 996, 55 (Двадцать девять миллионов пятьсот две тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге 55 тиын.
3) Сумма настоящего Дополнительного соглашения составляет 275 361 301, 12 (Двести семьдесят пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста один) тенге 12 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет 29 502 996, 55 (Двадцать девять миллионов пятьсот две тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге 55 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 001040001387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (727) 271-65-47
Руководитель Исахов Максут Пернебаевич

2017-02-23 09:58:53
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2017-02-23 10:26:48
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 928183
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина в г. Алматы						
2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281 680 000.00	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	275 361 301.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281 680 000.00	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	6 318 698.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/2628374

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/2628374

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2016-09-13 № 86 қосымша келісім

Алматы қ. №4 2017-04-12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исахов Максут Пернебаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2016-09-13 № 86 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңды тұлғаларды қайта құрған кездегі құқықты мирасқорлығы бойынша ҚР Азаматтық Кодексі 46 бабы , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 14 тармақтағы «Тараптардың деректемелері» «Тапсырыс беруші» баған келесі редакцияда мазмұндалсын: Тапсырыс беруші: "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі г.Алматы, Проспект РЕСПУБЛИКИ, 4 БСН 161040019460 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ32070102KSN6001000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 2716547.
2) Шарттың жалпы сомасы 281 680 000.00 (екі жүз сексен бір миллион алты жүз сексен мың) тенге 00 тиын оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 30 180 000.00 (отыз миллион жүз сексен мың) тенге 00 тиын құрайды.
3) 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 2016 жылға сома 6 318 698, 88 (алты миллион үш жүз он сегіз мың алты жүз тоқсан сегіз) теңге 88 тиын оның ішінде ҚҚС, ҚҚС соммасы 677 003, 45 (алты жүз жетпіс жеті мың үш) теңге 45 тиын құрайды. 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша 2017 жылға сома 275 361 301, 12 (екі жүз жетпіс бес миллион үш жүз алпыс бір мың үш жүз бір) теңге 12 тиын оның ішінде ҚҚС, 29 502 996, 55 (жиырма тоғыз миллион бес жүз екі мың тоғыз жүз тоқсан алты) теңге 55 тиын құрайды.
4) 2017 жылға кассалық шығыстар жүргізілген жоқ.
5) Осы Қосымша келісімнің сомасы 275 361 301, 12 (екі жүз жетпіс бес миллион үш жүз алпыс бір мың үш жүз бір) теңге 12 тиын оның ішінде ҚҚС, 29 502 996, 55 (жиырма тоғыз миллион бес жүз екі мың тоғыз жүз тоқсан алты) теңге 55 тиын құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Проспект РЕСПУБЛИКИ, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 2716547
Басшысы Исахов Максут Пернебаевич

2017-04-12 17:11:31
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2017-04-12 17:24:15
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 928183
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы Сүйінбай даңғылы-Сидоркин көшесі бойындағы жер үсті жаяу жүргінші өткелінің құрылысы						
2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай даңғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281 680 000.00	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	6 318 698.88

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2100963	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Сүйінбай даңғ.-Сидоркин көш. қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өтпе жолының құрылысы	Жұмыс	1	281 680 000.00	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	Алматы қ., Бостандық ауданы Республика алаңы, 4 (1)	0	275 361 301.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 86 от 2016-09-13

г.Алматы №4 2017-04-12

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исахов Максут Пернебаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 86 от 2016-09-13 (далее – Договор), в соответствии с статьей 46 Гражданского кодекса РК о правопреемстве при реорганизации юридических лиц, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Столбец «Заказчик» в пункте 14 «Реквезиты сторон» Договора изложить в следующей редакции: Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" г.Алматы, Проспект РЕСПУБЛИКИ, 4 БИН 161040019460 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 2716547.
2) Общая сумма Договора составляет 281 680 000.00 (двести восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет 30 180 000.00 (тридцать миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
3) По бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог сумма на 2016 год составляет 6 318 698, 88 (Шесть миллионов триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) тенге 88 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет 677 003, 45 (Шестьсот семьдесят семь тысяч три) тенге 45 тиын. По бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог сумма на 2017 год 275 361 301, 12 (Двести семьдесят пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста один) тенге 12 тиын в том числе НДС, сумма НДС составляет 29 502 996, 55 (Двадцать девять миллионов пятьсот две тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге 55 тиын.
4) Кассовые расходы за 2017 год не производились.
5) Сумма настоящего Дополнительного соглашения составляет 275 361 301, 12 (Двести семьдесят пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста один) тенге 12 тиын в том

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

числе НДС, сумма НДС составляет 29 502 996, 55 (Двадцать девять миллионов пятьсот две тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге 55 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
г.Алматы, Проспект РЕСПУБЛИКИ, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2716547
Руководитель Исахов Максут Пернебаевич

2017-04-12 17:11:31
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2017-04-12 17:24:15
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 928183
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина в г. Алматы						
2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281 680 000.00	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	6 318 698.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2100963	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы строительные по возведению пешеходного моста	Полный цикл работ строительных по возведению пешеходного моста. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая-ул.Сидоркина	Работа	1	281 680 000.00	октябрь 2017г.	октябрь 2017г.	г.Алматы, Бостандыкский район пл. Республики, 4 (1)	0	275 361 301.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/2937520

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/2937520

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Счет-фактура № 00000000266 от 20 декабря 2016 г.

Экземпляр ДСУ-13

Дата оборота по реализации: 20.12.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина за декабрь 2016 г.	тен.	1	5 641 695,43	5 641 695,43	12%	677 003,45	6 318 698,88		
Всего по счету:					**5 641 695,43**		**677 003,45**	**6 318 698,88**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: : "Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2016г.

Местный бюджет

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование		Код	
		Доп. соглашение №2 к договору № 86	30-11-2016 13-09-2016						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	на монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина	**6 318 698,88**	**6 318 698,88**							**677 003,45**	**6 318 698,88**
ИТОГО:										**6 318 698,88**

Принял:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО " ДСУ-13"

Конелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №2 от 30 ноября 2016 г. к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ
приемки выполненых работ
за декабрь 2016года
На Пешеходный переход 2-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестничные сходы								
94	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	11,496489685	154400,00	--	1775058,007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			1775058,007	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1775058,007				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1775058,007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106503,480				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1881561,488				
		ИТОГО	Тенге			1881561,488				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1775058,007	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1775058,007				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1775058,007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106503,480				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1881561,488				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 881 561,488**				
		Временные здания и сооружения 4,8%				90 314,951				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					13 547,243			
		Итого с временными				1 971 876,439				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				35 493,776				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				7 887,506				
		Затраты на выслуга лет 1%				19 718,764				
		Итого в ценах 2001г.				**2 034 976,485**				

		Итого 2016г. -2121/775				5 569 271,129				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				111 385,423				
		Всего с налогами , сборами ,обязательными платежами				**5 680 656,552**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					37 075,744			
		Итого с возвратом 15%				**5 643 580,808**				
		НДС 12%				677 229,697				
		Всего :				**6 320 810,505**				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				6 318 698,880				
		Итого к оплате:				**6 318 698,880**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20170425-48779866
1.1. Номер учетной системы 00000000058
2. Дата выписки 25.04.2017
3. Дата совершения оборота 25.04.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
8. Адрес места нахождения 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 58
11.2. Дата 25.04.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ4194800KZT22030887
15. БИК EURIKZKA
16. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 161040019460
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 050740009374
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
22.3 Адрес отправки 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 161040019460
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Республики, дом № 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 86
24.2 Дата 13.09.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000
30. Код товаров, работ, услуг 421320
31. Назначение платежа Работы строительные по возведению пешеходного моста
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство подземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина		тен	1	96824521.81	96824521.81			96824521.81	12%	11618942.62	108443464.43		
					Всего по счету:	96824521.81		0.00	96824521.81		11618942.62	108443464.43		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
yvV5RAfJxmg6P4kMF+/BosPTbGCKpgdAM+S/eJ26x6U7f5Ye7V/zpz0H+C+FtGEa+v6osp/1GWHG1qEvf1c5zQ==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Поставщик: **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина г. Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ 2017г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование		Код	
		Доп согл. №4	2017-04-12						
		к договору № 86	2016-09-13						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая - ул. Сидоркина	**108 443 464,43**	**108 443 464,43**							**11 618 942,62**	**108 443 464,43**
ИТОГО										**108 443 464,43**

Заказчик:

Заместитель руководителя
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик:

Директор
ТОО "ДСУ -13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ
за апрель 2017года

На снос деревьев 1-2

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Снос деревьев								
1	Е0101-191-1	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня**	4	9,83	0,69	39	3	26	0,05	--
		дерево		9,14	0,25	37	1	70	--	--
2	Е0101-192-1	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	4	80,12	58,74	320	235	122	0,15	1
		хвост		21,38	22,16	86	89	70	0,08	--
3	Е0101-193-1	**Разделка древесины мягких пород, кромелиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученнойот валки леса**	4	10,43	0,35	42	1	29	0,06	--
		дерево		10,08	0,14	40	1	70	--	--
4	Е0101-191-11	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см**	1	30,45	2,10	30	2	20	0,16	--
		дерево		28,35	0,79	28	1	70	--	--
5	Е0101-192-3	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	1	226,36	166,06	226	166	86	0,42	--
		хвост		60,30	62,64	60	63	70	0,24	--

6	Е0101-193-13	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной отвалки леса**	1	98,36	7,46	98	7	66	0,59	1
		дерево		90,90	2,79	91	3	70	0,02	--
7	Е0101-191-12	**Валка деревьев с корня твердых породи лиственницы, диаметр ствола свыше 32 см**	11	47,52	3,87	523	43	347	0,25	3
		дерево		43,65	1,46	480	16	70	0,01	--
8	Е0101-192-3	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	11	226,36	166,06	2490	1827	947	0,42	5
		хвост		60,30	62,64	663	689	70	0,24	3
9	Е0101-193-14	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов свыше 32 см, полученной от валки леса**	11	162,70	10,60	1790	117	1202	0,99	11
		дерево		152,10	3,96	1673	44	70	0,02	--
10	С01031-А9-1	**Погрузка дров при автомобильных перевозках**	7,1486496	164,30	--	1175	--	28	0,69	5
		т		32,86	--	235	--	12	--	--
11	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	7,1486496	176,40	--	1261	--	252	0,74	5
		т		35,28	--	252	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7995	2401			31
			Тенге			3646	905			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7995				
	Всего заработная плата -		Тенге				4551			
	Транспортные расходы -		Тенге			2436				
		Накладные расходы -	Тенге			3125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				5019			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				5019			
		Временные здания и сооружения 4,8%				566				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					85			
		Итого с временными				12 353				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				222				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				49				
		Затраты на выслуга лет 1%				124				
		Итого в ценах 2001г.				12 748				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				34 889				

		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				698				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**35 586**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					232			
		Итого с возвратом 15%				**35 354**				
		НДС 12%				4 242				
		Всего :				39 597				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**39 583**				
		Итого к оплате:				**39 583**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ГКП "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ
за апрель 2017года

На Восстановление оси трассы 1-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.19 стр. 359,общ.полож.ч.III п.3 К=1,5	**Восстановление осей искусственных сооружений в местности III категори и сложности**	0,1	12513,00	--	1251	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357,общ.полож.ч.III п.3 К=1,5	**Разбивка осей мостов**	0,1	10645,50	--	1065	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.17 стр. 357,общ.полож.ч.III п.3 К=1,5	**Закрепление осей мостов**	0,1	6910,50	--	691	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3007	--			--
			Тенге			--	--			--

	Стоимость прочих работ -		Тенге			3007				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3007				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3007				
		Итого в ценах 2001г.				**3 007**				
		В ценах 2001г. на 2016г. -2121/775				8 229				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				165				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**8 394**				
		НДС 12%				1 007				
		Итого с НДС				**9 401**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных

АКТ
приемки выполненых работ
за апрель 2017года

На вынос сетей электроснабжения 4-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	26,01	37,06	35,39	964	920	283	0,01	--
		м3		1,63	9,60	42	250	97	0,03	1
2	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	42,9165	176,40	176,40	7570	7570	1514	--	--
		т		--	35,28	--	1514	100	0,74	32
3	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	26,01	3,07	2,66	80	69	33	--	--
		м3		0,39	0,93	10	24	97	--	--
обратная засыпка										
4	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	19,84515	32,23	30,77	640	611	188	0,01	--
		м3		1,42	8,34	28	166	97	0,03	1
5	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	32,7444975	176,40	176,40	5776	5776	1155	--	--
		т		--	35,28	--	1155	100	0,74	24

6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	19,84515	7,45	7,45	148	148	47	--	--
		м3		--	2,42	--	48	97	0,01	--
		Монтажные работы								
7	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	55	35,60	8,63	1958	474	1286	0,14	8
		м		22,77	1,84	1252	101	95	0,01	1
8	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	27	28,90	8,17	780	220	428	0,09	2
		м		14,84	1,84	401	50	95	0,01	--
9	Ц0108-142-1	Устрэйство постели при одном кабеле втраншее	55	42,19	31,97	2320	1758	943	0,07	4
		м		10,12	7,93	557	436	95	0,05	3
10	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	55	37,25	27,26	2048	1499	871	0,07	4
		м		9,89	6,79	544	373	95	0,04	2
11	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,855	9052,00	--	7739	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С143008-92	Песок природный	8,67	990,00	--	8583	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,04488	1194200,00	--	53596	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-225	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	0,0408	1346400,00	--	54933	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	4987,40	3091,20	19950	12365	9658	9,20	37
		шт		1858,40	683,09	7434	2732	95	3,96	16
16	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ,LКрыша L 740мм. надо 4 шт 2970/740	4	14300,00	--	57200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

17	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	2,25	2156,29	649,10	4852	1460	2762	3,83	9
		м3		652,05	224,81	1467	506	140	0,87	2
18	С143018-64 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость лотков ж/б Л1а-2к L 2970	1,53	27600,00	--	42228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,72	23300,00	--	16776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-88-3	Конструкции металлические,для стыков м/у мотков , уголок 40х40х3	0,111	103692,50	2150,50	11510	239	1037	59,80	7
		т		9522,00	310,51	1057	34	95	1,80	--
21	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	54	6,34	1,61	342	87	242	0,02	1
		шт		4,03	0,69	217	37	95	--	--
22	Ц0108-152-5	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг	54	91,27	7,59	4929	410	2625	0,28	15
		шт		49,68	1,50	2683	81	95	0,01	--
23	С151803-83	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 367х46х75 мм, тип К1162Ц УТ1,5	0,054	80600,00	--	4352	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151803-90	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150Ц Т1,5	0,054	93200,00	--	5033	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			314308	33608			86
			Тенге			15692	7508			82
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			218951				
	Материалы -		Тенге			12641				
	Всего заработная плата -		Тенге				17989			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			175114				
		Накладные расходы -	Тенге			17090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2563			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			250203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				20553			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95356				
	Материалы -		Тенге			1924				
	Всего заработная плата -		Тенге				5210			
	Местные материалы -		Тенге			75329				
		Накладные расходы -	Тенге			5983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				897			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				6108			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			357623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				26661			
		Временные здания и сооружения 4,8%				17 166				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					2 575			
		Итого с временными				**374 789**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				6 746				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				1 499				
		Затраты на выслуга лет 1%				3 748				
		Итого в ценах 2001г.				**386 782**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**1 058 535**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				21 171				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**1 079 706**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					7 047			
		Итого с возвратом 15%				1 072 659				
		НДС 12%				128 719				
		Всего :				1 201 378				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**1 200 977**				
		Итого к оплате:				**1 200 977**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
Поставщик: ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ
за апрель 2017года

На подготовительные работы 1-3

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-19-1	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**	105	9,86	--	1035	--	1376	0,07	7
		м2		9,86	--	1035	--	133	--	--
2	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках**	10	27,10	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	10	176,40	176,40	1764	1764	353	--	--
		т		--	35,28	--	353	100	0,74	7
4	E0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	28	141,28	--	3956	--	5261	0,88	25
		м		141,28	--	3956	--	133	--	--
5	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	0,8064	27,10	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	0,8064	176,40	176,40	142	142	28	--	--
		т		--	35,28	--	28	100	0,74	1
7	E0101-24-2	**Разработка ПРС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	63	10,63	10,63	670	670	211	--	--
		м3		--	3,45	--	217	97	0,01	1

8	Е0101-17-8	**Погрузка ПРС с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	63	37,06	35,39	2335	2229	686	0,01	1
		м3		1,63	9,60	103	605	97	0,03	2
9	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	75,6	176,40	176,40	13336	13336	2667	--	--
		т		--	35,28	--	2667	100	0,74	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23530	18141			33
			Тенге			5093	3870			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23530				
	Всего заработная плата -		Тенге				8964			
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			10583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				10551			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				10551			
		Временные здания и сооружения 4,8%				1 736				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					260			
		Итого с временными				**37 896**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				682				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				152				
		Затраты на выслуга лет 1%				379				
		Итого в ценах 2001г.				**39 108**				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**107 031**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				2 141				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**109 171**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					713			
		Итого с возвратом 15%				**108 459**				
		НДС 12%				13 015				
		Всего :				121 474				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**121 433**				
		Итого к оплате:				**121 433**				

Принял :

КГУ " Управление транспортного контроля и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ

за АПРЕЛЬ 2017года

На пешеходный переход 2-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры моста								
1	**Е0105-78-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы**	**14,09986**	**62638,47**	**61197,06**	**883194**	**862870**	**37564**	**4,75**	**67**
		м3		**840,68**	**1475,96**	**11854**	**20811**	**115**	**5,37**	**76**
2	**С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,246**	**72000,00**	**–**	**17712**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
3	**С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	**5,24**	**59100,00**	**–**	**309684**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
4	**С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17**	**Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**	**0,113980349**	**49389,00**	**–**	**5 629,375**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
5	**Е0105-9-2**	**Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В25 F200W6**	**14,09986**	**7203,73**	**857,38**	**101572**	**12089**	**10661**	**2,23**	**31**
		м3		**367,43**	**290,06**	**5181**	**4090**	**115**	**1,04**	**15**
6	**С143001-56**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**14,3818572**	**185,00**	**–**	**2661**	**–**	**–**	**–**	**–**

		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Лестничные сходы								
93	**С12021-237**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**3,4565103**	**154400,00**	**–**	**533685**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		–	–	–	–	–	–	–
94	**Стех.ч.табл.3**	**Корректировка за марку стали Ст3СП5**	**14,953**	**3385,00**	**–**	**50616**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Пролетное строение								
116	**С12021-237**	**Стоимость металлоконструкций пролетного строения**	**24,286**	**154400,00**	**–**	**3749758**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	**Стех.ч п.3.7**	**Надбавка за марку стали 09Г2С-12**	**24,286**	**18432,00**	**–**	**447640**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6102151,375**	**874959**			**98**
			Тенге			**17034**	**24901**			**90**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1818708**				
	Материалы -		Тенге			**14894**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41935**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**831282**				
	Местные материалы -		Тенге			**80538**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48225**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7234**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**112016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1978949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49169**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4283444**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4283444**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**257007**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4540450**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6519399,375**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49169**			
		Временные здания и сооружения 4,8%				312 931				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					46 940			
		Итого с временными				**6 832 330,545**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				122 982				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				27 329				
		Затраты на выслуга лет 1%				68 323				
		Итого в ценах 2001г.				7 050 965				
		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**19 296 899,388**				

		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				385 938				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**19 682 837,376**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					128 463			
		Итого с возвратом 15%				**19 554 374**				
		НДС 12%				2 346 525				
		Всего :				21 900 899				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**21 893 582,430**				
		Итого к оплате:				**21 893 582,430**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ за апрель 2017года

На наружные сети водоснабжения 6-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	205,2	37,06	35,39	7605	7261	2235	0,01	2
		м3		1,63	9,60	335	1969	97	0,03	7
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	22,8	302,12	--	6888	--	7784	2,13	48
		м3		302,12	--	6888	--	113	--	--
3	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	376,2	176,40	176,40	66362	66362	13272	--	--
		т		--	35,28	--	13272	100	0,74	279
		Обратная засыпка								
4	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки**	228	37,06	35,39	8450	8068	2484	0,01	3

		м3		1,63	9,60	372	2188	97	0,03	7
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	376,2	176,40	176,40	66362	66362	13272	–	–
		т		–	35,28	–	13272	100	0,74	279
6	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	228	3,23	3,23	735	735	247	–	–
		м3		–	1,12	–	255	97	–	1
13	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,05394	8082363,46	82641,08	435963	4458	8884	507,15	27
		км		95478,75	31218,19	5150	1684	130	152,47	8
14	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,05394	699714,71	108215,56	37743	5837	7384	371,45	20
		км		64428,75	40879,91	3475	2205	130	199,65	11
		Демонтажные работы								
15	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	237	37,06	35,39	8784	8386	2582	0,01	3
		м3		1,63	9,60	387	2274	97	0,03	8
16	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	391,05	176,40	176,40	68981	68981	13796	–	–
		т		–	35,28	–	13796	100	0,74	290
		Обратная засыпка								
17	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	237	37,06	35,39	8784	8386	2582	0,01	3
		м3		1,63	9,60	387	2274	97	0,03	8
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	391,05	176,40	176,40	68981	68981	13796	–	–
		т		–	35,28	–	13796	100	0,74	290
19	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещенингрунтов 1 группы до 5 м	237	3,23	3,23	764	764	257	–	–
		м3		–	1,12	–	265	97	–	1

20	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие5 м до 10м	237	1,59	1,59	377	377	127	--	--
		м3		--	0,55	--	131	97	--	--
21	Е0123-2-2 СНРК 8.02-05-2002 п.2.8"г"	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0126	57389,34	13708,20	723	173	800	258,75	3
		км		43681,14	5134,12	550	65	130	25,07	--
22	Е0122-8-7 СНРК 8.02-05-2002 п.2.8"г"	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,042	106871,90	49584,65	4489	2083	4151	304,29	13
		км		57287,25	18730,91	2406	787	130	91,48	4
23	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильныхперевозках	1,60356	27,10	--	43	--	1	0,11	--
		т		5,42	--	9	--	12	--	--
24	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,60356	176,40	176,40	283	283	57	--	--
		т		--	35,28	--	57	100	0,74	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			792317	317498			122
			Тенге			19960	68292			1193
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			792317				
	Материалы -		Тенге			454758				
	Всего заработная плата -		Тенге				88252			
	Местные материалы -		Тенге			65				
	Транспортные расходы -		Тенге			43				
		Накладные расходы -	Тенге			93711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			939190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1362
		Сметная заработная плата -	Тенге				102309			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			939190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1362
		Сметная заработная плата -	Тенге				102309			
		Временные здания и сооружения 4,8%				45 081				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%					6 762			
		Итого с временными				**984 271**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%				17 717				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				3 937				
		Затраты на выслуга лет 1%				9 843				
		Итого в ценах 2001г.				**1 015 768**				

		В ценах 2001г. на 2016г. (2121/775)				**2 779 927**				
		Налоги , сборы обязательные платежи -2%				55 599				
		Итого с налогами , сборами ,обязательными платежами				**2 835 526**				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15% в ценах 2016г.					18 507			
		Итого с возвратом 15%				2 817 019				
		НДС 12%				338 042				
		Всего :				**3 155 061**				
		% тендерная скидка (281 680 000/281 774 133,76)				0,999665925				
		Итого с учетом тендерного снижения				**3 154 007**				
		Итого к оплате:				**3 154 007**				

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "ЖДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"

Поставщик: ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая- ул. Сидоркина в г. Алматы**

Дополнительное соглашение №4 от 2017-04-12 к договору о государственных закупках работ №86 от 2016-09-13

АКТ

приемки выполненых работ за апрель 2017года

На наружные сети связи 5-1

Составлен (а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Монтажные работы						
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	85,2	37,06	35,39	3158	3015	928	0,01	1
		м3		1,63	9,60	139	818	97	0,03	3
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	8,52	302,12	--	2574	--	2909	2,13	18
		м3		302,12	--	2574	--	113	--	--
3	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	159,324	196,00	196,00	31228	31228	6246	--	--
		т		--	39,20	--	6246	100	0,82	131
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	93,72	3,07	2,66	288	249	120	--	--
		м3		0,39	0,93	37	87	97	--	--
5	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки**	93,72	32,23	30,77	3021	2884	888	0,01	1
		м3		1,42	8,34	133	782	97	0,03	3

6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 для обратной засыпки	159,324	196,00	196,00	31228	31228	6246	--	--
		т		--	39,20	--	6246	100	0,82	131
7	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	93,72	3,23	3,23	302	302	102	--	--
		м3		--	1,12	--	105	97	--	--
		Монтажные работы								
8	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3тех.ч.разд.4 п.7 К=1,3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	17842	81,37	35,06	1451820	625500	1054228	0,21	3734
		м кабеля		44,81	8,91	799413	158976	110	0,05	922
9	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А4-2,5 (4 волокон)	119	42,41	--	5047	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А8-2,5(8 волокон0	3822	45,67	--	174552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А10-2,5(10 волокон)	97	48,61	--	4715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А12-2,5(12 волокон)	84	48,61	--	4083	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А16-2,5(16 волокон)	854	51,87	--	44296	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А24-2,5(24 волокон)	2501	64,59	--	161542	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А32-2,5(32 волокон)	3300	75,36	--	248676	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А36-2,5(32 волокон)	4890	83,19	--	406777	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

17	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А48-2,5(48 волокон)	2060	91,99	--	189506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс"Dana Telekom"	Стоимость волоконно-оптического кабеля ИКСЛ-М4П-А64-2,5(64 волокон)	115	128,86	--	14818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,267	54399,00	17848,00	14525	4765	9205	177,10	47
		км		27692,00	3649,02	7394	974	110	21,16	6
22	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,075	59465,00	--	4460	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151604-86 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,067	210096,00	--	14076	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	С151604-87 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,125	401526,00	--	50191	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 4	1	4678,87	4094,60	4679	4095	1008	2,42	2
		кабель		584,27	332,16	584	332	110	1,93	2
30	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 8	1	8274,30	7189,23	8274	7189	1835	4,49	4
		кабель		1085,07	583,20	1085	583	110	3,38	3
31	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 10	1	11869,73	10283,85	11870	10284	2662	6,56	7
		кабель		1585,87	834,24	1586	834	110	4,84	5
32	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	1	11869,73	10283,85	11870	10284	2662	6,56	7

		кабель		1585,87	834,24	1586	834	110	4,84	5
33	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 16	1	15298,22	13378,48	15298	13378	3306	7,94	8
		кабель		1919,74	1085,28	1920	1085	110	6,29	6
34	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 24	1	22405,62	19567,74	22406	19568	4868	11,73	12
		кабель		2837,88	1587,36	2838	1587	110	9,21	9
35	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 32	3	29513,01	25757,00	88539	77271	19290	15,53	47
		кабель		3756,02	2089,43	11268	6268	110	12,12	36
36	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 36	1	29513,01	25757,00	29513	25757	6430	15,53	16
		кабель		3756,02	2089,43	3756	2089	110	12,12	12
37	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 48	1	43727,81	38135,52	43728	38136	9554	23,12	23
		кабель		5592,29	3093,59	5592	3094	110	17,94	18
38	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=1,5	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 64	1	65591,71	57203,28	65592	57203	14332	34,67	35
		кабель		8388,43	4640,39	8388	4640	110	26,91	27

40	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 4	1	2961,83	2586,23	2962	2586	644	1,55	2
		участок		375,60	209,80	376	210	110	1,22	1
41	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 8	6	5156,98	4480,90	30942	26885	6861	2,79	17
		участок		676,08	363,50	4056	2181	110	2,11	13
42	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 10	1	7342,66	6366,10	7343	6366	1642	4,04	4
		участок		976,56	516,42	977	516	110	3,00	3
43	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 12	1	7342,66	6366,10	7343	6366	1642	4,04	4
		участок		976,56	516,42	977	516	110	3,00	3
44	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 16	8	9537,81	8260,77	76303	66086	17135	5,28	42
		участок		1277,05	670,12	10216	5361	110	3,89	31
45	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 24	9	13843,52	12040,63	124592	108366	27518	7,45	67
		участок		1802,89	976,75	16226	8791	110	5,67	51

46	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 32	5	18224,35	15820,50	91122	79103	20280	9,94	50
		участок		2403,85	1283,37	12019	6417	110	7,44	37
47	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 36	1	18224,35	15820,50	18224	15821	4056	9,94	10
		участок		2403,85	1283,37	2404	1283	110	7,44	7
48	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 48	7	26986,01	23380,24	188902	163662	42368	14,90	104
		участок		3605,77	1896,63	25240	13276	110	11,00	77
49	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006тех.ч.разд.4 п.4 К=0,9 К=1,5	Измерение в одном направлении на проложенной длине ОК ГТС, число волокон 64	2	40479,02	35070,35	80958	70141	18158	22,36	45
		участок		5408,66	2844,94	10817	5690	110	16,50	33
51	Ц0110-935-1 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 4	1	44796,11	39788,09	44796	39788	10953	20,70	21
		участок		5008,02	3227,66	5008	3228	133	18,72	19
52	Ц0110-935-2 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 8	6	74103,75	66313,49	444622	397881	105094	32,20	193
		участок		7790,26	5379,42	46742	32277	133	31,20	187

53	Ц0110-935-3 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 10	1	103411,36	92838,88	103411	92839	24078	43,70	44
		участок		10572,48	7531,19	10572	7531	133	43,68	44
54	Ц0110-935-3 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 12	1	103411,36	92838,88	103411	92839	24078	43,70	44
		участок		10572,48	7531,19	10572	7531	133	43,68	44
55	Ц0110-935-4 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 16	8	133275,46	119364,27	1066204	954914	251042	57,50	460
		участок		13911,18	9682,95	111289	77464	133	56,16	449
56	Ц0110-935-6 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 24	9	192447,14	172415,06	1732024	1551736	407202	82,80	745
		участок		20032,08	13986,48	180289	125878	133	81,12	730
57	Ц0110-935-7 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 32	5	251618,85	225465,85	1258094	1127329	295546	108,10	541
		участок		26153,00	18290,01	130765	91450	133	106,08	530
58	Ц0110-935-7 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 36	1	251618,85	225465,85	251619	225466	59109	108,10	108
		участок		26153,00	18290,01	26153	18290	133	106,08	106
59	Ц0110-935-8 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 48	7	369962,25	331567,43	2589736	2320972	607868	158,70	1111
		участок		38394,82	26897,07	268764	188280	133	156,00	1092
60	Ц0110-935-8 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч.разд.4 п.3 К=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 64	2	369962,25	331567,43	739924	663135	173676	158,70	317
		участок		38394,82	26897,07	76790	53794	133	156,00	312