Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7

Субподрядчик: ТОО «KMD BUILDING»

Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту врачебной амбулаторий с. Сатпаева

Договор подряда (контракт) № 16 от 17.05.2024г.

С П Р А В К А № 1 от 12.06.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Источник финансирован	Код	Код	Источник финансирования						Организационно-правовая форма	
	Код	дата	Код	дата						
			16	17.05.2024г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту врачебной амбулаторий с. Сатпаева	**500 000,00**	446 428,57							53 571,43	500 000,00
Итого к оплате:										**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
развития

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту врачебной амбулаторий с.Сатпаева**
(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту врачебной амбулаторий с. Сатпаева**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 17.05.2024г.

Акт выполненных работ №1 от 12 июня 2024 года

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС**

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Перегородки										
1	25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3		3052,30 2640,46	411,84 97,43	9157 7921	1236 292	0	5914 1206	16276
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									16276
			РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			ПОТОЛКИ										
2	49	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	15		749,77 747,45	2,32 0,78	11247 11212	35 12	0	8081 1546	20874
3	50	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	25		520,64 515,03	5,61 2,59	13016 12876	140 65	0	9317 1787	24120
			СТЕНЫ										
4	52	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,6983		1705,61 1573,19	132,42 110,62	59182 54587	4595 3838	0	42066 8100	109348
5	53	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	38		463,20 457,59	5,61 2,59	17602 17388	213 98	0	12591 2415	32607
6	55	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	40		3036,16	26,44	121446	1058	0	87034	225159

		НР - 72%, СП - 8%				3009,72	12,31	120389	492		16678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**									**412108**
		ИТОГО	**Тенге**									**428385**
		Временные здания и сооружения 2,32%			**2,32%**		**9939**					
		Итого									**438324**	
		Дополнительные затраты про производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями темпиратурной зоны стройки 1,89%			**1,89%**		**8284**					
		Итого									**446608**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**		**8932**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**455540**	
		с понижающим коэффициентом 0,98		**к=**	**0,98**						**446 428,57**	
		НДС			**12 %**		**53 571,43**					
		Итого с НДС									**500 000,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.