Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» августа 2017 г.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района» Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ул. Интернациональная, 16**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **10.08.2017г, ТОО «Информстройсервис», Азизов Рахиб Хазайыроглы г.Алга ул.Есет Батыра , 22-42**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «Актобестройэксперт»**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ **проекту ПК «Актюбгражданпроект» Жаппаров М.А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр.Нурлы-Кош г.КандыагашМугалжарского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г.Кандыагаш, Мугалжарский район, Актюбинская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **ГУ «Аппарат акима г.Кандыагаш» «01» июля 2014 г. №166**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____года

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «УГАСК Актюбинской области» от 24.06. 2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ПК «Актюбгражданпроект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **«ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района» №154 от 18.11.2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **27.06.2016 г.** ;

месяц, год

окончание работ **11.08.2017 г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **8**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;

фактически, месяц: **8**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Водопроводная сеть (диам32-160мм)	метр	20961		20961	-
Резервуары воды	$м^3$	250		250	
Водопроводная насосная станция 3 подъема	$м^3/ч$	100		100	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число	площадь квартир, $м^2$

	квартир	$м^2$		квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопроводная сеть станции 2 подъема по водоводам подается в насосную станцию 3 подъема, затем насосами 3-го подъема подается в разводящую сеть микрорайона «Нурлы-Кош». Обеззараживание воды от хлораторной станции контейнерного типа. На площадке 3 подъема есть два резервуары 6х12 на 250м3, который представляет собой сборно-монолитную железобетонную емкость, высотой 3,6м заглубленную частично в грунт с обваловкой снаружи. Из резервуара подача идет через насосную станцию в подающий водопровод. Водопроводные сети непосредственно подводятся к границе жилых домов согласно проекта. Величина напора воды 14 м, для установки запорной арматуры установлены водопроводные колодцы диам1500мм. вдоль дорог установлены пожарные гидранты на расстоянии 150 м друг от друга согласно проекта. Насосная станция Производительностью 100 м3/час, напором 40м. Здание в плане 4,4х9, высотой 4м. На отметке -1,5 расположено помещение машинного зала. Территория насосной станции огораживается глухой ж/б оградой высотой 2м и насадкой колючей проволки. Покрытие площадок и проездов из асфальтобетонной смеси с установкой бордюрного камня. Согласно проекта установлена трансформаторная подстанция КТП-63-10/0,4кВ.В качестве резервного питания для ВНС предусмотрена установка дизель-генератора в контейнере.ВЛ-10кВ выполняется проводом «АС» на ж/б опорах, Электропитание водопроводных сооружений от проектируемой КТП-63кВ. Наружное охранное освещение по периметру ограждения территории насосной станции светильниками ЖКУ08.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытанияи комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **269865,9 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **217790,24 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **15480,11 тысяч тенге**;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **229386,0184 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **182799,6824 тысяч тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **15480,11 тысяч тенге**;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в мкр.Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Уристемова Амангуль Садуакасовна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Сагнаев С.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Жаппаров М.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Азизов Рахиб Хазайыроглы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Қазақстан Республикасындағы сәулет,
қала құрылысы және
құрылыс қызметі туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
16 шілдедегі N 242 Заңының 26 бап, 9 тармағына және
73 бап, 8 тармағына сәйкес,
«Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінде ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 57 «14» желтоқсан 2017 ж.