Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»

Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту врачебной амбулаторий с. Сатпаева

Договор подряда (контракт) № 16 от 17.05.2024г.

С П Р А В К А № 1 от 12.06.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Источник финансирован		Код	Источник финансирования					Организационно-правовая форма		
	Код	дата	Код	дата						
			16	17.05.2024г.						
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту врачебной амбулаторий с. Сатпаева	**500 000,00**	446 428,57							53 571,43	500 000,00
Итого к оплате:										**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту врачебной амбулаторий с.Сатпаева**
(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту врачебной амбулаторий с. Сатпаева**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 17.05.2024г.

Акт выполненных работ №1 от 12 июня 2024 года

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС**

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Перегородки										
1	25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3		3052,30	411,84	9157	1236	0	5914	16276
			НР - 72%; СП - 8%				2640,46	97,43	7921	292		1206	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									16276
			РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			ПОТОЛКИ										
2	49	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	15		749,77	2,32	11247	35	0	8081	20874
			НР - 72%; СП - 8%				747,45	0,78	11212	12		1546	
3	50	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	25		520,64	5,61	13016	140	0	9317	24120
			НР - 72%; СП - 8%				515,03	2,59	12876	65		1787	
			СТЕНЫ										
4	52	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,6983		1705,61	132,42	59182	4595	0	42066	109348
			НР - 72%; СП - 8%				1573,19	110,62	54587	3838		8100	

5	53	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	38	463,20	5,61	17602	213	0	12591	32607
						457,59	2,59	17388	98		2415	
6	55	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	40	3036,16	26,44	121446	1058	0	87034	225159
						3009,72	12,31	120389	492		16678	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								412108
			ИТОГО	Тенге								428385
			Временные здания и сооружения 2,32%		2,32%		9939					
			Итого								438324	
			Дополнительные затраты про производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями темпиратурной зоны стройки 1,89%		1,89%		8284					
			Итого								446608	
			Непредвиденные работы и затраты 2%		2%		8932					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								455540	
			с понижающим коэффициентом 0,98		к= 0,98						446 428,57	
			НДС		12 %		53 571,43					
			Итого с НДС								500 000,00	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.