Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ **"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж" Договор №14 от 05.04.2021г

Инженер: ТОО "Шанырак ордасы" Договор №21 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Договор №12 от 31.03.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	11245	№14	05.04.2021г	Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	11245

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	205 128 339	205 128 339	35 714 286	205 128 339	24 592 645	15 407 355				4 285 714	40 000 000
Затраты инжиниринговых услуг	6 646 158	6 646 158	1 296 000							0	1 296 000
Затраты авторского надзора	2 297 437	2 297 437	400 000							48 000	448 000
Всего по стройке	**214 071 934,00**	**214 071 934,00**	**37 410 286**	**205 128 339**	**24 592 645**	**15 407 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 333 714**	**41 744 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

Тлеубердиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шанырак ордасы"

Жанбирбаев Е.А.

Инженер Орынбек А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Куанышпаев С.Д.

Форма №2

Наименование стройки - Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительстваТолебийского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шанырақ ордасы"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №14 от 05.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-3 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 3. Водозаборные колодцы для абонентов											
		Водозаборный колодец для 3 абонентов /1 шт/									
96	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	542,29	26,30	1627	79	55	1500	3377
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	1493	38		250	
97	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	3	3194,00	--	9582	--	9582	--	10349
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
98	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	3	1502,63	78,90	4508	237	506	3839	9015
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	3765	113		668	
99	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2012,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
100	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	425749,76	67819,82	247	39	6	213	497
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	202	14		37	
101	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	1149,00	--	669	--	669	--	723
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
102	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1326135,99	497995,54	1061	398	288	482	1667
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	375	113		123	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
103	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	249,00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
104	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	479	--		81	
105	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
106	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
					476,93	237,73	477	238		166	
107	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
108	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
					703,87	350,18	704	350		245	
109	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3514,00	--	3514	--	3514	--	3795
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
110	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	978	13		173	
111	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
112	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	4418,08	2268,92	13254	6807	893	7554	22473
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	5554	2077		1665	
113	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
114	С123-020302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2869,00	--	2869	--	2869	--	3099
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		Водозаборный колодец для 4 абонента. Тип 1 /1 шт/									
115	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка									
			счетчик (водомер)	4	542,29	26,30	2169	105	73	2000	4503

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	1991	50		334	
116	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
117	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	4	1502,63	78,90	6011	316	675	5119	12020
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	5020	150		890	
118	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2012,00	--	8048	--	8048	--	8692
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
119	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00072	425749,76	67819,82	307	49	8	265	617
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	250	17		46	
120	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,72288	1149,00	--	831	--	831	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
121	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1326135,99	497995,54	1061	398	288	482	1667
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	375	113		123	
122	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	249,00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
123	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	479	--		81	
124	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
125	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
126	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
127	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	704	350		245	
128	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3514,00	--	3514	--	3514	--	3795
		СП - 8%			--	--	--	--		281	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	978	13		173	
130	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
131	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	4418,08	2268,92	17672	9076	1191	10072	29964
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	7405	2769		2220	
		Водозаборный колодец для 4 абонента. Тип 2 /2 шт/									
132	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	542,29	26,30	4338	210	146	4001	9006
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	3982	100		667	
133	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	3194,00	--	25552	--	25552	--	27596
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
134	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	8	1502,63	78,90	12021	631	1349	10238	24040
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	10041	301		1781	
135	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2012,00	--	16096	--	16096	--	17384
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
136	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00144	425749,76	67819,82	613	98	14	530	1234
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	501	34		91	
137	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,44576	1149,00	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
138	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0016	1326135,99	497995,54	2122	797	576	965	3334
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	749	225		247	
139	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	16	249,00	--	3984	--	3984	--	4303
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
140	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	959	--		162	
141	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
143	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
144	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2020,26	1316,39	4041	2633	--	2087	6618
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	1408	700		490	
145	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3514,00	--	7028	--	7028	--	7590
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
146	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1177,06	26,30	2354	53	346	1961	4660
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	1955	25		345	
147	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035,00	--	54070	--	54070	--	58396
		СП - 8%			--	--	--	--		4326	
148	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	8	4418,08	2268,92	35345	18151	2384	20144	59927
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	14810	5538		4439	
		Водозаборный колодец для 4 абонента. Тип 3 /2 шт/									
149	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	542,29	26,30	4338	210	146	4001	9006
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	3982	100		667	
150	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	3194,00	--	25552	--	25552	--	27596
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
151	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	8	1502,63	78,90	12021	631	1349	10238	24040
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	10041	301		1781	
152	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2012,00	--	16096	--	16096	--	17384
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
153	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00144	425749,76	67819,82	613	98	14	530	1234
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	501	34		91	
154	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,44576	1149,00	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%			--	--	--	--		133	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0016	1326135,99	497995,54	2122	797	576	965	3334
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	749	225		247	
156	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	16	249,00	--	3984	--	3984	--	4303
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
157	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	959	--		162	
158	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
159	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
160	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
161	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2020,26	1316,39	4041	2633	--	2087	6618
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	1408	700		490	
162	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3514,00	--	7028	--	7028	--	7590
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
163	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1177,06	26,30	2354	53	346	1961	4660
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	1955	25		345	
164	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035,00	--	54070	--	54070	--	58396
		СП - 8%			--	--	--	--		4326	
165	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	8	4418,08	2268,92	35345	18151	2384	20144	59927
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	14810	5538		4439	
		Водозаборный колодец для 5 абонентов. Тип 1 /8 шт/									
166	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	542,29	26,30	10846	526	365	10001	22515
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	9955	251		1668	
167	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	3194,00	--	63880	--	63880	--	68990

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5110	
168	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	20	1502,63	78,90	30053	1578	3373	25596	60101
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	25102	752		4452	
169	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	2012,00	--	40240	--	40240	--	43459
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
170	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00344	425749,76	67819,82	1465	233	35	1265	2948
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	1197	81		218	
171	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,45376	1149,00	--	3968	--	3968	--	4286
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
172	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1326135,99	497995,54	5305	1992	1439	2412	8334
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1874	563		617	
173	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	40	249,00	--	9960	--	9960	--	10757
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
174	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1917	--		323	
175	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369,00	--	10952	--	10952	--	11828
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
176	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
177	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	778,00	--	3112	--	3112	--	3361
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
178	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2020,26	1316,39	8081	5266	--	4174	13235
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	2815	1401		980	
179	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3514,00	--	14056	--	14056	--	15180
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
180	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1177,06	26,30	4708	105	692	3921	9320
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	3911	50		690	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
181	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27035,00	--	108140	--	108140	--	116791
		СП - 8%			--	--	--	--		8651	
182	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	20	4418,08	2268,92	88362	45378	5960	50359	149819
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	37024	13844		11098	
183	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	542,29	26,30	10846	526	365	10001	22515
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	9955	251		1668	
184	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	3194,00	--	63880	--	63880	--	68990
		СП - 8%			--	--	--	--		5110	
185	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	20	1502,63	78,90	30053	1578	3373	25596	60101
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	25102	752		4452	
186	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	2012,00	--	40240	--	40240	--	43459
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
187	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00344	425749,76	67819,82	1465	233	35	1265	2948
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	1197	81		218	
188	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,45376	1149,00	--	3968	--	3968	--	4286
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
189	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1326135,99	497995,54	5305	1992	1439	2412	8334
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1874	563		617	
190	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	40	249,00	--	9960	--	9960	--	10757
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
191	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1917	--		323	
192	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369,00	--	10952	--	10952	--	11828
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
193	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
194	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	778,00	--	3112	--	3112	--	3361
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
195	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2020,26	1316,39	8081	5266	--	4174	13235
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	2815	1401		980	
196	С123-020302-4719	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125x63x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4938,00	--	19752	--	19752	--	21332
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
197	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1177,06	26,30	4708	105	692	3921	9320
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	3911	50		690	
198	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27035,00	--	108140	--	108140	--	116791
		СП - 8%			--	--	--	--		8651	
199	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	20	4418,08	2268,92	88362	45378	5960	50359	149819
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	37024	13844		11098	
		Водозаборный колодец для 5 абонентов. Тип 2 /1 шт/									
200	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	542,29	26,30	2711	132	90	2500	5629
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	2489	63		417	
201	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	3194,00	--	15970	--	15970	--	17248
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
202	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	5	1502,63	78,90	7513	395	842	6399	15025
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	6276	188		1113	
203	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2012,00	--	10060	--	10060	--	10865
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
204	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00086	425749,76	67819,82	366	58	9	316	737
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	299	20		55	
205	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,86344	1149,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
206	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1326135,99	497995,54	1326	498	360	603	2084
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	468	141		154	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
207	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	249,00	--	2490	--	2490	--	2689
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
208	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	479	--		81	
209	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
210	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
211	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
212	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	704	350		245	
213	С123-020302-4719	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125х63х125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4938,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
214	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	978	13		173	
215	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
216	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	4418,08	2268,92	22090	11345	1489	12590	37455
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	9256	3461		2774	
		Водозаборный колодец для 6 абонентов. Тип 1 /1 шт/									
217	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	542,29	26,30	3254	158	110	3000	6755
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	2986	75		500	
218	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	3194,00	--	19164	--	19164	--	20697
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
219	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	6	1502,63	78,90	9016	473	1012	7679	18030

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
220	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1255,11	37,62	7531	226		1336	
		СП - 8%			2012,00	--	12072	--	12072	--	13038
221	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием			--	--	--	--		966	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	425749,76	67819,82	426	68	10	368	857
222	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80			347875,00	23603,50	348	24		63	
		СП - 8%	м	1,004	1149,00	--	1154	--	1154	--	1246
223	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка			--	--	--	--		92	
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0012	1326135,99	497995,54	1591	598	431	724	2500
224	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			468424,60	140727,04	562	169		185	
		СП - 8%	шт.	12	249,00	--	2988	--	2988	--	3227
225	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка			--	--	--	--		239	
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
226	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80			479,36	--	479	--		81	
		СП - 8%	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
227	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка			--	--	--	--		219	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
228	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			476,93	237,73	477	238		166	
		СП - 8%	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
229	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка			--	--	--	--		62	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
230	С123-020302-4719	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125х63х125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			703,87	350,18	704	350		245	
		СП - 8%	шт.	1	4938,00	--	4938	--	4938	--	5333
231	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка			--	--	--	--		395	
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
232	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002			977,68	12,54	978	13		173	
		СП - 8%	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
					--	--	--	--		2163	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
233	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	6	4418,08	2268,92	26508	13614	1787	15108	44946
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	11107	4153		3329	
		Водозаборный колодец для 6 абонентов. Тип 2 /15 шт/									
234	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	78	542,29	26,30	42299	2051	1424	39006	87809
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	38824	978		6504	
235	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	78	3194,00	--	249132	--	249132	--	269063
		СП - 8%			--	--	--	--		19931	
236	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	78	1502,63	78,90	117205	6154	13152	99825	234392
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	97899	2934		17362	
237	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	78	2012,00	--	156936	--	156936	--	169491
		СП - 8%			--	--	--	--		12555	
238	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	425749,76	67819,82	5535	882	131	4781	11141
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	4522	307		825	
239	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	1149,00	--	14997	--	14997	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
240	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0156	1326135,99	497995,54	20688	7769	5612	9408	32503
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	7307	2195		2408	
241	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	156	249,00	--	38844	--	38844	--	41952
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
242	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	536,12	35,64	6970	463	275	6169	14190
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	6232	--		1051	
243	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1369,00	--	35594	--	35594	--	38442
		СП - 8%			--	--	--	--		2848	
244	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	13	1370,93	894,00	17822	11622	--	9198	29181
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	6200	3090		2162	
245	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	778,00	--	10114	--	10114	--	10923
		СП - 8%			--	--	--	--		809	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
246	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	13	2020,26	1316,39	26263	17113	--	13566	43015
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	9150	4552		3186	
247	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	1193,00	--	15509	--	15509	--	16750
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
248	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1177,06	26,30	15302	342	2250	12744	30290
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	12710	163		2244	
249	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	13	27035,00	--	351455	--	351455	--	379571
		СП - 8%			--	--	--	--		28116	
250	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	78	4418,08	2268,92	344610	176976	23240	196401	584292
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	144394	53992		43281	
251	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	542,29	26,30	6507	316	218	6001	13509
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	5973	150		1001	
252	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	3194,00	--	38328	--	38328	--	41394
		СП - 8%			--	--	--	--		3066	
253	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	12	1502,63	78,90	18032	947	2024	15358	36060
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	15061	451		2671	
254	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	2012,00	--	24144	--	24144	--	26076
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
255	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	425749,76	67819,82	851	136	19	736	1714
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	696	47		127	
256	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1149,00	--	2307	--	2307	--	2492
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
257	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	1326135,99	497995,54	3183	1195	864	1447	5000
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1124	338		370	
258	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	24	249,00	--	5976	--	5976	--	6454
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
259	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	959	--		162	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
260	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
261	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
262	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
263	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2020,26	1316,39	4041	2633	--	2087	6618
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	1408	700		490	
264	С123-020302-4719	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125x63x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4938,00	--	9876	--	9876	--	10666
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
265	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1177,06	26,30	2354	53	346	1961	4660
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	1955	25		345	
266	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035,00	--	54070	--	54070	--	58396
		СП - 8%			--	--	--	--		4326	
267	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	12	4418,08	2268,92	53017	27227	3576	30216	89891
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	22214	8306		6659	
		Водозаборный колодец для 6 абонентов. Тип 3 /1 шт/									
268	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	542,29	26,30	3254	158	110	3000	6755
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	2986	75		500	
269	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	3194,00	--	19164	--	19164	--	20697
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
270	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	6	1502,63	78,90	9016	473	1012	7679	18030
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	7531	226		1336	
271	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2012,00	--	12072	--	12072	--	13038
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
272	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	425749,76	67819,82	426	68	10	368	857

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
273	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	347875,00	23603,50	348	24		63	
		СП - 8%			1149,00	--	1154	--	1154	--	1246
274	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	--	--	--	--		92	
		НР - 99%; СП - 8%			1326135,99	497995,54	1591	598	431	724	2500
275	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	468424,60	140727,04	562	169		185	
		СП - 8%			249,00	--	2988	--	2988	--	3227
276	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	--	--	--	--		239	
		НР - 99%; СП - 8%			536,12	35,64	536	36	21	475	1092
277	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80			479,36	--	479	--		81	
		СП - 8%	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
278	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка			--	--	--	--		219	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
279	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			476,93	237,73	477	238		166	
		СП - 8%	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
280	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка			--	--	--	--		62	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
281	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			703,87	350,18	704	350		245	
		СП - 8%	шт.	1	1193,00	--	1193	--	1193	--	1288
282	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка			--	--	--	--		95	
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
283	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002			977,68	12,54	978	13		173	
		СП - 8%	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
284	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб			--	--	--	--		2163	
		НР - 99%; СП - 8%	врезка	6	4418,08	2268,92	26508	13614	1787	15108	44946
285	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка			1851,20	692,20	11107	4153		3329	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
					476,93	237,73	477	238		166	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
286	С123-020302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1052,00	--	1052	--	1052	--	1136
					--	--	--	--		84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				4 605 982				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге				4 605 982				
в том числе оборудование			Тенге								
2-4 на Комплектная блочно-модульная насосная станция											
8	Прайс-лист ТОО "TESCO" стр.5	Блочно-модульное здание БМЗ-04, габариты 3000x3000x2500(h)мм для размещения в ней насосной станции, выполненное из сендвич панелей, в комплекте с освещением, отоплением, вентиляцией. Степень огнестойкости IIIa, категория помещения по пожароопасности-Д; Металлокаркас на базе 20-футового контейнера; стены - сендвич-панели с утеплителем б 100мм, полы утепленные; Металлопластиковые окна, габариты 0,9x0,9(h)мм; Дверь наружная металлическая утепленная 1,0x2,1(h)мм; Отопление - температура внутри помещения не менее +50°С, в зимнее время-калорифер (электроконвектор 4,5кВт); Вентиляция естественная; Освещение - внутреннее рабочее, аварийное и наружное; Электроснабжение U									
		Отпускная цена - 4017857,14	комплект	1	4066071,43	--	4066071	--		--	4066071
					--	--	--	--	4066071	--	
11	Прайс-лист ТОО "TESCO" стр.5	Насосная установка "Wilo SiBoost Smart 2 Helix VE 2203" Q 31m3/h H									
		Отпускная цена - 6264932,14	комплект	1	6340111,33	--	6340111	--		--	6340111
					--	--	--	--	6340111	--	
13	Прайс-лист ТОО "Golfstrim-Astana" стр.63	Установка ультрафиолетовая "УФ ОДВ-5-4" обеззараживания питьевой воды вертикальный в корпусе из пищевой н/ж стали Производительность-4 куб.м/ч, потребляемая мощность-70 Вт, напряжение-220В, рабочие характеристики: Объем бассейна-20 куб.м, доза излучения-25 мДж/кв.см									
		Отпускная цена - 283928,57	комплект	2	287335,71	--	574671	--		--	574671
					--	--	--	--	574671	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге				10 980 853				
в том числе оборудование			Тенге				10 980 853				
2-6-1 на Строительные работы (Резервуар для воды на 2400м3 (на один резервуар))											
19	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	8	13793,00	--	110344	--	110344	--	119172
					--	--	--	--		8828	
20	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	16	9094,00	--	145504	--	145504	--	157144
					--	--	--	--		11640	
21	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	12	3392,00	--	40704	--	40704	--	43960
					--	--	--	--		3256	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	4437,00	--	150858	--	150858	--	162927
		СП - 8%			--	--	--	--		12069	
23	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2169,00	--	21690	--	21690	--	23425
		СП - 8%			--	--	--	--		1735	
24	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПМ-1	м3	18,6	33027,39	4707,81	614309	87565	353039	173496	850830
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	173705	16950		63024	
25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,326	221225,00	--	72119	--	72119	--	77889
		СП - 8%			--	--	--	--		5770	
26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,858	214266,00	--	183840	--	183840	--	198547
		СП - 8%			--	--	--	--		14707	
27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2448	214266,00	--	52452	--	52452	--	56649
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
28	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,68504	40663,83	2110,26	68520	3556	711	59491	138252
		НР - 91%, СП - 8%			38131,20	665,93	64253	1122		10241	
29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,68504	18837,36	1338,48	31742	2255	486	26940	63376
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	29001	604		4695	
45	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	15090,00	--	242406	--	242406	--	261798
		СП - 8%			--	--	--	--		19392	
47	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3328	223137,00	--	74260	--	74260	--	80201
		СП - 8%			--	--	--	--		5941	
50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	214266,00	--	44139	--	44139	--	47670
		СП - 8%			--	--	--	--		3531	
		Гидроизоляция днища									
66	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	632,79	601,31	28,05	380503	17750	157305	201044	628071
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	205448	8429		46524	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Днище. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	632,79	2126,33	46,10	1345520	29172	1182925	129251	1592753
		НР - 93%; СП - 8%			210,85	8,78	133424	5556		117982	
68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	632,79	601,31	28,05	380503	17750	157305	201044	628071
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	205448	8429		46524	
69	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НАБЕТОНКА	м3	88	18843,25	1089,24	1658206	95853	1458046	113125	1913037
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	104306	20007		141706	
70	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2400	192,16	2,37	461184	5688	276816	165067	676351
		НР - 91%; СП - 8%			74,45	1,13	178680	2712		50100	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1			Тенге				**7 720 123**				
в том числе оборудование			Тенге								
3-1-1 на Строительные работы (Контрольно-пропускной пункт)											
		Земляные работы									
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,7	1560,02	--	21372	--	--	15388	39701
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	21372	--		2941	
2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,7	741,63	--	10160	--	--	7315	18874
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	10160	--		1398	
		Фундамент ленточный									
3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	16450,33	1089,24	11844	784	10207	926	13791
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	853	164		1022	
4	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,2	21421,46	2008,01	154235	14458	110980	28767	197641
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	28797	2815		14640	
5	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0222	237762,00	--	5278	--	5278	--	5701
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	221225,00	--	1947	--	1947	--	2103
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
7	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.20мм	м2 поверхности	4,8	779,08	10,52	3740	50	1767	1811	5995
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	1923	24		444	
		Стены									
8	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,11	20316,25	2394,80	246030	29001	162215	56627	326869
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	54814	6074		24213	
9	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов ИСКЛЮЧИТЬ	м2 стен (без вычета проемов)	45,7	-274,63	--	-12550	--	--	-11672	-26160
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-12550	--		-1938	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	E11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,32	38920,34	4353,37	12455	1393	6577	4328	18125
		НР - 91%, СП - 8%			14017,00	846,50	4485	271		1343	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00575	221225,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	202102,00	--	4729	--	4729	--	5108
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
13	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0456	352114,71	2192,31	16056	100	13099	2686	20242
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	2857	31		1499	
14	E11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,6	34761,09	6123,29	20857	3674	10375	6893	29969
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	6808	767		2220	
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00704	221225,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02272	214266,00	--	4868	--	4868	--	5258
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
17	E11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,02	30748,72	4707,81	31364	4802	17036	9514	44148
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	9526	930		3270	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0478464	214266,00	--	10252	--	10252	--	11072
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016128	221225,00	--	3568	--	3568	--	3853
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		Перекрытие и кровля									
20	E11-100101-0103	Балки 100х200 длиной 3000мм. Установка	шт	4	10533,43	1793,91	42134	7176	10507	24361	71815
		НР - 90%; СП - 8%			6112,80	654,25	24451	2617		5320	
21	С121-070201-0106	Балка 100х200 длиной 3м	м3	0,24	64642,00	--	15514	--	15514	--	16755
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
22	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	8,6	227,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
23	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	--	0,02	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	221225,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
25	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
26	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлат,накладка, Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,262	95047,61	1372,14	24902	360	18769	5324	32645
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	5773	143		2418	
27	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,05	82627,14	1276,96	4131	64	3202	803	5329
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	865	27		395	
28	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,312	8782,00	55,65	2740	17	2463	241	3220
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	260	7		238	
29	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка СТОЙКА	м3 древесины в конструкции	0,009	93980,74	1003,38	846	9	632	188	1117
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	205	4		83	
30	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,009	8188,68	40,31	74	--	56	17	98
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	18	--		7	
31	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2	1538,30	23,87	3077	48	29	2720	6261
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	3000	23		464	
32	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	49344,00	--	2467	--	2467	--	2665
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
33	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКА	м3	0,02	54444,00	--	1089	--	1089	--	1176
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
34	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02	8782,00	55,65	176	1	158	15	206

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	17	--		15	
35	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2	781,90	2,31	1564	5	333	982	2750
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	1226	2		204	
36	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	14	5148,03	98,25	72072	1375	45081	23902	103652
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	25616	364		7678	
37	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	52851,00	--	3171	--	3171	--	3425
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
38	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	54444,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
39	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14	305,65	2,58	4279	36	3800	413	5067
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	443	16		375	
40	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	6,8	2355,92	13,79	16020	94	8126	7052	24918
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	7800	35		1846	
		Пояс-обьвязка									
41	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,12	30748,72	4707,81	65187	9981	35407	19775	91759
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	19799	1932		6797	
42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05952	214266,00	--	12753	--	12753	--	13773
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	221225,00	--	5575	--	5575	--	6021
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
44	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	216827,00	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
		Крепление керамогранита									
45	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады. Облицовка керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	5,35	6857,17	38,27	36686	205	19178	13884	54615

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3234,19	9,65	17303	52		4046	
46	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0392	463125,00	--	18155	--	18155	--	19607
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00484	202102,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
48	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	93980,74	1003,38	752	8	562	167	993
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	182	4		74	
49	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,008	8188,68	40,31	66	--	50	15	87
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	16	--		6	
		Полы									
50	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	6,76	1608,81	18,88	10876	128	7578	3029	15017
		НР - 94%; СП - 8%			468,90	7,77	3170	53		1112	
51	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	6,76	5176,58	46,24	34994	313	30419	4144	42269
		НР - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	4262	147		3131	
52	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	7,2332	386,55	2,10	2796	15	2201	552	3616
		НР - 94%; СП - 8%			80,25	1,00	580	7		268	
53	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,76	715,53	3,31	4837	22	1178	2918	8375
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	3637	11		620	
		Проемы									
54	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25	2036,63	164,65	4582	370	2208	1961	7067
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	2004	174		523	
55	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	18048,00	--	40608	--	40608	--	43857
		СП - 8%			--	--	--	--		3249	
56	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,7	1434,59	5,54	2439	9	1702	584	3264
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	728	2		242	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,89	1509,53	170,35	2853	322	779	1710	4928
		НР - 90%; СП - 8%			926,80	78,44	1752	148		365	
58	С121-090202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	29154,00	--	55101	--	55101	--	59509
		СП - 8%			--	--	--	--		4408	
		Внутренняя отделка									
59	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,76	792,54	4,69	5358	32	1901	2748	8754
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	3425	10		648	
60	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,76	745,22	4,63	5038	31	1257	3012	8693
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	3750	15		644	
61	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,06	1081,46	71,31	29264	1930	7071	17418	50417
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	20263	1510		3735	
62	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	27,06	897,08	7,31	24275	198	6620	14014	41353
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	17457	61		3063	
63	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,06	615,74	4,36	16662	118	4598	9602	28366
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	11946	57		2101	
64	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,22	2916,48	42,99	6475	95	1639	3831	11130
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	4741	48		824	
65	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,22	664,19	4,36	1475	10	485	788	2443
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	980	5		181	
		Наружняя отделка									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-150201-0502 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,38	4253,61	33,52	22884	180	2072	16614	42658
		НР - 80%; СП - 8%			3834,88	25,18	20632	135		3160	
67	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	41,56	4521,57	222,13	187917	9232	49966	108958	320625
		НР - 80%; СП - 8%			3097,19	179,95	128719	7479		23750	
68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01851	221225,00	--	4095	--	4095	--	4422
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
69	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	47,794	1341,00	--	64092	--	64092	--	69219
		СП - 8%			--	--	--	--		5127	
70	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные ISOVER OL-P плотностью 90 кг/м3 толщиной 60мм	м3	2,4936	31948,00	--	79666	--	79666	--	86039
		СП - 8%			--	--	--	--		6373	
71	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	41,56	206,29	1,37	8573	57	4153	3511	13051
		НР - 80%; СП - 8%			104,98	0,63	4363	26		967	
72	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	9,6	516,24	0,77	4956	7	1097	3082	8681
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	3852	--		643	
73	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1,92	206,29	1,37	396	3	191	162	603
		НР - 80%; СП - 8%			104,98	0,63	202	1		45	
		Крыльцо Кр-1									
74	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство КРЫЛЬЦО	м3	0,84	19971,58	622,93	16776	523	12749	3355	21741
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	3504	182		1610	
75	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01365	287262,00	--	3921	--	3921	--	4235
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
76	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07392	70999,91	25916,30	5248	1916	739	2192	8035
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	2593	583		595	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
77	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07392	544347,00	--	40238	--	40238	--	43457
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
78	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,14368	173,98	3,30	373	7	261	73	482
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	105	1		36	
79	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0019	653219,00	1275,00	1241	2	806	395	1767
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	433	1		131	
		Козырек КВ-1									
80	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,06762	24323,89	11215,90	1645	758	145	653	2481
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	742	204		184	
81	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06762	2958,20	507,39	200	34	20	101	325
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	146	--		24	
82	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0606	514897,00	--	31203	--	31203	--	33699
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
83	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0019	463501,00	--	881	--	881	--	951
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00512	214266,00	--	1097	--	1097	--	1185
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
85	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,96098	173,98	3,30	341	6	239	67	441
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	96	1		33	
86	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Балка Б-1, шпальник)	т конструкций	0,03568	41994,09	19431,26	1498	693	207	532	2193
		НР - 69%; СП - 8%			16773,90	4844,77	598	173		162	
87	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03568	12987,19	1909,49	463	68	65	228	747
		НР - 69%; СП - 8%			9255,75	3,76	330	--		55	
88	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	--	0,04	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,03472	173,98	3,30	180	3	126	35	233
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	51	1		17	
90	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,039	93980,74	1003,38	3665	39	2737	816	4840
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	889	18		358	
91	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,039	8188,68	40,31	319	2	237	73	423
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	80	1		31	
92	Е12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	3,23	214,28	11,68	692	38	77	429	1211
		НР - 72%; СП - 8%			178,66	5,74	577	19		90	
93	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027	21616,00	--	584	--	584	--	630
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
94	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,23	305,65	2,58	987	8	877	95	1169
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	102	4		87	
95	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,23	685,23	20,73	2213	67	75	1927	4472
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	2071	24		331	
96	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,7145	2579,00	--	9580	--	9580	--	10346
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
97	С121-130201-1104	Болты М12	шт.	6	33,00	--	198	--	198	--	214
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
98	С121-130208-0219	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,0 мм х 50 мм	1000 шт.	0,006	15136,00	--	91	--	91	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
99	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,26	2942,26	13,82	3707	17	2405	1186	5285
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	1285	4		391	
100	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0102	653219,00	1275,00	6663	13	4323	2122	9488
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2327	5		703	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-1			Тенге				2 250 439				
в том числе оборудование			Тенге								
3-1-2 на Электрооборудование и электроосвещение											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение											
1	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2344,74	852,83	4689	1706	405	2614	7888
		НР - 72%, СП - 8%			1288,98	526,38	2578	1053		584	
2	С123-070106-0101 прим.	Светильник PRS/S 2x18 с люминесцентными лампами LED CT PK 2595-2014	шт.	2	7360,00	--	14720	--	14720	--	15898
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
3	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1787,42	594,97	1787	595	202	984	2994
		НР - 72%, СП - 8%			989,52	377,63	990	378		222	
4	С123-070101-0335 прим.	Светильники потолочные, тип НПП03-18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1075,00	--	1075	--	1075	--	1161
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
5	С123-070104-0201 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18	шт.	4	315,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
6	С123-070104-0404 прим.	Лампы компактные люминесцентные SUNOVA-18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь Е27	шт.	1	646,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
7	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	394,02	3,50	788	7	26	545	1440
		НР - 72%, СП - 8%			377,58	1,22	755	2		107	
8	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки РОНДО С16-066б, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
9	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
10	С123-070202-1401 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
11	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	403,76	15,90	4038	159	1208	1947	6463
		НР - 72%, СП - 8%			267,08	3,35	2671	33		479	
12	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	45,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
13	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	317,77	147,15	3495	1619	497	1336	5218
		НР - 72%, СП - 8%			125,40	43,35	1379	477		387	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	171879,00	--	1891	--	1891	--	2042
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				46 568				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование											
15	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4084,55	1369,87	4085	1370	111	2227	6816
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		505	
16	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779,00	--	4779	--	4779	--	5161
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	2707,94	26,34	18956	184	10127	6224	27194
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	8645	--		2014	
18	С123-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
19	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
20	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3793,00	--	11379	--	11379	--	12289
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
21	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00	--	1397	--	1397	--	1509
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
22	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	708,08	100,79	212	30	16	136	376
		НР - 72%; СП - 8%			551,76	78,05	166	23		28	
23	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.35	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	1	856,07	--	856	--	856	--	925
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
24	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4084,55	1369,87	4085	1370	111	2227	6816
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		505	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	51-080401-0107	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	71064,00	--	71064	--		--	71064
					--	--	--	--	71064	--	
26	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	469,35	3,50	939	7	47	639	1704
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	885	2		126	
27	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РС16-121б, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		СП - 8%	шт.	2	419,00	--	838	--	838	--	905
					--	--	--	--		67	
28	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
29	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	403,76	15,90	4038	159	1208	1947	6463
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	2671	33		479	
30	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	45,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	317,77	147,15	3178	1472	452	1215	4744
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	1254	433		351	
32	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	2	640,86	68,36	1282	137	385	487	1910
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	760	38		142	
33	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	269000,00	--	2690	--	2690	--	2905
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
34	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	446070,00	--	892	--	892	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
35	Прайс-лист ТОО "Термал Трейд" стр.61	Масляный обогреватель "MIDEA NY2009-16M" 2000watt	шт	1	14728,21	--	14728	--		--	14728
		Отпускная цена - 14553,57			--	--	--	--	14728	--	
36	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	307,91	23,29	4311	326	1266	2016	6833
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	5,79	2719	81		506	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,01099	283857,00 --	-- --	3120 --	-- --	3120	-- 250	3369
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**185 634**				
в том числе оборудование			Тенге				**85 792**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-2			Тенге				**232 199**				
в том числе оборудование			Тенге				**85 792**				
3-2-1 на Электроосвещение											
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	102,18	199,92 10,10	189,83 44,78	20428 1032	19396 4575	--	4037 1957	26422
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,82	1872,02 1872,02	-- --	3407 3407	-- --	--	2453 469	6329
3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	51,01	445,56 1,43	444,01 136,07	22728 73	22649 6941	6	5050 2222	30000
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,032	34,02 --	34,02 12,07	1328 --	1328 471	--	339 133	1801
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,758	741,63 741,63	-- --	7237 7237	-- --	--	5211 996	13443
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	39,032	151,99 79,38	72,61 32,92	5932 3098	2834 1285	--	3156 727	9815
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	39,032	79,82 8,97	67,95 15,30	3116 350	2652 597	114	682 304	4101
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,2	219,23 7,79	211,44 55,16	921 33	888 232	--	190 89	1200
9	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км /Лишний грунт/ *СП - 8%*	т	7,35	409,00 --	-- --	3006 --	-- --		-- 240	3247
10	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПЛИТА П-2	м3	0,12	18612,63	1671,36	2234	201	1808	245	2677

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1877,71	366,16	225	44		198	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00032	221225,00	--	71	--	71	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00469	214266,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
13	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	8048,48	4251,96	6439	3402	274	4711	12042
		НР - 118%; СП - 8%			3453,70	1536,83	2763	1229		892	
14	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
15	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м ПЛИТА П-1	м3	0,37	31928,04	1816,24	11813	672	7950	3037	16038
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	3191	146		1188	
16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	221225,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02577	214266,00	--	5522	--	5522	--	5963
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01806	18837,36	1338,48	340	24	5	289	679
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	311	6		50	
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, днище. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ	м2 поверхности	26,17	854,37	21,09	22359	552	14955	6433	31095
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	6852	66		2303	
20	Е11-080101-0401	Стены и днище. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	3,17	9550,57	1586,88	30275	5030	5957	20082	54386
		НР - 93%; СП - 8%			6084,54	727,32	19288	2306		4029	
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство УКЛОН	м3	0,1	18843,25	1089,24	1884	109	1656	129	2174
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	119	23		161	
22	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,123	31903,19	1003,38	35827	1127	9104	23493	64066
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	25596	507		4746	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,123	59544,00	--	66868	--	66868	--	72217
		СП - 8%			--	--	--	--		5349	
24	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,123	8188,68	40,31	9196	45	6848	2090	12189
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	2303	19		903	
25	Е11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,666667	542,67	14,78	6331	172	1628	4152	11322
		НР - 90%; СП - 8%			388,41	7,02	4531	82		839	
26	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35	52851,00	--	18498	--	18498	--	19978
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
27	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,666667	818,00	2,31	9543	27	2366	5730	16496
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	7150	13		1222	
28	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,04	95047,61	1372,14	3802	55	2866	813	4984
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	881	22		369	
29	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,04	8782,00	55,65	351	2	316	31	413
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	33	1		31	
30	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,6	5148,03	98,25	18533	354	11592	6146	26653
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	6587	94		1974	
31	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	52851,00	--	2643	--	2643	--	2854
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
32	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,6	305,65	2,58	1100	9	977	106	1303
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	114	4		97	
33	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка ДВЕРНАЯ КОРОБКА И КАРКАС ПОД КОРОБКУ	м3 древесины в конструкции	0,034	93980,74	1003,38	3195	34	2386	711	4219
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	775	15		313	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,034	8188,68	40,31	278	1	207	63	369
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	70	1		27	
35	Е11-100102-0601	Дверь. Обшивка досками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,89	542,67	14,78	1026	28	264	673	1834
		НР - 90%; СП - 8%			388,41	7,02	734	13		136	
36	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	49344,00	--	1974	--	1974	--	2132
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
37	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
38	С121-090404-0507	Задвижка накладная	шт.	1	486,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
39	С121-130814-2211	Ручка-скоба	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
40	Е11-150501-0305 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,12	2006,51	24,17	241	3	135	84	350
		НР - 80%; СП - 8%			862,28	7,52	103	1		26	
41	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев(СТУЛЬЧАК)	м3	0,0678	93980,74	1003,38	6372	68	4759	1418	8413
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1545	31		623	
42	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов(СТУЛЬЧАКА)	м2	2	766,83	3,31	1534	7	451	863	2589
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	1076	3		192	
43	Е11-100106-0401	Скоба. Установка	комплект	1	1130,08	2,08	1130	2	--	1016	2318
		НР - 90%; СП - 8%			1127,99	0,63	1128	1		172	
44	С121-130814-2211	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
45	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ВЫГРЕБА	м2	0,3364	3619,18	120,93	1217	41	1110	74	1395
		НР - 90%; СП - 8%			195,25	50,67	66	17		103	
46	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,3364	818,00	2,31	275	1	68	165	476
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	206	--		35	
47	Е11-100106-0401	Ручки для крышек. Установка	комплект	1	1130,08	2,08	1130	2	--	1016	2318
		НР - 90%; СП - 8%			1127,99	0,63	1128	1		172	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	С121-130814-2211	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
49	Е11-100102-0401	Вытяжной короб. Устройство	м3 древесины в конструкции	0,4	93980,74	1003,38	37592	401	28074	8368	49637
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	9117	181		3677	
50	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16	818,00	2,31	13088	37	3245	7859	22623
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	9806	18		1676	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-1			Тенге				**589 767**				
в том числе оборудование			Тенге								
3-2-1 на Электроосвещение											
1	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2707,94	26,34	2708	26	1447	889	3885
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	1235	--		288	
2	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.34	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ У3 Ip 6,3А U	шт	1	3715,71	--	3716	--	3716	--	4013
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
3	Ц13-080305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1	2448,33	829,61	2448	830	928	924	3642
		НР - 72%; СП - 8%			690,06	593,63	690	594		270	
4	С123-070101-0341 прим.	Светильники потолочные, тип НПП05-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	1	621,00	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
5	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
6	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1005,30	17,94	1005	18	102	640	1777
		НР - 72%; СП - 8%			885,36	3,05	885	3		132	
7	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки 0-I-IP54-17-6/220 брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	220,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
8	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	5	640,86	68,36	3204	342	961	1218	4776
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	1901	96		354	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	168498,00	--	842	--	842	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
10	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, СКОБА СО-22/	кг	5,31	537,00	--	2851	--	2851	--	3080
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
11	С123-070202-1401 прим.	Коробки ответвительные, степень защиты 1Р31, тип У994 УХЛ3	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-2			Тенге				24 464				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1 на Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ и трансформаторная подстанция											
РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция											
1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
2	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,152	26432,00	--	30450	--	30450	--	32886
		СП - 8%			--	--	--	--		2436	
3	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,152	18857,00	--	21723	--	21723	--	23461
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
4	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,12	21970,98	2155,32	2637	259	1666	712	3617
		НР - 93%; СП - 8%			5932,15	451,44	712	54		268	
5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,312	16450,33	1089,24	5133	340	4423	401	5976
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	370	71		443	
6	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
		Фундаменты под КТПН									
9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная ИЗ БЕТОНА КЛ. В3,5 /подбетонка/. Устройство	м3	0,312	16450,33	1089,24	5133	340	4423	401	5976
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	370	71		443	
10	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича /Кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65 мм, М-100/. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,12	20224,81	2394,80	2427	287	1597	561	3227
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	543	60		239	
11	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка /фундаментные блоки для установки КТПН/	шт. сборных конструкций	6	3323,56	1791,56	19941	10749	2828	12226	34741
		НР - 118%; СП - 8%			1060,68	666,12	6364	3997		2573	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /фундаментный блок ФБС-24.4.6/	м3	1,086	18857,00	--	20479	--	20479	--	22117
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
13	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /фундаментный блок ФБС-12.4.6/	м3	1,06	18857,00	--	19988	--	19988	--	21587
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				**224 542**				
РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование ВЛЗ-10кВ											
14	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3996,35	1488,35	3996	1488	--	2178	6669
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	517,65	2508	518		494	
15	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.32	Конденсаторная установка КРМ(УКМ58)-0,4-20-10 У3-У1	комплект	1	181673,88	--	181674	--		--	181674
		Отпускная цена - 179519,64			--	--	--	--	181674	--	
16	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,24	157802,09	91116,30	37873	21868	859	17589	59899
		НР - 80%; СП - 8%			63108,50	28503,42	15146	6841		4437	
17	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,72	254566,00	--	183288	--	183288	--	197951
		СП - 8%			--	--	--	--		14663	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				**446 192**				
РАЗДЕЛ 3. Дизельная электростанция							**181 674**				
19	51-080103-0102 прим.	Генератор дизельный AKSA APD-16A 11кВт с панелью управления, в защитном кожухе с АВР	шт.	1	4079596,00	--	4079596	--		--	4079596
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге		--	--	--	--	4079596	--	
в том числе оборудование			Тенге				**4 079 596**				
РАЗДЕЛ 4. Опоры ж/б							**4 079 596**				
		Устройство ответвления на концевой опоре УОП /1 шт/									
20	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1887,96	424,92	1888	425	--	1321	3466
		НР - 80%; СП - 8%			1463,04	188,10	1463	188		257	
21	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.18	Траверса ТМ-66	шт	1	4339,55	--	4340	--	4340	--	4687
		СП - 8%			--	--	--	--		347	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.28	Хомут Х-51									
		СП - 8%	шт	1	1387,93	--	1388	--	1388	--	1499
					--	--	--	--		111	
23	С124-040102-0206	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
		СП - 8%	шт.	3	972,00	--	2916	--	2916	--	3149
					--	--	--	--		233	
24	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
		СП - 8%	шт.	3	54,00	--	162	--	162	--	175
					--	--	--	--		13	
25	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	165,00	--	990	--	990	--	1069
					--	--	--	--		79	
26	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	513,00	--	513	--	513	--	554
					--	--	--	--		41	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.1с /3 шт/									
27	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
		НР - 60%; СП - 8%	опора	3	6982,05	2974,90	20946	8925	2006	11507	35049
					3338,46	1456,14	10015	4368		2596	
28	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	3	32637,00	--	97911	--	97911	--	105744
					--	--	--	--		7833	
29	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Оголовок ОГs-55									
		СП - 8%	шт	3	18005,73	--	54017	--	54017	--	58339
					--	--	--	--		4321	
30	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
					--	--	--	--		192	
31	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	412,00	--	1236	--	1236	--	1335
					--	--	--	--		99	
32	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
		СП - 8%	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
					--	--	--	--		8860	
33	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	комплект	3	20390,00	--	61170	--	61170	--	66064
					--	--	--	--		4894	
		Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.1с /1 шт/									
34	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 60%; СП - 8%	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
					6524,18	3367,20	6524	3367		1759	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
36	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Оголовок ОГs-58	шт	1	14119,71	--	14120	--	14120	--	15249
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
37	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.28	Крепление подкоса У-52	шт	1	4599,11	--	4599	--	4599	--	4967
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
38	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	1040,95	--	2082	--	2082	--	2248
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
39	С121-130202-0106	Гайка М20	т	0,0000714	617053,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
40	С124-040207-3127	Зажимы плашечный SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
41	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	412,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
42	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
43	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	20390,00	--	20390	--	20390	--	22021
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
		Опора ж/б концевая Кр10-1.1с с установкой РЛНД /1 шт/									
44	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
45	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
46	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.18	Траверса ТМ-73	шт	1	6379,55	--	6380	--	6380	--	6890
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
47	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.17	Траверса ТМs-60а	шт	1	3109,18	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Накладка ОГ-52									
		СП - 8%	шт	1	1503,59	--	1504	--	1504	--	1624
49	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Хомут Х-1			--	--	--	--		120	
		СП - 8%	шт	2	1480,82	--	2962	--	2962	--	3199
50	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.28	Крепление подкоса У-1			--	--	--	--		237	
		СП - 8%	шт	1	4533,54	--	4534	--	4534	--	4896
51	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Проводник заземляющий ЗП-21			--	--	--	--		363	
		СП - 8%	м	2	1040,95	--	2082	--	2082	--	2248
52	С121-130202-0106	Гайка М20			--	--	--	--		167	
		СП - 8%	т	0,0001429	617053,00	--	88	--	88	--	95
53	С124-040207-3127	Зажимы плашечный SL37.2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		7	
		СП - 8%	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
54	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		320	
		СП - 8%	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
55	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97			--	--	--	--		165	
		СП - 8%	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162
56	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98 /цена указана за 1 шт/			--	--	--	--		3938	
		СП - 8%	комплект	5	3185,33	--	15927	--	15927	--	17201
57	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		1274	
		СП - 8%	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
58	С124-040109-1307	Изоляторы композитные натяжные SDI90.350 ГОСТ Р 55189-2012			--	--	--	--		168	
		СП - 8%	шт.	3	21213,00	--	63639	--	63639	--	68730
59	С124-040207-2310	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		5091	
		СП - 8%	шт.	3	1775,00	--	5325	--	5325	--	5751
60	Ц13-080103-0501	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования			--	--	--	--		426	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3492,43 2508,00	675,38 224,66	3492 2508	675 225	309	1968 437	5897
61	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1									
			шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
62	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Кронштейн КМ-1			--	--	--	--	79440	--	
		СП - 8%	шт	1	1748,57	--	1749	--	1749	--	1888
					--	--	--	--		140	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,00088	499537,00	--	440	--	440	--	475
					--	--	--	--		35	
64	С124-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	751,00	--	4506	--	4506	--	4866
					--	--	--	--		360	
65	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Кронштейн РА-1									
		СП - 8%	шт	1	8938,66	--	8939	--	8939	--	9654
					--	--	--	--		715	
66	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Кронштейн РА-2									
		СП - 8%	шт	1	2313,21	--	2313	--	2313	--	2498
					--	--	--	--		185	
67	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Вал привода РА-3									
		СП - 8%	шт	3	7772,04	--	23316	--	23316	--	25181
					--	--	--	--		1865	
68	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Кронштейн РА-5									
		СП - 8%	шт	1	971,73	--	972	--	972	--	1049
					--	--	--	--		78	
69	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Хомут Х-7									
		СП - 8%	шт	3	925,29	--	2776	--	2776	--	2998
					--	--	--	--		222	
70	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Хомут Х-8									
		СП - 8%	шт	1	925,29	--	925	--	925	--	999
					--	--	--	--		74	
71	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Проводник заземляющий ЗП-1									
		СП - 8%	м	4,5	925,29	--	4164	--	4164	--	4497
					--	--	--	--		333	
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.1с /1 шт/									
72	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	21555,99	11068,30	21556	11068	669	12192	36448
					9819,00	5421,54	9819	5422		2700	
73	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	3	32637,00	--	97911	--	97911	--	105744
					--	--	--	--		7833	
74	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.18	Траверса ТМ-73									
		СП - 8%	шт	1	6379,55	--	6380	--	6380	--	6890
					--	--	--	--		510	
75	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.17	Траверса ТМs-60а									
		СП - 8%	шт	1	3109,18	--	3109	--	3109	--	3358
					--	--	--	--		249	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
76	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Накладка ОГ-52									
		СП - 8%	шт	1	1503,59	--	1504	--	1504	--	1624
					--	--	--	--		120	
77	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Хомут Х-1									
		СП - 8%	шт	2	1480,82	--	2962	--	2962	--	3199
					--	--	--	--		237	
78	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.28	Крепление подкоса У-1									
		СП - 8%	шт	2	4533,54	--	9067	--	9067	--	9792
					--	--	--	--		725	
79	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.31	Крепление изолятор КИs-1									
		СП - 8%	шт	1	3187,50	--	3188	--	3188	--	3443
					--	--	--	--		255	
80	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Проводник заземляющий ЗП-21									
		СП - 8%	м	4	1040,95	--	4164	--	4164	--	4497
					--	--	--	--		333	
81	С121-130202-0106	Гайка М20									
		СП - 8%	т	0,0001429	617053,00	--	88	--	88	--	95
					--	--	--	--		7	
82	С124-040207-3127	Зажимы плашечный SL37.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	799,00	--	4794	--	4794	--	5178
					--	--	--	--		384	
83	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	412,00	--	2472	--	2472	--	2670
					--	--	--	--		198	
84	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
		СП - 8%	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
					--	--	--	--		2953	
85	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	комплект	1	20390,00	--	20390	--	20390	--	22021
					--	--	--	--		1631	
86	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
					--	--	--	--		337	
87	С124-040109-1307	Изоляторы композитные натяжные SDI90.350 ГОСТ Р 55189-2012									
		СП - 8%	шт.	6	21213,00	--	127278	--	127278	--	137460
					--	--	--	--		10182	
88	С124-040207-2310	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	1775,00	--	10650	--	10650	--	11502
					--	--	--	--		852	
89	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
		Внешний контур заземления для опор ВЛЗ-10кВ									
90	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	1252,77	120,33	7517	722	1696	3776	12196
					849,80	24,36	5099	146		903	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	221225,00	--	23892	--	23892	--	25804
		СП - 8%			--	--	--	--		1911	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 444 156				
в том числе оборудование			Тенге				79 440				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге				6 194 486				
в том числе оборудование			Тенге				4 340 710				
7-2 на Благоустройство территории. Пожарный резервуар											
РАЗДЕЛ 1. Генеральный план №1											
		Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Разработка выемки с перемещением до 20м/	м3 грунта	325	48,54	48,54	15776	15776	--	4031	21392
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	5599		1585	
2	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	325	41,53	41,53	13499	13499	--	3449	18304
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	4791		1356	
3	Е11-010104-0101	Срезка растительного слоя грунта 1-группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением до 20м	м3 грунта	100	41,53	41,53	4153	4153	--	1061	5632
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	1474		417	
4	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	100	38,45	38,45	3845	3845	--	983	5214
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,65	--	1365		386	
5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /дорожное корыто до 20м/	м3 грунта	61	48,54	48,54	2961	2961	--	757	4015
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	1051		297	
6	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	61	41,53	41,53	2534	2534	--	647	3435
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	899		254	
7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /Плодородный грунт на уч-ках озеленения до 20м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	34,02	34,02	3402	3402	--	869	4613
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	1207		342	
8	Е11-010104-0409 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /Добавлять с 5м до 20м/	м3 грунта	100	51,67	51,67	5167	5167	--	1320	7006
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,34	--	1834		519	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	259	267,68	258,12	69329	66854	--	14340	90362
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	2475	17441		6693	
10	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	453,25	701,00	--	317728	--		--	343147
		СП - 8%			--	--	--	--		25418	
		Покрытие. Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=173,5м2									
11	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	173,5	120,95	97,64	20985	16940	66	9686	33125
		НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	3979	4990		2454	
12	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	173,5	123,42	87,25	21413	15137	66	11306	35337
		НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	6210	4259		2618	
13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	55,52	1097,00	--	60905	--	60905	--	65778
		СП - 8%			--	--	--	--		4872	
14	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	173,5	1147,42	96,72	199077	16781	174986	13292	229359
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	7310	4997		16990	
15	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/	м2 покрытия	173,5	501,52	0,08	87013	14	86921	85	94066
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	78	--		6968	
16	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	173,5	1322,01	96,94	229368	16819	205239	13309	262092
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	7310	5013		19414	
17	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	63	1362,17	30,44	85817	1918	38606	49694	146352
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	45293	720		10841	
18	С121-040508-9901	Камни бортовые	м3	2,898	37747,00	--	109391	--	109391	--	118142
		СП - 8%			--	--	--	--		8751	
		Ограждение									
19	86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	28,33	50185,00	5917,00	1421908	167648	862892	406526	1974709

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	86-010605-0203	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	13813,00 127213,00	1954,00 4809,00	391368 127213	55363 4809	99509	146275 22424	161608
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1					22895,00	1747,00	22895	1747		11971	
в том числе оборудование			Тенге				**3 623 688**				
РАЗДЕЛ 2. Генеральный план №2			Тенге								
		Вертикальная планировка									
21	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Разработка выемки с перемещением до 20м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	359	48,54 --	48,54 17,23	17426 --	17426 6184	--	4453 1750	23630
22	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	359	41,53 --	41,53 14,74	14911 --	14911 5292	--	3810 1498	20219
23	Е11-010104-0101	Срезка растительного слоя грунта 1-группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением до 20м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	100	41,53 --	41,53 14,74	4153 --	4153 1474	--	1061 417	5632
24	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	100	38,45 --	38,45 13,65	3845 --	3845 1365	--	983 386	5214
25	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /дорожное корыто до 20м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61	48,54 --	48,54 17,23	2961 --	2961 1051	--	757 297	4015
26	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61	41,53 --	41,53 14,74	2534 --	2534 899	--	647 254	3435
27	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /Плодородный грунт на уч-ках озеленения до 20м/. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	100	34,02 --	34,02 12,07	3402 --	3402 1207	--	869 342	4613
28	Е11-010104-0409 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /Добавлять с 5м до 20м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	100	51,67 --	51,67 18,34	5167 --	5167 1834	--	1320 519	7006

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	293	267,68	258,12	78430	75630	--	16222	102224
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	2800	19731		7572	
30	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	512,75	701,00	--	359438	--		--	388193
		СП - 8%			--	--	--	--		28755	
		Покрытие. Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=173,5м2									
31	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	173,5	120,95	97,64	20985	16940	66	9686	33125
		НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	3979	4990		2454	
32	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	173,5	123,42	87,25	21413	15137	66	11306	35337
		НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	6210	4259		2618	
33	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	55,52	1097,00	--	60905	--	60905	--	65778
		СП - 8%			--	--	--	--		4872	
34	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	173,5	1147,42	96,72	199077	16781	174986	13292	229359
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	7310	4997		16990	
35	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/	м2 покрытия	173,5	501,52	0,08	87013	14	86921	85	94066
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	78	--		6968	
36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	173,5	1322,01	96,94	229368	16819	205239	13309	262092
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	7310	5013		19414	
37	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	63	1362,17	30,44	85817	1918	38606	49694	146352
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	45293	720		10841	
38	С121-040508-9901	Камни бортовые	м3	2,898	37747,00	--	109391	--	109391	--	118142
		СП - 8%			--	--	--	--		8751	
		Ограждение									
39	86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	0,59401	50185,00	5917,00	29810	3515	18091	8523	41400

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2					13813,00	1954,00	8205	1161		3067	
в том числе оборудование		Тенге					**1 589 832**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1		Тенге									
в том числе оборудование		Тенге					**5 213 520**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге					**37 811 833**				
в том числе оборудование		Тенге					**15 407 355**				
в том числе СМР		Тенге					**22 404 478**				
Временные здания и сооружения, 2,32%		Тенге				2,32%	519 784				
Итого с временными		Тенге					**22 924 262**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%		Тенге				0,91%	208 611				
Итого с дополнительными затратами		Тенге					**23 132 873**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				2%	462 657				
Итого СМР		Тенге					**23 595 530**				
Итого оборудование		Тенге					**15 407 355**				
Итого СМР+оборудование		Тенге					**39 002 885**				
Итого в текущих ценах 2019 г.		Тенге				1	19 501 442,534				
Итого в текущих ценах 2020 г.						1,0348515	20 181 097,058				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9		Тенге				0,9	**35 714 286**				
НДС		Тенге				12%	4 285 714				
Итого к оплате		**Тенге**					**40 000 000**				

Авторский надзор:

ГИП ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Куанышбаев С.Д.

Инженер-эксперт:

ТОО "Шанырак ордасы"

Орынбек А.

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.